Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Казахдорстрой"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Наим.	Код
		№ 551	23.12.2019			

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	СМР (базис 2001г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**1 634 767 617**										
в том числе: в текущем месяце сентябрь	231 076 550	206 318 348									24 758 202

М.П. Заказчик _____ 2021 года

М.П. Исполнитель _____ 2021 года

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ЕСІЛ ПО УЛ. №31

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2										
1	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающего раствора ЕМАСО S55 под опорные части**	м3	0,08		31776,19	3599,73	2542	288	1953	318	3088
		НР - 84%, СП - 8%				3763,80	962,32	301	77		229	
2	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	м2	820		3927,15	144,55	3220265	118531	2382389	640477	4169601
		НР - 84%, СП - 8%				877,25	52,60	719345	43128		308859	
		РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение										
3	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Установка резиновых опорных частей**	шт	54		1371,43	--	74057	--	25439	40839	124088
		НР - 84%, СП - 8%				900,34	--	48618	--		9192	
4	ена завода	**Стоимость опорных частей РОЧ 25х40х7,8**	шт	54		29161,07	--	1574698	--	1574698	--	1700674
		СП - 8%				--	--	--	--		125976	
5	1130-0109-0212 РСНБ РК 2015	**Установка на опоры автодорожных мостов железобетонных балочных пролетных строений длиной до 33 м**	шт	27		464482,74	118462,71	12541034	3198493	6582652	3378676	17193287
		НР - 84%, СП - 8%				102218,10	46753,50	2759889	1262345		1273577	
6	2104-0506-0123 РСНБ РК 2015	**Балка мостовая железобетонная БН 33-А14-15 К7Т СТ РК 937-92**	шт.	12		7397205,00	--	88766460	--	88766460	--	95867777
		СП - 8%				--	--	--	--		7101317	
7	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,534		486948,00	--	260030	--	260030	--	280833
		СП - 8%				--	--	--	--		20802	
		Вспомогательные обустройства для сооружения пролетных строений										
8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3 подушки	16		7268,13	246,31	116290	3941	74459	33506	161780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%, СП - 8%			2368,10	124,93	37890	1999		11984	
9	1130-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство площадки из переходных плит на слое естественного щебня	м3 железобетонных конструкций	28,8	30480,08	3118,50	877826	89813	604687	172858	1134739
		НР - 84%, СП - 8%			6365,50	779,76	183326	22457		84055	
10	2104-0501-0501 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	28,8	68350,00	--	1968480	--	1968480	--	2125958
		СП - 8%			--	--	--	--		157478	
11	1105-0101-1110 РСНБ РК 2015	Погружение дизель-молотом на тракторе металлических свай их труб, длиной 5 м в грунтах группы 2	т	5,13	42103,72	25272,21	215992	129646	4725	114674	357119
		НР - 99%, СП - 8%			15910,60	6668,71	81621	34210		26453	
12	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	40	41415,00	--	1656600	--	1656600	--	1789128
		СП - 8%			--	--	--	--		132528	
13	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обстройка свай, устройство упоров и металлическое крепление	т	10,184	130580,41	9816,80	1329831	99974	819951	429305	1899867
		НР - 99%, СП - 8%			40250,00	2330,64	409906	23735		140731	
14	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стоимость металла	т	10,184	400060,00	--	4074211	--	4074211	--	4400148
		СП - 8%			--	--	--	--		325937	
15	1128-0104-0604 РСНБ РК 2015	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах типа Р50 длина рельсов 25 м при числе шпал на 1 км 2000шт	км	0,24	102204042,26	2111256,24	24528970	506701	23682455	375211	26896515
		НР - 87%, СП - 8%			1415890,00	381095,30	339814	91463		1992334	
16	1130-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=0.8	Разборка площадки	м3 железобетонных конструкций	28,8	7587,20	2494,80	218511	71850	--	138287	385342
		НР - 84%, СП - 8%			5092,40	623,81	146661	17966		28544	
17	1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Извлечение металлических свай их труб, длиной 5 м в грунтах группы 2	т	5,13	14062,75	8027,88	72142	41183	5857	38212	119182
		НР - 99%, СП - 8%			4893,26	2630,75	25102	13496		8828	
18	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Демонтаж обстройки свай, упоров и металлического крепления	т	3,4	31021,76	6871,76	105474	23364	--	86780	207635
		НР - 99%, СП - 8%			24150,00	1631,45	82110	5547		15380	
19	1128-0108-0302 РСНБ РК 2015	Разборка пути	км	0,24	1910240,54	294020,54	458458	70565	--	353500	876914
		НР - 87%, СП - 8%			1616220,00	76785,60	387893	18429		64957	
20	4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	99,53	694,00	--	69074	--		--	74600
		СП - 8%			--	--	--	--		5526	
21	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	99,53	607,00	--	60415	--		--	65248
		СП - 8%			--	--	--	--		4833	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								159833523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5222476				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4354351			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1534851			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						132485046		
		- Перевозка грузов	Тенге				129489				
		- Накладные расходы	Тенге							5802643	
		- Сметная прибыль	Тенге							11839520	

Временные здания и сооружения 1,3%	2 077 836
Итого с временными зданиями и сооружениями	**161 911 359**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	3 740 152
Итого с зимним удорожанием	**165 651 511**
В текущих ценах k=1,00	165 651 511
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 313 030
Итого с непредвиденными затратами	**168 964 541**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**152 205 538**
НДС 12%	18 264 665
Итого в текущих ценах	**170 470 202**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
1	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов (ТОЛЩ. 3СМ)**	м2 покрытия и основания	344		236,08	193,50	81211	66566	1800	33695	124098
		НР - 108%; СП - 8%				37,34	53,35	12845	18354		9192	
2	1127-0301-0301 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201 (ДО ТОЛЩ. 3СМ)**	м2 покрытия и основания	344		-62,88	-62,83	-21630	-21612	-18	-6874	-30784
		НР - 108%; СП - 8%				--	-18,50	--	-6364		-2280	
3	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	11,352		1404,00	--	15938	--	15938	--	17213
		СП - 8%				--	--	--	--		1275	
4	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,525		219528,00	--	115252	--	115252	--	124472
		СП - 8%				--	--	--	--		9220	
5	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,021		225265,00	--	4731	--	4731	--	5109
		СП - 8%				--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**240108**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					12845				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						44953			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11990			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**137703**		
		- Накладные расходы	Тенге							**26821**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**17785**	
		Временные здания и сооружения 1,3%									3 121
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**243 229**
		Зимнее удорожание 2,2*1,05%									5 619
		Итого с зимним удорожанием									**248 848**
		В текущих ценах k=1,00									248 848
		Непредвиденные работы и затраты 2%									4 977
		Итого с непредвиденными затратами									**253 825**
		Итого в текущих ценах, k=0,9008134862									**228 649**
		НДС 12%									27 438
		Итого в текущих ценах									**256 087**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ЕСІЛ ПО УЛ. №31

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	м3	413,6		215,25	204,45	89028	84562	46	21992	119903
		НР - 72%; СП - 8%				10,69	63,17	4420	26125		8882	
2	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	785,8		607,00	--	476981	--		--	515139
		СП - 8%				--	--	--	--		38158	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	413,6		39,82	39,82	16470	16470	--	4022	22131
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,51	--	5586		1639	
4	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	413,6		72,39	72,39	29941	29941	--	9089	42153
		НР - 72%; СП - 8%				--	30,52	--	12624		3122	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**699326**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4420**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**130973**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**44335**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**46**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**476981**				
		- Накладные расходы	Тенге								**35103**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**51801**	

Временные здания и сооружения 1,3%	9 091
Итого с временными зданиями и сооружениями	**708 417**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	16 364
Итого с зимним удорожанием	**724 782**
В текущих ценах k=1,00	724 782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%									14 496
		Итого с непредвиденными затратами									**739 277**
		Итого в текущих ценах, k=0,9008134862									**665 951**
		НДС 12%									79 914
		Итого в текущих ценах									**745 865**

Заказчик:

Генподрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ САПА СЗ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Ecil" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМР ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	851,0974		160,99	151,35	137022	128814	--	32094	182645
		НР - 72%; СП - 8%				9,64	42,73	8208	36368		13529	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	26,3226		2315,54	--	60951	--	--	43885	113223
		НР - 72%; СП - 8%				2315,54	--	60951	--		8387	
		Устройство кабельного канала										
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	34,78		6754,50	1845,60	234922	64190	135552	60575	319136
		НР - 93%; СП - 8%				1011,50	861,24	35180	29954		23640	
4	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	43,2		11772,21	2897,01	508559	125151	174817	297845	870917
		НР - 118%; СП - 8%				4828,50	1014,34	208591	43820		64512	
5	2104-0303-0182 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	м3	43,2		78812,00	--	3404678	--	3404678	--	3677053
		СП - 8%				--	--	--	--		272374	
6	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	кг	251,781		577,00	--	145278	--	145278	--	156900
		СП - 8%				--	--	--	--		11622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Заделка стыков. Устройство бетоном марки В7,5	м3	0,4	46734,27	4868,89	18694	1948	9351	7422	28205
		НР - 91%; СП - 8%			18487,50	1902,29	7395	761		2089	
		Камера кабельная ж/б монолитная Тип 1 (8шт)									
8	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ. 100мм)	м3 подстилающего слоя	6,084	9821,69	1831,79	59755	11145	25153	26925	93615
		НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	23457	5187		6934	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная кл. В7,5. Устройство (толщ. 100мм)	м3	6,084	19288,08	1130,61	117349	6879	101550	9673	137183
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	8920	1710		10162	
10	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	60,84	1758,99	29,08	107017	1769	93955	10985	127442
		НР - 93%; СП - 8%			185,61	8,53	11293	519		9440	
11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25	564,10	43,48	14102	1087	1958	10539	26613
		НР - 94%; СП - 8%			442,26	6,21	11057	155		1971	
12	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (2мм, расход 1,1кг/м2)	кг	55	987,00	--	54285	--	54285	--	58628
		СП - 8%			--	--	--	--		4343	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	187,2	915,80	19,97	171438	3738	107139	56862	246564
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	60561	580		18264	
14	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (2мм, расход 1,1кг/м2)	кг	411,84	987,00	--	406486	--	406486	--	439005
		СП - 8%			--	--	--	--		32519	
15	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	КАМЕРА, конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения. Устройство бетон В15	м3	41,2	68280,87	9093,83	2813172	374666	903312	1526913	4687292
		НР - 91%; СП - 8%			37262,00	3464,38	1535194	142732		347207	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,53368	217839,00	--	769773	--	769773	--	831355
		СП - 8%			--	--	--	--		61582	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10368	224070,00	--	23232	--	23232	--	25090
		СП - 8%			--	--	--	--		1859	
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29792	22987,72	1410,22	6849	420	86	5892	13760
		НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	6343	132		1019	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29792	224070,00	--	66755	--	66755	--	72095
		СП - 8%			--	--	--	--		5340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Камера кабельная ж/б монолитная Тип 3 (2шт)									
20	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ. 100мм)**	м3 подстилающего слоя	1,521	9821,69	1831,79	14939	2786	6289	6731	23404
		НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	5864	1297		1734	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная кл. В7,5. Устройство (толщ. 100мм)**	м3	1,521	19288,08	1130,61	29337	1720	25387	2418	34296
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	2230	427		2540	
22	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	15,21	1758,99	29,08	26754	442	23489	2746	31861
		НР - 93%; СП - 8%			185,61	8,53	2823	130		2360	
23	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	6,25	564,10	43,48	3526	272	490	2635	6653
		НР - 94%; СП - 8%			442,26	6,21	2764	39		493	
24	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (2мм, расход 1,1кг/м2)**	кг	13,75	987,00	--	13571	--	13571	--	14657
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	46,8	915,80	19,97	42859	934	26785	14215	61641
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	15140	145		4566	
26	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (2мм, расход 1,1кг/м2)**	кг	102,96	987,00	--	101622	--	101622	--	109751
		СП - 8%			--	--	--	--		8130	
27	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	**КАМЕРА, конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения. Устройство бетон В15**	м3	10,17	68280,87	9093,83	694416	92484	222977	376910	1157033
		НР - 91%; СП - 8%			37262,00	3464,38	378955	35233		85706	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,88342	217839,00	--	192443	--	192443	--	207839
		СП - 8%			--	--	--	--		15395	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02592	224070,00	--	5808	--	5808	--	6273
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07448	22987,72	1410,22	1712	105	21	1473	3440
		НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	1586	33		255	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07448	224070,00	--	16689	--	16689	--	18024
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13781593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2386512				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					818549			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					299220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7058931		
		- Накладные расходы	Тенге							2496738	
		- Сметная прибыль	Тенге							1020858	

Временные здания и сооружения 1,3%	179 161
Итого с временными зданиями и сооружениями	**13 960 754**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	322 493
Итого с зимним удорожанием	**14 283 247**
В текущих ценах k=1,00	14 283 247
Непредвиденные работы и затраты 2%	285 665
Итого с непредвиденными затратами	**14 568 912**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**13 123 872**
НДС 12%	1 574 865
Итого в текущих ценах	**14 698 737**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. №31 И УЛ. №Е356										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	132,5117		213,54	201,05	28296	26641	--	6472	37550
		НР - 72%, СП - 8%				12,49	55,35	1655	7335		2782	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	62,6232		19,52	19,52	1223	1223	--	379	1730
		НР - 72%, СП - 8%				--	8,41	--	527		128	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,9368		1006,99	--	1950	--	--	1404	3623
		НР - 72%, СП - 8%				1006,99	--	1950	--		268	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	64,56		179,18	81,01	11568	5230	--	6455	19464
		НР - 72%, СП - 8%				98,17	40,69	6338	2627		1442	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	72,05		287,01	275,08	20679	19820	8	4932	27660
		НР - 72%, СП - 8%				11,82	83,25	851	5998		2049	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)**	т	126,0875		91,00	--	11474	--		--	12392
		СП - 8%				--	--	--	--		918	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	72,05		22,55	18,83	1625	1357	8	608	2412
		НР - 72%, СП - 8%				3,61	8,12	260	585		179	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,0983		2315,54	--	9490	--	--	6833	17628
		НР - 72%, СП - 8%				2315,54	--	9490	--		1306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,844	3015,12	165,62	32696	1796	17738	13613	50014
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	13162	588		3705	
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,2804	171015,76	--	47953	--	441	36109	90787
		НР - 76%; СП - 8%			169442,00	--	47512	--		6725	
11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	280,4	1788,00	--	501355	--	501355	--	541464
		СП - 8%			--	--	--	--		40108	
		Устройство колодцев ККС-2 (7+1 шт)									
12	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	6	14130,29	3108,12	84782	18649	6016	51645	147341
		НР - 76%; СП - 8%			10019,50	1306,26	60117	7838		10914	
13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,924	3650,15	1081,60	3373	999	1516	1205	4944
		НР - 93%; СП - 8%			928,20	473,74	858	438		366	
14	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92)(с надбавками F250, W6 и сульфатостойкий цемент)	м3	3,96	55753,05	--	220782	--	220782	--	238445
		СП - 8%			--	--	--	--		17663	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72	1763,00	19,97	126936	1438	102205	21870	160710
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	23293	223		11904	
16	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	10	1208,59	--	12086	--	928	8480	22211
		НР - 76%; СП - 8%			1115,78	--	11158	--		1645	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1378375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				176644				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77152			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26158			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						850997		
		- Перевозка грузов	Тенге				11474				
		- Накладные расходы	Тенге							160005	
		- Сметная прибыль	Тенге							102102	

Временные здания и сооружения 1,3%	17 919
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 396 294**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	32 254
Итого с зимним удорожанием	**1 428 548**
В текущих ценах k=1,00	1 428 548
Непредвиденные работы и затраты 2%	28 571
Итого с непредвиденными затратами	**1 457 119**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**1 312 593**
НДС 12%	157 511
Итого в текущих ценах	**1 470 104**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
1	1127-0601-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 24 см. Устройство (ТОЛЩ. 24СМ, В25)**	м2 покрытия	2880		4627,44	70,09	13327033	201856	13031981	151317	14556618
		НР - 108%; СП - 8%				32,36	16,29	93196	46913		1078268	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**14556618**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**93196**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**201856**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**46913**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**13031981**		
		- Накладные расходы	Тенге								**151317**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1078268**	

Временные здания и сооружения 1,3%	189 236
Итого с временными зданиями и сооружениями	**14 745 854**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	340 629
Итого с зимним удорожанием	**15 086 483**
В текущих ценах k=1,00	15 086 483
Непредвиденные работы и затраты 2%	301 730
Итого с непредвиденными затратами	**15 388 213**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**13 861 910**
НДС 12%	1 663 429
Итого в текущих ценах	**15 525 339**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЛИЦА №31 НА УЧАСТКЕ ОТ КАНАЛА "НУРА ЕСИЛ" ДО УЛИЦЫ №39										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	27,548		213,54	201,05	5883	5539	--	1346	7806
		НР - 72% СП - 8%				12,49	55,35	344	1525		578	
2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	15,52		287,01	275,08	4454	4269	2	1062	5958
		НР - 72% СП - 8%				11,82	83,25	183	1292		441	
3	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)**	т	27,16		91,00	--	2472	--		--	2669
		СП - 8%				--	--	--	--		198	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	15,52		22,55	18,83	350	292	2	131	519
		НР - 72% СП - 8%				3,61	8,12	56	126		38	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,852		2315,54	--	1973	--	--	1420	3665
		НР - 72% СП - 8%				2315,54	--	1973	--		271	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	15,5976		19,52	19,52	305	305	--	94	431
		НР - 72% СП - 8%				--	8,41	--	131		32	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,4824		1006,99	--	486	--	--	350	902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	486	--		67	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	16,08	179,18	81,01	2881	1303	--	1608	4848
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	1579	654		359	
		Строительно-монтажные работы									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	2,5	3015,12	165,62	7538	414	4089	3138	11530
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	3035	136		854	
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,261	171015,76	--	44635	--	411	33611	84505
		НР - 76%; СП - 8%			169442,00	--	44224	--		6260	
11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	261	1788,00	--	466668	--	466668	--	504001
		СП - 8%			--	--	--	--		37333	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**626834**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51879				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12121			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3864			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						471172		
		- Перевозка грузов	Тенге				2472				
		- Накладные расходы	Тенге							42760	
		- Сметная прибыль	Тенге							46431	

Временные здания и сооружения 1,3%	8 149
Итого с временными зданиями и сооружениями	**634 983**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	14 668
Итого с зимним удорожанием	**649 651**
В текущих ценах k=1,00	649 651
Непредвиденные работы и затраты 2%	12 993
Итого с непредвиденными затратами	**662 644**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**596 919**
НДС 12%	71 630
Итого в текущих ценах	**668 549**

Заказчик: **Генподрядчик:**

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 2. Земляное полотно										
		1. Проезжая часть										
1	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (ПОД КОРЫТО)**	м3 грунта	640,1		133,71	126,19	85590	80773	54	19755	113773
		НР - 72%; СП - 8%				7,44	35,42	4763	22675		8428	
2	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км**	т	1023,156		536,00	--	548412	--		--	592285
		СП - 8%				--	--	--	--		43873	
3	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.79	**Дресвянной грунт, плотность Y 1,8т/м3**	м3	568,42		819,64	--	465901	--	465901	--	503174
		СП - 8%				--	--	--	--		37272	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	568,42		22,55	18,83	12819	10705	65	4797	19026
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	2049	4614		1409	
5	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	568,42		85,05	85,05	48346	48346	--	14878	68283
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,35	--	20665		5058	
6	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1896,84		52,06	22,66	98755	42975	--	47721	158194
		НР - 72%; СП - 8%				29,41	5,54	55780	10499		11718	
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (6 ПРОХОДОВ)**	м3 уплотненного грунта	568,42		72,39	72,39	41149	41149	--	12492	57932
		НР - 72%; СП - 8%				--	30,52	--	17350		4291	
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	568,42		34,67	34,67	19706	19706	--	4740	26402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,58	--	6583		1956	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	568,42	86,04	71,85	48904	40839	1761	12278	66077
		НР - 72%, СП - 8%			11,09	18,91	6304	10749		4895	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**1605146**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68896				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					284494			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93134			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						467781		
		- Перевозка грузов	Тенге				548412				
		- Накладные расходы	Тенге							116661	
		- Сметная прибыль	Тенге							118900	

Временные здания и сооружения 1,3%	20 867
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 626 013**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	37 561
Итого с зимним удорожанием	**1 663 574**
В текущих ценах k=1,00	1 663 574
Непредвиденные работы и затраты 2%	33 271
Итого с непредвиденными затратами	**1 696 845**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**1 528 541**
НДС 12%	183 425
Итого в текущих ценах	**1 711 966**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		2. Устройство продольного дренажа мелкого заложения										
1	1127-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Дренажи продольные из трубофильтров. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос**	м дренажа	196		1694,35	35,47	332092	6952	233086	101500	468279
		НР - 108%; СП - 8%				469,67	9,83	92054	1927		34687	
2	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	199,92		771,00	--	154138	--	154138	--	166469
		СП - 8%				--	--	--	--		12331	
3	2108-0102-1102 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м**	м2	331,3485		149,00	--	49371	--	49371	--	53321
		СП - 8%				--	--	--	--		3950	
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
4	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый (Н 64СМ)**	м3	1471,34376		2705,00	--	3979985	--	3979985	--	4298384
		СП - 8%				--	--	--	--		318399	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1471,34376		22,55	18,83	33183	27711	167	12418	49249
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	5305	11942		3648	
6	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1471,34376		85,05	85,05	125143	125143	--	38513	176748
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,35	--	53490		13092	
7	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	2728,1		53,54	22,26	146057	60739	77	116523	283586
		НР - 108%; СП - 8%				31,25	8,30	85241	22650		21006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	2864,505	224,00	--	641649	--	641649	--	692981
		СП - 8%			--	--	--	--		51332	
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 18СМ)	м3 материала основания в плотном теле	65,2	2875,23	1072,67	187465	69938	106749	30487	235388
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	10778	17450		17436	
10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (ТОЛЩ. 25СМ)	м2 основания	4049,4	905,28	242,60	3665855	982366	2524469	564519	4568803
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	89,81	159020	363683		338430	
11	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (ДО ТОЛЩ. 25СМ)	м2 основания	4049,4	502,00	124,38	2032809	503666	1529143	205353	2417215
		НР - 108%; СП - 8%			--	46,96	--	190142		179053	
12	1127-0601-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 24 см. Устройство (ТОЛЩ. 24СМ, В25)	м2 покрытия	1280	4627,44	70,09	5923126	89714	5791992	67252	6469608
		НР - 108%; СП - 8%			32,36	16,29	41420	20850		479230	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19880031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				393819				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1866229			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					682134			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15010826		
		- Накладные расходы	Тенге							1136565	
		- Сметная прибыль	Тенге							1472594	

Временные здания и сооружения 1,3%	258 440
Итого с временными зданиями и сооружениями	**20 138 471**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	465 199
Итого с зимним удорожанием	**20 603 670**
В текущих ценах k=1,00	20 603 670
Непредвиденные работы и затраты 2%	412 073
Итого с непредвиденными затратами	**21 015 743**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**18 931 265**
НДС 12%	2 271 752
Итого в текущих ценах	**21 203 017**

Заказчик: **Генподрядчик:**

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМР ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	399,8049		160,99	151,35	64366	60511	--	15076	85798
		НР - 72%; СП - 8%				9,64	42,73	3856	17084		6355	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12,3651		2315,54	--	28632	--	--	20615	53187
		НР - 72%; СП - 8%				2315,54	--	28632	--		3940	
		Устройство кабельного канала										
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	32,71		6754,50	1845,60	220940	60370	127484	56969	300142
		НР - 93%; СП - 8%				1011,50	861,24	33086	28171		22233	
4	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	41,76		11772,21	2897,01	491608	120979	168991	287917	841886
		НР - 118%; СП - 8%				4828,50	1014,34	201638	42359		62362	
5	2104-0303-0182 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	м3	2,88		78812,00	--	226979	--	226979	--	245137
		СП - 8%				--	--	--	--		18158	
6	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	кг	243,39		577,00	--	140436	--	140436	--	151671
		СП - 8%				--	--	--	--		11235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	**Заделка стыков. Устройство бетоном марки В7,5**	м3	0,4	46734,27	4868,89	18694	1948	9351	7422	28205
		НР - 9%; СП - 8%			18487,50	1902,29	7395	761		2089	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1706026
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				274607				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					243807			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88375			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						673241		
		- Накладные расходы	Тенге							387999	
		- Сметная прибыль	Тенге							126372	

Временные здания и сооружения 1,3%	22 178
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 728 204**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	39 922
Итого с зимним удорожанием	**1 768 126**
В текущих ценах k=1,00	1 768 126
Непредвиденные работы и затраты 2%	35 363
Итого с непредвиденными затратами	**1 803 488**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**1 624 607**
НДС 12%	194 953
Итого в текущих ценах	**1 819 559**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК К2 ОТ КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ" ДО УЛИЦЫ № 38										
		Строительно-монтажные работы										
1	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00634		681534,75	229254,14	4321	1453	147	3166	8086
		НР - 99%; СП - 8%				429200,00	75275,28	2721	477		599	
2	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.54	**Труба полиэтиленовая гофрированная двухслойная, ГОСТ 54475-2011, DN/OD 250/216 SN 12**	м	6,4034		7522,50	--	48170	--	48170	--	52023
		СП - 8%				--	--	--	--		3854	
		Устройство дождеприемных колодцев К2 /Д1000 -1 шт/										
3	1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	0,702		41744,01	13121,98	29304	9212	5511	18278	51389
		НР - 99%; СП - 8%				20771,10	5529,26	14581	3882		3807	
4	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1		11985,60	--	11986	--	11986	--	12944
		СП - 8%				--	--	--	--		959	
5	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1		7946,00	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%				--	--	--	--		636	
6	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1		9658,80	--	9659	--	9659	--	10432
		СП - 8%				--	--	--	--		773	
		УЧАСТОК К2 ОТ К2 СУЩ.(80) ДО КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ"										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	96,9435	215,25 10,69	204,45 63,17	20867 1036	19820 6123	11	5155 2082	28104
8	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа) *СП - 8%*	т	169,651125	91,00 --	-- --	15438 --	-- --		-- 1235	16673
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	96,9435	22,55 3,61	18,83 8,12	2186 350	1826 787	10	818 240	3245
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,5521	2315,54 2315,54	-- --	19803 19803	-- --	--	14258 2725	36786
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,2406	19,52 --	19,52 8,41	83 --	83 36	--	26 9	117
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4,2406	179,18 98,17	81,01 40,69	760 416	344 173	--	424 95	1279
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	7,7924	3015,12 1213,80	165,62 54,25	23495 9458	1291 423	12746	9782 2662	35940
		Строительно-монтажные работы									
14	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0279	681534,75 429200,00	229254,14 75275,28	19015 11975	6396 2100	644	13934 2636	35585
15	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.54	Труба полиэтиленовая гофрированная двухслойная, ГОСТ 54475-2011, DN/OD 250/216 SN 12 *СП - 8%*	м	28,179	7522,50 --	-- --	211977 --	-- --	211977	-- 16958	228935
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0366	733221,49 443700,00	256612,88 84723,86	26836 16239	9392 3101	1205	19147 3679	49661
17	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.55	Труба полиэтиленовая гофрированная двухслойная, ГОСТ 54475-2011, DN/OD 315/271 SN 12 *СП - 8%*	м	36,966	10147,18 --	-- --	375101 --	-- --	375101	-- 30008	405109
		Устройство дождеприемных колодцев К2 /Д1000 -4 шт/									
18	1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,887	41744,01 20771,10	13121,98 5529,26	120515 59966	37883 15963	22666	75170 15655	211340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**4**	**11985,60**	--	**47942**	--	**47942**	--	**51778**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3835**	
20	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**4**	**7946,00**	--	**31784**	--	**31784**	--	**34327**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2543**	
21	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**1**	**7162,60**	--	**7163**	--	**7163**	--	**7736**
		СП - 8%			--	--	--	--		**573**	
22	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**4**	**9658,80**	--	**38635**	--	**38635**	--	**41726**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3091**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1331797**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**136546**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**87700**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**33064**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**833303**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**15438**				
		- Накладные расходы	Тенге							**160158**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**98654**	

Временные здания и сооружения 1,3%	17 313
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 349 110**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	31 164
Итого с зимним удорожанием	**1 380 275**
В текущих ценах k=1,00	1 380 275
Непредвиденные работы и затраты 2%	27 605
Итого с непредвиденными затратами	**1 407 880**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**1 268 238**
НДС 12%	152 189
Итого в текущих ценах	**1 420 426**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
1	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов (ТОЛЩ. 3СМ)**	м2 покрытия и основания	2264		236,08	193,50	534479	438094	11849	221758	816736
		НР - 108%, СП - 8%				37,34	53,35	84536	120795		60499	
2	1127-0301-0301 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201 (ДО ТОЛЩ. 3СМ)**	м2 покрытия и основания	2264		-62,88	-62,83	-142359	-142239	-120	-45238	-202604
		НР - 108%, СП - 8%				--	-18,50	--	-41887		-15008	
3	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	74,712		1404,00	--	104896	--	104896	--	113287
		СП - 8%				--	--	--	--		8392	
4	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1813148		219528,00	--	259332	--	259332	--	280078
		СП - 8%				--	--	--	--		20747	
5	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0468413		225265,00	--	10552	--	10552	--	11396
		СП - 8%				--	--	--	--		844	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1018893**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					84536				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						295855			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						78908			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						386509		
		- Накладные расходы	Тенге							176520	
		- Сметная прибыль	Тенге							75474	

Временные здания и сооружения 1,3%	13 246
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 032 139**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	23 842
Итого с зимним удорожанием	**1 055 981**
В текущих ценах k=1,00	1 055 981
Непредвиденные работы и затраты 2%	21 120
Итого с непредвиденными затратами	**1 077 101**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**970 267**
НДС 12%	116 432
Итого в текущих ценах	**1 086 699**

Заказчик:

Генподрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №551 от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
76	**30.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			тенге	1	231 076 550,00	231 076 550,00	24 758 202,00
				Итого	1	x	231 076 550,00	24 758 202,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) с маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принят (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 30.09.2021

М.П.