Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Казахдорстрой"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Наим.	Код
		№ 551	23.12.2019			

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за октябрь без НДС	СМР (базис 2001г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**1 775 791 912**										
в том числе: в текущем месяце октябрь	141 024 295	125 914 549									15 109 746

М.П. Заказчик _____ 2021 года

М.П. Исполнитель _____ 2021 года

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 2. Земляное полотно										
		1. Проезжая часть										
1	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км**	т	1862,73		536,00	--	998423	--		--	1078297
		СП - 8%				--	--	--	--		79874	
2	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.79	**Дресвянной грунт, плотность Y 1.8т/м3**	м3	1034,85		819,64	--	848207	--	848207	--	916064
		СП - 8%				--	--	--	--		67857	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1034,85		22,55	18,83	23339	19490	118	8734	34639
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	3731	8399		2566	
4	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1034,85		85,05	85,05	88018	88018	--	27087	124314
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,35	--	37621		9208	
5	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	708,8		52,06	22,66	36902	16059	--	17832	59113
		НР - 72%; СП - 8%				29,41	5,54	20843	3923		4379	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (6 ПРОХОДОВ)**	м3 уплотненного грунта	1034,85		72,39	72,39	74915	74915	--	22742	105469
		НР - 72%; СП - 8%				--	30,52	--	31586		7813	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1034,85		34,67	34,67	35877	35877	--	8629	48067
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,58	--	11985		3560	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1034,85		86,04	71,85	89034	74350	3208	22353	120297
		НР - 72%; СП - 8%				11,09	18,91	11476	19569		8911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2486260**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**36051**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**308708**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**113084**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**851533**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**998423**				
		- Накладные расходы	Тенге							**107377**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**184168**	

Временные здания и сооружения 1,3%	32 321
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 518 581**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	58 179
Итого с зимним удорожанием	**2 576 761**
В текущих ценах k=1,00	2 576 761
Непредвиденные работы и затраты 2%	51 535
Итого с непредвиденными затратами	**2 628 296**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**2 367 604**
НДС 12%	284 113
Итого в текущих ценах	**2 651 717**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	427,09		53,54	22,26	22866	9509	12	18242	44396
		НР - 108%; СП - 8%				31,25	8,30	13345	3546		3289	
2	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м2	448,4445		224,00	--	100452	--	100452	--	108488
		СП - 8%				--	--	--	--		8036	
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 18СМ)**	м3 материала основания в плотном теле	77,31		2875,23	1072,67	222284	82928	126576	36149	279108
		НР - 108%; СП - 8%				165,31	267,64	12780	20691		20675	
4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (ТОЛЩ. 25СМ)**	м2 основания	379,04		905,28	242,60	343139	91953	236301	52841	427658
		НР - 108%; СП - 8%				39,27	89,81	14885	34042		31678	
5	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (ДО ТОЛЩ. 25СМ)**	м2 основания	379,04		502,00	124,38	190279	47145	143134	19222	226261
		НР - 108%; СП - 8%				--	46,96	--	17798		16760	
6	1127-0601-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 24 см. Устройство (ТОЛЩ. 24СМ, В25)**	м2 покрытия	1652,55		4627,44	70,09	7647079	115825	7477778	86826	8352618
		НР - 108%; СП - 8%				32,36	16,29	53476	26919		618712	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9438529**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				94486				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					347360			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102996			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8084253		
		- Накладные расходы	Тенге							213280	
		- Сметная прибыль	Тенге							699150	

Временные здания и сооружения 1,3%	122 701
Итого с временными зданиями и сооружениями	**9 561 230**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	220 864
Итого с зимним удорожанием	**9 782 094**
В текущих ценах k=1,00	9 782 094
Непредвиденные работы и затраты 2%	195 642
Итого с непредвиденными затратами	**9 977 736**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**8 988 079**
НДС 12%	1 078 570
Итого в текущих ценах	**10 066 649**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
1	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов (ТОЛЩ. 3СМ)** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия и основания**	**5244,73** ✓		**236,08** **37,34**	**193,50** **53,35**	**1238162** **195835**	**1014879** **279830**	**27448**	**513719** **140150**	**1892031**
2	1127-0301-0301 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201 (ДО ТОЛЩ. 3СМ)** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия и основания**	**5244,73** ✓		**-62,88** **--**	**-62,83** **-18,50**	**-329785** **--**	**-329509** **-97034**	**-276**	**-104797** **-34767**	**-469348**
3	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010** *СП - 8%*	**м3**	**173,07609** ✓		**1404,00** **--**	**--** **--**	**242999** **--**	**--** **--**	**242999**	**--** **19440**	**262439**
4	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**1764,55** ✓		**53,54** **31,25**	**22,26** **8,30**	**94471** **55134**	**39287** **14650**	**50**	**75367** **13587**	**183425**
5	СТ Прайс ТОО"Фабрика нетканых материалов"	**Полотно нетканое дублированное Геокомпозит Dortex, 200 г/м2/0,3 мм** *СП - 8%*	**м2**	**1852,7775** ✓		**384,38** **--**	**--** **--**	**712161** **--**	**--** **--**	**712161**	**--** **56973**	**769134**
6	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,6778409** ✓		**219528,00** **--**	**--** **--**	**148805** **--**	**--** **--**	**148805**	**--** **11904**	**160709**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,0268776	225265,00 --	-- --	6055 --	-- --	6055	-- 484	6539
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**2804929**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**250969**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**724657**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**197447**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1137242**		
		- Накладные расходы	Тенге							**484289**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**207771**	

Временные здания и сооружения 1,3%	36 464
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 841 393**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	65 636
Итого с зимним удорожанием	**2 907 029**
В текущих ценах k=1,00	2 907 029
Непредвиденные работы и затраты 2%	58 141
Итого с непредвиденными затратами	**2 965 170**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**2 671 065**
НДС 12%	320 528
Итого в текущих ценах	**2 991 593**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ЕСІЛ ПО УЛ. №31

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пролетное строение										
		Стержневая арматура концевых участков плиты										
1	1130-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=3	**Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений мостов на 30м** *НР - 84%; СП - 8%*	**шт**	**26**		**3386748,83** **941850,00**	**158678,73** **7618,38**	**88055470** **24488100**	**4125647** **198078**	**59441723**	**20736389** **8703349**	**117495208**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**117495208**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**24488100**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**4125647**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**198078**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**59441723**		
		- Накладные расходы	Тенге								**20736389**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**8703349**	

Временные здания и сооружения 1,3%	1 527 438
Итого с временными зданиями и сооружениями	**119 022 646**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	2 749 423
Итого с зимним удорожанием	**121 772 069**
В текущих ценах k=1,00	121 772 069
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 435 441
Итого с непредвиденными затратами	**124 207 510**
Итого в текущих ценах k=0,900813486	**111 887 800**
НДС 12%	13 426 536
Итого в текущих ценах	**125 314 336**

Заказчик:

Генподрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №551 от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
81	14.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			тенге	1	141 024 295,00	141 024 295,00	15 109 746,00
				Итого	1	x	141 024 295,00	15 109 746,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 14.10.2021

М.П.