Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Казахдорстрой"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Наим.	Код
		№ 551	23.12.2019			

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за октябрь без НДС	СМР (базис 2001г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**1 891 490 377**										
в том числе: в текущем месяце октябрь	115 698 465	103 302 201									12 396 264

М.П. Заказчик _____ 2021 года

М.П. Исполнитель _____ 2021 года

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		1. Установка бортового камня										
1	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		398,2	10209,18	33,31	4065295	13263	3561450	535904	4969295
		НР - 108%; СП - 8%				1232,00	14,13	490582	5625		368096	
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Обмазка поверхности бортового камня за 2 раза**	м2 поверхности		59,73	915,80	19,97	54701	1193	34185	18143	78671
		НР - 93%; СП - 8%				323,51	3,10	19323	185		5827	
		2. Устройство продольного дренажа мелкого заложения										
3	1127-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Дренажи продольные из трубофильтров. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос**	м дренажа		188,33	1694,35	35,47	319096	6680	223964	97528	449954
		НР - 108%; СП - 8%				469,67	9,83	88452	1851		33330	
4	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м		192,0966	771,00	–	148106	–	148106	–	159955
		СП - 8%				–	–	–	–		11849	
5	2108-0102-1102 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м**	м2		318,3705	149,00	–	47437	–	47437	–	51232
		СП - 8%				–	–	–	–		3795	
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
6	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый (Н 64СМ)**	м3		596,34	2705,00	–	1613100	–	1613100	–	1742148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		129048	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	596,34	22,55	18,83	13449	11231	68	5033	19961
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	2150	4840		1479	
8	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	596,34	85,05	85,05	50721	50721	–	15609	71637
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,35	–	21680		5306	
9	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	1496,79	53,54	22,26	80135	33325	42	63931	155591
		НР - 108%; СП - 8%			31,25	8,30	46768	12427		11525	
10	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м2	1571,6295	224,00	–	352045	–	352045	–	380209
		СП - 8%			–	–	–	–		28164	
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 18СМ)**	м3 материала основания в плотном теле	274,8	2875,23	1072,67	790113	294769	449916	128493	992094
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	45428	73547		73488	
12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (ТОЛЩ. 25СМ)**	м2 основания	1436,44	905,28	242,60	1300385	348474	895502	200251	1620688
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	89,81	56409	129009		120051	
13	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (ДО ТОЛЩ. 25СМ)**	м2 основания	1436,44	502,00	124,38	721096	178665	542431	72845	857456
		НР - 108%; СП - 8%			–	46,96	–	67449		63515	
14	1127-0601-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 24 см. Устройство (ТОЛЩ. 24СМ, В25)**	м2 покрытия	1936,03	4627,44	70,09	8958866	135694	8760523	101720	9785434
		НР - 108%; СП - 8%			32,36	16,29	62649	31536		724847	
		Тип II. 4. Дорожная одежда на местном проезде, примыканиях и парковках									
		А. Новая дорожная одежда									
15	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	1440	53,54	22,26	77095	32061	40	61505	149688
		НР - 108%; СП - 8%			31,25	8,30	44994	11956		11088	
16	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м2	1512	224,00	–	338688	–	338688	–	365783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		27095	
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 22СМ)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**320,32**	**2875,23**	**1072,67**	**920993**	**343596**	**524444**	**149777**	**1156432**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**267,64**	**52953**	**85730**		**85662**	
18	1127-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Устраиваемого по способу заклинки (ТОЛЩ. 24СМ)**	**м2 площади основания**	**1420**	**273,75**	**207,97**	**388718**	**295323**	**1100**	**210554**	**647214**
		НР - 108%; СП - 8%			**65,00**	**72,30**	**92295**	**102662**		**47942**	
19	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 к=1,26	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**429,408**	**3737,00**	**–**	**1604698**	**–**	**1604698**	**–**	**1733074**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**128376**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25386516**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1002003**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1744995**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**548497**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19097739**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1661293**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1880483**	

Временные здания и сооружения 1,3%	330 025
Итого с временными зданиями и сооружениями	**25 716 541**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	594 052
Итого с зимним удорожанием	**26 310 593**
В текущих ценах k=1,00	26 310 593
Непредвиденные работы и затраты 2%	526 212
Итого с непредвиденными затратами	**26 836 805**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**24 174 956**
НДС 12%	2 900 995
Итого в текущих ценах	**27 075 950**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
1	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т		4,627	98289,00	–	454783	–	454783	–	491166
		СП - 8%				–	–	–	–		36383	
2	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (10СМ)**	м2 покрытия		5141,38	1272,67	42,07	6543287	216309	6099318	290142	7380103
		НР - 108%; СП - 8%				44,28	7,97	227660	40990		546674	
3	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=12	**Покрытие из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 (ДО 10СМ)**	м2 покрытия		5141,38	1803,46	17,02	9272251	87529	9177881	18228	10033718
		НР - 108%; СП - 8%				1,33	1,95	6841	10037		743238	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									17904987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					234501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						303838			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						51026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15731982		
		- Накладные расходы	Тенге								308370	
		- Сметная прибыль	Тенге								1326295	

Временные здания и сооружения 1,3%	232 765
Итого с временными зданиями и сооружениями	**18 137 752**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	418 982
Итого с зимним удорожанием	**18 556 734**
В текущих ценах k=1,00	18 556 734
Непредвиденные работы и затраты 2%	371 135
Итого с непредвиденными затратами	**18 927 869**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**17 050 479**
НДС 12%	2 046 058
Итого в текущих ценах	**19 096 537**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
1	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов (ТОЛЩ. 3СМ)**	м2 покрытия и основания	2465,3		236,08	193,50	582001	477047	12901	241475	889354
		НР - 108%; СП - 8%				37,34	53,35	92053	131535		65878	
2	1127-0301-0301 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201 (ДО ТОЛЩ. 3СМ)**	м2 покрытия и основания	2465,3		-62,88	-62,83	-155016	-154886	-130	-49260	-220618
		НР - 108%; СП - 8%				–	-18,50	–	-45611		-16342	
3	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	81,3549		1404,00	–	114222	–	114222	–	123360
		СП - 8%				–	–	–	–		9138	
4	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	2090,38		53,54	22,26	111915	46541	59	89284	217295
		НР - 108%; СП - 8%				31,25	8,30	65315	17356		16096	
5	СТ Прайс ТОО"Фабрика нетканых материалов"	**Полотно нетканое дублированное Геокомпозит Dortex, 200 г/м2/0,3 мм**	м2	2194,899		384,38	–	843664	–	843664	–	911157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		67493	
6	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7941184	219528,00	–	174331	–	174331	–	188278
		СП - 8%			–	–	–	–		13946	
7	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0314883	225265,00	–	7093	–	7093	–	7661
		СП - 8%			–	–	–	–		567	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2116487**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				157368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					368701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103279			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1152140		
		- Накладные расходы	Тенге							281499	
		- Сметная прибыль	Тенге							156776	

Временные здания и сооружения 1,3%	27 514
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 144 001**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	49 526
Итого с зимним удорожанием	**2 193 528**
В текущих ценах k=1,00	2 193 528
Непредвиденные работы и затраты 2%	43 871
Итого с непредвиденными затратами	**2 237 398**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**2 015 479**
НДС 12%	241 857
Итого в текущих ценах	**2 257 336**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМР ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	766,4552		160,99	151,35	123395	116003	–	28902	164481
		НР - 72%; СП - 8%				9,64	42,73	7391	32751		12184	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	23,7048		2315,54	–	54890	–	–	39520	101963
		НР - 72%; СП - 8%				2315,54	–	54890	–		7553	
		Устройство кабельного канала										
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	13,91		6754,50	1845,60	93955	25672	54213	24226	127636
		НР - 93%; СП - 8%				1011,50	861,24	14070	11980		9455	
4	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	17,28		11772,21	2897,01	203424	50060	69928	119138	348367
		НР - 118%; СП - 8%				4828,50	1014,34	83436	17528		25805	
5	2104-0303-0182 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	м3	17,28		78812,00	–	1361871	–	1361871	–	1470821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		108950	
6	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	100,714	577,00	–	58112	–	58112	–	62761
		СП - 8%			–	–	–	–		4649	
7	1106-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Заделка стыков. Устройство бетоном марки В7,5	м3	0,2	46734,27	4868,89	9347	974	4675	3711	14102
		НР - 91%; СП - 8%			18487,50	1902,29	3698	380		1045	
		Камера кабельная ж/б монолитная Тип 1 (5шт)									
8	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ. 100мм)	м3 подстилающего слоя	7,605	9821,69	1831,79	74694	13931	31441	33657	117019
		НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	29322	6483		8668	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная кл. В7,5. Устройство (толщ. 100мм)	м3	7,605	19288,08	1130,61	146686	8598	126938	12091	171479
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	11150	2137		12702	
10	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	76,05	1758,99	29,08	133772	2211	117445	13731	159303
		НР - 93%; СП - 8%			185,61	8,53	14116	648		11800	
11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	31,25	564,10	43,48	17628	1359	2448	13174	33266
		НР - 94%; СП - 8%			442,26	6,21	13821	194		2464	
12	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (2мм, расход 1,1кг/м2)	кг	68,75	987,00	–	67856	–	67856	–	73285
		СП - 8%			–	–	–	–		5429	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	234	915,80	19,97	214297	4672	133923	71077	308204
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	75702	725		22830	
14	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (2мм, расход 1,1кг/м2)	кг	514,8	987,00	–	508108	–	508108	–	548756
		СП - 8%			–	–	–	–		40649	
15	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	КАМЕРА, конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения. Устройство бетон В15	м3	51,5	68280,87	9093,83	3516465	468332	1129140	1908642	5859115
		НР - 91%; СП - 8%			37262,00	3464,38	1918993	178415		434008	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,4171	217839,00	–	962217	–	962217	–	1039194
		СП - 8%			–	–	–	–		76977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1296	224070,00	–	29039	–	29039	–	31363
		СП - 8%			–	–	–	–		2323	
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3724	22987,72	1410,22	8561	525	108	7365	17199
		НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	7928	165		1274	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3724	224070,00	–	83444	–	83444	–	90119
		СП - 8%			–	–	–	–		6675	
		Камера кабельная ж/б монолитная Тип 2 (1шт)									
20	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ. 100мм)	м3 подстилающего слоя	1,521	9821,69	1831,79	14939	2786	6289	6731	23404
		НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	5864	1297		1734	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная кл. В7,5. Устройство (толщ. 100мм)	м3	1,521	19288,08	1130,61	29337	1720	25387	2418	34296
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	2230	427		2540	
22	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	15,21	1758,99	29,08	26754	442	23489	2746	31861
		НР - 93%; СП - 8%			185,61	8,53	2823	130		2360	
23	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,25	564,10	43,48	3526	272	490	2635	6653
		НР - 94%; СП - 8%			442,26	6,21	2764	39		493	
24	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (2мм, расход 1,1кг/м2)	кг	13,75	987,00	–	13571	–	13571	–	14657
		СП - 8%			–	–	–	–		1086	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,8	915,80	19,97	42859	934	26785	14215	61641
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	15140	145		4566	
26	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (2мм, расход 1,1кг/м2)	кг	102,96	987,00	–	101622	–	101622	–	109751
		СП - 8%			–	–	–	–		8130	
27	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	КАМЕРА, конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения. Устройство бетон В15	м3	10,17	68280,87	9093,83	694416	92484	222977	376910	1157033
		НР - 91%; СП - 8%			37262,00	3464,38	378955	35233		85706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88342	217839,00	–	192443	–	192443	–	207839
		СП - 8%			–	–	–	–		15395	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02592	224070,00	–	5808	–	5808	–	6273
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07448	22987,72	1410,22	1712	105	21	1473	3440
		НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	1586	33		255	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07448	224070,00	–	16689	–	16689	–	18024
		СП - 8%			–	–	–	–		1335	
		Камера кабельная ж/б монолитная Тип 3 (1шт)									
32	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ. 100мм)	м3 подстилающего слоя	1,521	9821,69	1831,79	14939	2786	6289	6731	23404
		НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	5864	1297		1734	
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная кл. В7,5. Устройство (толщ. 100мм)	м3	1,521	19288,08	1130,61	29337	1720	25387	2418	34296
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	2230	427		2540	
34	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	15,21	1758,99	29,08	26754	442	23489	2746	31861
		НР - 93%; СП - 8%			185,61	8,53	2823	130		2360	
35	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,25	564,10	43,48	3526	272	490	2635	6653
		НР - 94%; СП - 8%			442,26	6,21	2764	39		493	
36	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (2мм, расход 1,1кг/м2)	кг	13,75	987,00	–	13571	–	13571	–	14657
		СП - 8%			–	–	–	–		1086	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,8	915,80	19,97	42859	934	26785	14215	61641
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	15140	145		4566	
38	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (2мм, расход 1,1кг/м2)	кг	102,96	987,00	–	101622	–	101622	–	109751
		СП - 8%			–	–	–	–		8130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	**КАМЕРА, конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения. Устройство бетон В15**	м3	10,17	68280,87	9093,83	694416	92484	222977	376910	1157033
		НР - 91%; СП - 8%			37262,00	3464,38	378955	35233		85706	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,88342	217839,00	–	192443	–	192443	–	207839
		СП - 8%			–	–	–	–		15395	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02592	224070,00	–	5808	–	5808	–	6273
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07448	22987,72	1410,22	1712	105	21	1473	3440
		НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	1586	33		255	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07448	224070,00	–	16689	–	16689	–	18024
		СП - 8%			–	–	–	–		1335	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14088177**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3053240**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**889826**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**326014**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6012048**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3089490**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1043570**	

Временные здания и сооружения 1,3%	183 146
Итого с временными зданиями и сооружениями	**14 271 323**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	329 668
Итого с зимним удорожанием	**14 600 991**
В текущих ценах k=1,00	14 600 991
Непредвиденные работы и затраты 2%	292 020
Итого с непредвиденными затратами	**14 893 011**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**13 415 825**
НДС 12%	1 609 899
Итого в текущих ценах	**15 025 724**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Неподвижные опоры Н1, Н2 (1шт) (лист 5ТС.АС)										
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ. 200мм)**	м3 подстилающего слоя	0,2592		9821,69	1831,79	2546	475	1072	1147	3988
		НР - 94%; СП - 8%				3855,60	852,50	999	221		295	
2	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня (применительно)**	м3	0,2592		42670,48	3971,51	11060	1029	6042	3136	15331
		НР - 69%; СП - 8%				15389,00	2142,77	3989	555		1136	
3	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 кл В25. Устройство**	м3	0,84		26211,96	673,77	22018	566	17118	4149	28261
		НР - 91%; СП - 8%				5159,70	268,28	4334	225		2093	
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,037		217839,00	–	8060	–	8060	–	8705
		СП - 8%				–	–	–	–		645	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00648		224070,00	–	1452	–	1452	–	1568
		СП - 8%				–	–	–	–		116	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,64		915,80	19,97	6997	153	4372	2321	10063
		НР - 93%; СП - 8%				323,51	3,10	2472	24		745	
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	**Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4**	**71432,00**	**–**	**285728**	**–**	**285728**	**–**	**308586**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**22858**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**376502**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11794**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2223**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1025**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**323844**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10753**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**27888**	

Временные здания и сооружения 1,3%	4 895
Итого с временными зданиями и сооружениями	**381 397**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	8 810
Итого с зимним удорожанием	**390 207**
В текущих ценах k=1,00	390 207
Непредвиденные работы и затраты 2%	7 804
Итого с непредвиденными затратами	**398 011**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**358 534**
НДС 12%	43 024
Итого в текущих ценах	**401 558**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ УЛ. №31 И ПК2+80										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	44,00114		213,54	201,05	9396	8846	–	2149	12469
		НР - 72%; СП - 8%				12,49	55,35	550	2435		924	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	18,68414		19,52	19,52	365	365	–	113	516
		НР - 72%; СП - 8%				–	8,41	–	157		38	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,57786		1006,99	–	582	–	–	419	1081
		НР - 72%; СП - 8%				1006,99	–	582	–		80	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	19,262		179,18	81,01	3451	1560	–	1926	5807
		НР - 72%; СП - 8%				98,17	40,69	1891	784		430	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	26,1		287,01	275,08	7491	7180	3	1786	10020
		НР - 72%; СП - 8%				11,82	83,25	308	2173		742	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)**	т	45,675		91,00	–	4156	–		–	4489
		СП - 8%				–	–	–	–		333	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	26,1		22,55	18,83	589	492	3	220	874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	94	212		65	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,36086	2315,54	–	3151	–	–	2269	5854
		НР - 72%; СП - 8%			2315,54	–	3151	–		434	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,347	3015,12	165,62	10092	554	5475	4202	15437
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	4063	182		1143	
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0956	171015,76	–	16349	–	150	12311	30953
		НР - 76%; СП - 8%			169442,00	–	16199	–		2293	
11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95,6	1788,00	–	170933	–	170933	–	184607
		СП - 8%			–	–	–	–		13675	
		Устройство колодцев ККС-2 (3 шт)									
12	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	14130,29	3108,12	42391	9324	3008	25823	73671
		НР - 76%; СП - 8%			10019,50	1306,26	30059	3919		5457	
13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,462	3650,15	1081,60	1686	500	757	602	2472
		НР - 93%; СП - 8%			928,20	473,74	429	219		183	
14	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92)(с надбавками F250, W6 и сульфатостойкий цемент)	м3	1,98	55753,05	–	110391	–	110391	–	119222
		СП - 8%			–	–	–	–		8831	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36	1763,00	19,97	63468	719	51103	10935	80355
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	11646	112		5952	
16	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	6	1208,59	–	7252	–	557	5088	13327
		НР - 76%; СП - 8%			1115,78	–	6695	–		987	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**561154**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75666				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10192			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						342380		
		- Перевозка грузов	Тенге				4156				
		- Накладные расходы	Тенге							67843	
		- Сметная прибыль	Тенге							41567	
		Временные здания и сооружения 1,3%									7 295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**568 449**
		Зимнее удорожание 2,2*1,05%									13 131
		Итого с зимним удорожанием									**581 580**
		В текущих ценах k=1,00									581 580
		Непредвиденные работы и затраты 2%									11 632
		Итого с непредвиденными затратами									**593 212**
		Итого в текущих ценах, k=0,9008134862									**534 373**
		НДС 12%									64 125
		Итого в текущих ценах									**598 498**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ЕСІЛ ПО УЛ. №31

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стержневая арматура концевых участков плиты										
1	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,122		210429,00	--	25672	--	25672	--	27726
		СП - 8%				--	--	--	--		2054	
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 10 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,983		217839,00	--	214136	--	214136	--	231267
		СП - 8%				--	--	--	--		17131	
3	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Бетонирование накладной плиты пролетного строения с цоколями под перильное ограждение**	м3	394		31901,65	3599,73	12569250	1418293	9668020	1564155	15264078
		НР - 84%; СП - 8%				3763,80	962,32	1482937	379152		1130672	
4	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Установка арматурных сеток в монолитную плиту**	т	80,69		68047,60	--	5490761	--	27112	4589465	10886644
		НР - 84%; СП - 8%				67711,60	--	5463649	--		806418	
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	78,784		210429,00	--	16578438	--	16578438	--	17904713
		СП - 8%				--	--	--	--		1326275	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,331		224070,00	--	298237	--	298237	--	322096
		СП - 8%				--	--	--	--		23859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0307-0308 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74**	кг	575	297,00	--	170775	--	170775	--	184437
		СП - 8%			--	--	--	--		13662	
8	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,242	486948,00	--	117841	--	117841	--	127269
		СП - 8%			--	--	--	--		9427	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**44948230**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6946586				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1418293			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					379152			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27100231		
		- Накладные расходы	Тенге							6153620	
		- Сметная прибыль	Тенге							3329498	

Временные здания и сооружения 1,3%	584 327
Итого с временными зданиями и сооружениями	**45 532 557**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	1 051 802
Итого с зимним удорожанием	**46 584 359**
В текущих ценах k=1,00	46 584 359
Непредвиденные работы и затраты 2%	931 687
Итого с непредвиденными затратами	**47 516 046**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**42 803 095**
НДС 12%	5 136 371
Итого в текущих ценах	**47 939 467**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		87,63174	213,54	201,05	18713	17618	--	4280	24833
		НР - 72%; СП - 8%				12,49	55,35	1094	4850		1839	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		87,63174	19,52	19,52	1711	1711	--	531	2421
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,41	--	737		179	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		2,71026	1006,99	--	2729	--	--	1965	5070
		НР - 72%; СП - 8%				1006,99	--	2729	--		376	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		87,63174	179,18	81,01	15702	7099	--	8761	26420
		НР - 72%; СП - 8%				98,17	40,69	8603	3566		1957	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		30,78	287,01	275,08	8834	8467	3	2107	11816
		НР - 72%; СП - 8%				11,82	83,25	364	2562		875	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)**	т		53,865	91,00	--	4902	--		--	5294
		СП - 8%				--	--	--	--		392	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		30,78	22,55	18,83	694	580	3	260	1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	111	250		76	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,63366	2315,54	--	8414	--	--	6058	15630
		НР - 72%; СП - 8%			2315,54	--	8414	--		1158	
		Строительно-монтажные работы									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,17	3015,12	165,62	57800	3175	31356	24065	88415
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	23269	1040		6549	
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,316	171015,76	--	54041	--	497	40693	102313
		НР - 76%; СП - 8%			169442,00	--	53544	--		7579	
11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	316	1788,00	--	565008	--	565008	--	610209
		СП - 8%			--	--	--	--		45201	
12	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	128	587,57	241,50	75209	30912	8585	33269	117156
		НР - 77%; СП - 8%			279,00	81,99	35712	10495		8678	
13	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	208	499,53	221,83	103902	46140	9402	46257	162172
		НР - 72%; СП - 8%			232,50	76,37	48360	15886		12013	
14	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	404	411,29	180,68	166162	72996	18022	72392	257639
		НР - 72%; СП - 8%			186,00	62,87	75144	25401		19084	
15	2306-0603-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,7701	1746393,00	--	1344897	--	1344897	--	1452489
		СП - 8%			--	--	--	--		107592	
16	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная	м	306	50,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
17	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	23533,81	17258,92	94135	69036	299	37655	142333
		НР - 72%; СП - 8%			6200,00	6874,63	24800	27499		10543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2306-1703-2106 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые тип ЕРКТ-0031-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4**	**12850,00**	--	**51400**	--	**51400**	--	**55512**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4112**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3097276**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**282143**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**257733**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**92286**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2044772**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**4902**				
		- Накладные расходы	Тенге							**278293**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**229427**	

Временные здания и сооружения 1,3%	40 265
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 137 541**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	72 477
Итого с зимним удорожанием	**3 210 018**
В текущих ценах k=1,00	3 210 018
Непредвиденные работы и затраты 2%	64 200
Итого с непредвиденными затратами	**3 274 218**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**2 949 460**
НДС 12%	353 935
Итого в текущих ценах	**3 303 395**

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Генподрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)»

Договор №551 от 23.12.2019 года

РЕЕСТР

выполнения по форме 2В за октябрь 2021 года

№ п/п	№ АКТА	Наименование работ	Сумм, тенге
1	*2*	*3*	*4*
1		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	27 075 950
2		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	19 096 537
3		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. ДОП	2 257 336
4		КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ	15 025 724
5		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС	3 303 395
6		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	401 558
7		СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	598 498
8		МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ИШИМ	47 939 467
		ИТОГО:	**115 698 465**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №551 от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
91	29.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			тенге	1	115 698 465,00	115 698 465,00	12 396 264,00
				Итого	1	x	115 698 465,00	12 396 264,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 29.10.2021

М.П.