Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19Акт.п

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 за 19 ноября 2021 года

за ноябрь

на Конструктивная часть (2-1-1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 6 Входные группы

6.1 Входная группа Вг-1

1	396	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=10,000;	м3	1	20251,88	1168,03	20252	1168	17545	1669	23675
						1539	294,98	1539	295	–	1754	
2	397	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=10,000;	м3	3	29259,7	2049,65	87779	6149	55725	25020	121823
						8635,08	530,09	25905	1590	–	9024	
3	398	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=10,000;	т	0,1604	933804,75	1500,75	149782	241	135633	12757	175542
						86710	690,27	13908	111	–	13003	
4	399	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Кж.л.5) НР=91 %	м3	24,1	20688,61	1802,55	498596	43441	396399	63887	607482
						2437,98	475,09	58755	11450	–	44999	

5	401 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 % К=10,000;	т конструкций	0,6311	27790,01	12280,71	17538	7750	807	7905	27478
					14230,7	3924,05	8981	2476	–	2035	
6	402 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % К=10,000;	т конструкций	0,6311	197379,45	44047,54	124566	27798	3329	71494	211745
					148057	16124,18	93439	10176	–	15685	
7	405 1109-0301-0302	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,66976	39734,23	15954,65	26612	10686	4917	9779	39302
					16437,6	4723,65	11009	3164	–	2911	
8	407 1109-0301-0302	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,13195	39734,23	15954,65	5243	2105	969	1926	7743
					16437,6	4723,65	2169	623	–	574	

9	409 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 % К=13,000;	т конструкций	0,54405	63281,52	26612,44	34428	14478	1581	15964	54423
					33764	8762,62	18369	4767	–	4031	
10	410 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % К=13,000;	т конструкций	0,54405	197379,45	44047,54	107384	23964	2870	61632	182537
					148057	16124,18	80550	8772	–	13521	
11	412 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00692	419304,95	2566,95	2902	18	–	2632	5977
					416738	1182,99	2884	8	–	443	
12	414 1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР=69 %	т конструкций	0,51456	41188,1	25680,41	21194	13214	31	9889	33570
					15447,29	12404,35	7949	6383	–	2487	

13	416 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	64,2	11440,86	108,14	734503	6943	575183	142180	946818
					2373,48	33,75	152377	2167	–	70135	
14	417 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м примыканий	18,6	736,91	16,42	13707	305	2209	10352	25984
					601,74	3,21	11192	60	–	1925	
15	419 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	72,213	101,11	2,71	7301	196	3171	2731	10835
					54,49	0,32	3935	23	–	803	
16	420 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	72,213	84,84	1,93	6127	139	3688	1602	8347
					31,84	0,32	2299	23	–	618	

6.2 Входная группа Кв-2

17	421 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	4	20433,65	1802,55	81735	7210	64772	10603	99725
					2437,98	475,09	9752	1900	–	7387	
18	423 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,04	933804,75	1500,75	37352	60	33824	3181	43776
					86710	690,27	3468	28	–	3243	
19	424 1109-0301-0201	Колонны К-1,2 массой до 1 т. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,338	27790,01	12280,71	9393	4151	432	4234	14717
					14230,7	3924,05	4810	1326	–	1090	
20	427 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,12978	63281,52	26612,44	8213	3454	377	3808	12983
					33764	8762,62	4382	1137	–	962	
21	429 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,1248	46586,9	21057,62	5814	2628	470	2416	8888
					21764,6	6287,08	2716	785	–	658	

22	431 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,18144	34428,08	10955,89	6247	1988	639	2951	9934
					19951,5	3621,19	3620	657	–	736	
23	433 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=2,000;	т	0,0032	419304,95	2566,95	1342	8	–	1218	2765
					416738	1182,99	1334	4	–	205	
24	435 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	22,446	101,11	2,71	2270	61	986	849	3369
					54,49	0,32	1223	7	–	250	
25	436 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	22,446	84,84	1,93	1904	43	1146	498	2594
					31,84	0,32	715	7	–	192	
	6.3 Входная группа Кв-3										
26	437 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	8,4	20433,65	1802,55	171643	15141	136022	22268	209424
					2437,98	475,09	20479	3991	–	15513	

27	439 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,204	88210,75	1500,75	17995	306	–	16225	36958
					86710	690,27	17689	141	–	2738	
28	440 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,16632	27790,01	12280,71	4622	2043	213	2084	7243
					14230,7	3924,05	2367	653	–	537	
29	443 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,1002	63281,52	26612,44	6341	2667	291	2940	10023
					33764	8762,62	3383	878	–	742	
30	445 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,07	46586,9	21057,62	3261	1474	264	1355	4985
					21764,6	6287,08	1524	440	–	369	

31	448 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=2,000;	т	0,0032	419304,95	2566,95	1342	8	–	1218	2765
					416738	1182,99	1334	4	–	205	
32	450 1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,1008	41188,1	25680,41	4152	2589	6	1937	6576
					15447,29	12404,35	1557	1250	–	487	
33	452 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	12,706	101,11	2,71	1285	34	558	480	1906
					54,49	0,32	692	4	–	141	
34	453 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	12,706	84,84	1,93	1078	25	649	282	1469
					31,84	0,32	405	4	–	109	

Итого **2 963 380**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 576 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 202 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 65 304

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 444 706
- накладные расходы, тенге	519 966
в т.ч. зарплата, тенге	46 797
- сметная прибыль (8 %), тенге	219 511
Всего	**2 963 380**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	44 451
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	40 606
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 969**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**3 109 406**
НДС (12 %)	373 129
Итого	**3 482 535**
Итого к оплате с учетом скидки	**3 134 281**
в том числе НДС 12%	376 114

Подрядчик

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, Тел. 87283323613

Руководитель Ирмекеев Н.А.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2

Руководитель Жулкайнаров М.О.

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор

ТОО «Арх Коксу»

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19Акт.п
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ №4 за 19 ноября 2021 года

за ноябрь
на Архитектурная часть (2-1-2)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Проемы											
		3.1 Монтаж дверных проемов. (Наржных)											
1	7	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %	м2	2	3144.03	586.74	6288	1173	2378	2774	9787	
						1368.28	172.63	2737	345	–	725		
2	8	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %	м2	3	2550.81	455.18	7652	1366	2502	3781	12348	
						1261.58	138.79	3785	416	–	915		
		3.2 Окна											
3	18	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 % К=35,000;	м2 проемов	144.9	3056.12	205.37	442832	29758	203243	202124	696552	

					1448.11	101.8	209831	14751	–	51596	
4	20 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	51.95	2720.5	202.73	141330	10532	70778	58721	216055
					1155.35	100.57	60020	5225	–	16004	
5	22 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %	м2 проемов	7.64	3889.34	198.93	29715	1520	13252	14130	47353
					1955.81	99.21	14942	758	–	3508	
6	24 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м2	91.6	3098.55	5.95	283827	545	256845	24039	332495
					288.61	2.98	26437	273	–	24629	

7	25 1109-0602-0105	Каркасы сценических устройств, клапаны дымовых люков, световые рамы софитных ферм, кулисы. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0.078	1301877.66	21729.31	101546	1695	70437	20419	131722
					377110.8	2282.2	29415	178	–	9757	

3.3 Вр-1 - ВР-4.
3.4 Вр5 - ВР7.
3.5 Вр8

Раздел 4 Отделочные работы

4.1 Внутрен.отделка на отм.0,000

8	38 232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	531.883	9389		4993849		4993849	–	5393357
					–		–		–	399508	

4.2 Внутрен.отделка на отм.3,900
4.3 Адаптация здания для доступности ММГН
4.4 Расход материалов на заделку сейсмошвов.

Итого	**6,839,669**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	347,167
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46,589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21,946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5,613,284

- накладные расходы, тенге	325,988
в т.ч. зарплата, тенге	29,339
- сметная прибыль (8 %), тенге	506,642
Всего	**6,839,669**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	102,595
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	93,721
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140,720**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**7,176,705**
НДС (12 %)	861,205
Итого	**8,037,910**
Итого к оплате с учетом скидки	**7,234,119**
в том числе НДС 12%	868,094

Подрядчик

ТОО "Алакөл-Асыл-Курылыс"

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, Тел.: 87283326040

Руководитель Ирмекеев Н.А.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2

Руководитель Жулкайнаров М.О.

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжинеринг"

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор

ТОО «Арх Коксу»

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , 6 , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19формы
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ № 5 за 19 ноября 2021 года

Локальная смета № 2-1-1

Конструктивная часть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Кладка стен и перегородок.

3.1 Кирпичная кладка и перегородки 1-эт. (Блок-1)

63	63 1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %										
			м3 кладки	70,9	12936,45	2889	917194	204830	242995	484789	1514142	
					6620,16	732,15	469369	51909	–	112159		
64	64 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	39,38889	94842		3735721		3735721	–	4034579	Казахстан
					–		–		–	298858		
65	65 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,55637	447247		248835		248835	–	268742	
					–		–		–	19907		
66	66 1106-0501-0103	Мс-1 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=39,000;										
			м3	6,24	30519,35	4212,1	190441	26284	120451	45970	255324	
					7004,25	1091,18	43707	6809	–	18913		

67	67 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=39,000;	т	0,10647	349485		37210		37210	–	40187	Казахстан
					–		–		–	2977		
68	68 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=39,000;	т	0,22152	346394		76733		76733	–	82872	Казахстан
					–		–		–	6139		
69	69 1106-0501-0103	Мс-2 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	0,48	30519,35	4212,1	14649	2022	9265	3536	19640	
					7004,25	1091,13	3362	524	–	1455		
70	70 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,01704	346394		5903		5903	–	6375	Казахстан
					–		–		–	472		
71	71 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,00903	349485		3156		3156	–	3408	Казахстан

					–		–		–	252		
72	72 1106-0501-0103	Мс-3 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	0,46	30519,35	4212,1	14039	1938	8879	3389	18822	
					7004,25	1091,18	3222	502	–	1394		
73	73 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00745	349485		2604		2604	–	2812	Казахстан
					–		–		–	208		
74	74 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01137	346394		3939		3939	–	4254	Казахстан
					–		–		–	315		
75	75 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	197,8	3372,29	282,76	667039	55930	128716	463080	1220529	
					2438,79	78,58	482393	15543	–	90410		

76	76 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,96912	94842		945491		945491	–	1021130	Казахстан
					–		–		–	75639		
77	77 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-1) НР=91 % К=2,000;	м3	0,3	56815,56	4669,86	17045	1401	10189	5263	24093	
					18182,8	1098,29	5455	329	–	1785		
78	78 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,01898	335138		6361		6361	–	6870	Казахстан
					–		–		–	509		
79	79 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00778	349485		2719		2719	–	2937	Казахстан
					–		–		–	218		
80	80 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство(Мп-2) НР=91 %	м3	0,11	56815,56	4669,86	6250	514	3736	1930	8834	
					18182,8	1098,29	2000	121	–	654		

81	81 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00707	335138		2369		2369	–	2559	Казахстан
					–		–		–	190		
82	82 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00278	349485		972		972	–	1050	Казахстан
					–		–		–	78		
83	83 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1-Ст3.) НР=69 %	т конструкций	1,394	26760,64	13930,13	37304	19419	5853	12420	53702	
					8631,84	4280,33	12033	5967	–	3978		
84	84 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,394	868671		1210927		1210927	–	1307801	Казахстан
					–		–		–	96874		
85	85 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	40,43	101,11	2,71	4088	110	1775	1529	6066	
					54,49	0,32	2203	13	–	449		

86	86 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0361	297510,75	1500,75	10740	54	–	9747	22126
					296010	690,27	10686	25	–	1639	
87	87 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0361	424902		15339		15339	–	16566
					–		–		–	1227	
88	88 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0361	108313		3910		3910	–	4223
					–		–		–	313	
89	89 1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм НР=84 %	отверстие	72	1158,05	493,38	83380	35523	1233	59927	154772
					647,55	343,3	46624	24718	–	11465	

90	90 1146-0301-0124	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 мм НР=84 % К=-1,000;									
			отверстие	-72	47,35	18,68	-3409	-1345	-61	-2499	-6381
					27,82	13,5	-2003	-972	–	-473	
91	91 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00504	419304,95	2566,95	2113	13	–	1916	4351
					416738	1182,99	2100	6	–	322	
92	92 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00504	349485		1761		1761	–	1902 Казахстан
					–		–		–	141	

3.2 Кирпичная кладка и перегородки 1-эт.(Блок-2)

93	93 1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %										
			м3 кладки	100,7	12936,45	2889	1302701	290922	345128	688552	2150553	
					6620,16	732,15	666650	73728	–	159300		
94	94 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	55,94444	94842		5305883		5305883	–	5730354	Казахстан
					–		–		–	424471		
95	95 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7714	447247		345006		345006	–	372606	
					–		–		–	27600		
96	96 1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %										
			м3 кладки	47,5	12936,45	2889	614481	137228	162796	324789	1014412	
					6620,16	732,15	314458	34777	–	75142		

97	97 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	26,38889	94842		2502775		2502775	–	2702997	Казахстан
					–		–		–	200222		
98	98 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07638	447247		34161		34161	–	36894	
					–		–		–	2733		
99	99 1106-0501-0103	Мс-1 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=46,000;	м3	7,36	28480,37	4212,1	209616	31001	127063	54220	284943	
					7004,25	1091,18	51551	8031	–	21107		
100	100 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=46,000;	т	0,12558	349485		43888		43888	–	47399	Казахстан
					–		–		–	3511		

101	101 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=46,000;	т	0,26128	346394		90506		90506	–	97746	Казахстан
					–		–		–	7240		
102	102 1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=12,000;	м3	1,92	28480,37	4212,1	54682	8087	33147	14144	74332	
					7004,25	1091,18	13448	2095	–	5506		
103	103 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12,000;	т	0,06816	346394		23610		23610	–	25499	Казахстан
					–		–		–	1889		
104	104 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12,000;	т	0,03612	349485		12623		12623	–	13633	Казахстан
					–		–		–	1010		
105	105 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-1) НР=91 % К=3,000;	м3	0,45	56815,56	4669,86	25567	2101	15283	7895	36139	

					18182,8	1098,29	8182	494	–	2677		
106	106 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0,02847	335138		9541		9541	–	10304	Казахстан
					–		–		–	763		
107	107 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,01167	349485		4078		4078	–	4404	Казахстан
					–		–		–	326		
108	108 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-2) НР=91 % К=3,000;	м3	0,33	56815,56	4669,86	18749	1541	11208	5789	26501	
					18182,8	1098,29	6000	362	–	1963		
109	109 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0,02121	335138		7108		7108	–	7677	Казахстан
					–		–		–	569		
110	110 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,00834	349485		2915		2915	–	3148	Казахстан

					–		–		–	233			
111	111 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	258,7	3372,29	282,76	872411	73150	168346	605657	1596313		
					2438,79	78,58	630915	20329	–	118245			
112	112 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,03848	94842		1236596		1236596	–	1335524	Казахстан	
					–		–		–	98928			
113	113 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст1-Ст7.) НР=69 %	т конструкций	0,342	26760,64	13930,13	9152	4764	1436	3047	13175		
					8631,84	4280,33	2952	1464	–	976			
114	114 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,342	868671		297085		297085	–	320852	Казахстан	
					–		–		–	23767			
115	115 1109-0301-0301	Балки одиночные(Пр1-Пр6.)массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,167	50976,51	21057,62	8513	3517	1362	3233	12686		

					21764,6	6287,08	3635	1050	–	940		
116	116 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,167	868671		145068		145068	–	156673	Казахстан
					–		–		–	11605		
117	117 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	63,1	101,11	2,71	6380	171	2771	2386	9467	
					54,49	0,32	3438	20	–	701		
118	118 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,18705	297510,75	1500,75	55649	281	–	50503	114644	
					296010	690,27	55369	129	–	8492		
119	119 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,18705	424902		79478		79478	–	85836	
					–		–		–	6358		
120	120 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18705	108313		20260		20260	–	21881	

						–		–		–	1621
121	121 1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм НР=84 %									
			отверстие	120	1158,05	493,38	138966	59206	2054	99878	257952
					647,55	343,3	77706	41196	–	19108	
122	122 1146-0301-0124	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 мм НР=84 % К=-1,000;									
			отверстие	-120	47,35	18,68	-5682	-2242	-102	-4165	-10635
					27,82	13,5	-3338	-1620	–	-788	

123	123 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,03612	419304,95	2566,95	15145	93	–	13737	31193	
					416738	1182,99	15053	43	–	2311		
124	124 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03612	349485		12623		12623	–	13633	Казахстан
					–		–		–	1010		
	3.3 Кирпичная кладка и перегородки 2-эт. (Блок-1)											
125	125 1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	73,2	12936,45	2889	946948	211475	250878	500516	1563261	
					6620,16	732,15	484596	53593	–	115797		
126	126 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,28	94842		2776974		2776974	–	2999132	Казахстан
					–		–		–	222158		
127	127 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,57232	447247		255968		255968	–	276445	

						–		–		–	20477	
128	128 1106-0501-0103	Мс-1 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=39,000;	м3	6,24	28480,37	4212,1	177718	26284	107727	45970	241583	
					7004,25	1091,18	43707	6809	–	17895		
129	129 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=39,000;	т	0,10647	349485		37210		37210	–	40187	Казахстан
					–		–		–	2977		
130	130 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=39,000;	т	0,22152	346394		76733		76733	–	82872	Казахстан
					–		–		–	6139		
131	131 1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=5,000;	м3	0,8	28480,37	4212,1	22784	3370	13811	5893	30971	
					7004,25	1091,18	5603	873	–	2294		

132	132 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,0284	346394		9838		9838	–	10625	Казахстан
					–		–		–	787		
133	133 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,01505	349485		5260		5260	–	5681	Казахстан
					–		–		–	421		
134	134 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-2) НР=91 %	м3	0,11	56959,69	4669,86	6266	514	3752	1930	8852	
					18182,8	1098,29	2000	121	–	656		
135	135 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00707	335138		2369		2369	–	2559	Казахстан
					–		–		–	190		
136	136 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00278	349485		972		972	–	1050	Казахстан
					–		–		–	78		

137	137 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	207,5	3372,29	282,76	699750	58673	135029	485789	1280382	
					2438,79	78,58	506049	16305	–	94843		
138	138 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,205	94842		1062705		1062705	–	1147721	Казахстан
					–		–		–	85016		
139	139 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19418	447247		86846		86846	–	93794	
					–		–		–	6948		
140	140 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст1-Ст7.) НР=69 %	т конструкций	1,391	26760,64	13930,13	37224	19377	5840	12393	53586	
					8631,84	4280,33	12007	5954	–	3969		
141	141 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,391	868671		1208321		1208321	–	1304987	Казахстан

					–		–		–	96666		
142	142 1109-0301-0301	Балки одиночные(Пр1-Пр3.)массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,119	50976,51	21057,62	6066	2506	970	2303	9039	
					21764,6	6287,08	2590	748	–	670		
143	143 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,119	868671		103372		103372	–	111642	Казахстан
					–		–		–	8270		
144	144 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	43,79	101,11	2,71	4428	119	1923	1656	6571	
					54,49	0,32	2386	14	–	487		
145	145 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0232	297510,75	1500,75	6902	35	–	6264	14219	
					296010	690,27	6867	16	–	1053		
146	146 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0232	424902		9858		9858	–	10647	

						–		–	–	789	
147	147 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0232	108313		2513		2513	–	2714
						–		–	–	201	
148	148 1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм НР=84 %	отверстие	64	1158,05	493,38	74115	31576	1096	53268	137574
					647,55	343,3	41443	21971	–	10191	

149	149 1146-0301-0124	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 мм НР=84 % К=-1,000;										
			отверстие	-64	47,35	18,68	-3030	-1196	-54	-2221	-5671	
					27,82	13,5	-1780	-864	–	-420		
150	150 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00448	419304,95	2566,95	1878	12	–	1704	3869	
					416738	1182,99	1867	5	–	287		
151	151 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	349485		1566		1566	–	1691	Казахстан
					–		–		–	125		

3.4 Кирпичная кладка и перегородки 2-эт. (Блок-2)

152	152 1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %										
			м3 кладки	110,2	12936,45	2889	1425597	318368	377687	753509	2353434	
					6620,16	732,15	729542	80683	–	174328		
153	153 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	44,08	94842		4180635		4180635	–	4515086	Казахстан
					–		–		–	334451		
154	154 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,79997	447247		357784		357784	–	386407	
					–		–		–	28623		
155	155 1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (250мм) НР=93 %										
			м3 кладки	3	12936,45	2889	38809	8667	10282	20512	64067	
					6620,16	732,15	19860	2196	–	4746		

156	156 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,2	94842		113810		113810	–	122915	Казахстан
					–		–		–	9105		
157	157 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02039	447247		9119		9119	–	9849	
					–		–		–	730		
158	158 1106-0501-0103	Мс-1 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=24,000;	м3	3,84	30231,71	4212,1	116090	16174	73019	28288	155928	
					7004,25	1091,18	26896	4190	–	11550		
159	159 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=24,000;	т	0,06552	349485		22898		22898	–	24730	Казахстан
					–		–		–	1832		

160	160 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=24,000;	т	0,13632	346394		47220		47220	–	50998	Казахстан
					–		–		–	3778		
161	161 1106-0501-0103	Мс-2 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=13,000;	м3	2,08	30519,35	4212,1	63480	8761	40150	15323	85107	
					7004,25	1091,18	14569	2270	–	6304		
162	162 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=13,000;	т	0,07384	346394		25578		25578	–	27624	Казахстан
					–		–		–	2046		
163	163 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=13,000;	т	0,03913	349485		13675		13675	–	14769	Казахстан
					–		–		–	1094		
164	164 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-1) НР=91 %	м3	0,15	56959,69	4669,86	8544	700	5116	2632	12070	

					18182,8	1098,29	2727	165	–	894		
165	165 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00949	335138		3180		3180	–	3434	Казахстан
					–		–		–	254		
166	166 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00389	349485		1359		1359	–	1468	Казахстан
					–		–		–	109		
167	167 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-2) НР=91 %	м3	0,11	56959,69	4669,86	6266	514	3752	1930	8852	
					18182,8	1098,29	2000	121	–	656		
168	168 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00707	335138		2369		2369	–	2559	Казахстан
					–		–		–	190		
169	169 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00278	349485		972		972	–	1050	Казахстан
					–		–		–	78		

170	170 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	142,7	3372,29	282,76	481226	40350	92861	334082	880533	
					2438,79	78,58	348015	11213	–	65225		
171	171 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,135	94842		676698		676698	–	730834	Казахстан
					–		–		–	54136		
172	172 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1349	447247		60334		60334	–	65161	
					–		–		–	4827		
173	173 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст1-Ст3;Ст5.) НР=69 %	т конструкций	0,759	26760,64	13930,13	20311	10573	3187	6763	29240	
					8631,84	4280,33	6552	3249	–	2166		
174	174 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,759	868671		659321		659321	–	712067	Казахстан

					–		–		–	52746		
175	175 1109-0301-0301	Балки одиночные(Пр2-Пр3.)массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,06	50976,51	21057,62	3059	1263	489	1161	4558	
					21764,6	6287,08	1306	377	–	338		
176	176 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,06	868671		52120		52120	–	56290	Казахстан
					–		–		–	4170		
177	177 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	23,75	101,11	2,71	2401	64	1043	898	3563	
					54,49	0,32	1294	8	–	264		
178	178 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,18705	297510,75	1500,75	55649	281	–	50503	114644	
					296010	690,27	55369	129	–	8492		
179	179 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,18705	424902		79478		79478	–	85836	

										–	
180	180 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18705	108313		20260		20260	–	21881
										–	
181	181 1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм НР=84 %	отверстие	120	1158,05	493,38	138966	59206	2054	99878	257952
					647,55	343,3	77706	41196	–	19108	

182	182 1146-0301-0124	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 мм НР=84 % К=-1,000;										
			отверстие	-120	47,35	18,68	-5682	-2242	-102	-4165	-10635	
					27,82	13,5	-3338	-1620	–	-788		
183	183 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,03612	419304,95	2566,95	15145	93	–	13737	31193	
					416738	1182,99	15053	43	–	2311		
184	184 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03612	349485		12623		12623	–	13633	Казахстан
					–		–		–	1010		

3.5 Кирпичная кладка фронтонов по оси"4"

185	185 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %										
			м3 кладки	15,6	14448,65	3087,54	225399	48166	53465	127804	381459	
					7933,88	875,33	123769	13655	–	28256		
186	186 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,66667	94842		821964		821964	–	887721	Казахстан
					–		–		–	65757		
187	187 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=71,200;	т	0,07903	349485		27620		27620	–	29830	Казахстан
					–		–		–	2210		
188	188 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=71,200;	т	0,0178	402152		7158		7158	–	7731	
					–		–		–	573		

189	189 1106-0501-0103	Мсп-1 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,28	30519,35	4212,1	8545	1179	5405	2063	11457	
					7004,25	1091,18	1961	306	–	849		
190	190 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00676	349485		2363		2363	–	2552	Казахстан
					–		–		–	189		
191	191 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,007	346394		2425		2425	–	2619	Казахстан
					–		–		–	194		
192	192 1106-0501-0103	Мсп-2 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=5,000;	м3	0,25	30253,13	4212,1	7563	1053	4759	1842	10157	
					7004,25	1091,18	1751	273	–	752		

193	193 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,0058	349485		2027		2027	–	2189	Казахстан
					–		–		–	162		
194	194 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,0089	346394		3083		3083	–	3330	Казахстан
					–		–		–	247		
195	195 1106-1908-0101	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 % К=18,700;	т	0,06788	30661,81	1481,66	2081	101	509	1366	3723	
					21677,5	447,12	1471	30	–	276		
196	196 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=18,700;	т	0,02169	349485		7580		7580	–	8186	Казахстан
					–		–		–	606		

197	197 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=18,700;	т	0,04619	346394		16000		16000	–	17280	Казахстан
					–		–		–	1280		
198	198 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 % К=18,700;	м3	1,496	37258,1	5052,46	55738	7558	30062	18097	79742	
					12111	1182,33	18118	1769	–	5907		
	3.6 Кирпичная кладка фронтонов по оси"10"											
199	199 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	12,2	14448,65	3087,54	176274	37668	41812	99949	298321	
					7933,88	875,33	96793	10679	–	22098		
200	200 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,77778	94842		642818		642818	–	694243	Казахстан
					–		–		–	51425		

201	201 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=55,700;	т	0,06183	349485		21609		21609	–	23338	Казахстан
					–		–		–	1729		
202	202 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=55,700;	т	0,01393	402152		5602		5602	–	6050	
					–		–		–	448		
203	203 1106-0501-0103	Мсп-1 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,28	30519,35	4212,1	8545	1179	5405	2063	11457	
					7004,25	1091,18	1961	306	–	849		
204	204 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00676	349485		2363		2363	–	2552	Казахстан
					–		–		–	189		

205	205 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,007	346394		2425		2425	–	2619	Казахстан
					–		–		–	194		
206	206 1106-0501-0103	Мсп-2 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=5,000;	м3	0,25	30253,13	4212,1	7563	1053	4759	1842	10157	
					7004,25	1091,18	1751	273	–	752		
207	207 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,0058	349485		2027		2027	–	2189	Казахстан
					–		–		–	162		
208	208 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,0089	346394		3083		3083	–	3330	Казахстан
					–		–		–	247		

209	209 1106-1908-0101	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 % К=19,300;										
			т	0,07006	30661,81	1481,66	2148	104	526	1411	3844	
					21677,5	447,12	1519	31	–	285		
210	210 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=19,300;	т	0,02239	349485		7825		7825	–	8451	Казахстан
					–		–		–	626		
211	211 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=19,300;	т	0,04767	346394		16513		16513	–	17834	Казахстан
					–		–		–	1321		
212	212 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 % К=19,300;	м3	1,544	37258,1	5052,46	57527	7801	31026	18678	82301	
					12111	1182,33	18699	1826	–	6096		

Раздел 4 Ж/Б изделия.

4.18 Перекрытие 2эт

307	307 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	78	11999,22	1784,76	935939	139211	558109	338026	1375882	
					3059,22	613,39	238619	47844	–	101917		
309	309 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР=91 %	м3	26,1	28190,94	4353,25	735784	113620	463157	168580	976713	
					6092,2	1005,62	159006	26247	–	72349		
310	310 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	1,30646	24083,42	1460,12	31464	1908	376	27106	63256	
					22335,3	464,8	29180	607	–	4686		
311	311 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40115	346394		138956		138956	–	150072	Казахстан
					–		–		–	11116		

4.20 Лестничные марши Лм-1

320	320 1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР=91 % К=3,000;										
			м3 бетона	3,6	3174,25	158,88	11427	572	–	10004	23145	
					3015,37	38,4	10855	138	–	1714		
321	321 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=3,000;	т	0,45501	24083,42	1460,12	10958	664	131	9440	22030	
					22335,3	464,8	10163	211	–	1632		
322	322 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00547	349485		1912		1912	–	2065	Казахстан
					–		–		–	153		
323	323 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,44952	346394		155711		155711	–	168168	Казахстан
					–		–		–	12457		

4.21 Лестничные марши Лм-2

324	324 1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР=91 % К=3,000;	м3 бетона	4,5	12479,78	171,27	56159	771	29282	23918	86483
					5801,5	39,05	26107	176	–	6406	
325	325 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3 бетона	4,5	38975,75	8503,03	175391	38264	91164	50161	243596
					10214,11	2035,38	45963	9159	–	18044	
326	326 1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР=91 % К=3,000;	м3 бетона	4,5	3174,25	158,88	14284	715	–	12505	28932
					3015,37	38,4	13569	173	–	2143	
327	327 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=3,000;	т	0,435	24083,42	1460,12	10476	635	125	9025	21061

						22335,3	464,8	9716	202	–	1560		
328	328	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,31056	346394		107576		107576	–	116182	Казахстан
						–		–		–	8606		
329	329	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0,12444	335138		41705		41705	–	45041	Казахстан
						–		–		–	3336		
4.22 Лестничные площадки (Лп-1)													
330	330	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	2,1	38639,33	2842,12	81143	5968	51244	23089	112571	
						11395,48	686,89	23931	1442	–	8339		

331	331 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=3,000;	т	0,6273	24083,42	1460,12	15108	916	181	13016	30374	
					22335,3	464,8	14011	292	–	2250		
332	332 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,02061	349485		7203		7203	–	7779	Казахстан
					–		–		–	576		
333	333 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0,60669	335138		203325		203325	–	219591	Казахстан
					–		–		–	16266		
	4.23 Монолитная подушка Мп-1.											
334	334 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	3	23982,29	1802,55	71947	5408	59225	7952	86291	
					2437,98	475,09	7314	1425	–	6392		

335	335 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=6,000;	т	0,12888	24083,42	1460,12	3104	188	37	2674	6240	
					22335,3	464,8	2879	60	–	462		
336	336 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,04002	349485		13986		13986	–	15105	Казахстан
					–		–		–	1119		
337	337 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,08886	346394		30781		30781	–	33243	Казахстан
					–		–		–	2462		
4.24 Лестничные площадки (Лп-2)												
338	338 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	2,7	38639,33	2842,12	104326	7674	65885	29687	144734	

					11395,48	686,89	30768	1855	–	10721		
339	339	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=3,000;	т	0,71451	24083,42	1460,12	17208	1043	206	14825	34596	
						22335,3	464,8	15959	332	–	2563		
340	340	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,02436	349485		8513		8513	–	9194	Казахстан
						–		–		–	681		
341	341	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0,69015	335138		231295		231295	–	249799	Казахстан
						–		–		–	18504		
Раздел 5 Кровля													
5.1 Кровля													
342	342	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	23,7	187359,32	1604,88	4440416	38036	3725146	624582	5470198	

343	343	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %			28575,3	706,54	677235	16745	–	405200		
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	107,9	4047,94	29,77	436773	3212	223408	190560	677520	
344	344	231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м			1947,66	14,64	210153	1580	–	50187		
				м2	107,9	15276		1648280		1648280	–	1780142	Казахстан
345	345	261-107-0744	Изделия резиновые технические морозостойкие			–		–		–	131862		
				кг	26,98	838		22609		22609	–	24418	
346	346	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %			–		–		–	1809		
				м2 кровли	569	12864,07	108,14	7319656	61532	5907614	1260137	9266176	

						2373,48	33,75	1350510	19204	–	686383		
347	347 1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	569	2640,31	8,21	1502336	4671	725219	588819	2258447		
					1357,55	4,07	772446	2316	–	167292			
348	348 224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	816		26112		26112	–	28201	Казахстан	
					–		–		–	2089			
349	349 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 % К=2,000;	слуховое окно	2	36499,67	958,25	72999	1917	54521	15688	95782		
					8280,96	434,61	16562	869	–	7095			
350	350 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	9,5	11079,82	108,14	105258	1027	84716	18249	133388		
					2054,24	33,75	19515	321	–	9881			
351	351 1106-0301-0407	Накладка весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,0005	297510,75	1500,75	149	1	–	135	307		
					296010	690,27	148	–	–	23			

352	352 224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	5,9	1741		10272		10272	–	11094	Казахстан
					–		–		–	822		
353	353 1106-0301-0407	(Мс1-Мс-3) весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,906	1143104,75	1500,75	1035653	1360	766108	244617	1382692	
					296010	690,27	268185	625	–	102422		
354	354 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,1	368861,59	5584,66	36886	558	31708	4403	44592	
					46195,5	2183,45	4620	218	–	3303		
355	355 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	349485		34949		34949	–	37745	Казахстан
					–		–		–	2796		
356	356 243-907-3704	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	256	672		172032		172032	–	185795	Казахстан
					–		–		–	13763		
357	357 1106-0101-0101	Столбики бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,9	21742,1	1168,03	19568	1051	17132	1502	22756	

					1539	294,98	1385	265	–	1686		
358	358	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР=93 %	м3 кладки	17,02	52336,4	3846,89	890766	65474	671732	160065	1134897
						9022,32	1090,09	153560	18553	–	84066	
359	359	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (между фермами) НР=93 %	м3 кладки	17,3	52336,4	3846,89	905420	66551	682782	162699	1153568
						9022,32	1090,09	156086	18859	–	85449	
5.2 Кровля - КМ												
360	360	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	8,59542	66046,5	26612,44	567697	228745	48737	252218	885508
						33764	8762,62	290216	75318	–	65593	
361	361	222-509-0804	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 1-2 т	т	8,59542	883093		7590555		7590555	–	8197799 Казахстан
						–		–		–	607244	

362	362	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,524	88543,83	14917,31	46397	7817	1433	27332	79627	
						70891,5	4704,75	37147	2465	–	5898		
363	363	222-509-0803	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,52384	903135		473098		473098	–	510946	Казахстан
						–		–		–	37848		
364	364	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	3,96711	105661,24	22765,65	419170	90314	11695	238201	709961	
						79947,5	7072,63	317161	28058	–	52590		
365	365	222-509-0804	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 1-2 т	т	3,96711	883093		3503327		3503327	–	3783593	Казахстан
						–		–		–	280266		

366	366 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	10,33776	35649,66	10955,89	368538	113259	49024	168145	579618	
					19951,5	3621,19	206254	37435	–	42935		
367	367 222-509-0804	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 1-2 т	т	10,33776	883093		9129203		9129203	–	9859539	Казахстан
					–		–		–	730336		
368	368 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	679,47	101,11	2,71	68701	1841	29836	25696	101949	
					54,49	0,32	37024	217	–	7552		
369	369 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР=69 %	м2	604,053	6415,34	108,75	3875205	65691	3277610	385395	4601448	
					880,56	44,1	531905	26639	–	340848		

Всего	**106 880 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 288 001
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 948 506
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	906 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 942 281
- накладные расходы, тенге	10 784 744
в т.ч. зарплата, тенге	970 627

- сметная прибыль (8 %), тенге	7 917 090
Всего	**106 880 613**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 603 209
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 464 532
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 198 967**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**112 147 321**
НДС (12 %)	13 457 679
Итого	**125 605 000**
Скидка 10%	12 560 500
Итого к оплате с учетом скидки	**113 044 500**
в том числе НДС 12%	12 111 911

Подрядчик
ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, Тел.: 87283823618

Руководитель Ирмекеев Н.А.

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2

Руководитель Жулкайнаров М.О.

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в, 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор
ТОО «Арх Коксу»
Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.