Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Казахдорстрой"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Наим.	Код
		№ 551	23.12.2019			

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	СМР (базис 2001г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**2 050 168 723**										
в том числе: в текущем месяце ноябрь	47 693 216	42 583 229									5 109 987

М.П. Заказчик _____ 2021 года

М.П. Исполнитель _____ 2021 года

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г.

на МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ЕСІЛ ПО УЛ. №31

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2										
1	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Бетонирование сливов, бетон В30,F300,W6**	м3	9,3		36212,30	3525,45	336774	32787	228196	75278	445017
		НР - 84%; СП - 8%				8149,60	1486,63	75791	13826		32964	
		РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение										
2	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Укладка гидростеклоизола**	м2	2520		2482,01	215,27	6254659	542485	2270081	3056819	10056396
		НР - 84%; СП - 8%				1365,91	78,17	3442093	196977		744918	
		Устройство разделительной полосы										
3	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	64		10209,18	33,31	653387	2132	572407	86132	798681
		НР - 108%; СП - 8%				1232,00	14,13	78848	904		59162	
4	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	м	64		1589,23	33,31	101711	2132	42667	62441	177284
		НР - 108%; СП - 8%				889,25	14,13	56912	904		13132	
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бордюрные М-300**	м3	1,6		33095,00	--	52952	--	52952	--	57188
		СП - 8%				--	--	--	--		4236	
		РАЗДЕЛ 3.Устройство сопряжения с насыпью										
6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подготовки из естественного щебня**	м3 подушки	16,06		7268,13	246,31	116726	3956	74738	33632	162387
		НР - 84%; СП - 8%				2368,10	124,93	38032	2006		12029	
7	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подготовки из фракцинированного щебня**	м3 подушки	200		6806,65	246,31	1361331	49263	838448	418829	1922573
		НР - 84%; СП - 8%				2368,10	124,93	473620	24986		142413	
8	1130-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Укладка переходных плит**	м3	57,72		30480,08	3118,50	1759310	180000	1211893	346437	2274207
		НР - 84%; СП - 8%				6365,50	779,76	367417	45008		168460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	**Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/**	шт	12	68515,53	--	822186	--	822186	--	887961
		СП - 8%			--	--	--	--		65775	
10	2104-0501-0417 РСНБ РК 2015	**Плита переходная П 400.124.25 /ТП 3.503.1-96/**	шт	44	83471,65	--	3672753	--	3672753	--	3966573
		СП - 8%			--	--	--	--		293820	
11	4201-0102-0758 РСНБ РК 2015	**Провозная плата за перевозку продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1301 до 1350 км, загрузка вагона 58 т(Перевозка плит из Алматы на 1318км)**	т	144,36	3871,00	--	558818	--		--	603523
		СП - 8%			--	--	--	--		44705	
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание переходных плит В30 F300 W6**	м3 бетона в деле	8,5	31901,65	3599,73	271164	30598	208574	33744	329301
		НР - 84%; СП - 8%			3763,80	962,32	31992	8180		24393	
13	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Установка арматурных сеток**	т	1,321	68047,60	--	89891	--	444	75135	178228
		НР - 84%; СП - 8%			67711,60	--	89447	--		13202	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,321	210429,00	--	277977	--	277977	--	300215
		СП - 8%			--	--	--	--		22238	
15	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	м2	642,56	3927,15	144,55	2523431	92882	1866863	501884	3267340
		НР - 84%; СП - 8%			877,25	52,60	563686	33795		242025	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25426874**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5217838**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**936234**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**326586**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12140179**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**558818**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4690331**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1883472**	

Временные здания и сооружения 1,3%	330 549
Итого с временными зданиями и сооружениями	**25 757 423**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	594 996
Итого с зимним удорожанием	**26 352 420**
В текущих ценах k=1,05	27 670 041
Непредвиденные работы и затраты 2%	553 401
Итого с непредвиденными затратами	**28 223 442**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**25 424 057**
НДС 12%	3 050 887
Итого в текущих ценах	**28 474 944**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т, ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	173,6208		213,54	201,05	37075	34906	--	8480	49200
		НР - 72%; СП - 8%				12,49	55,35	2168	9610		3644	
2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	129,9813		287,01	275,08	37306	35755	15	8897	49899
		НР - 72%; СП - 8%				11,82	83,25	1536	10820		3696	
3	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)**	т	227,467275		91,00	--	20700	--		--	22355
		СП - 8%				--	--	--	--		1656	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	129,9813		22,55	18,83	2931	2448	14	1097	4351
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	469	1055		322	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	17,9762		2315,54	--	41625	--	--	29970	77322
		НР - 72%; СП - 8%				2315,54	--	41625	--		5728	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	185,84909		19,52	19,52	3629	3629	--	1126	5135
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,41	--	1564		380	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,74791		1006,99	--	5788	--	--	4167	10752
		НР - 72%; СП - 8%				1006,99	--	5788	--		796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	68,9688	22,25	22,25	1534	1534	--	476	2171
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,59	--	661		161	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,133	1439,90	--	3071	--	--	2211	5705
		НР - 72%; СП - 8%			1439,90	--	3071	--		423	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	78,212	1487,00	--	116301	--	116301	--	125605
		СП - 8%			--	--	--	--		9304	
		Строительно-монтажные работы									
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,876	3015,12	165,62	47868	2629	25969	19930	73222
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	19270	861		5424	
12	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,7534	159549,76	--	439304	--	4333	330578	831473
		НР - 76%; СП - 8%			157976,00	--	434971	--		61591	
13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2753,4	1788,00	--	4923079	--	4923079	--	5316926
		СП - 8%			--	--	--	--		393846	
14	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	229	2175,00	--	498075	--	498075	--	537921
		СП - 8%			--	--	--	--		39846	
15	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,037	2838065,33	1300000,90	105008	48100	3003	69783	188774
		НР - 99%; СП - 8%			1456900,00	448165,28	53905	16582		13983	
16	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,148	41415,00	--	1538484	--	1538484	--	1661563
		СП - 8%			--	--	--	--		123079	
17	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,037	7541055,58	1186411,68	279019	43897	214306	32826	336793
		НР - 99%; СП - 8%			562600,00	333547,02	20816	12341		24948	
18	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,625	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	20053,23	2005,78	80213	8023	44245	27857	116716
		НР - 99%; СП - 8%			6986,26	48,44	27945	194		8646	
		Устройство колодцев ККС-4 (10 шт)									
19	1134-0201-0502 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	10	28091,97	3951,00	280920	39510	70310	142656	457462
		НР - 76%; СП - 8%			17110,00	1660,50	171100	16605		33886	
20	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92)(с надбавками F250, W6 и сульфатостойкий цемент)	м3	15,2	55753,05	--	847446	--	847446	--	915242
		СП - 8%			--	--	--	--		67796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	160	1763,00	19,97	282080	3195	227123	48600	357134
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	51762	496		26454	
22	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	60	1208,59	--	72515	--	5568	50879	133266
		НР - 76%; СП - 8%			1115,78	--	66947	--		9872	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11278987**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				901373				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					223627			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70790			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8518271		
		- Перевозка грузов	Тенге				20700				
		- Накладные расходы	Тенге							779533	
		- Сметная прибыль	Тенге							835481	

Временные здания и сооружения 1,3%	146 627
Итого с временными зданиями и сооружениями	**11 425 614**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	263 932
Итого с зимним удорожанием	**11 689 546**
В текущих ценах k=1,05	12 274 023
Непредвиденные работы и затраты 2%	245 480
Итого с непредвиденными затратами	**12 519 503**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**11 277 737**
НДС 12%	1 353 328
Итого в текущих ценах	**12 631 066**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г.

на ВОДОПРОВОД В1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК В1 ОТ КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ" ДО УЛИЦЫ № 38										
		Устройство колодцев В1 /Д2000 -1шт/										
1	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,358		46100,00	9921,08	154804	33315	52595	82792	256603
		НР - 99%; СП - 8%				20516,40	4387,65	68894	14734		19008	
2	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1		37320,30	--	37320	--	37320	--	40306
		СП - 8%				--	--	--	--		2986	
3	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1		31087,70	--	31088	--	31088	--	33575
		СП - 8%				--	--	--	--		2487	
4	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	2		21247,30	--	42495	--	42495	--	45894
		СП - 8%				--	--	--	--		3400	
5	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	2		26647,30	--	53295	--	53295	--	57558
		СП - 8%				--	--	--	--		4264	
6	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	10		595,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%				--	--	--	--		476	
7	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)**	кг	41,47		987,00	--	40931	--	40931	--	44205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3274	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**484567**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**68894**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**33315**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14734**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**263674**		
		- Накладные расходы	Тенге							**82792**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**35895**	

Временные здания и сооружения 1,3%	6 299
Итого с временными зданиями и сооружениями	**490 866**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	11 339
Итого с зимним удорожанием	**502 205**
В текущих ценах k=1,05	527 316
Непредвиденные работы и затраты 2%	10 546
Итого с непредвиденными затратами	**537 862**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**484 513**
НДС 12%	58 142
Итого в текущих ценах	**542 655**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г.

на ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК К2 ОТ КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ" ДО УЛИЦЫ № 38										
		Устройство колодцев К2 /Д1000 -1шт/										
1	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,36		56970,50 22611,90	11793,82 5085,65	77480 30752	16040 6916	30688	37292 9182	123954
2	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)** *СП - 8%*	шт.	1		11985,60 --	-- --	11986 --	-- --	11986	-- 959	12944
3	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)** *СП - 8%*	шт.	1		7946,00 --	-- --	7946 --	-- --	7946	-- 636	8582
4	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)** *СП - 8%*	шт.	1		8053,20 --	-- --	8053 --	-- --	8053	-- 644	8697
5	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)** *СП - 8%*	шт.	2		9658,80 --	-- --	19318 --	-- --	19318	-- 1545	20863
6	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	шт.	12		595,00 --	-- --	7140 --	-- --	7140	-- 571	7711
7	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)** *СП - 8%*	кг	12,1		987,00 --	-- --	11943 --	-- --	11943	-- 955	12898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК К2 ОТ К2 СУЩ.(80) ДО КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ"									
		Земляные работы									
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,4747	215,25	204,45	8067	7662	5	1993	10864
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	63,17	400	2367		805	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)	т	65,580725	91,00	--	5968	--		--	6445
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	37,4747	22,55	18,83	845	706	4	316	1254
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	135	304		93	
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,713	19,52	19,52	385	385	--	119	545
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,41	--	166		40	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,713	179,18	81,01	3532	1597	--	1971	5943
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	1935	802		440	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,299	3015,12	165,62	6932	381	3760	2886	10603
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	2791	125		785	
		Строительно-монтажные работы									
14	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0209	681534,75	229254,14	14244	4791	483	10438	26657
		НР - 99%; СП - 8%			429200,00	75275,28	8970	1573		1975	
15	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.54	Труба полиэтиленовая гофрированная двухслойная, ГОСТ 54475-2011, DN/OD 250/216 SN 12	м	21,109	7522,50	--	158792	--	158792	--	171496
		СП - 8%			--	--	--	--		12703	
16	1122-0901-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	1	49560,46	18746,76	49560	18747	2393	33909	90147
		НР - 99%; СП - 8%			28420,00	5831,86	28420	5832		6678	
17	5101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые шиберные фланцевые, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды и канализации, PN 10, DN 600 типа ERHARD ГОСТ 5762-2002	шт.	1	3349760,00	--	3349760	--		--	3349760
					--	--	--	--	3349760	--	
18	2304-0105-0805 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	1	82306,00	--	82306	--	82306	--	88890
		СП - 8%			--	--	--	--		6584	
19	2302-0103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	1	37326,00	--	37326	--	37326	--	40312
		СП - 8%			--	--	--	--		2986	
		Устройство колодцев К2 /Д1000 -1шт/									
20	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,408	56970,50	11793,82	137185	28400	54336	66029	219471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			22611,90	5085,65	54449	12246		16257	
21	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	1	11985,60	--	11986	--	11986	--	12944
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
22	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	1	7946,00	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
23	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	2	8053,20	--	16106	--	16106	--	17395
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
24	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	4	9658,80	--	38635	--	38635	--	41726
		СП - 8%			--	--	--	--		3091	
25	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	20	595,00	--	11900	--	11900	--	12852
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
26	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)	кг	20,735	987,00	--	20465	--	20465	--	22103
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
		Устройство колодцев К2 /Д1500 -1шт/									
27	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,13	46268,03	7986,53	191087	32984	92424	79505	292239
		НР - 99%; СП - 8%			15903,00	3542,09	65679	14629		21647	
28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	1	23163,60	--	23164	--	23164	--	25017
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
29	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	1	22431,90	--	22432	--	22432	--	24226
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	4	16592,00	--	66368	--	66368	--	71677
		СП - 8%			--	--	--	--		5309	
31	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18	595,00	--	10710	--	10710	--	11567
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
32	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)	кг	27,214	987,00	--	26860	--	26860	--	29009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
		Устройство дождеприемных колодцев К2 /Д1000 -1 шт/									
33	1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,702	41744,01	13121,98	29304	9212	5511	18278	51389
		НР - 99%; СП - 8%			20771,10	5529,26	14581	3882		3807	
34	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	1	11985,60	--	11986	--	11986	--	12944
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
35	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	1	7946,00	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
36	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	1	9658,80	--	9659	--	9659	--	10432
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
		Колодец с решеткой									
37	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (КРЫШКА ЛЮКА КЛ-1)	т конструкций	0,04485	202540,45	11377,56	9084	510	232	5855	16134
		НР - 69%; СП - 8%			186000,00	3184,00	8342	143		1195	
38	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции люков. Монтаж (КРЫШКА ЛЮКА КЛ-1)	т конструкций	0,04485	113355,02	4963,30	5084	223	82	3366	9126
		НР - 69%; СП - 8%			106565,80	2216,36	4779	99		676	
39	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	250635,00	--	3008	--	3008	--	3248
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
40	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0213	231174,00	--	4924	--	4924	--	5318
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
41	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	271830,00	--	2446	--	2446	--	2642
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00055	224070,00	--	123	--	123	--	133
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
43	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,002	215703,00	--	431	--	431	--	466
		СП - 8%			--	--	--	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,12125	176,98	3,40	198	4	126	47	266
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	68	1		20	
45	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	3	633,00	--	1899	--	1899	--	2051
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
46	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (КРЫШКА ЛЮКА КЛ-2)	т конструкций	0,0749	202540,45	11377,56	15170	852	387	9777	26943
		НР - 69%; СП - 8%			186000,00	3184,00	13931	238		1996	
47	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции люков. Монтаж (КРЫШКА ЛЮКА КЛ-2)	т конструкций	0,0749	113355,02	4963,30	8490	372	136	5622	15241
		НР - 69%; СП - 8%			106565,80	2216,36	7982	166		1129	
48	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0196	250635,00	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
49	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0356	231174,00	--	8230	--	8230	--	8888
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
50	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0135	271830,00	--	3670	--	3670	--	3963
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	224070,00	--	493	--	493	--	532
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
52	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,004	215703,00	--	863	--	863	--	932
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,8725	176,98	3,40	331	6	211	79	443
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	114	1		33	
54	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	5	633,00	--	3165	--	3165	--	3418
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
55	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01575	239212,54	18732,90	3768	295	55	2427	6690
		НР - 69%; СП - 8%			217000,00	6288,40	3418	99		496	
56	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,01575	132645,13	35061,72	2089	552	134	1113	3459
		НР - 69%; СП - 8%			89052,00	13398,76	1403	211		256	
57	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01575	260822,00	--	4108	--	4108	--	4437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,39375	176,98	3,40	70	1	45	17	93
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	24	--		7	
59	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,3044	202540,45	11377,56	61653	3463	1572	39735	109500
		НР - 69%; СП - 8%			186000,00	3184,00	56618	969		8111	
60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки. Монтаж**	т конструкций	0,3044	66973,66	2565,21	20387	781	1194	12822	35866
		НР - 69%; СП - 8%			60486,80	560,18	18412	171		2657	
61	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0308	260822,00	--	8033	--	8033	--	8676
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
62	2105-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 20 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,2736	1248363,00	--	341552	--	341552	--	368876
		СП - 8%			--	--	--	--		27324	
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	7,61	176,98	3,40	1347	26	859	322	1802
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	462	5		134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5515168**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				323667				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127989			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50945			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1213467		
		- Перевозка грузов	Тенге				5968				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3349760		
		- Накладные расходы	Тенге							333918	
		- Сметная прибыль	Тенге							160404	

Временные здания и сооружения 1,3%	28 150
Итого с временными зданиями и сооружениями	**5 543 318**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	50 671
Итого с зимним удорожанием	**5 593 990**
В текущих ценах k=1,05	5 873 689
Непредвиденные работы и затраты 2%	117 474
Итого с непредвиденными затратами	**5 991 163**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**5 396 920**
НДС 12%	647 630
Итого в текущих ценах	**6 044 551**

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Генподрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)»

Договор №551 от 23.12.2019 года

РЕЕСТР

выполнения по форме 2В за ноябрь 2021 года

№ п/п	№ АКТА	Наименование работ	Сумм, тенге
1	*2*	*3*	*4*
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	12 631 066
		ВОДОПРОВОД В1	542 655
		ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2	6 044 551
		МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ЕСІЛ ПО УЛ. №31	28 474 944
		ИТОГО:	**47 693 216**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №551 от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
100	24.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)			Тенге	1	47 693 216,00	47 693 216,00	5 109 987,00
				Итого	1	x	47 693 216,00	5 109 987,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ (Принял заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (усл 24.11.2021

М.П.