Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Казахдорстрой"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Наим.	Код
		№ 551	23.12.2019			

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за декабрь без НДС	СМР (базис 2001г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**2 412 402 000**										
в том числе: в текущем месяце декабрь	32 320 363	28 857 467									3 462 896

М.П. Заказчик _____ 2021 года

М.П. Исполнитель _____ 2021 года

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г.

на МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ЕСІЛ ПО УЛ. №31

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пролетное строение										
1	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,19		486948,00	--	92520	--	92520	--	99922
		СП - 8%				--	--	--	--		7402	
2	1130-0504-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением**	м	60,9705		62463,40	1743,01	3808425	106272	3118373	515862	4670230
		НР - 84%; СП - 8%				9574,80	497,63	583780	30341		345943	
		Устройство покрытия на тротуарах										
3	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стального перильного и барьерного ограждения**	т	18,944		106047,89	185,83	2008971	3520	242030	1481520	3769731
		НР - 84%; СП - 8%				93086,00	15,50	1763421	294		279239	
4	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стоимость металла перильного и барьерного ограждения**	т	18,944		544559,00	--	10316126	--	10316126	--	11141416
		СП - 8%				--	--	--	--		825290	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство сопряжения с насыпью										
5	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подготовки из естественного щебня**	м3 подушки	4,8		7268,13	246,31	34887	1182	22338	10052	48534
		НР - 84%; СП - 8%				2368,10	124,93	11367	600		3595	
6	1130-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Укладка переходных плит**	м3	7,04		30480,08	3118,50	214580	21954	147813	42254	277381
		НР - 84%; СП - 8%				6365,50	779,76	44813	5490		20547	
7	2104-0501-0429 РСНБ РК 2015	**Плита переходная железобетонная ПТ200.150.15 СТ РК 937-92**	шт.	16		20738,27	--	331812	--	331812	--	358357
		СП - 8%				--	--	--	--		26545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4201-0102-0758 РСНБ РК 2015	**Провозная плата за перевозку продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1301 до 1350 км, загрузка вагона 58 т(Перевозка плит из Алматы на 1318км)**	т	17,6	3871,00	--	68130	--		--	73580
		СП - 8%			--	--	--	--		5450	
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	м2	112,8	3927,15	144,55	442983	16305	327724	88105	573574
		НР - 84%; СП - 8%			877,25	52,60	98954	5933		42487	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21012725**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2502335**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**149234**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**42656**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14598736**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**68130**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2137793**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1556498**	

Временные здания и сооружения 1,3%	273 165
Итого с временными зданиями и сооружениями	**21 285 890**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	491 704
Итого с зимним удорожанием	**21 777 594**
В текущих ценах k=1,05	22 866 474
Непредвиденные работы и затраты 2%	457 329
Итого с непредвиденными затратами	**23 323 803**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**21 010 397**
НДС 12%	2 521 248
Итого в текущих ценах	**23 531 644**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г.

на КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМР ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА										
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1308-0201-3502 РСНБ РК 2015	**Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	24		112352,52	1522,88	2696460	36549	1097511	1135335	4138339
		НР - 72%; СП - 8%				65100,00	602,24	1562400	14454		306544	
2	2306-1703-4714 РСНБ РК 2015	**Муфты соединительные типа POLJ-24/1x800 для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 20 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	24		123349,00	--	2960376	--	2960376	--	3197206
		СП - 8%				--	--	--	--		236830	
3	2306-1709-0914 РСНБ РК 2015	**Галогено-чистые ремонтные манжеты общего назначения типа CRSM-143/36-1000/239 с термоплавким клеем на внутренней стороне для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена диаметром от 33 до 86 мм, на напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	6		14823,00	--	88938	--	88938	--	96053
		СП - 8%				--	--	--	--		7115	
4	2306-1709-0805 РСНБ РК 2015	**Кабельная капа типа 102L048-R05/S с термоплавким клеем на внутренней стороне для защиты кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена диаметром от 45 до 65 мм, на напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	24		1300,00	--	31200	--	31200	--	33696
		СП - 8%				--	--	--	--		2496	
5	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8**	муфта	2		99405,15	62761,80	198810	125524	25464	63649	283456
		НР - 72%; СП - 8%				23911,20	20289,50	47822	40579		20997	
6	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.46	**Муфта оптическая на 8 соединении**	шт	2		27321,43	--	54643	--	54643	--	59014
		СП - 8%				--	--	--	--		4371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0904-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении** *НР - 72%; СП - 8%*	**участок**	1	**27653,96** **8856,00**	**18797,96** **4402,00**	**27654** **8856**	**18798** **4402**	**--**	**9546** **2976**	**40176**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**7847940**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1619078**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**180871**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**59435**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4258132**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1208530**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**581329**	

Временные здания и сооружения 1,3%	102 023
Итого с временными зданиями и сооружениями	**7 949 963**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	183 644
Итого с зимним удорожанием	**8 133 607**
В текущих ценах k=1,05	8 540 288
Непредвиденные работы и затраты 2%	170 806
Итого с непредвиденными затратами	**8 711 093**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**7 847 070**
НДС 12%	941 648
Итого в текущих ценах	**8 788 719**

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Генподрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)»

Договор №551 от 23.12.2019 года

РЕЕСТР

выполнения по форме 2В за декабрь 2021 года

№ п/п	№ АКТА	Наименование работ	Сумм, тенге
1	*2*	*3*	*4*
		КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ	8 788 719
		МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ЕСІЛ	23 531 644
		ИТОГО:	**32 320 363**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №551 от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
121	23.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)			Тенге	1	32 320 363,00	32 320 363,00	3 462 896,00
				Итого	1	x	32 320 363,00	3 462 896,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 23.12.2021

М.П.