Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19формы
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

**Акт приемки выполненных работ № 22 за 19 ноября 2021 года**

**Локальная смета № 6-1-1**

Водопроводная сеть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | л.с. 6-1-1 | | | | | | | | | | |

**Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе**

**1.1 Земленые работы по В-1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1101-0101-0338 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 725,36 | 292,99 | 292,99 | 212523 | 212523 | – | 27417 | 259135 |
| | | | | | – | 58,33 | – | 42310 | – | 19195 | |
| 2 | 2 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % | м3 грунта | 38,18 | 2025,1 | – | 77318 | – | – | 50102 | 137614 |
| | | | | | 2025,1 | – | 77318 | – | – | 10194 | |
| 3 | 3 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 % | м3 основания | 10,12 | 3874,36 | 183,68 | 39209 | 1859 | 24457 | 12001 | 55307 |
| | | | | | 1273,98 | 56,95 | 12893 | 576 | – | 4097 | |
| 4 | 4 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 30,37 | 1056,56 | – | 32088 | – | – | 20793 | 57111 |
| | | | | | 1056,56 | – | 32088 | – | – | 4230 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 684,87 | 37,57 | 37,57 | 25731 | 25731 | – | 6954 | 35300 |
| | | | | | – | 15,67 | – | 10732 | – | 2615 | |
| 6 | 6 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 уплотненного грунта | 684,87 | 186,35 | 83,32 | 127626 | 57063 | – | 64679 | 207689 |
| | | | | | 103,03 | 42,71 | 70562 | 29251 | – | 15384 | |
| 7 | 7 1101-0107-1302 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 78,67 | 71,42 | 71,42 | 5619 | 5619 | – | 1328 | 7503 |
| | | | | | – | 26,05 | – | 2049 | – | 556 | |
| **Раздел 2 Водопровод** | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 1122-0501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 % | | | | | | | | | |
| | | | км трубопровода | 0,145 | 367584,46 | 88893,1 | 53300 | 12890 | 206 | 39575 | 100305 |
| | | | | | 277271 | 29048,9 | 40204 | 4212 | – | 7430 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 241-201-0610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | | | | | | | | | | |
| | | | м | 144,61 | 538 | | 77800 | | 77800 | – | 84024 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 6224 | | |
| 10 | 10 1122-0901-0201 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 % | | | | | | | | | | |
| | | | задвижка или клапан | 1 | 1877,22 | 98,55 | 1877 | 99 | 150 | 1495 | 3642 | |
| | | | | | 1628,54 | 48,81 | 1629 | 49 | – | 270 | | |
| 11 | 11 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 % | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 2578,18 | 106,35 | 5156 | 213 | 548 | 3905 | 9786 | |
| | | | | | 2197,65 | 16,27 | 4395 | 33 | – | 725 | | |
| 12 | 12 242-301-1203 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 1457 | | 2914 | | 2914 | – | 3147 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 233 |
| 13 | 13 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 % | т фасонных частей | 0,09 | 1509016,11 | 542169,03 | 135811 | 48795 | 32306 | 63391 | 215138 |
| | | | | | 607888,8 | 182624,97 | 54710 | 16436 | – | 15936 | |
| 14 | 14 241-509-0102 | Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм | шт. | 1 | 305866 | | 305866 | | 305866 | – | 330335 |
| | | | | | – | | – | | – | 24469 | |
| 15 | 15 241-506-0201 | Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм | шт. | 1 | 77478 | | 77478 | | 77478 | – | 83676 |
| | | | | | – | | – | | – | 6198 | |
| 16 | 16 241-508-0101 | Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 50х50 мм | шт. | 1 | 1698 | | 1698 | | 1698 | – | 1834 |
| | | | | | – | | – | | – | 136 | |
| 17 | 17 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 % | фланец | 2 | 1303,25 | 75,6 | 2607 | 151 | 123 | 2079 | 5061 |
| | | | | | 1166,4 | – | 2333 | – | – | 375 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 241-116-0210 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 2590 | | 5180 | | 5180 | – | 5594 | |
| | | | | | – | | – | | – | 414 | | |
| 19 | 19 241-214-0108 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 1401 | | 2802 | | 2802 | – | 3026 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 224 | | |
| 20 | 20 1122-1201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 % | | | | | | | | | | |
| | | | фланец | 3 | 681 | 37,8 | 2043 | 113 | 63 | 1663 | 4002 | |
| | | | | | 622,08 | – | 1866 | – | – | 296 | | |
| 21 | 21 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 1406 | | 4218 | | 4218 | – | 4555 | |
| | | | | | – | | – | | – | 337 | | |
| 22 | 22 241-214-0104 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 662 | | 1986 | | 1986 | – | 2145 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 159 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 241-114-0105 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 486 | | 486 | | 486 | – | 525 |
| | | | | | – | | – | | – | 39 | |
| 24 | 24 1124-0108-0201 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 16242,61 | 3647,3 | 32485 | 7295 | 439 | 24331 | 61361 |
| | | | | | 12375,68 | 1278,68 | 24751 | 2557 | – | 4545 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 241-601-0408 | Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х3/4" | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 3858 | | 3858 | | 3858 | – | 4167 |
| | | | | | – | | – | | – | 309 | |
| 26 | 26 241-601-0203 | Муфта обжимная с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 3022 | | 3022 | | 3022 | – | 3264 |
| | | | | | – | | – | | – | 242 | |
| 27 | 27 1122-0301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. (гильза) НР=99 % К=3,000; | км трубопровода | 0,0006 | 20778378,49 | 564107,87 | 12467 | 338 | 11726 | 469 | 13971 |
| | | | | | 670784 | 206301,81 | 402 | 124 | – | 1035 | |
| 28 | 28 1122-0301-0105 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (гильза) НР=99 % | км трубопровода | 0,0002 | 10985523,91 | 259272,79 | 2197 | 52 | 2017 | 132 | 2515 |
| | | | | | 642240 | 99335,04 | 128 | 20 | – | 186 | |
| 29 | 29 1122-0301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. (Футляры на 6м.) НР=99 % | км трубопровода | 0,006 | 17263374,49 | 564107,87 | 103580 | 3385 | 96171 | 4689 | 116931 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 670784 | 206301,81 | 4025 | 1238 | – | 8662 | | |
| 30 | 30 1122-0601-0306 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % | км трубопровода | 0,006 | 3190168,4 | 245625,63 | 19141 | 1474 | 15040 | 2612 | 23493 | |
| | | | | | 437850 | 50751,58 | 2627 | 305 | – | 1740 | | |
| 31 | 31 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные. Установка НР=99 % | шт. | 1 | 48683,28 | 206,67 | 48683 | 207 | 45998 | 2293 | 55054 | |
| | | | | | 2478,84 | 95,29 | 2479 | 95 | – | 4078 | | |
| 32 | 32 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 % | шт. | 4 | 1587,5 | 968,57 | 6350 | 3874 | – | 3307 | 10430 | |
| | | | | | 618,93 | 308,66 | 2476 | 1235 | – | 773 | | |
| 33 | 33 241-208-0507 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм | шт. | 2 | 1605 | | 3210 | | 3210 | – | 3467 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 257 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 241-208-0504 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32х32 мм | шт. | 2 | 488 | | 976 | | 976 | – | 1054 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 78 | | |
| 35 | 35 1122-1101-0103 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 % | | | | | | | | | | |
| | | | врезка | 1 | 8593,62 | 4537,19 | 8594 | 4537 | 344 | 4767 | 14430 | |
| | | | | | 3712,47 | 1637,81 | 3712 | 1638 | – | 1069 | | |
| 36 | 36 1122-0701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 % | км трубопровода | 0,145 | 72373,64 | – | 10494 | – | 323 | 9062 | 21120 | |
| | | | | | 70143 | – | 10171 | – | – | 1564 | | |

**Раздел 3 Колодцы ф 1,5 м**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,735 | 25631,33 | 10295,22 | 44470 | 17862 | 4857 | 26468 | 76613 | |
| | | | | | 12536,9 | 4584,49 | 21752 | 7954 | – | 5675 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 261-101-0382 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,65 | 75990 | | 49394 | | 49394 | – | 53346 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 3952 | | |
| 39 | 39 261-101-0382 | Кольца стеновые для колодцев | м3 | 1,085 | 75990 | | 82449 | | 82449 | – | 89045 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 6596 | | |
| 40 | 40 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 6,59 | 937,3 | 20,49 | 6177 | 135 | 3804 | 1891 | 8713 | |
| | | | | | 339,62 | 3,25 | 2238 | 21 | – | 645 | | |
| 41 | 41 244-202-0201 | Люк чугунный ГОСТ 8591-76* ГТС, тип Л | комплект | 1 | 39804 | | 39804 | | 39804 | – | 42988 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 3184 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 222-506-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,02352 | 919993 | | 21638 | | 21638 | – | 23369 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 1731 | |
| 43 | 43 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,55 | 20251,88 | 1168,03 | 11139 | 642 | 9650 | 826 | 12922 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 846 | 162 | – | 957 | |
| 44 | 44 1106-0101-0101 | Упоры бетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 0,1 | 20251,88 | 1168,03 | 2025 | 117 | 1754 | 151 | 2350 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 154 | 30 | – | 174 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **2 257 057** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 373 759 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 404 974 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 121 027 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 934 755 |
| - накладные расходы, тенге | 376 380 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 33 874 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 167 188 |
| **Всего** | **2 257 057** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 33 856 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 30 927 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **46 437** |
| **Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.** | **2 368 277** |
| НДС (12 %) | 284 193 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **2 652 470** |
| Скидка 10% | 265 247 |
| **Итого к оплате с учетом скидки** | **2 387 223** |
| в том числе НДС 12% | 255 774 |

**Подрядчик**

**ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"**

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, Тел. 87283323613

Руководитель Ирмекеев Н.А.

**Заказчик**

**ГУ "Отдел строительства Алакольского района"**

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2

Руководитель Жулкайнаров М.О.

**Технический надзор**

**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

**Авторский надзор**

**ТОО «Арх Коксу»**

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19Акт.п

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №23 за 19 ноября 2021 года**

за ноябрь

на Канализационная сеть (6-1-2)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе

### 1.1 Зем.работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1101-0101-0338 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 642,54 | 292,99 | 292,99 | 188258 | 188258 | – | 24286 | 229548 |
| | | | | | – | 58,33 | – | 37479 | – | 17004 | |
| 2 | 2 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % | м3 грунта | 33,82 | 2025,1 | – | 68489 | – | – | 44381 | 121900 |
| | | | | | 2025,1 | – | 68489 | – | – | 9030 | |
| 3 | 3 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 % | м3 основания | 12,59 | 3874,36 | 183,68 | 48778 | 2313 | 30426 | 14930 | 68805 |
| | | | | | 1273,98 | 56,95 | 16039 | 717 | – | 5097 | |
| 4 | 4 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 37,76 | 1056,56 | – | 39896 | – | – | 25853 | 71009 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1056,56 | – | 39896 | – | – | 5260 | |
| 5 | 5 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 592,19 | 37,57 | 37,57 | 22249 | 22249 | – | 6013 | 30523 |
| | | | | | – | 15,67 | – | 9280 | – | 2261 | |
| 6 | 6 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 592,19 | 186,35 | 83,32 | 110355 | 49341 | – | 55926 | 179583 |
| | | | | | 103,03 | 42,71 | 61013 | 25292 | – | 13302 | |
| 7 | 7 1101-0107-1302 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 84,17 | 71,42 | 71,42 | 6011 | 6011 | – | 1421 | 8027 |
| | | | | | – | 26,05 | – | 2193 | – | 595 | |

**1.2 Зумпф**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 1110-0103-0202 | Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство НР=90 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,27258 | 8067,5 | 73,98 | 10267 | 94 | 8314 | 1539 | 12750 | |
| | | | | | 1460,13 | 32,95 | 1858 | 42 | – | 944 | | |
| | **Раздел 2 Канализация** | | | | | | | | | | | |
| | **2.1 К-1** | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 1122-0501-0203 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм . Укладка НР=99 % | км трубопровода | 0,16411 | 3115305,44 | 6241,5 | 511253 | 1024 | 500691 | 8950 | 561819 | |
| | | | | | 58117,5 | 3091,3 | 9538 | 507 | – | 41616 | | |
| 10 | 10 241-204-0103 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 | м | 164,11 | 1836 | | 301306 | | 301306 | – | 325410 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 24104 | | |
| 11 | 11 1122-0301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 % | км трубопровода | 0,0078 | 20566534,49 | 564107,87 | 160419 | 4400 | 150787 | 6095 | 179835 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 670784 | 206301,81 | 5232 | 1609 | – | 13321 | | |
| 12 | 12 1122-0601-0308 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % | км трубопровода | 0,0078 | 4602700,81 | 315277,51 | 35901 | 2459 | 29056 | 4363 | 43485 |
| | **2.2 К-1 (перепад в колодцах)** | | | | 562275 | 65506,69 | 4386 | 511 | – | 3221 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 832 694** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 206 451 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 276 149 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 77 630 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 020 580 |
| - накладные расходы, тенге | 193 757 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 17 438 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 135 755 |
| **Всего** | **1 832 694** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 27 490 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 25 112 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **37 706** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.** | **1 923 002** |
| НДС (12 %) | 230 760 |
| **Итого** | **2 153 762** |
| **Итого к оплате с учетом скидки** | **1 938 387** |
| в том числе НДС 12% | 232 606 |

**Подрядчик**

**ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА

Руководитель Ирмекеев Н.А.

**Заказчик**

**ГУ "Отдел строительства Алакольского района"**

Алматинская область, Алакольский

Руководитель Жулкайнаров М.О.

**Технический надзор**

**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

**Авторский надзор**

**ТОО «Арх Коксу»**

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19формы
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

**Акт приемки выполненных работ № 24 за 19 ноября 2021 года**

**Локальная смета № 2-1-2**

Архитектурная часть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 4 Отделочные работы**

**4.1 Внутрен.отделка на отм.0,000**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3890,1 | 1679,06 | 95,23 | 6531711 | 370454 | 1627346 | 3861936 | 11225139 |
| | | | | | 1165,5 | 75,45 | 4533912 | 293508 | – | 831492 | |
| **4.2 Внутрен.отделка на отм.3,900** | | | | | | | | | | | |
| 48 | 48 1115-0203-0502 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 385,8 | 776,43 | 7,66 | 299547 | 2955 | 46246 | 201539 | 541173 |
| | | | | | 648,9 | 4,09 | 250346 | 1578 | – | 40087 | |
| 53 | 53 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2462,08 | 1679,06 | 95,23 | 4133980 | 234464 | 1029962 | 2444254 | 7104493 |
| | | | | | 1165,5 | 75,45 | 2869554 | 185764 | – | 526259 | |
| **4.4 Расход материалов на заделку сейсмошвов.** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 1112-0101-0601 | Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике (См.узлы Г-Г, Д-Д.) НР=92 % | м деформационных швов | 14,14 | 6522,65 | 65,99 | 92230 | 933 | 75173 | 14994 | 115802 |
| | | | | | 1140,3 | 12,34 | 16124 | 174 | – | 8578 | |
| 75 | 75 1112-0101-0603 | Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов (см.узлы Ж,И.) НР=92 % | м деформационных швов | 36,8 | 5933,2 | 24,38 | 218342 | 897 | 180731 | 34050 | 272583 |
| | | | | | 997,65 | 8,08 | 36714 | 297 | – | 20191 | |
| **Раздел 5 Полы** | | | | | | | | | | | |
| **5.1 Тип-1 1этажа** | | | | | | | | | | | |
| 76 | 76 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 26,046 | 11240,81 | 1916,89 | 292778 | 49927 | 137449 | 120986 | 446865 |
| | | | | | 4046,76 | 894,85 | 105402 | 23307 | – | 33101 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 34,73 | 22773 | 8,16 | 790906 | 283 | 631860 | 149237 | 1015354 |
| | | | | | 4571,34 | – | 158763 | – | – | 75211 | |
| 78 | 78 1111-0101-1406 | Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР=94 % | м2 пола | 434,1 | 4600,53 | 258,28 | 1997090 | 112119 | 1721224 | 167302 | 2337543 |
| | | | | | 377,21 | 32,79 | 163747 | 14234 | – | 173151 | |
| **5.2 Тип -2 1этажа** | | | | | | | | | | | |
| 82 | 82 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 5,256 | 11240,81 | 1916,89 | 59082 | 10075 | 27737 | 24415 | 90177 |
| | | | | | 4046,76 | 894,85 | 21270 | 4703 | – | 6680 | |
| 83 | 83 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 7,008 | 22773 | 8,16 | 159593 | 57 | 127500 | 30114 | 204884 |
| | | | | | 4571,34 | – | 32036 | – | – | 15177 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 84 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 87,6 | 1789,37 | 88,37 | 156749 | 7741 | 76781 | 69121 | 243940 |
| | | | | | 824,51 | 14,91 | 72227 | 1306 | – | 18070 | |
| 85 | 85 1111-0101-1406 | Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР=94 % | м2 пола | 87,6 | 4600,53 | 258,28 | 403006 | 22625 | 347338 | 33761 | 471708 |
| | | | | | 377,21 | 32,79 | 33044 | 2872 | – | 34941 | |
| **5.3 Тип-3 1этажа** | | | | | | | | | | | |
| 89 | 89 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 9,846 | 11240,81 | 1916,89 | 110677 | 18874 | 51959 | 45736 | 168926 |
| | | | | | 4046,76 | 894,85 | 39844 | 8811 | – | 12513 | |
| 90 | 90 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 13,128 | 22773 | 8,16 | 298964 | 107 | 238844 | 56412 | 383806 |
| | | | | | 4571,34 | – | 60013 | – | – | 28430 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 91 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 164,1 | 1789,37 | 88,37 | 293636 | 14502 | 143832 | 129484 | 456970 |
| | | | | | 824,51 | 14,91 | 135302 | 2447 | – | 33850 | |
| 92 | 92 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 164,1 | 1095,9 | 44,16 | 179837 | 7247 | 90954 | 78049 | 278517 |
| | | | | | 497,48 | 8,5 | 81636 | 1395 | – | 20631 | |
| 93 | 93 1111-0101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 164,1 | 1103,52 | 34,01 | 181088 | 5581 | 86523 | 86313 | 288793 |
| | | | | | 542,25 | 17,3 | 88983 | 2839 | – | 21392 | |
| 94 | 94 1111-0101-1106 | Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % К=10,000; | м2 стяжки | 1641 | 142,62 | 5,75 | 234039 | 9436 | 215906 | 12587 | 266356 |
| | | | | | 5,3 | 2,86 | 8697 | 4693 | – | 19730 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 164,1 | 786,29 | 33,95 | 129030 | 5571 | 54348 | 67633 | 212396 |
| | | | | | 421,15 | 17,3 | 69111 | 2839 | – | 15733 | |
| 96 | 96 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=4,000; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 656,4 | 93,51 | 5,75 | 61380 | 3774 | 54186 | 4979 | 71668 |
| | | | | | 5,21 | 2,86 | 3420 | 1877 | – | 5309 | |
| **5.4 Тип -5 1этажа** | | | | | | | | | | | |
| 99 | 99 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 подстилающего слоя | 13,52 | 24524,34 | 8,16 | 331569 | 110 | 269654 | 58097 | 420839 |
| | | | | | 4571,34 | – | 61805 | – | – | 31173 | |
| 100 | 100 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 169 | 786,29 | 33,95 | 132883 | 5738 | 55971 | 69652 | 218738 |
| | | | | | 421,15 | 17,3 | 71174 | 2924 | – | 16203 | |
| **5.5 Сцена** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 103 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 0,9 | 25917,46 | 1234,72 | 23326 | 1111 | 16208 | 5732 | 31383 |
| | | | | | | 6673,8 | 325,67 | 6006 | 293 | – | 2325 | |
| **5.6 Обшивка экрана сцены** | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 114 | 1110-0102-0602 | Стены каркасные. Обшивка ламинатом. НР=90 % | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 5,8 | 264,2 | 17,11 | 1532 | 99 | 84 | 1258 | 3013 |
| | | | | | | 232,59 | 8,46 | 1349 | 49 | – | 223 | |
| 115 | 115 | 233-201-0101 | Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31 | м2 | 5,8 | 2249 | | 13044 | | 13044 | – | 14088 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1044 | |
| **5.7 Тип -2 2 этажа** | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 | 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % | м3 изоляции | 1,194 | 13486,1 | 1876,32 | 16102 | 2240 | 8268 | 6026 | 23898 |
| | | | | | | 4685,28 | 684,45 | 5594 | 817 | – | 1770 | |
| 117 | 117 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 39,8 | 1789,37 | 88,37 | 71217 | 3517 | 34884 | 31404 | 110831 |
| | | | | | | 824,51 | 14,91 | 32815 | 593 | – | 8210 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 118 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 39,8 | 786,29 | 33,95 | 31294 | 1351 | 13181 | 16404 | 51514 |
| | | | | | 421,15 | 17,3 | 16762 | 689 | – | 3816 | |
| 119 | 119 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=4,000; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 159,2 | 93,51 | 5,75 | 14887 | 915 | 13142 | 1207 | 17381 |
| | | | | | 5,21 | 2,86 | 829 | 455 | – | 1287 | |
| 120 | 120 1111-0101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 39,8 | 4532,7 | 23,35 | 180401 | 929 | 102374 | 72826 | 273485 |
| | | | | | 1937,14 | 9,45 | 77098 | 376 | – | 20258 | |
| 121 | 121 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 % | | | | | | | | | |
| | | | м плинтусов | 53,06 | 403,11 | 1,97 | 21389 | 105 | 1224 | 18905 | 43518 |
| | | | | | 378,07 | 0,98 | 20060 | 52 | – | 3224 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 122 233-202-0101 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 3,75134 | 2276 | | 8538 | | 8538 | – | 9221 |
| | | | | | – | | – | | – | 683 | |
| **5.8 Тип-3 2 этажа** | | | | | | | | | | | |
| 123 | 123 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % | м3 изоляции | 10,276 | 13486,1 | 1876,32 | 138583 | 19281 | 71156 | 51868 | 205687 |
| | | | | | 4685,28 | 684,45 | 48146 | 7033 | – | 15236 | |
| 124 | 124 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 293,6 | 802,7 | 33,21 | 235673 | 9750 | 103421 | 119926 | 384047 |
| | | | | | 417,24 | 17,3 | 122502 | 5079 | – | 28448 | |
| 125 | 125 1111-0101-1104 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=4,000; | м2 стяжки | 1174,4 | 98,59 | 5,75 | 115784 | 6753 | 103136 | 8699 | 134442 |
| | | | | | 5,02 | 2,86 | 5895 | 3359 | – | 9959 | |
| 126 | 126 1111-0101-3602 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 % | м2 покрытия | 293,6 | 3352,14 | 25,36 | 984188 | 7446 | 831725 | 139880 | 1213994 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 493,93 | 12,91 | 145018 | 3790 | – | 89926 | |
| 127 | 127 1111-0101-4001 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 % | м плинтусов | 307,45 | 363,47 | 0,99 | 111749 | 304 | 65619 | 43217 | 167363 |
| | | | | | 149,05 | 0,49 | 45825 | 151 | – | 12397 | |
| | **5.9 Тип -4 2 этажа** | | | | | | | | | | |
| 128 | 128 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % | м3 изоляции | 6,514 | 13486,1 | 1876,32 | 87848 | 12222 | 45106 | 32880 | 130386 |
| | | | | | 4685,28 | 684,45 | 30520 | 4459 | – | 9658 | |
| 129 | 129 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 325,7 | 786,29 | 33,95 | 256095 | 11058 | 107869 | 134236 | 421558 |
| | | | | | 421,15 | 17,3 | 137169 | 5635 | – | 31227 | |
| 130 | 130 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=4,000; | м2 стяжки | 1302,8 | 93,51 | 5,75 | 121825 | 7491 | 107546 | 9883 | 142245 |
| | | | | | 5,21 | 2,86 | 6788 | 3726 | – | 10537 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 131 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 325,7 | 5939,17 | 156,04 | 1934388 | 50822 | 1461624 | 418989 | 2541647 |
| | | | | | 1295,49 | 73,05 | 421941 | 23792 | – | 188270 | |
| 132 | 132 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 % | м плинтусов | 342,3 | 403,11 | 1,97 | 137985 | 674 | 7897 | 121963 | 280744 |
| | | | | | 378,07 | 0,98 | 129413 | 335 | – | 20796 | |
| 133 | 133 233-202-0101 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 23,02699 | 2276 | | 52409 | | 52409 | – | 56602 |
| | | | | | – | | – | | – | 4193 | |

**Раздел 7 Фасад**

**7.2 Наружная отделка цоколя (Блок-1)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 152 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01 | 346394 | | 3464 | | 3464 | – | 3741 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 277 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 153 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,098 | 441876 | 43304 | 43304 | – | 46768 |
| | | | | | | – | – | – | 3464 | |
| 154 | 154 | 214-201-0303 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм | т | 1,18 | 478007 | 564048 | 564048 | – | 609172 |
| | | | | | | – | – | – | 45124 | |
| **7.4 Наружная отделка цоколя (Блок-2)** | | | | | | | | | | |
| 165 | 165 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,42 | 346394 | 145485 | 145485 | – | 157124 Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 11639 | |
| 166 | 166 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,10569 | 441876 | 46702 | 46702 | – | 50438 |
| | | | | | | – | – | – | 3736 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 167 214-201-0303 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм | т | 1,44 | 478007 | 688330 | 688330 | – | 743396 | |
| | | | | | – | – | – | 55066 | | |
| **7.5 Крыльцо и пандуса (В1)** | | | | | | | | | | |
| 50 | 171 231-101-0201 | Лист (сайдинг прим.) | м2 | 78,6 | 1345 | 105717 | 105717 | – | 114174 | |
| | | | | | – | – | – | 8457 | | |
| 51 | 174 224-204-0102 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм К=2,000; | м | 8,6 | 852 | 7327 | 7327 | – | 7913 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 586 | | |
| 52 | 176 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 22,78 | 11392 | 259510 | 259510 | – | 280271 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 20761 | | |
| 53 | 178 231-301-0202 | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30 мм kстм=1,5; | м2 | 58,7 | 4356 | 255697 | 255697 | – | 276153 | |
| | | | | | – | – | – | 20456 | | |

**7.6 Крыльцо (В2)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 183 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0204 | 441876 | 9014 | 9014 | – | 9735 |
| | | | | | – | – | – | 721 | |
| 186 | 186 231-101-0201 | Лист (сайдинг прим.) К=2,000; | м2 | 19,6 | 1345 | 26362 | 26362 | – | 28471 |
| | | | | | – | – | – | 2109 | |
| 189 | 189 224-204-0102 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм К=2,000; | м | 7,5 | 852 | 6390 | 6390 | – | 6901 Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 511 | |
| 191 | 191 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=2,000; | м | 5,08 | 11392 | 57871 | 57871 | – | 62501 Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 4630 | |
| 193 | 193 231-301-0202 | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30 мм К=2,000; kстм=1,5; | м2 | 17,4 | 4356 | 75794 | 75794 | – | 81858 |
| | | | | | – | – | – | 6064 | |

**7.7 Крыльцо (В3)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 195 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000; | т | 0,0154 | 441876 | 6805 | 6805 | – | 7349 | |
| | | | | | – | – | – | 544 | | |
| 198 | 198 231-101-0201 | Лист (сайдинг. прим.) К=2,000; | м2 | 19,6 | 1345 | 26362 | 26362 | – | 28471 | |
| | | | | | – | – | – | 2109 | | |
| 201 | 201 224-204-0102 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м | 3,75 | 852 | 3195 | 3195 | – | 3451 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 256 | | |
| 203 | 203 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 5,08 | 11392 | 57871 | 57871 | – | 62501 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 4630 | | |
| 205 | 205 231-301-0202 | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30 мм kстм=1,5; | м2 | 8,7 | 4356 | 37897 | 37897 | – | 40929 | |
| | | | | | – | – | – | 3032 | | |

**Всего** **35 715 034**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 166 854
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 019 538

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 616 251 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 12 887 124 |
| - накладные расходы, тенге | 8 995 954 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 809 636 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 645 561 |
| **Всего** | **35 715 034** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 535 726 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 489 385 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **734 803** |
| **Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.** | **37 474 948** |
| НДС (12 %) | 4 496 994 |
| **Итого** | **41 971 942** |
| Скидка 10% | 4 197 194 |
| **Итого к оплате с учетом скидки** | **37 774 748** |
| в том числе НДС 12% | 4 047 294 |

**Подрядчик**
**ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**
Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, Тел: 87283323613

Руководитель Ирмекеев Н.А.

**Заказчик**
**ГУ "Отдел строительства Алакольского района"**
Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2

Руководитель Жулкайнаров М.О.

**Технический надзор**
**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в, 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

**Авторский надзор**
**ТОО «Арх Коксу»**
Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19Акт.п
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №25 за 19 ноября 2021 года**

на Канализационная сеть (6-1-2)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе**

**1.1 Зем.работы**

**1.2 Зумпф**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1110-0103-0202 | Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство НР=90 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 3,72742 | 8067,5 | 73,98 | 30071 | 276 | 24353 | 4508 | 37345 |
| | | | | | | 1460,13 | 32,95 | 5443 | 123 | – | 2766 | |

**Раздел 2 Канализация**

**2.1 К-1**

**2.2 К-1 (перепад в колодцах)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 1122-0201-0103 | Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом НР=99 % | км трубопровода | 0,002 | 576736,56 | 19765,15 | 1153 | 40 | 109 | 908 | 2226 |
| | | | | | | 502260 | 7186,12 | 1005 | 14 | – | 165 | |
| 3 | 14 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 % | шт. | 4 | 1587,5 | 968,57 | 6350 | 3874 | – | 3307 | 10430 |
| | | | | | | 618,93 | 308,66 | 2476 | 1235 | – | 773 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 241-209-1009 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 2 | 2695 | | 5390 | | 5390 | – | 5821 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 431 | | |
| 5 | 16 241-208-1409 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 2 | 5078 | | 10156 | | 10156 | – | 10968 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 812 | | |

**Раздел 3 Колодцы**

**3.1 Колодцы канализационные Ф-1м**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 1123-0601-0103 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 % К=2,000; | м3 конструкций колодца | 1,48 | 42928,84 | 11855,85 | 63535 | 17547 | 15301 | 34188 | 105541 | |
| | | | | | 20734,16 | 5191,46 | 30687 | 7683 | – | 7818 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 261-101-0382 | | | | | | | | | | | |
| | | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (детали колодца) | м3 | 1,48 | 75990 | | 112465 | | 112465 | – | 121462 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 8997 | | |
| 8 | 19 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) К=2,000; | комплект | 2 | 30272 | | 60544 | | 60544 | – | 65388 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 4844 | | |
| 9 | 20 1106-0101-0101 | Бетонная отмостка. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 0,52 | 20251,88 | 1168,03 | 10531 | 607 | 9123 | 781 | 12217 | |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 800 | 153 | – | 905 | | |
| 10 | 21 222-506-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,02 | 919993 | | 18400 | | 18400 | – | 19872 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 1472 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 | 1072,07 | 1,25 | 579 | 1 | 75 | 362 | 1016 |
| | | | | | 931,53 | 0,63 | 503 | – | – | 75 | |
| 12 | 23 1106-0101-0101 | Лотки бетонные. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 0,81 | 20633,36 | 1168,03 | 16713 | 946 | 14520 | 1217 | 19364 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 1247 | 239 | – | 1434 | |
| | **3.2 Колодцы канализационные Ф-1,5 м** | | | | | | | | | | |
| 13 | 24 1123-0601-0105 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 % К=8,000; | м3 конструкций колодца | 9,92 | 34886,85 | 7972,06 | 346078 | 79083 | 123807 | 159038 | 545525 |
| | | | | | 14434,23 | 3559,1 | 143188 | 35306 | – | 40409 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 261-101-0382 | | | | | | | | | | |
| | | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (детали колодца) | м3 | 9,92 | 75990 | | 753821 | | 753821 | – | 814127 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 60306 | | |
| 15 | 26 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 2 | 30272 | | 60544 | | 60544 | – | 65388 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 4844 | | |
| 16 | 27 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 6 | 30272 | | 181632 | | 181632 | – | 196163 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 14531 | | |
| 17 | 28 1106-0101-0101 | | | | | | | | | | | |
| | | Бетонная отмостка. Устройство НР=91 % К=8,000; | м3 | 2,08 | 20251,88 | 1168,03 | 42124 | 2430 | 36493 | 3124 | 48868 | |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 3201 | 614 | – | 3620 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 222-506-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,11 | 919993 | | 101199 | | 101199 | – | 109295 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 8096 | |
| 19 | 30 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 2,97 | 1072,07 | 1,25 | 3184 | 4 | 414 | 1994 | 5592 |
| | | | | | 931,53 | 0,63 | 2767 | 2 | – | 414 | |
| 20 | 31 1106-0101-0101 | Лотки бетонные. Устройство НР=91 % К=8,000; | м3 | 4,8 | 20633,36 | 1168,03 | 99040 | 5607 | 86046 | 7210 | 114750 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 7387 | 1416 | – | 8500 | |

**Раздел 4 Канализационные стояки**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 32 1116-0101-0203 | Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 % | м труб | 2 | 3712,36 | 119,24 | 7425 | 238 | 3655 | 3192 | 11466 |
| | | | | | 1765,52 | 44,09 | 3531 | 88 | – | 849 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 33 1116-0101-0303 | Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка НР=98 % К=2,000; | т фасонных частей | 0,0338 | 310170,92 | 4216,65 | 10484 | 143 | 8964 | 1265 | 12689 |
| | | | | | 40752 | 1680,43 | 1377 | 57 | – | 940 | |
| 23 | 34 241-505-0215 | Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм | шт. | 2 | 3487 | | 6974 | | 6974 | – | 7532 |
| | | | | | – | | – | | – | 558 | |
| 24 | 35 241-504-0105 | Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм | шт. | 2 | 2492 | | 4984 | | 4984 | – | 5383 |
| | | | | | – | | – | | – | 399 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **2 348 428** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 203 612 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 110 796 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 46 930 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 638 969 |
| - накладные расходы, тенге | 221 094 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 19 898 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 173 958 |
| **Всего** | **2 348 428** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 35 226 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 32 179 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **48 317** |
| **Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.** | **2 464 150** |
| НДС (12 %) | 295 698 |
| **Итого** | **2 759 848** |
| **Итого к оплате с учетом скидки** | **2 483 864** |
| в том числе НДС 12% | 298 064 |

**Подрядчик**

**ТОО "Алакөл-Асыл-Курылыс"**

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА

Руководитель Ирмекеев Н.А.

**Заказчик**

**ГУ "Отдел строительства Алакольского района"**

Алматинская область, Алакольский

Руководитель Жулкайнаров М.О.

**Технический надзор**

**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

**Авторский надзор**

**ТОО «Арх Коксу»**

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19формы
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Наружные тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

**Акт приемки выполненных работ № 26 за 19 ноября 2021 года**

**Локальная смета № 6-2-1**

Тепловые сети

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 1 Земленые работы**

1.1 Земленые работы по теплосети

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1101-0101-0332 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 73.88 | 255.71 | 245,28 | 18892 | 18121 | – | 3153 | 23809 |
| | | | | | 10,43 | 48,83 | 771 | 3608 | – | 1764 | |
| 2 | 2 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % | м3 грунта | 3.69 | 2328.87 | – | 8594 | – | – | 6188 | 15965 |
| | | | | | 2328,87 | – | 8594 | – | – | 1183 | |
| 3 | 3 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 3.69 | 1215.05 | – | 4484 | – | – | 3228 | 8329 |
| | | | | | 1215,05 | – | 4484 | – | – | 617 | |
| 4 | 4 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 73.88 | 46.96 | 46,96 | 3469 | 3469 | – | 1042 | 4872 |
| | | | | | – | 19,59 | – | 1447 | – | 361 | |
| 5 | 5 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 73.88 | 222.64 | 104,15 | 16449 | 7695 | – | 9143 | 27639 |
| | | | | | 118,49 | 53,39 | 8754 | 3944 | – | 2047 | |
| | | Итого по разделу 1 | | | | | 80,614 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 22,603 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 29,285 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 8,999 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 22,754 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 2,048 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 5,972 | | | | |
| | **Раздел 2 Канал Ж/Б** | | | | | | | | | | |
| **6** | **6 1108-0101-0201** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %** | **м3 основания** | **12** | 4918.91 | 1377,66 | 59027 | 16532 | 29051 | 19439 | 84743 |
| | | | | | 1120,35 | 621,49 | 13444 | 7458 | – | 6277 | |
| **7** | **7 1106-1301-0302** | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР=91 %** | **м3** | **18** | 61001.14 | 9477,65 | 1098021 | 170598 | 526307 | 428589 | 1648739 |
| | | | | | 22284,24 | 3881,14 | 401116 | 69861 | – | 122129 | |
| **8** | **8 214-403-0101** | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0.284** | 441876 | | 125493 | | 125493 | – | 135532 |
| | | | | | – | | – | | – | 10039 | |
| **9** | **9 1108-0101-0307** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %** | **м2 поверхности** | **216** | 993.37 | 25,61 | 214568 | 5532 | 124673 | 79275 | 317350 |
| | | | | | 390,57 | 4,07 | 84363 | 879 | – | 23507 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **2,186,364** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 498,923 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 192,662 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 78,198 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 805,524 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 527,303 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 47,457 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 161,952 | | | | |
| | **Раздел 3 Тепловые сети** | | | | | | | | | | |
| **10** | **10 1124-0101-0201** | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99 %** | **км трубопровода** | **0.106** | 1418577.59 | 600135,71 | 150369 | 63614 | 1060 | 104491 | 275249 |
| | | | | | 808440,8 | 187275,02 | 85695 | 19851 | – | 20389 | |
| **11** | **11 241-102-0162** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм** | м | **106** | 3935 | | 417110 | | 417110 | – | 450479 |
| | | | | | – | | – | | – | 33369 | |
| **12** | **12 1116-0601-0101** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %** | **шт.** | **2** | 2934.42 | 132,94 | 5869 | 266 | 548 | 4994 | 11732 |
| | | | | | 2527,3 | 20,34 | 5055 | 41 | – | 869 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 242-301-0401 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 3052 | | 6104 | | 6104 | – | 6592 |
| | | | | | – | | – | | – | 488 | |
| 14 | 14 222-519-0201 | Опоры скользящие К=10,000; | т | 0.035 | 821622 | | 28757 | | 28757 | – | 31058 |
| | | | | | – | | – | | – | 2301 | |
| 15 | 15 222-519-0202 | Опоры неподвижные К=6,000; | т | 0.0072 | 821622 | | 5916 | | 5916 | – | 6389 |
| | | | | | – | | – | | – | 473 | |
| 16 | 16 1139-0201-0204 | Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм, диаметр свыше 3,2 до 7 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа НР=69 % | м шва | 12 | 14545.39 | 1466,09 | 174545 | 17593 | 228 | 113572 | 311166 |
| | | | | | 13060,32 | 656,1 | 156724 | 7873 | – | 23049 | |
| 17 | 17 1113-0301-1705 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР=69 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 38.2 | 335.63 | 4,21 | 12821 | 161 | 11734 | 660 | 14559 |
| | | | | | 24,25 | 0,81 | 926 | 31 | – | 1078 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 1126-0101-0801 | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР=76 % | м3 изоляции | 3.2 | 44183.97 | 1587,16 | 141389 | 5079 | 41710 | 73775 | 232377 |
| | | | | | 29562,59 | 772,83 | 94600 | 2473 | – | 17213 | |
| 19 | 19 261-105-0125 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 | м3 | 3.2 | 12237 | | 39158 | | 39158 | – | 42291 |
| | | | | | – | | – | | – | 3133 | |
| 20 | 20 1125-0210-0201 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 % | км трубопровода | 0.1 | 755029.71 | 615000,51 | 75503 | 61500 | 1324 | 23803 | 107250 |
| | | | | | 126787,5 | 134776,75 | 12679 | 13478 | – | 7944 | |
| 21 | 21 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (дренаж.) НР=99 % | км трубопровода | 0.006 | 637332.02 | 95248,34 | 3824 | 571 | 138 | 3311 | 7706 |
| | | | | | 519054,8 | 38285,79 | 3114 | 230 | – | 571 | |
| 22 | 22 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 6 | 1891 | | 11346 | | 11346 | – | 12254 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | – | | – | | – | 908 | | |
| 23 | 23 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 % | км трубопровода | 0.058 | 637332.02 | 95248,34 | 36965 | 5524 | 1336 | 32003 | 74485 |
| | | | | | 519054,8 | 38285,79 | 30105 | 2221 | – | 5517 | |
| 24 | 24 241-101-0203 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 58 | 826 | | 47908 | | 47908 | – | 51741 |
| | | | | | – | | – | | – | 3833 | |
| 25 | 25 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 6 | 1891 | | 11346 | | 11346 | – | 12254 |
| | | | | | – | | – | | – | 908 | |
| 26 | 26 1124-0105-0103 | Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка НР=99 % | компенсатор | 1 | 43561.08 | 2194,88 | 43561 | 2195 | 35097 | 7376 | 55012 |
| | | | | | 6269,6 | 1179,58 | 6270 | 1180 | – | 4075 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **1,702,594** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 395,168 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 156,503 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 47,378 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 660,820 |
| - накладные расходы, тенге | 363,985 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 32,759 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 126,118 |

Раздел 4 Герметичный ввод теплотрассы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 1116-0401-0107 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 % К=2,000; | м трубопровода | 0.8 | 23565.84 | 224,74 | 18853 | 180 | 16226 | 2444 | 23001 |
| | | | | | 3058,22 | 59,18 | 2447 | 47 | – | 1704 | |
| 28 | 28 241-102-0229 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм К=2,000; | м | 0.8 | 15326 | | 12261 | | 12261 | – | 13242 |
| | | | | | – | | – | | – | 981 | |
| 29 | 29 1122-1201-0106 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 % К=2,000; | фланец | 4 | 3607.22 | 287,81 | 14429 | 1151 | 490 | 12740 | 29343 |
| | | | | | 3196,91 | 20,34 | 12788 | 81 | – | 2174 | |
| 30 | 30 241-116-0213 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм К=2,000; | шт | 4 | 6195 | | 24780 | | 24780 | – | 26762 |
| | | | | | – | | – | | – | 1982 | |
| 31 | 31 1126-0101-1002 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=2,000; | м3 изоляции | 0.11 | 43362.23 | 1587,16 | 4770 | 175 | 1343 | 2536 | 7890 |
| | | | | | 29562,59 | 772,83 | 3252 | 85 | – | 584 | |
| 32 | 32 261-107-0677 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=2,000; | м3 | 0.11 | 6998 | | 770 | | 770 | – | 832 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 62 | |
| 33 | 33 1106-0101-0119 | **Замок бетонные. Устройство НР=91 % К=2,000;** | **м3** | **0.22** | 23424.29 | 1789,94 | 5153 | 394 | 3769 | 994 | 6639 |
| | | | | | 4501,28 | 463,23 | 990 | 102 | – | 492 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 4** | **107,709** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 19,477 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1,900 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 315 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 59,639 |
| - накладные расходы, тенге | 18,714 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1,684 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 7,979 |

**Раздел 5 Ж/Б камера К-1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 1106-0101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %** | **м3** | **0.7** | 20900.2 | 1460,04 | 14630 | 1022 | 12369 | 1362 | 17271 |
| | | | | | 1769,85 | 368,72 | 1239 | 258 | – | 1279 | |
| 35 | 35 1107-0601-0202 | **Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=118 %** | **м3 конструкции** | **3.6** | 35385.28 | 1595,04 | 127387 | 5742 | 74363 | 57795 | 199996 |
| | | | | | 13133,74 | 471,79 | 47281 | 1698 | – | 14814 | |
| 36 | 36 1106-0301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %** | **т** | **0.2** | 28077.42 | 1350,28 | 5615 | 270 | 58 | 4902 | 11358 |
| | | | | | 26439,14 | 493,85 | 5288 | 99 | – | 841 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 1106-0301-0602 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 0.046 | 21334.79 | 1280,08 | 981 | 59 | 13 | 848 | 1975 |
| | | | | | 19766,71 | 493,85 | 909 | 23 | – | 146 | |
| 38 | 38 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.13 | 349485 | | 45433 | | 45433 | – | 49068 |
| | | | | | – | | – | | – | 3635 | |
| 39 | 39 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0.046 | 343539 | | 15803 | | 15803 | – | 17067 |
| | | | | | – | | – | | – | 1264 | |
| 40 | 40 1107-0202-0108 | Плиты покрытия. Укладка НР=118 % | шт. сборных конструкций | 2 | 6820.08 | 1854,8 | 13640 | 3710 | 3375 | 9268 | 24741 |
| | | | | | 3277,68 | 649,3 | 6555 | 1299 | – | 1833 | |
| 41 | 41 1107-0201-0201 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 % К=2,000; | м3 сборных железобетонн ых конструкций | 0.08 | 18858.11 | 10119,36 | 1509 | 810 | 33 | 1167 | 2890 |
| | | | | | 8327,89 | 4034,33 | 666 | 323 | – | 214 | |
| 42 | 42 261-101-0383 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0.08 | 50345 | | 4028 | | 4028 | – | 4350 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 322 | |
| 43 | 43 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 2 | 30272 | | 60544 | | 60544 | – | 65388 |
| | | | | | – | | – | | – | 4844 | |
| 44 | 44 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 26.45 | 993.37 | 25,61 | 26275 | 677 | 15267 | 9708 | 38862 |
| | | | | | 390,57 | 4,07 | 10331 | 108 | – | 2879 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **432,966** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 72,269 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12,290 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3,808 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 231,286 |
| - накладные расходы, тенге | 85,050 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 7,655 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 32,071 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **4,510,247** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1,008,440 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 392,640 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 138,698 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1,757,269 |
| - накладные расходы, тенге | 1,017,806 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 91,603 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 334,092 |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 67,654 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 61,802 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **92,794** |
| **Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.** | **4,732,496** |
| НДС (12 %) | 567,900 |
| **Итого** | **5,300,396** |
| **Итого к оплате с учетом скидки** | **4,770,356** |
| в том числе НДС 12% | 572,443 |

**Подрядчик**

**ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, Тел.: 87283323613

Руководитель Ирмекеев Н.А.

**Заказчик**

**ГУ "Отдел строительства Алакольского района"**

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2

Руководитель Жулкайнаров М.О.

**Технический надзор**

**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

**Авторский надзор**

**ТОО «Арх Коксу»**

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

Приложение 3-1
19формы

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

**Акт приемки выполненных работ № 27 за 19 ноября 2021 года**

**Локальная смета № 7-1-4**

Ограждение

Основание: Локальная смета 7-1-4 и добавляемые виды работ по локальной смете 7-1-4

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Ограждение** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Ог-1** | | | | | | | | | |
| **1** | **1107-0111-0105** | **Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка НР=118 %** | **м оград** | **273** | 6869,61 | 2746,49 | 1875404 | 749792 | 8105 | 1525483 | 3672958 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4093,43 | 1168,2 | 1117506 | 318919 | – | 272071 | |
| 2 222-509-1601 | Сварная решетка ограждения | т | 1,06852 | 645236 | | 689448 | | 689448 | – | 744604 |
| | | | | – | | – | | – | 55156 | |
| 3 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,01908 | 478807 | | 9136 | | 9136 | – | 9867 |
| | | | | – | | – | | – | 731 | |
| 4 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 40,37 | 90,12 | 2,42 | 3638 | 98 | 2062 | 928 | 4931 |
| | | | | 36,63 | 0,4 | 1479 | 16 | – | 365 | |
| 5 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % К=91,000; | м3 | 40,95 | 27226,21 | 1542,4 | 1114913 | 63161 | 737466 | 271053 | 1496843 |
| | | | | 7674,87 | 407,09 | 314286 | 16670 | – | 110877 | |
| 6 213-302-0103 | Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной | шт. | 280 | 141 | | 39480 | | 39480 | – | 42638 |
| | | | | – | | – | | – | 3158 | |
| 7 213-307-0102 | Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 цветной К=91,000; | м3 | 0,728 | 19014 | | 13842 | | 13842 | – | 14949 |
| | | | | – | | – | | – | 1107 | |
| 1.2 Ворота | | | | | | | | | | |
| 8 1107-0111-0201 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 % | шт. | 1 | 45342,54 | 6826,23 | 45343 | 6826 | 4577 | 39133 | 91234 |
| | | | | 33939,26 | 2909,47 | 33939 | 2909 | – | 6758 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 222-509-1601 | Сварная решетка ограждения | т | 0,10612 | 645236 | | 68472 | | 68472 | – | 73950 |
| | | | | | – | | – | | – | 5478 | |
| 10 | 222-504-0101 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=2,000; | т | 0,0673 | 894640 | | 60209 | | 60209 | – | 65026 |
| | | | | | – | | – | | – | 4817 | |
| 11 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 0,36 | 27226,21 | 1542,4 | 9801 | 555 | 6483 | 2383 | 13159 |
| | | | | | 7674,87 | 407,09 | 2763 | 147 | – | 975 | |
| 12 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 4,68 | 90,12 | 2,42 | 422 | 11 | 239 | 107 | 571 |
| | | | | | 36,63 | 0,4 | 171 | 2 | – | 42 | |
| | 1.3 Калитка | | | | | | | | | | |
| 13 | 1107-0111-0208 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 % | шт. | 1 | 16233,1 | 158,19 | 16233 | 158 | 818 | 16268 | 35101 |
| | | | | | 15256,48 | 61,73 | 15256 | 62 | – | 2600 | |
| 14 | 222-509-1601 | Сварная решетка ограждения | т | 0,02913 | 645236 | | 18796 | | 18796 | – | 20300 |
| | | | | | – | | – | | – | 1504 | |
| 15 | 222-504-0101 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=2,000; | т | 0,0673 | 894640 | | 60209 | | 60209 | – | 65026 |
| | | | | | – | | – | | – | 4817 | |
| 16 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 0,18 | 27226,21 | 1542,4 | 4901 | 278 | 3242 | 1191 | 6579 |
| | | | | | 7674,87 | 407,09 | 1381 | 73 | – | 487 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 2,06 | 90,12 | 2,42 | 186 | 5 | 105 | 47 | 252 |
| | | | | | 36,63 | 0,4 | 75 | 1 | – | 19 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **6 357 988** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 486 856 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 820 884 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 338 799 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 722 689 |
| - накладные расходы, тенге | 1 856 593 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 167 093 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 470 962 |

## ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1-4

Раздел 1 Ограждение

1.1 Ог-1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109-0402-0102 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж НР=69 % | м2 | 110,78 | 2940,34 | 1237,49 | 325731 | 137089 | 9610 | 138976 | 501884 |
| | | | | | 1616,1 | 404,06 | 179032 | 44762 | – | 37177 | |
| 2 | 214-204-0106 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | м2 | 110,78 | 3020 | | 334556 | | 334556 | – | 361320 |
| | | | | | – | | – | | – | 26764 | |
| 3 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 369,13 | 90,12 | 2,42 | 33266 | 893 | 18851 | 8488 | 45094 |
| | | | | | 36,63 | 0,4 | 13521 | 148 | – | 3340 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу** | **908 298** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 192 553 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 137 982 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 44 910 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 363 017 |
| - накладные расходы, тенге | 147 464 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 13 272 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 67 281 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **7 266 286** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 108 994 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 99 566 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | 149 497 |
| **Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.** | **7 624 344** |
| НДС (12 %) | 914 921 |
| **Итого** | 8 539 265 |
| **Итого к оплате с учетом скидки** | **7 685 338** |
| в том числе НДС 12% | 922 241 |

**Подрядчик**
**ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**
Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М.7, Тел.:

Руководитель Ирмекеев Н.А.

**Заказчик**
**ГУ "Отдел строительства Алакольского района"**
Алматинская область, Алакольский

Руководитель Жулкайнаров М.О.

**Технический надзор**
**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

**Авторский надзор**
**ТОО «Арх Коксу»**
Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , 6 , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11ДОБАВ
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №28 за 19 ноября 2021 года**

**на Покрытия (7-1-1) Добавляемые виды работ**

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 2 Тип 2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 251-104-0107 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм (серая) | м2 | 1416.9039 | 10629 | 15060272 | 15060272 | – | 16265094 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 1204822 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **16,265,094** |
| в том числе | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 15,060,272 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1,204,822 |
| **Всего** | **16,265,094** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 243,976 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 222,872 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **334,639** |
| **Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.** | **17,066,581** |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 2 047 990 |
| **Итого** | **19 114 571** |
| **Итого к оплате с учетом скидки** | **17 203 114,35** |
| в том числе НДС 12% | 2 064 373,72 |

**Подрядчик**

**ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал,

Руководитель Ирмекеев Н.А.

**Заказчик**

**ГУ "Отдел строительства Алакольского района"**

Алматинская область, Алакольский

Руководитель Жулкайнаров М.О.

**Технический надзор**

**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

**Авторский надзор**

**ТОО «Арх Коксу»**

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.