Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Казахдорстрой"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Наим.	Код
		№ 551	23.12.2019			

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	СМР (базис 2001г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**2 896 334 511**										
в том числе: в текущем месяце сентябрь	483 932 511	432 082 599									51 849 912

М.П. Заказчик _____ 2022 года

М.П. Исполнитель _____ 2022 года

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 1. Подготовительные работы										
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м		129,47	1351,27	--	174949	--	--	188945	393005
		НР - 108%; СП - 8%				1351,27	--	174949	--		29111	
2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т		12,947	170,00	--	2201	--		--	2377
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
3	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км		388,41	24,00	--	9322	--		--	10068
		СП - 8%				--	--	--	--		746	
4	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м³		5,82	31723,45	14300,88	184630	83232	--	118189	327044
		НР - 84%; СП - 8%				17422,57	6752,84	101399	39302		24226	
5	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т		13,968	170,00	--	2375	--		--	2565
		СП - 8%				--	--	--	--		190	
6	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км		419,04	24,00	--	10057	--		--	10862
		СП - 8%				--	--	--	--		805	
7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м		51,62	1351,27	--	69753	--	--	75333	156692
		НР - 108%; СП - 8%				1351,27	--	69753	--		11607	
8	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т		3,0972	170,00	--	527	--		--	569
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
9	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км		92,916	24,00	--	2230	--		--	2408
		СП - 8%				--	--	--	--		178	

10	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фундаменты бетонные. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м³	2,84	31723,45 17422,57	14300,88 6752,84	90095 49480	40614 19178	--	57673 11821	159589
11	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	6,816	170,00 --	--	1159 --	-- --		-- 93	1252
12	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	204,48	24,00 --	--	4908 --	-- --		-- 393	5301
13	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ конструкции	6,74	5023,92 2928,63	2095,29 937,84	33865 19741	14124 6322	--	28148 4961	66974
14	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	14,82976	170,00 --	--	2521 --	-- --		-- 202	2723
15	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	14,82976	212,00 --	--	3144 --	-- --		-- 252	3396
16	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ конструкции	29,49	573,31 194,86	378,45 98,63	16907 5747	11161 2909	--	9348 2100	28355
17	414-104-0301 РСНБ РК 2022	**Щебень, гравий, галька. Погрузка** *СП - 8%*	т	44,82632	381,00 --	--	17079 --	-- --		-- 1366	18445
18	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	1344,7896	24,00 --	--	32275 --	-- --		-- 2582	34857
19	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ конструкции	33,79	5023,92 2928,63	2095,29 937,84	169741 98948	70792 31686	--	141085 24866	335693
20	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	74,3303	170,00 --	--	12636 --	-- --		-- 1011	13647
21	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	74,3303	212,00 --	--	15758 --	-- --		-- 1261	17019
22	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ конструкции	138,22	573,31 194,86	378,45 98,63	79241 26933	52308 13632	--	43811 9844	132896
23	414-104-0301 РСНБ РК 2022	**Щебень, гравий, галька. Погрузка** *СП - 8%*	т	210,0906	381,00 --	--	80045 --	-- --		-- 6404	86449

24	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	6302,718	24,00	--	151265	--	--		163366
		СП - 8%			--	--	--	--		12101	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1975553**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**546950**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**272231**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**113029**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**347502**				
		- Накладные расходы	Тенге							**662532**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**146338**	

Временные здания и сооружения 1,3%	25 682
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 001 235**
Зимнее удорожание 3,39%	67 842
Итого в текущих ценах с зимним удорожанием	**2 069 077**
Непредвиденные работы и затраты 2%	41 382
Итого с непредвиденными затратами	**2 110 459**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**1 901 130**
НДС 12%	228 136
Итого в текущих ценах	**2 129 265**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м² поверхности		823,96	88,20	40,26	72673	33173	32	53953	136752
		НР - 108%; СП - 8%				47,90	12,73	39468	10489		10126	
2	217-203-0304 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м²		865,158	413,00	--	357310	--	357310	--	385895
		СП - 8%				--	--	--	--		28585	
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 18СМ)**	м³ материала основания в плотном теле		50,39	5972,68	1564,89	300963	78855	209325	36147	364079
		НР - 108%; СП - 8%				253,69	410,52	12783	20686		26969	
4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (ТОЛЩ. 25СМ)**	м² основания		816,4	1533,58	373,13	1252015	304624	898211	166219	1531689
		НР - 108%; СП - 8%				60,24	128,28	49180	104728		113455	
5	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (ДО ТОЛЩ. 25СМ)**	м² основания		816,4	812,24	145,57	663113	118843	544270	46094	765947
		НР - 108%; СП - 8%				--	52,28	--	42681		56740	
6	1127-0601-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 24 см. Устройство (ТОЛЩ. 24СМ, В 25)**	м² покрытия		11400,09	6253,82	92,46	71294111	1054052	69674387	918505	77989612
		НР - 108%; СП - 8%				49,62	24,98	565672	284774		5776996	

7	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная *СП - 8%*	т	14,903964	177085,00 --	-- --	2639268 --	-- --	2639268	-- 211141	2850409
8	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (10СМ). Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	16559,96	2481,58 40,04	258,28 43,21	41094866 663061	4277107 715556	36154698	1488906 3406715	45990487
9	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (ДО 10СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	16559,96	3328,06 42,20	0,29 --	55112540 698830	4802 --	54408908	754803 4469368	60336711
10	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная *СП - 8%*	т	2,386905	177085,00 --	-- --	422685 --	-- --	422685	-- 33815	456500
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (5СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	7956,35	3307,15 40,04	271,65 42,15	26312843 318572	2161342 335360	23832929	706285 2161502	29180630
12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (ДО 5СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	7956,35	757,51 7,03	0,05 --	6027015 55933	398 --	5970684	60389 487008	6574412
		Тип II. 4. Дорожная одежда на местном проезде, примыканиях и парковках									
		А. Новая дорожная одежда									
13	211-701-0105 РСНБ РК 2022	Камень бутовый (Н=76СМ) *СП - 8%*	м³	283,31712	5692,00 --	-- --	1612641 --	-- --	1612641	-- 129011	1741652
14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	283,31712	44,33 5,53	38,59 12,45	12559 1567	10933 3527	59	3669 1298	17526
15	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	283,31712	172,06 --	172,06 55,76	48748 --	48748 15798	--	11375 4811	64934
16	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне *НР - 108%; СП - 8%*	м² поверхности	232,38	88,20 47,90	40,26 12,73	20496 11131	9355 2958	10	15216 2856	38568
17	217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 9,5 кН/м *СП - 8%*	м²	243,999	413,00 --	-- --	100772 --	-- --	100772	-- 8062	108834
18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 22СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	67,67	5972,68 253,69	1564,89 410,52	404171 17167	105896 27780	281108	48543 36217	488931
19	1127-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания щебеночные. Устраиваемого по способу заклинки (ТОЛЩ. 24СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м² площади основания	232,38	434,95 99,70	334,45 110,89	101074 23168	77720 25769	186	52853 12314	166240

20	211-201-0704 РСНБ РК 2022 к=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3 *СП - 8%*	м³	70,271712	6617,00 --	-- --	464988 --	-- --	464988	-- 37199	502187
21	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная *СП - 8%*	т	1,528506	177085,00 --	-- --	270675 --	-- --	270675	-- 21654	292329
22	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (10СМ). Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	2183,58	2481,58 40,04	258,28 43,21	5418728 87431	563975 94352	4767322	196326 449206	6064260
23	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (ДО 7СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	2183,58	1664,04 21,10	0,15 --	3633564 46074	328 --	3587162	49764 294674	3978002
24	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная *СП - 8%*	т	0,05406	177085,00 --	-- --	9573 --	-- --	9573	-- 766	10339
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (5СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	180,2	3307,15 40,04	271,65 42,15	595948 7215	48951 7595	539782	15996 48955	660899
26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (ДО 5СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	180,2	757,51 7,03	0,05 --	136503 1267	9 --	135227	1368 11030	148901
		Тип III. 5. Дорожная одежда на велодорожках									
		А. Новая дорожная одежда									
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	50,98	5972,68 253,69	1564,89 410,52	304487 12933	79778 20928	211776	36571 27284	368342
28	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	396,9	706,10 474,64	230,82 75,46	280251 188385	91612 29950	254	235802 41286	557339
29	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 (ДО ТОЛЩ. 15СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	396,9	55,38 31,65	23,73 7,13	21980 12562	9419 2830	--	16622 3088	41690
30	211-201-0704 РСНБ РК 2022 к=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3 *СП - 8%*	м³	21,8041	6617,00 --	-- --	144278 --	-- --	144278	-- 11542	155820
31	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	53,21	170,00 --	-- --	9046 --	-- --		-- 724	9770

32	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (С МЕСТА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ)** *СП - 8%*	т·км	53,21	212,00 --	--	11281 --	--		--	902	12183
33	216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** *СП - 8%*	т	0,368568	177085,00 --	--	65268 --	--	65268	--	5221	70489
34	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (6СМ)** *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	409,52	2143,92 325,94	4,86 1,87	877978 133479	1990 766	742509	144982 81838		1104799
35	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (ДО 6СМ)** *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	409,52	2027,08 315,10	--	830130 129040	--	701090	139364 77559		1047053
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**244214210**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3074918**					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9081910**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1746527**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**208747386**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**20327**					
		- Накладные расходы	Тенге							**5199752**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**18089917**		

Временные здания и сооружения 1,3%	3 174 785
Итого с временными зданиями и сооружениями	**247 388 995**
Зимнее удорожание 3,39%	8 386 487
Итого в текущих ценах с зимним удорожанием	**255 775 482**
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 115 510
Итого с непредвиденными затратами	**260 890 991**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**235 014 123**
НДС 12%	28 201 695
Итого в текущих ценах	**263 215 818**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
1	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов (ТОЛЩ. 3СМ)**	м2 покрытия и основания	10119,08		236,08	193,50	2388886	1958087	52959	991158	3650448
		НР - 108%; СП - 8%				37,34	53,35	377840	539899		270404	
2	1127-0301-0301 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201 (ДО ТОЛЩ. 3СМ)**	м2 покрытия и основания	10119,08		-62,88	-62,83	-636281	-635747	-534	-202192	-905551
		НР - 108%; СП - 8%				--	-18,50	--	-187215		-67078	
3	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	333,92964		1404,00	--	468837	--	468837	--	506344
		СП - 8%				--	--	--	--		37507	
4	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	12626,91		53,54	22,26	676021	281130	356	539321	1312569
		НР - 108%; СП - 8%				31,25	8,30	394535	104836		97227	
5	СТ Прайс ТОО"Фабрика нетканых материалов"	**Полотно нетканое дублированное Геокомпозит Dortex, 200 г/м2/0,3 мм**	м2	13258,2555		384,38	--	5096142	--	5096142	--	5503833
		СП - 8%				--	--	--	--		407691	
6	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,6760746		219528,00	--	1026529	--	1026529	--	1108652
		СП - 8%				--	--	--	--		82122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,185415**	**225265,00**	**--**	**41768**	**--**	**41768**	**--**	**45109**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3341**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11221404**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**772376**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1603470**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**457520**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6686057**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1328287**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**831214**	

Временные здания и сооружения 1,3%	145 878
Итого с временными зданиями и сооружениями	**11 367 282**
Зимнее удорожание 3,39%	385 351
Итого в текущих ценах с зимним удорожанием	**11 752 633**
Непредвиденные работы и затраты 2%	235 053
Итого с непредвиденными затратами	**11 987 686**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**10 798 669**
НДС 12%	1 295 840
Итого в текущих ценах	**12 094 509**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. БОРТОВОЙ КАМЕНЬ 1ГП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		1. Установка бортового камня										
1	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	2107,83		14179,95	48,34	29888924	101893	25804413	4350561	36978652
		НР - 108%; СП - 8%				1889,44	21,67	3982618	45677		2739167	
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 прим.	**Обмазка поверхности бортового камня за 2 раза**	**м² поверхности**	316,1745		1283,29	30,28	405744	9574	239268	147318	597308
		НР - 93%; СП - 8%				496,25	4,76	156902	1505		44245	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**37575959**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4139520**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**111467**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**47182**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**26043681**		
		- Накладные расходы	Тенге								**4497879**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2783412**	
		Временные здания и сооружения 1,3%										488 487
		Итого с временными зданиями и сооружениями										**38 064 446**
		Зимнее удорожание 3,39%										1 290 385
		Итого в текущих ценах с зимним удорожанием										**39 354 831**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										787 097
		Итого с непредвиденными затратами										**40 141 928**
		Итого в текущих ценах, k=0,9008134862										**36 160 390**
		НДС 12%										4 339 247
		Итого в текущих ценах										**40 499 637**

Заказчик: **Генподрядчик:**

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на ТРОТУАРЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 4. Бульварная часть										
		1. Установка бортового камня на тротуаре										
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	3954,71		2871,14	48,34	11354526	191171	5771543	5915693	18651836
		НР - 108%; СП - 8%				1363,39	21,67	5391812	85699		1381617	
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой БР100.25.10 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м³	98,86775		51519,00	--	5093568	--	5093568	--	5501053
		СП - 8%				--	--	--	--		407485	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под бортовые камни щебеночное. Устройство**	м³ основания	94,91304		10512,72	2889,91	997794	274290	576222	253583	1351487
		НР - 93%; СП - 8%				1551,76	1321,08	147282	125388		100110	
		2. Устройство покрытия на тротуарах										
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ)**	м³ материала основания в плотном теле	832,4115		5972,68	1564,89	4971728	1302633	3457921	597130	6014365
		НР - 108%; СП - 8%				253,69	410,52	211174	341722		445507	
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ)**	м² покрытия	5549,41		706,10	230,82	3918438	1280914	3552	3296960	7792648
		НР - 108%; СП - 8%				474,64	75,46	2633972	418758		577250	
6	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 (ДО ТОЛЩ. 15СМ)**	м² покрытия	5549,41		55,38	23,73	307326	131687	--	232409	582910
		НР - 108%; СП - 8%				31,65	7,13	175639	39567		43174	
7	211-201-0704 РСНБ РК 2022 К=1,26	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	1048,83849		6617,00	--	6940164	--	6940164	--	7495377
		СП - 8%				--	--	--	--		555213	

8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (5СМ)** *НР - 108%; СП - 8%*	**м³ материала основания в плотном теле**	277,4705	**5972,68** **253,69**	**1564,89** **410,52**	**1657243** **70391**	**434211** **113907**	**1152641**	**199043** **148502**	**2004789**
9	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	**м² покрытия**	5549,41	**2154,26** **1925,35**	**211,88** **63,69**	**11954872** **10684557**	**1175809** **353442**	**94506**	**10375732** **1786466**	**24117070**
10	255-102-0207 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	**м²**	5549,41	**6612,00** **--**	**--** **--**	**36692699** **--**	**--** **--**	**36692699**	**--** **2935416**	**39628115**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**113139648**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19314827**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4790715**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1478483**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**59782815**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20870550**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8380740**	

Временные здания и сооружения 1,3%	1 470 815
Итого с временными зданиями и сооружениями	**114 610 463**
Зимнее удорожание 3,39%	3 885 295
Итого в текущих ценах с зимним удорожанием	**118 495 758**
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 369 915
Итого с непредвиденными затратами	**120 865 673**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**108 877 429**
НДС 12%	13 065 291
Итого в текущих ценах	**121 942 720**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 2. Земляное полотно										
		2. Бульварная часть										
1	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км		30326,868	24,00	--	727845	--		--	786073
		СП - 8%				--	--	--	--		58228	
2	211-103-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³**	м³		648,01	1739,00	--	1126889	--	1126889	--	1217040
		СП - 8%				--	--	--	--		90151	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 2-3 группы. Работа наотвале**	м³ грунта		648,01	44,33	38,59	28726	25007	136	8392	40086
		НР - 72%; СП - 8%				5,53	12,45	3583	8068		2968	
4	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группагрунтов 3**	м³ грунта		648,01	172,06	172,06	111497	111497	--	26018	148518
		НР - 72%; СП - 8%				--	55,76	--	36133		11003	
5	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (4 ПРОХОДА)**	м³ уплотненного грунта		550	208,50	208,50	114675	114675	--	27148	153170
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,56	--	37708		11347	
6	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м³ уплотненного грунта		550	13,16	13,16	7238	7238	--	2057	10038
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,20	--	2860		743	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (50%)**	м³ уплотненного грунта		275	126,82	106,62	34876	29321	880	9111	47507
		НР - 72%; СП - 8%				17,00	29,01	4675	7978		3520	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2402432**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8258**				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**287738**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**92747**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1127905**		
- Перевозка грузов	Тенге				**727845**				
- Накладные расходы	Тенге							**72726**	
- Сметная прибыль	Тенге							**177960**	

Временные здания и сооружения 1,3%	31 232
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 433 664**
Зимнее удорожание 3,39%	82 501
Итого в текущих ценах с зимним удорожанием	**2 516 165**
Непредвиденные работы и затраты 2%	50 323
Итого с непредвиденными затратами	**2 566 488**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**2 311 927**
НДС 12%	277 431
Итого в текущих ценах	**2 589 358**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМР ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА										
		Земляные работы										
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	39,63		40,20	40,20	1593	1593	--	368	2118
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,90	--	511		157	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,23		1543,70	--	1899	--	--	1367	3527
		НР - 72%; СП - 8%				1543,70	--	1899	--		261	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	40,86		280,18	129,71	11448	5299	--	6263	19128
		НР - 72%; СП - 8%				150,47	62,42	6148	2550		1417	
		Устройство кабельного канала										
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	8,46		10512,72	2889,91	88938	24448	51362	22603	120464
		НР - 93%; СП - 8%				1551,76	1321,08	13128	11176		8923	
5	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	19,32		17979,86	4119,01	347371	79579	124689	204323	595830
		НР - 118%; СП - 8%				7406,99	1555,49	143103	30052		44136	
6	225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	8,64		125939,00	--	1088113	--	1088113	--	1175162
		СП - 8%				--	--	--	--		87049	
7	225-203-0206 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1,08		185138,00	--	199949	--	199949	--	215945
		СП - 8%				--	--	--	--		15996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	222-203-0202 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	м³	8,52	157608,00	--	1342820	--	1342820	--	1450246
		СП - 8%			--	--	--	--		107426	
9	222-203-0202 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	м³	1,08	157608,00	--	170217	--	170217	--	183834
		СП - 8%			--	--	--	--		13617	
10	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	15,456	592,00	--	9150	--	9150	--	9882
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
11	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 прим.	Заделка стыков. Устройство бетоном марки В7,5	м³	1,08	86003,02	6866,63	92883	7416	54838	30739	133512
		НР - 91%; СП - 8%			28360,08	2917,13	30629	3151		9890	
12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	51	1034,01	33,15	52735	1690	35052	11969	69880
		НР - 72%; СП - 8%			313,59	12,36	15993	630		5177	
13	243-907-3801 РСНБ РК 2022	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	204	144,00	--	29376	--	29376	--	31726
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
14	1308-0201-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	102	699,97	95,43	71397	9734	5014	42479	122986
		НР - 72%; СП - 8%			555,38	23,04	56649	2350		9110	
15	243-907-0703 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	102	1384,00	--	141168	--	141168	--	152461
		СП - 8%			--	--	--	--		11293	
16	1308-0201-1209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	306	87,00	39,94	26622	12221	239	14281	44174
		НР - 72%; СП - 8%			46,28	18,54	14162	5673		3271	
17	243-907-0507 РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	306	1011,00	--	309366	--	309366	--	334115
		СП - 8%			--	--	--	--		24749	
18	252-207-0102 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR2 стяжной хомут	шт.	309	69,00	--	21321	--	21321	--	23027
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
		Камера кабельная ж/б монолитная Тип 1 (8шт)									
19	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 прим.	КАМЕРА, конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения. Устройство бетон В15	м³	14,72	107327,24	12737,05	1579857	187489	550953	836849	2610043
		НР - 91%; СП - 8%			57161,35	5312,45	841415	78199		193336	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,39776	383478,00	--	536010	--	536010	--	578891
		СП - 8%			--	--	--	--		42881	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21664	399352,00	--	86516	--	86516	--	93437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6921	
		Камера кабельная ж/б монолитная Тип 2 (4шт)									
22	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ. 100мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	1,52	16114,87 5598,07	2812,56 1237,71	24495 8509	4275 1881	11711	9767 2741	37003
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная кл. В7,5. Устройство (толщ. 100мм) *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,52	28719,30 2248,34	1812,14 431,09	43653 3417	2754 655	37482	3706 3789	51148
24	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	15,21	4538,50 214,67	6,97 1,93	69031 3265	106 29	65660	3064 5768	77863
25	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,25	800,28 641,89	60,70 9,02	5002 4012	379 56	611	3824 706	9532
26	261-201-0391 РСНБ РК 2022	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона *СП - 8%*	кг	13,75	1300,00 --	-- --	17875 --	-- --	17875	-- 1430	19305
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	46,8	1283,29 496,25	30,28 4,76	60058 23225	1417 223	35416	21806 6549	88413
28	261-201-0391 РСНБ РК 2022	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона *СП - 8%*	кг	102,96	1300,00 --	-- --	133848 --	-- --	133848	-- 10708	144556
29	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 прим.	КАМЕРА, конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения. Устройство бетон В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м³	17,53	107327,24 57161,35	12737,05 5312,45	1881447 1002038	223280 93127	656129	996601 230244	3108292
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,5823	383478,00 --	-- --	606777 --	-- --	606777	-- 48542	655319
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,13424	399352,00 --	-- --	53609 --	-- --	53609	-- 4289	57898
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02592	34868,32 32645,69	1838,63 679,17	904 846	48 18	10	786 135	1825
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02592	399352,00 --	-- --	10351 --	-- --	10351	-- 828	11179
		Камера кабельная ж/б монолитная Тип 3 (2шт)									
34	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 прим.	КАМЕРА, конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения. Устройство бетон В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м³	3,68	107327,24 57161,35	12737,05 5312,45	394964 210354	46873 19550	137737	209212 48334	652510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,34944	383478,00 --	-- --	134003 --	-- --	134003	-- 10720	144723
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,05416	399352,00 --	-- --	21629 --	-- --	21629	-- 1730	23359
		Камера кабельная ж/б монолитная Тип 4 (1шт)									
37	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 прим.	**КАМЕРА, конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения. Устройство бетон В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	2,01	107327,24 57161,35	12737,05 5312,45	215728 114894	25601 10678	75233	114271 26400	356399
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,1864	383478,00 --	-- --	71480 --	-- --	71480	-- 5718	77198
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,02556	399352,00 --	-- --	10207 --	-- --	10207	-- 817	11024
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13497934**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2493686**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**634202**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**260509**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6835915**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2534278**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**999846**	

Временные здания и сооружения 1,3%	175 473
Итого с временными зданиями и сооружениями	**13 673 407**
Зимнее удорожание 3,39%	463 529
Итого в текущих ценах с зимним удорожанием	**14 136 936**
Непредвиденные работы и затраты 2%	282 739
Итого с непредвиденными затратами	**14 419 674**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**12 989 437**
НДС 12%	1 558 732
Итого в текущих ценах	**14 548 170**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ЕСІЛ ПО УЛ. №31

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пролетное строение										
1	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка металлического настила для прокладки коммуникаций (эл.кабель)** *НР - 84%; СП - 8%*	т	0,77548		157815,96 142788,80	307,23 23,78	122383 110730	238 18	11415	93029 17233	232645
2	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,77548		1012960,00 --	-- --	785530 --	-- --	785530	-- 62842	848372
3	1130-0508-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м шва	61,6295		104988,45 14687,50	2552,45 763,24	6470386 905183	157306 47038	5407897	799866 581620	7851872
		Устройство покрытия проезжей части										
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из ЩМА-15** *НР - 108%; СП - 8%*	м²	582,5		3422,98 40,04	271,65 42,15	1993886 23323	158236 24552	1812327	51709 163648	2209242
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-15 до 5см** *НР - 108%; СП - 8%*	м²	582,5		1565,45 7,03	0,05 --	911875 4095	29 --	907751	4421 73302	989598
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ типа АБВ** *НР - 108%; СП - 8%*	м²	582,5		2984,15 40,04	271,65 42,15	1738267 23323	158236 24552	1556708	51709 143196	1933172
		Устройство покрытия на тротуарах										
7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** *НР - 108%; СП - 8%*	м²	240,73		2413,82 325,94	4,86 1,87	581079 78464	1170 450	501445	85226 53305	719609

8	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см** *НР - 108%; СП - 8%*	м²	240,73	1534,34 210,07	--	369362 50570	--	318792	54617 33919	457898
9	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство футляров для пропуска коммуникаций** *НР - 84%; СП - 8%*	т	0,0589	157815,96 142788,80	307,23 23,78	9295 8410	18 1	867	7066 1309	17670
10	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,0589	1012960,00 --	--	59663 --	--	59663	-- 4773	64436
		РАЗДЕЛ 2.Устройство сопряжения с насыпью									
		Устройство покрытия тротуаров и велодорожек									
11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** *НР - 108%; СП - 8%*	м²	111,51	2413,82 325,94	4,86 1,87	269165 36346	542 209	232277	39478 24692	333335
12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см** *НР - 108%; СП - 8%*	м²	111,51	1534,34 210,07	--	171094 23425	--	147669	25299 15712	212105
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**15869956**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1263869**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**475775**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**96820**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11742340**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1212420**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1175551**	

Временные здания и сооружения 1,3%	206 309
Итого с временными зданиями и сооружениями	**16 076 265**
Зимнее удорожание 3,39%	544 985
Итого в текущих ценах с зимним удорожанием	**16 621 251**
Непредвиденные работы и затраты 2%	332 425
Итого с непредвиденными затратами	**16 953 676**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**15 272 100**
НДС 12%	1 832 652
Итого в текущих ценах	**17 104 752**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство колодцев ККС-4 (6 шт)										
1	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**		6	7041,00	--	42246	--	42246	--	45626
		СП - 8%				--	--	--	--		3380	
2	244-202-0108 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	**комплект**		6	76624,00	--	459744	--	459744	--	496524
		СП - 8%				--	--	--	--		36780	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**542150**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							501990		
		- Сметная прибыль	Тенге								40160	

Временные здания и сооружения 1,3%	7 048
Итого с временными зданиями и сооружениями	**549 198**
Зимнее удорожание 3,39%	18 618
Итого в текущих ценах с зимним удорожанием	**567 816**
Непредвиденные работы и затраты 2%	11 356
Итого с непредвиденными затратами	**579 172**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**521 726**
НДС 12%	62 607
Итого в текущих ценах	**584 333**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на ВОДОПРОВОД В1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК В1 ОТ КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ" ДО УЛИЦЫ № 38										
		Устройство колодцев В1 /Д2000 -1шт/										
1	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,02		71578,31	14822,22	1432	297	506	756	2363
		НР - 99%, СП - 8%				31462,93	6730,09	629	135		175	
2	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1		7041,00	--	7041	--	7041	--	7604
		СП - 8%				--	--	--	--		563	
3	1108-0201-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ПРИМ.	**Наращивание кирпичем горловины**	м³ кладки	0,19		83372,14	4427,56	15841	841	9939	4905	22405
		НР - 93%, СП - 8%				26638,98	1117,55	5061	212		1660	
4	244-202-0108 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	1		76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
		СП - 8%				--	--	--	--		6130	
		Устройство колодцев прямоугольных /2000х2500 -1шт/										
5	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1		7041,00	--	7041	--	7041	--	7604
		СП - 8%				--	--	--	--		563	
6	1108-0201-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ПРИМ.	**Наращивание кирпичем горловины**	м³ кладки	0,03		83372,14	4427,56	2501	133	1569	774	3537
		НР - 93%, СП - 8%				26638,98	1117,55	799	34		262	
7	244-202-0108 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	2		76624,00	--	153248	--	153248	--	165508
		СП - 8%				--	--	--	--		12260	
		УЧАСТОК В1 ОТ УЛИЦЫ Е357 ДО УЛИЦЫ Е356										
		Устройство колодцев В1 /Д1500 -1шт/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7041,00	--	7041	--	7041	--	7604
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
9	1108-0201-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ПРИМ.	Наращивание кирпичем горловины	м³ кладки	0,05	83372,14	4427,56	4169	222	2615	1291	5896
		НР - 93%; СП - 8%			26638,98	1117,55	1332	56		437	
10	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
		СП - 8%			--	--	--	--		6130	
		Устройство колодцев прямоугольных /4500х2500 -1шт/									
11	1122-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,004	75103,74	5901,50	75404	5925	46990	25238	108693
		НР - 99%; СП - 8%			22399,27	2991,87	22489	3004		8051	
12	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7041,00	--	35205	--	35205	--	38021
		СП - 8%			--	--	--	--		2816	
13	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	119009,00	--	119009	--	119009	--	128530
		СП - 8%			--	--	--	--		9521	
14	244-202-0109 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	2	117870,00	--	235740	--	235740	--	254599
		СП - 8%			--	--	--	--		18859	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**917874**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**30310**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7418**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3441**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**779191**		
		- Накладные расходы	Тенге							**32964**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**67990**	

Временные здания и сооружения 1,3%	11 932
Итого с временными зданиями и сооружениями	**929 806**
Зимнее удорожание 3,39%	31 520
Итого в текущих ценах с зимним удорожанием	**961 327**
Непредвиденные работы и затраты 2%	19 227
Итого с непредвиденными затратами	**980 553**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**883 296**
НДС 12%	105 995
Итого в текущих ценах	**989 291**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК К1 ОТ КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ" ДО УЛИЦЫ № 38										
		Устройство колодцев К1 /Д1500 -2шт/										
1	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м³ конструкций колодца	1,004		70163,31	11916,43	70444	11964	33997	29639	108090
		НР - 99%, СП - 8%				24385,94	5433,10	24483	5455		8007	
2	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	5		7041,00	--	35205	--	35205	--	38021
		СП - 8%				--	--	--	--		2816	
3	225-101-0621 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	1		119009,00	--	119009	--	119009	--	128530
		СП - 8%				--	--	--	--		9521	
4	1108-0201-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ПРИМ.	**Наращивание кирпичем горловины**	м³ кладки	0,1		83372,14	4427,56	8337	443	5230	2581	11792
		НР - 93%, СП - 8%				26638,98	1117,55	2664	112		873	
5	244-202-0108 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	1		76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
		СП - 8%				--	--	--	--		6130	
6	244-202-0109 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн**	комплект	1		117870,00	--	117870	--	117870	--	127300
		СП - 8%				--	--	--	--		9430	
		УЧАСТОК К1 ОТ УЛИЦЫ Е357 ДО КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ"										
		Устройство колодцев К1 /Д1500 -2шт/										
7	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2		7041,00	--	14082	--	14082	--	15209
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
8	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1		13587,00	--	13587	--	13587	--	14674
		СП - 8%				--	--	--	--		1087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1108-0201-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ПРИМ.	**Наращивание кирпичем горловины**	**м³ кладки**	**0,19**	**83372,14**	**4427,56**	**15841**	**841**	**9939**	**4905**	**22405**
		НР - 93%, СП - 8%			**26638,98**	**1117,55**	**5061**	**212**		**1660**	
10	244-202-0105 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	**комплект**	**2**	**46788,00**	**--**	**93576**	**--**	**93576**	**--**	**101062**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7486**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**649837**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**32208**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13248**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5779**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**519118**		
		- Накладные расходы	Тенге							**37125**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**48137**	

Временные здания и сооружения 1,3%	8 448
Итого с временными зданиями и сооружениями	**658 285**
Зимнее удорожание 3,39%	22 316
Итого в текущих ценах с зимним удорожанием	**680 601**
Непредвиденные работы и затраты 2%	13 612
Итого с непредвиденными затратами	**694 213**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**625 356**
НДС 12%	75 043
Итого в текущих ценах	**700 399**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК К2 ОТ КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ" ДО УЛИЦЫ № 38										
		Устройство колодцев К2 /Д1000 -11шт/										
1	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м³ конструкций колодца	2,148		85544,99	17318,09	183751	37200	72072	90322	295999
		НР - 99%; СП - 8%				34673,49	7800,57	74479	16756		21926	
2	225-101-0621 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	2		119009,00	--	238018	--	238018	--	257059
		СП - 8%				--	--	--	--		19041	
3	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	17		7041,00	--	119697	--	119697	--	129273
		СП - 8%				--	--	--	--		9576	
4	1108-0201-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ПРИМ.	**Наращивание кирпичем горловины**	м³ кладки	0,31		83372,14	4427,56	25845	1372	16215	8002	36555
		НР - 93%; СП - 8%				26638,98	1117,55	8258	346		2708	
5	244-202-0109 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн**	комплект	4		117870,00	--	471480	--	471480	--	509198
		СП - 8%				--	--	--	--		37718	
6	244-202-0108 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	7		76624,00	--	536368	--	536368	--	579277
		СП - 8%				--	--	--	--		42909	
		Устройство колодцев К2 /Д1500 -3шт/										
7	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м³ конструкций колодца	0,06		70028,93	11916,43	4202	715	2024	1771	6451
		НР - 99%; СП - 8%				24385,94	5433,10	1463	326		478	
8	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3		7041,00	--	21123	--	21123	--	22813
		СП - 8%				--	--	--	--		1690	
9	1108-0201-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ПРИМ.	**Наращивание кирпичем горловины**	м³ кладки	0,21		83372,14	4427,56	17508	930	10984	5421	24763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			26638,98	1117,55	5594	235		1834	
10	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	76624,00	--	153248	--	153248	--	165508
		СП - 8%			--	--	--	--		12260	
11	244-202-0109 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	1	117870,00	--	117870	--	117870	--	127300
		СП - 8%			--	--	--	--		9430	
		Устройство дождеприемных колодцев К2 /Д1000 -20 шт/									
12	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	20	38306,00	--	766120	--	766120	--	827410
		СП - 8%			--	--	--	--		61290	
		УЧАСТОК К2 ОТ К2 СУЩ.(80) ДО КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ"									
		Устройство колодцев К2 /Д1000 -9шт/									
13	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	3,996	85544,99	17318,09	341838	69203	134080	168029	550656
		НР - 99%; СП - 8%			34673,49	7800,57	138555	31171		40789	
14	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	4	119009,00	--	476036	--	476036	--	514119
		СП - 8%			--	--	--	--		38083	
15	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	7041,00	--	133779	--	133779	--	144481
		СП - 8%			--	--	--	--		10702	
16	1108-0201-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ПРИМ.	Наращивание кирпичем горловины	м³ кладки	0,4	83372,14	4427,56	33349	1771	20922	10325	47168
		НР - 93%; СП - 8%			26638,98	1117,55	10656	447		3494	
17	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	6	76624,00	--	459744	--	459744	--	496524
		СП - 8%			--	--	--	--		36780	
18	244-202-0109 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	3	117870,00	--	353610	--	353610	--	381899
		СП - 8%			--	--	--	--		28289	
		Устройство колодцев К2 /Д1500 -6шт/									
19	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	2,008	70163,31	11916,43	140888	23929	67992	59278	216179
		НР - 99%; СП - 8%			24385,94	5433,10	48967	10910		16013	
20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	7041,00	--	70410	--	70410	--	76043
		СП - 8%			--	--	--	--		5633	
21	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	2	119009,00	--	238018	--	238018	--	257059
		СП - 8%			--	--	--	--		19041	
22	1108-0201-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ПРИМ.	Наращивание кирпичем горловины	м³ кладки	0,19	83372,14	4427,56	15841	841	9939	4905	22405
		НР - 93%; СП - 8%			26638,98	1117,55	5061	212		1660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	76624,00	--	306496	--	306496	--	331016
		СП - 8%			--	--	--	--		24520	
24	244-202-0109 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	2	117870,00	--	235740	--	235740	--	254599
		СП - 8%			--	--	--	--		18859	
		Устройство дождеприемных колодцев К2 /Д1000 -15 шт/									
25	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	15	38306,00	--	574590	--	574590	--	620557
		СП - 8%			--	--	--	--		45967	
		Устройство КГ /Д1500 -1шт/									
26	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	0,02	70163,31	11916,43	1403	239	676	590	2153
		НР - 99%; СП - 8%			24385,94	5433,10	488	109		159	
27	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7041,00	--	7041	--	7041	--	7604
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
28	1108-0201-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ПРИМ.	Наращивание кирпичем горловины	м³ кладки	0,03	83372,14	4427,56	2501	133	1569	774	3537
		НР - 93%; СП - 8%			26638,98	1117,55	799	34		262	
29	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
		СП - 8%			--	--	--	--		6130	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6990359**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				294320				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136333			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5692486		
		- Накладные расходы	Тенге							349417	
		- Сметная прибыль	Тенге							517804	

Временные здания и сооружения 1,3%	90 875
Итого с временными зданиями и сооружениями	**7 081 234**
Зимнее удорожание 3,39%	240 054
Итого в текущих ценах с зимним удорожанием	**7 321 287**
Непредвиденные работы и затраты 2%	146 426
Итого с непредвиденными затратами	**7 467 713**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**6 727 017**
НДС 12%	807 242
Итого в текущих ценах	**7 534 259**

Заказчик:

Генподрядчик: