"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11ДОБАВ
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ №29 за 02 декабря 2021 года

на Отопление и вентиляция (2-1-3) Добавляемые виды работ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1.1 Система отопление СО1

1	1 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	112	1296.75	18.38	145236	2059	50086	82779	246256
					831.17	6.81	93091	763	–	18241	
2	2 245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	600	2222		1333200		1333200	–	1439856
					–		–		–	106656	
3	3 1118-1101-0105	Клапан регулирующий с термостатической головкой Ду20. Установка НР=98 %	шт.	62	235.21	–	14583	–	1149	11849	28547
					216.67	–	13434	–	–	2115	
4	4 245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	62	7635		473370		473370	–	511240
					–		–		–	37870	

5	5 245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	62	5801		359662		359662	–	388435
					–		–		–	28773	
6	6 242-303-0403	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	62	6439		399218		399218	–	431155
					–		–		–	31937	
7	7 1118-1101-0105	Клапаны регулирующие с термостатической головкой Ду15. Установка НР=98 %	шт.	62	235.21	–	14583	–	1149	11849	28547
					216.67	–	13434	–	–	2115	

8	8 245-510-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	62	5477	339574	339574	–	366740
					–	–	–	27166	
9	9 245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	62	5801	359662	359662	–	388435
					–	–	–	28773	
10	10 242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, T до +120 °C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	62	4125	255750	255750	–	276210
					–	–	–	20460	

11	11 1116-0501-0805										
		Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	182	1968.79	26.38	358320	4801	4020	308375	720031
					1920.32	0.73	349498	133	–	53336	
12	12 1116-0501-0804										
		Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	42.4825	1844.71	23.5	78368	998	717	67626	157674
					1804.34	0.49	76653	21	–	11680	
13	16 241-205-1108										
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	126	2281		287406		287406	–	310398 Казахстан
					–		–		–	22992	

14	17 241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	56	1041	58296	58296	–	62960	Казахстан
					–	–	–	4664		
15	18 241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	86	640	55040	55040	–	59443	Казахстан
					–	–	–	4403		
16	19 241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	336	379	127344	127344	–	137532	Казахстан
					–	–	–	10188		

17	20 241-205-1103								
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	156	227	35412	35412	–	38245 Казахстан
					–	–	–	2833	
18	21 241-205-1102								
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	402	143	57486	57486	–	62085 Казахстан
					–	–	–	4599	

Итого	**5,653,789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	546,110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7,858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	917
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4,198,541
- накладные расходы, тенге	482,478
в т.ч. зарплата, тенге	43,423
- сметная прибыль (8 %), тенге	418,801
Всего	**5,653,789**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	84,807
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	77,471
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**116,321**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**5,932,388**
НДС (12 %)	711,887
Итого	**6,644,275**
Итого к оплате с учетом скидки	**5,979,847**
в том числе НДС 12%	717,582

Подрядчик

ТОО "Алакөл-Асыл-Курылыс"

Алматинская область, Алакольский район, Ушарал, ДУЛАТОВА

Руководитель Ирмекеев Н.А.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Алматинская область, Алакольский

Руководитель Жулкайнаров М.О.

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор

ТОО «Арх Коксу»

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , 6 , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11ДОБАВ
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ №30 за 02 декабря 2021 года

на Покрытия (7-1-1) Добавляемые виды работ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Тип 2

1	5 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	1260	2168,7	183,24	2732562	230882	4612	2059028	5174917	
					1981,8	81,52	2497068	102715	–	383327		
2	6 251-104-0103	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм (серая)	м2	518,6264	5854		3036039		3036039	–	3278922	
					–		–		–	242883		
3	7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	283	2070	34,29	585810	9704	312002	260789	914327	
					933,23	14,83	264104	4197	–	67728		
4	8 261-101-0383	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	86,07	50345		4333194		4333194	–	4679850	Казахстан
					–		–		–	346656		

Итого	**14 048 016**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 761 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 586
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 912
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 685 847
- накладные расходы, тенге	2 319 817
в т.ч. зарплата, тенге	208 784
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 040 594

Всего	**14 048 016**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	210 720
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	192 493
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**289 025**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**14 740 254**
НДС (12 %)	1 768 830
Итого	**16 509 084**
Итого к оплате с учетом скидки	**14 858 176**
в том числе НДС 12%	1 782 981

Подрядчик

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА

Руководитель Ирмекеев Н.А.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Алматинская область, Алакольский

Руководитель Жулкайнаров М.О.

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор

ТОО «Арх Коксу»

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19Акт.п
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ № 31 за 02 декабря 2021г.

Локальная смета № 2-1-1

Конструктивная часть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 5 Кровля

5.3 Люк на чердак.

1	378 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР=69 % К=3,000;	т конструкций	0,00225	119368,59	5366,29	269	12	5	177	482	
					111820,2	2326,47	252	5	–	36		
2	379 222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,00225	908785		2045		2045	–	2209	Казахстан
					–		–		–	164		
3	380 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=3,000;	м2	0,05175	84,84	1,93	4	–	3	1	5	
					31,84	0,32	2	–	–	–		
4	381 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90 % К=3,000;	м2	4,32	4034,92	716,4	17431	3095	6166	8145	27622	
					1891,19	203,72	8170	880	–	2046		

5	382 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	4,32	33110		143035		143035	–	154478
					–		–		–	11443	
6	383 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=3,000;	шт.	6	520		3120		3120	–	3370
					–		–		–	250	
7	384 223-502-0903	Ручка на планке К=3,000;	пара	3	3337		10011		10011	–	10812
					–		–		–	801	
	5.4 Лестница металическая См-1										
8	385 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=3,000;	т конструкций	0,0972	98800,36	35574,3	9603	3458	1058	4369	15090
					52345,13	12798,21	5088	1244	–	1118	
9	386 222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,0972	908785		88334		88334	–	95401 Казахстан
					–		–		–	7067	

10	387	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 % К=3,000;	отверстие	72	1297,71	554,13	93435	39897	472	67995	174344
						737,03	387,23	53066	27881	–	12914	
11	388	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=3,000;	т	0,0036	716399,39	3208,69	2579	12	842	1574	4485
						479248,7	1478,74	1725	5	–	332	
12	389	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=3,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,82	1212,1	1,55	3418	4	393	2418	6303
						1071,26	0,78	3021	2	–	467	

5.5 Стремянка и трап на чердак.

13	390 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,0927	98800,36	35574,3	9159	3298	1009	4166	14391	
					52345,13	12798,21	4852	1186	–	1066		
14	391 222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,0927	908785		84244		84244	–	90984	Казахстан
					–		–		–	6740		
15	392 1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 % К=2,000;	отверстие	16	1297,71	554,13	20763	8866	105	15110	38743	
					737,03	387,23	11792	6196	–	2870		

16	393 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=2,000;	т	0,00094	716399,39	3208,69	673	3	220	410	1170
					479248,7	1478,74	450	1	–	87	
17	394 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,688	1212,1	1,55	3258	4	374	2306	6009
					1071,26	0,78	2880	2	–	445	
18	395 1106-0101-0101	Опора бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1	20251,88	1168,03	20252	1168	17545	1669	23675
					1539	294,98	1539	295	–	1754	

Итого	**669 573**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 837
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 817
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	358 981
- накладные расходы, тенге	108 340
в т.ч. зарплата, тенге	9 751
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 600

Конструктивная часть (Добавляемые виды работ)

Раздел 5 Кровля

5.1 Кровля

1	1 1112-0101-2202	Водосточные системы наружные. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92 %	м водосточной трубы	60	492,6	5,71	29556	343	–	26999	61079	
					486,89	2,24	29213	134	–	4524		
2	2 224-106-0102	Труба водосточная металлическая круглого сечения диаметром 80-90 мм	м	60	2135		128100		128100	–	138348	Казахстан
					–		–		–	10248		
3	3 1112-0101-0902	Желоба . Устройство НР=92 %	м желобов	79	3302,78	15,91	260920	1257	225264	32048	316405	
					435,43	5,52	34399	436	–	23437		
4	4 224-204-0101	Желоб водосточный	м	79	740		58460		58460	–	63137	Казахстан
					–		–		–	4677		
5	5 224-204-0111	Держатель желоба водосточного	шт.	110	363		39930		39930	–	43124	Казахстан

					–		–		–	3194		
6	6 224-204-0112	Держатель трубы водосточной	шт.	48	436		20928		20928	–	22602	Казахстан
					–		–		–	1674		
	5.2 Кровля - КМ											
7	7 1112-0101-2202	Водосточные системы наружные. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92 %	м водосточной трубы	60	492,6	5,71	29556	343	–	26999	61079	
					486,89	2,24	29213	134	–	4524		
8	8 224-106-0102	Труба водосточная металлическая круглого сечения диаметром 80-90 мм	м	60	2135		128100		128100	–	138348	Казахстан
					–		–		–	10248		
9	9 1112-0101-0902	Желоба . Устройство НР=92 %	м желобов	62	3302,78	15,91	204772	986	176789	25152	248318	
					435,43	5,52	26997	342	–	18394		
10	10 224-204-0101	Желоб водосточный	м	62	740		45880		45880	–	49550	Казахстан
					–		–		–	3670		
11	11 224-204-0112	Держатель трубы водосточной	шт.	48	436		20928		20928	–	22602	Казахстан

					–		–		–	1674		
12	12 224-204-0111	Держатель желоба водосточного	шт.	90	363		32670		32670	–	35284	Казахстан
					–		–		–	2614		
13	13 1112-0101-2301	Снегозадержатели для кровель . Устройство НР=92 %	м планки	60	395,43	5,19	23726	311	1071	20631	47906	
					372,39	1,36	22343	82	–	3549		
14	14 224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли ГОСТ 14918-80	м	60	511		30660		30660	–	33113	Казахстан
					–		–		–	2453		

Итого	**1 280 895**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 240
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	908 780
- накладные расходы, тенге	131 829
в т.ч. зарплата, тенге	11 865
- сметная прибыль (8 %), тенге	94 880
Всего	**1 950 468**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 257
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	26 726
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 129**

Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**2 046 580**
НДС (12 %)	245 590
Итого	**2 292 170**
Итого к оплате с учетом скидки	**2 062 953**
в том числе НДС 12%	247 554

Подрядчик

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА

Руководитель Кумекеев Н.А.

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Алматинская область, Алакольский

Руководитель Жулкайнаров М.О.

Авторский надзор

ТОО «Арх Коксу»

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19Акт.п
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ №32 за 02 декабря 2021 года

на Архитектурная часть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Проемы

3.1 Монтаж дверных проемов. (Наржных)

1	12 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	96.39	1908.38	208.98	183949	20144	47856	113186	320906
					1202.92	101.8	115949	9813	–	23771	
2	13 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	40.95	1639.44	210.75	67135	8630	15423	42660	118579
					1052.05	105.48	43081	4319	–	8784	

3.2 Окна

3.3 Вр-1 - ВР-4.

3	26 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69 %	м2	74.06	8970.82	548.14	664379	40595	480	444356	1197434
					8416.2	279.37	623304	20690	–	88699	

3.4 Вр5 - ВР7.

4	29 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69 %	м2	64.5	8970.82	548.14	578618	35355	418	386996	1042863
					8416.2	279.37	542845	18019	–	77249	
	3.5 Вр8										
5	32 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69 %	м2	3.3	8970.82	548.14	29604	1809	21	19800	53356
					8416.2	279.37	27773	922	–	3952	
	Раздел 4 Отделочные работы										
	4.1 Внутрен.отделка на отм.0,000										
6	41 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3890.1	1318.5	20.76	5129097	80758	1852077	2579386	8325162
					821.64	7.19	3196262	27970	–	616679	
7	43 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34.84	1381.26	23.83	48123	830	4325	34603	89344

8	44 1115-0107-0101				1233.28	8.25	42967	287	–	6618	
		Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	303.5	5123.64	23.29	1555025	7069	624102	741958	2480742
					3044	11.84	923854	3593	–	183759	
9	45 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	80.62	2803.59	16.11	226025	1299	129571	86128	337125
					1180.3	6.72	95156	542	–	24972	
10	46 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	80.62	1318.5	20.76	106297	1674	38383	53457	172534
					821.64	7.19	66241	580	–	12780	

4.2 Внутрен.отделка на отм.3,900

11	54 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2.0343	1369.72	89.61	2786	182	627	1699	4844
					971.75	72.45	1977	147	–	359	
12	55 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2462.08	1318.5	20.76	3246252	51113	1172196	1632516	5269069
					821.64	7.19	2022943	17702	–	390301	
13	56 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	143.3	5123.64	23.29	734218	3337	294675	350322	1171303
					3044	11.84	436205	1697	–	86763	

14	57 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	80.62	2803.59	16.11	226025	1299	129571	86128	337125
					1180.3	6.72	95156	542	–	24972	
15	58 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	80.62	1318.5	20.76	106297	1674	38383	53457	172534
					821.64	7.19	66241	580	–	12780	

Итого	**21,092,920**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8,299,954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	255,768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107,403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4,348,108
- накладные расходы, тенге	6,626,652
в т.ч. зарплата, тенге	596,399
- сметная прибыль (8 %), тенге	1,562,438

Архитектурная часть (Добавляемые виды работ)

Раздел 3 Проемы

3.1 Монтаж дверных проемов. (Наржных)

1	1 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 с глухими полотнами	м2	6.3	8550		53865		53865	–	58174
					–		–		–	4309	
	Раздел 4 Отделочные работы										
2	2 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	28.42	2803.59	16.11	79678	458	45676	30362	118843
					1180.3	6.72	33544	191	–	8803	
	4.2 Внутрен.отделка на отм.3,900										
3	3 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	34.72	2803.59	16.11	97341	559	55801	37092	145188
					1180.3	6.72	40980	233	–	10755	
	Раздел 7 Фасад										

4	4 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1.96	8584.52	1887.12	16826	3699	11046	3583	22042
					1061.65	903.94	2081	1772	–	1633	
5	5 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	5.6	17708	1168.03	99165	6541	84005	9346	117192
					1539	294.98	8618	1652	–	8681	
6	6 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0.18	18346.22	1587.66	3302	286	6	2859	6654
					16727.2	729.78	3011	131	–	493	
7	7 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.18	441876		79538		79538	–	85901
					–		–		–	6363	
	7.4 Наружная отделка цоколя (Блок-2)										
8	8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2.31	8584.52	1887.12	19830	4359	13019	4222	25976
					1061.65	903.94	2452	2088	–	1924	
9	9 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	6.6	17708	1168.03	116873	7709	99006	11015	138119

					1539	294.98	10157	1947	–	10231	
10	10 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0.2	18346.22	1587.66	3669	318	6	3177	7394
					16727.2	729.78	3345	146	–	548	
11	11 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2	441876		88375		88375	–	95445
					–		–		–	7070	

Итого	**820,928**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104,188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23,929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8,160
- материалы, изделия и конструкции, тенге	530,343
- накладные расходы, тенге	101,656
в т.ч. зарплата, тенге	9,149
- сметная прибыль (8 %), тенге	60,810
Всего	**21,913,848**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	328,708
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	300,275
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**450,857**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**22,993,687**

НДС (12 %)	2,759,242
Итого	**25,752,929**
Итого к оплате с учетом скидки	**23,177,636**
в том числе НДС 12%	2,781,316

Подрядчик

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал,

Руководитель Ирмекеев Н.А.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Алматинская область, Алакольский

Руководитель Жулкайнаров М.О.

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор

ТОО «Арх Коксу»

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19Акт.п

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ №33 за 02 декабря 2021 года

на Электромонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Электрооборудование

1.1 ВРУ-1

1	1 1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	104840,64	132,3	104841	132	42178	40519	156989
					62530	–	62530	–	–	11629	
2	3 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	6052,06	124,34	12104	249	5447	4204	17613
					3204	39,51	6408	79	–	1305	
3	5 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1587,85	90,64	3176	181	54	1957	5544
					1470,3	39,51	2941	79	–	411	

1.2 Щиты распределительные

4	7 1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	104840,64	132,3	104841	132	42178	40519	156989
					62530	–	62530	–	–	11629	
5	9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	10	3243,74	27,9	32437	279	16138	10381	46243
					1602	–	16020	–	–	3425	

Раздел 2 Электроосвещения

2.1 Щиты осветительные ЩО

6	11 1308-0305-0901	Щитки осветительные ЩО1-ЩО5 Установка в нише распорными дюбелями НР=72 % К=5,000;	шт.	5	4480,1	95,24	22401	476	5024	11080	36159
					3380	39,51	16900	198	–	2678	

7	13 1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	40	3243,74	27,9	129750	1116	64554	41524	184976
					1602	–	64080	–	–	13702	
	2.2 Щиты распределительные ЩС										
8	17 1308-0305-0901										
		Щитки осветительные ЩС1-ЩС2. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 % К=2,000;	шт.	2	4480,1	95,24	8960	190	2010	4432	14463
					3380	39,51	6760	79	–	1071	
9	19 1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	12	3243,74	27,9	38925	335	19366	12457	55493
					1602	–	19224	–	–	4111	
	2.3 Щит распределительный ЩВ-1										
10	22 1308-0305-0901										
		Щитки осветительные ЩВ-1 Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4480,1	95,24	4480	95	1005	2216	7232

					3380	39,51	3380	40	–	536	
11	24 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	11	3243,74	27,9	35681	307	17752	11419	50868
					1602	–	17622	–	–	3768	
12	28 1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР=72 %	шт.	1	7749,43	117,64	7749	118	4534	2033	10565
					3098	39,51	3098	40	–	783	
13	30 1308-0103-0401	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1886,01	90,64	1886	91	168	1080	3203
					1627	39,51	1627	40	–	237	

14	32 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % К=3,000;	шт.	3	3243,74	27,9	9731	84	4842	3114	13873
					1602	–	4806	–	–	1028	
15	34 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1893,18	185,18	3786	370	36	2293	6565
					1690	79,02	3380	158	–	486	
	2.4 Осветительная арматура										
	2.5 Электроустановочные материалы										
	2.6 Кабельная продукция										
16	48 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	3333,3866	521,72	232,66	1739094	775546	150036	700262	2634504
					244,05	80,14	813513	267138	–	195148	
	2.7 Монтажные изделия										
	2.8 Трубы										

Итого	**3 401 279**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 104 819
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	779 701

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	267 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	375 322
- накладные расходы, тенге	889 490
в т.ч. зарплата, тенге	80 054
- сметная прибыль (8 %), тенге	251 947
Всего	**3 401 279**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	51 019
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	46 606
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 978**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**3 568 882**
НДС (12 %)	428 266
Итого	**3 997 148**
Итого к оплате с учетом скидки	**3 597 434**
в том числе НДС 12%	431 692

Подрядчик

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Алматинская область, Алакольский район, с.Ушарал, ДУЛАТОВА

Руководитель Ирмекеев Н.А.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Алматинская область, Алакольский

Руководитель Жулкайнаров М.О.

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор

ТОО «Арх Коксу»

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.