*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **110140003634** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **930140000600** |

Договор (контракт) Договор №60 от 19.04.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | **15.07.2021** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | | | Работа | 1 | 28 315 339,00 | 28 315 339,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 28 315 339,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Айбергенов К.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2021

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат

За Июль месяц 2021 года

| Код заказчика | подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организционно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | Наимен. | Код | Наимен. | Код |
| | | 60 | 19.04.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленую стоимость | Всего к оплате с НДС тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС) | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах 1991г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетный месяц | По монтажу оборудов. | | На приобрет. материалов | Другие доп. затраты расходы | | |
| ВСЕГО с начала года: | 25 281 553 | | | | | | | | 3 033 786 | **28 315 339** |
| В том числе за месяц | | 25 281 553 | | | | | | | 3 033 786 | **28 315 339** |
| Подготовка территории | | 23 581 | | | | | | | 2 830 | **26 410** |
| Срезка растительного слоя | | 310 066 | | | | | | | 37 208 | **347 274** |
| Общестроительные работы до отм. 0.000 | | 24 947 906 | | | | | | | 2 993 749 | **27 941 655** |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора) | | 1 264 078 | | | | | | | 151 689 | **1 415 767** |
| Возмещение аванса 19,3% (согласно договора) | | 4 879 340 | | | | | | | 585 521 | **5 464 860** |
| **ИТОГО к ОПЛАТЕ** | | 19 138 136 | | | | | | | 2 296 576 | **21 434 712** |

**Заказчик :**

**Подрядчик :**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир
Наименование объекта - Подготовка территории строительства
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

# АКТ приемки выполненных работ
## за Июнь месяц 2021 года.

Подготовка территории строительства № 1-1-1

*(наименование работ и затрат)*

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Перенос проекта в натуру** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 9500-0001-0001 | **Разбивка осей здания и закрепление их реперами, перенос проекта в натуру** | **тенге** | 1 | | 25458<br>-- | | 25458 | | -- | | 25458 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 25458 | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | прочие затраты, тенге | | | | | | 25458 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения -0,9%** | **тенге** | | | | | | | | | 229 |
| | | **ИТОГО с временными :** | **тенге** | | | | | | | | | 25 687 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | **тенге** | | | | | | | | | 514 |
| | | **Итого по сметному расчету в ценах 2018г.:** | **тенге** | | | | | | | | | 26 201 |
| | | **В прогнозируемых ценах к=1,049** | **тенге** | | | | | | | | | 27 485 |
| | | **ВСЕГО по сметному расчету :** | **тенге** | | | | | | | | | 26 201 |
| | | **С учетом СКИДКИ :** | **тенге** | | | | | | | | | 23 581 |
| | | **Н Д С - 12% :** | **тенге** | | | | | | | | | 2 830 |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ :** | **тенге** | | | | | | | | | 26 410 |

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"
Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"
Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир
Наименование объекта - Подготовка территории строительства
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

# АКТ приемки выполненных работ
## за Июль месяц 2021 года.

Срезка растительного слоя № 1-1-2

*(наименование работ и затрат)*

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **2000** | | **47,83** | **47,83** | **95656** | **95656** | -- | **19920** | **124822** |
| | | *НР - 22%, СП - 8%* | | | | -- | **13,83** | -- | **27667** | | **9246** | |
| 1.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 17,6 | | | | | | | |
| 1.2 | 3101-0101-0104 | Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,0088 | 17,6 | | 5435,00 | | 95656,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0088 | 17,6 | | 1572,00 | | 27667,20 | | | |
| 2 | 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **4000** | | **40,22** | **40,22** | **160876** | **160876** | -- | **33502** | **209928** |
| | | *НР - 22%, СП - 8%* | | | | -- | **11,63** | -- | **46531** | | **15550** | |
| 2.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0074 | 29,6 | | | | | | | |
| 2.2 | 3101-0101-0104 | Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,0074 | 29,6 | | 5435,00 | | 160876,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0074 | 29,6 | | 1572,00 | | 46531,20 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **334750** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **256532** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **74198** | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **53422** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **24796** | |
| | | **Временные здания и сооружения -0,9%** | **тенге** | | | | | | | | | **3 013** |
| | | **ИТОГО с временными :** | **тенге** | | | | | | | | | **337 763** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | **тенге** | | | | | | | | | **6 755** |
| | | **Итого по сметному расчету в ценах 2018г.:** | **тенге** | | | | | | | | | **344 518** |
| | | **В прогнозируемых ценах к=1,049** | **тенге** | | | | | | | | | **361 399** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО по сметному расчету :** | **тенге** | | | | | | | | **344 518** |
| | | **С учетом СКИДКИ :** | **тенге** | | | | | | | | **310 066** |
| | | **Н Д С - 12% :** | **тенге** | | | | | | | | **37 208** |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ :** | **тенге** | | | | | | | | **347 274** |

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.М.Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DABJ LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Имсанбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

# АКТ приемки выполненных работ
## за Июль месяц 2021 года.

на Общестроительные работы № 2-1-1

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1101-0102-0308** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | | | | | | | | | | |
| | | | **м3 грунта** | **487,231** | | **184,98** | **177,14** | **90127** | **86306** | **125** | **18395** | **117204** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **7,59** | **44,85** | **3696** | **21852** | | **8682** | |
| | 0101-0102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0098 | 4,79 | 770,91 | | 3696,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0285 | 13,9 | | | | | | | |
| | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00713 | 3,473957 | | 4179,00 | | 14518,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00713 | 3,473957 | | 1572,00 | | 5461,06 | | | |
| | 3101-0201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0214 | 10,426743 | | 6885,00 | | 71788,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0214 | 10,426743 | | 1572,00 | | 16390,64 | | | |
| | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,019489 | 6427,00 | | | | 125,00 | | |
| 2 | **4102-0101-1010** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | | | | | | | | | | |
| | | | **т** | **1023,1851** | | **412,00** | **--** | **421552** | **--** | | **--** | **455276** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **33724** | |
| 3 | **1101-0102-0602** | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **487,231** | | **18,15** | **15,33** | **8842** | **7470** | **125** | **2920** | **12703** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2,56** | **5,76** | **1247** | **2808** | | **941** | |
| | 0101-0102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0033 | 1,62 | 770,89 | | 1247,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0037 | 1,8 | | | | | | | |
| | 3301-0101-0101 | Автомобили-самосвалы, 7 т | маш.-ч | 0,00008 | 0,038978 | | 3067,00 | | 120,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00008 | 0,038978 | | 1101,00 | | 42,91 | | | |
| | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00361 | 1,758904 | | 4179,00 | | 7350,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00361 | 1,758904 | | 1572,00 | | 2765,00 | | | |
| | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,019489 | 6427,00 | | | | 125,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **1101-0101-0314** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **1634,07269** | | **186,84** | **177,98** | **305313** | **290824** | -- | **56670** | **390942** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **8,87** | **39,30** | **14489** | **64219** | | **28959** | |
| | 0101-0102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0115 | 18,79 | 771,03 | | 14489,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,025 | 40,85 | | | | | | | |
| | 3101-0201-0102 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,025 | 40,851817 | | 7119,00 | | 290824,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,025 | 40,851817 | | 1572,00 | | 64219,06 | | | |
| 5 | **1101-0205-0302** | **Доработка грунта 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в т.ч. п.3.179: к трр1=1,2** | **м3 грунта** | **21,4273** | | **1644,72** | -- | **35242** | -- | -- | **25374** | **65465** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1644,72** | -- | **35242** | -- | | **4849** | |
| | 0101-0102-0128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 1,85 | 39,6 | 890,00 | | 35242,00 | | | | |
| 6 | **1101-0202-0302** | **Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах стройплощадки** | **м3 грунта** | **1655,499** | | **562,91** | **343,93** | **931895** | **569372** | **326145** | **140874** | **1158589** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **21,97** | **96,21** | **36377** | **159281** | | **85821** | |
| | 0101-0102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0285 | 47,18 | 771,00 | | 36377,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0764 | 126,51 | | | | | | | |
| | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 25,660235 | | 9418,00 | | 241668,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 25,660235 | | 1572,00 | | 40337,69 | | | |
| | 3301-0101-0101 | Автомобили-самосвалы, 7 т | маш.-ч | 0,05014 | 83,00672 | | 3067,00 | | 254582,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05014 | 83,00672 | | 1101,00 | | 91390,40 | | | |
| | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,01001 | 16,571545 | | 4179,00 | | 69252,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01001 | 16,571545 | | 1572,00 | | 26050,47 | | | |
| | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,00028 | 0,46354 | | 4012,00 | | 1860,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00028 | 0,46354 | | 1316,00 | | 610,02 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00049 | 0,811195 | | 2478,00 | | 2010,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00049 | 0,811195 | | 1101,00 | | 893,13 | | | |
| | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0154 | 25,494685 | 6427,00 | | | | 163854,00 | | |
| | 2107-0101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0036 | 5,959796 | 27231,00 | | | | 162291,00 | | |
| 7 | **1101-0104-0508** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **1634,07269** | | **15,98** | **15,98** | **26111** | **26111** | -- | **5437** | **34072** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | **4,62** | -- | **7552** | | **2524** | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0029 | 4,8 | | | | | | | |
| | 3101-0101-0104 | Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,00294 | 4,804174 | | 5435,00 | | 26111,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00294 | 4,804174 | | 1572,00 | | 7553,16 | | | |
| 8 | **1101-0205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **21,4273** | | **715,40** | -- | **15329** | -- | -- | **11037** | **28475** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **715,40** | -- | **15329** | -- | | **2109** | |
| | 0101-0102-0117 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | чел-ч | 0,972 | 20,83 | 736,00 | | 15329,00 | | | | |
| 9 | **1101-0201-0501** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **1634,07269** | | **132,84** | **63,18** | **217077** | **103247** | -- | **115961** | **359681** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | **69,66** | **28,90** | **113830** | **47227** | | **26643** | |
| | 0101-0102-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | чел-ч | 0,108 | 176,48 | 645,00 | | 113830,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0262 | 42,89 | | | | | | | |
| | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 42,894408 | | 2351,00 | | 100845,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 42,894408 | | 1101,00 | | 47226,74 | | | |
| | 3403-0402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 171,577632 | | 14,00 | | 2402,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **2051487** | **1083329** | **326396** | **376667** | **2622407** |
| | | | | | | | | **220210** | **302940** | **--** | **194253** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **2051487** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **326396** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **523149** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | **421552** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **376667** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **194252** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **2622407** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **540** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **523149** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **2622407** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **540** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **523149** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и монолитные пояса

**2.1 Фундаменты**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **1108-0101-0201** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **26** | | **3138,00** | **866,85** | **81588** | **22539** | **41913** | **24073** | **114114** |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | | **659,12** | **336,46** | **17137** | **8749** | | **8453** | |
| | 0101-0102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | чел-ч | 0,78 | 20,28 | 845,02 | | 17137,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,29 | 7,54 | | | | | | | |
| | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,21 | 5,46 | | 2351,00 | | 12836,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 5,46 | | 1101,00 | | 6011,46 | | | |
| | 3403-0402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,42 | 10,92 | | 14,00 | | 153,00 | | | |
| | 3105-0502-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 2,08 | | 4591,00 | | 9549,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 2,08 | | 1316,00 | | 2737,28 | | | |
| | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 28,6 | 1452,00 | | | | 41527,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 3,9 | 99,00 | | | | 386,00 | | |
| **11** | **1107-0101-0102** | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | **шт. сборных конструкций** | **12** | | **1945,33** | **1140,17** | **23344** | **13681** | **--** | **16793** | **43348** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **805,17** | **380,75** | **9662** | **4569** | | **3211** | |
| | 0101-0102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 0,825 | 9,9 | 975,96 | | 9662,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3011 | 3,61 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0242 | 0,2904 | | 4262,00 | | 1238,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0242 | 0,2904 | | 1101,00 | | 319,73 | | | |
| | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0067 | 0,0804 | | 2351,00 | | 189,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0067 | 0,0804 | | 1101,00 | | 88,52 | | | |
| | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,229 | 2,748 | | 4012,00 | | 11025,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,229 | 2,748 | | 1316,00 | | 3616,37 | | | |
| | 3403-0402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0268 | 0,3216 | | 14,00 | | 5,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,4944 | | 2478,00 | | 1225,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 0,4944 | | 1101,00 | | 544,33 | | | |
| 12 | **1107-0101-0103** | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | **шт. сборных конструкций** | **82** | | **2809,49** | **1584,96** | **230378** | **129967** | -- | **170839** | **433314** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **1224,52** | **541,07** | **100411** | **44368** | | **32097** | |
| | 0101-0102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 1,21 | 99,22 | 1012,00 | | 100411,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4352 | 35,69 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0367 | 3,0094 | | 4262,00 | | 12826,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0367 | 3,0094 | | 1101,00 | | 3313,55 | | | |
| | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0102 | 0,8364 | | 2351,00 | | 1966,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0102 | 0,8364 | | 1101,00 | | 920,88 | | | |
| | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,288 | 23,616 | | 4012,00 | | 94747,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,288 | 23,616 | | 1316,00 | | 31079,66 | | | |
| | 3403-0402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0407 | 3,3374 | | 14,00 | | 47,00 | | | |
| 12.7 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1003 | 8,2246 | | 2478,00 | | 20381,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1003 | 8,2246 | | 1101,00 | | 9055,28 | | | |
| 13 | **2104-9999-9917** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **м3** | **52,6** | | **49197,00** | -- | **2587762** | -- | **2587762** | -- | **2794783** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **207021** | |
| 14 | **1107-0501-0101** | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **4** | | **1493,25** | **745,75** | **5973** | **2983** | **1168** | **3376** | **10097** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **455,50** | **259,75** | **1822** | **1039** | | **748** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,476 | 1,9 | 956,93 | | 1822,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1988 | 0,7952 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0263 | 0,1052 | | 4347,00 | | 457,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0263 | 0,1052 | | 1572,00 | | 165,37 | | | |
| | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,133 | 0,532 | | 4012,00 | | 2134,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,133 | 0,532 | | 1316,00 | | 700,11 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0395 | 0,158 | | 2478,00 | | 392,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0395 | 0,158 | | 1101,00 | | 173,96 | | | |
| | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0041 | 0,0164 | 26528,00 | | | | 435,00 | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,012 | 0,048 | 15281,00 | | | | 733,00 | | |
| 15 | **1107-0501-0102** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **2** | | **2126,50** | **1046,50** | **4253** | **2093** | **881** | **2373** | **7156** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **639,50** | **366,00** | **1279** | **732** | | **530** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,668 | 1,34 | 957,34 | | 1279,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2801 | 0,5602 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0392 | 0,0784 | | 4347,00 | | 341,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0392 | 0,0784 | | 1572,00 | | 123,24 | | | |
| | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,182 | 0,364 | | 4012,00 | | 1460,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,182 | 0,364 | | 1316,00 | | 479,02 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0589 | 0,1178 | | 2478,00 | | 292,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0589 | 0,1178 | | 1101,00 | | 129,70 | | | |
| | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0071 | 0,0142 | 26528,00 | | | | 377,00 | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0165 | 0,033 | 15281,00 | | | | 504,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **2104-1201-9903** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **1,31** | | **32170,00** | **--** | **42143** | **--** | **42143** | **--** | **45514** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3371** | |
| 17 | **1106-0101-0119** | **Монолитные заделки. Устройство из бетона кл В20** | **м3** | **2,2** | | **36644,09** | **1280,45** | **80617** | **2817** | **71972** | **5804** | **93335** |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | **2648,18** | **250,91** | **5826** | **552** | | **6914** | |
| | 0101-0102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 2,82 | 6,2 | 939,07 | | 5826,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,4974 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00594 | | 4262,00 | | 25,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00594 | | 1101,00 | | 6,54 | | | |
| | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,36916 | | 39,00 | | 14,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,4686 | | 5773,00 | | 2705,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 0,4686 | | 1101,00 | | 515,93 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,00858 | | 4347,00 | | 37,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,00858 | | 1572,00 | | 13,49 | | | |
| | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,01628 | | 78,00 | | 1,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,0143 | | 2478,00 | | 35,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,0143 | | 1101,00 | | 15,74 | | | |
| | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,233 | 30968,00 | | | | 69152,00 | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 0,616 | 70,00 | | | | 43,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,00484 | 58368,00 | | | | 283,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,00055 | 31967,00 | | | | 18,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,396 | 310,00 | | | | 123,00 | | |
| | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,19404 | 6994,00 | | | | 1357,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,006226 | 99,00 | | | | 1,00 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 0,9856 | 1012,00 | | | | 997,00 | | |
| 18 | **1108-0201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,17564** | | **333261,22** | **2095,19** | **58534** | **368** | **48498** | **9088** | **73032** |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | **55044,41** | **592,12** | **9668** | **104** | | **5410** | |
| | 0101-0102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 56,4 | 9,91 | 975,96 | | 9668,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,0948 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,040397 | | 5773,00 | | 233,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,040397 | | 1101,00 | | 44,48 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,054448 | | 2478,00 | | 135,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,054448 | | 1101,00 | | 59,95 | | | |
| | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0,17564 | 276119,00 | | | | 48498,00 | | |
| 19 | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сетки СС-1,2,3,4,5 из проволоки ф3Вр-1)** | **т** | **0,17564** | | **16727,40** | **888,18** | **2938** | **156** | **51** | **2528** | **5903** |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | **15548,85** | **267,59** | **2731** | **47** | | **437** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 2,96 | 921,14 | | 2731,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0299 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,029859 | | 4347,00 | | 130,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,029859 | | 1572,00 | | 46,94 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,007026 | | 28,00 | | 0,20 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,129974 | | 199,00 | | 26,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,52692 | 97,00 | | | | 51,00 | | |
| 20 | **1107-0501-0101** | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **141** | | **1493,47** | **745,80** | **210579** | **105158** | **41191** | **119027** | **355974** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **455,53** | **259,86** | **64230** | **36640** | | **26368** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,476 | 67,12 | 957,00 | | 64230,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1988 | 28,03 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0263 | 3,7083 | | 4347,00 | | 16120,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0263 | 3,7083 | | 1572,00 | | 5829,48 | | | |
| | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,133 | 18,753 | | 4012,00 | | 75237,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,133 | 18,753 | | 1316,00 | | 24678,95 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0395 | 5,5695 | | 2478,00 | | 13801,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0395 | 5,5695 | | 1101,00 | | 6132,02 | | | |
| | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0041 | 0,5781 | 26528,00 | | | | 15336,00 | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,012 | 1,692 | 15281,00 | | | | 25855,00 | | |
| 21 | **1107-0501-0102** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **186** | | **2126,30** | **1046,54** | **395491** | **194656** | **81930** | **220634** | **665415** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **639,27** | **365,98** | **118905** | **68073** | | **49290** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,668 | 124,25 | 957,00 | | 118905,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2801 | 52,1 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0392 | 7,2912 | | 4347,00 | | 31695,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0392 | 7,2912 | | 1572,00 | | 11461,77 | | | |
| | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,182 | 33,852 | | 4012,00 | | 135814,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,182 | 33,852 | | 1316,00 | | 44549,23 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0589 | 10,9554 | | 2478,00 | | 27147,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0589 | 10,9554 | | 1101,00 | | 12061,90 | | | |
| | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0071 | 1,3206 | 26528,00 | | | | 35033,00 | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0165 | 3,069 | 15281,00 | | | | 46897,00 | | |
| 22 | **1107-0501-0103** | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **101** | | **3162,57** | **1655,72** | **319420** | **167228** | **58123** | **180725** | **540157** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **931,38** | **585,03** | **94069** | **59088** | | **40012** | |
| | 0101-0102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 0,937 | 94,64 | 994,00 | | 94069,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4482 | 45,27 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0725 | 7,3225 | | 4347,00 | | 31831,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0725 | 7,3225 | | 1572,00 | | 11510,97 | | | |
| | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,267 | 26,967 | | 4012,00 | | 108192,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,267 | 26,967 | | 1316,00 | | 35488,57 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1087 | 10,9787 | | 2478,00 | | 27205,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1087 | 10,9787 | | 1101,00 | | 12087,55 | | | |
| | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0047 | 0,4747 | 26528,00 | | | | 12593,00 | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0295 | 2,9795 | 15281,00 | | | | 45530,00 | | |
| 23 | **1107-0501-0104** | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **123** | | **4475,10** | **2476,61** | **550437** | **304623** | **101545** | **300769** | **919302** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **1172,92** | **899,35** | **144269** | **110620** | | **68096** | |
| | 0101-0102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 1,18 | 145,14 | 994,00 | | 144269,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,691 | 84,99 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,1504 | 18,4992 | | 4347,00 | | 80416,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1504 | 18,4992 | | 1572,00 | | 29080,74 | | | |
| | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,315 | 38,745 | | 4012,00 | | 155445,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,315 | 38,745 | | 1316,00 | | 50988,42 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,2256 | 27,7488 | | 2478,00 | | 68762,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2256 | 27,7488 | | 1101,00 | | 30551,43 | | | |
| | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0071 | 0,8733 | 26528,00 | | | | 23167,00 | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0417 | 5,1291 | 15281,00 | | | | 78378,00 | | |
| **24** | **2104-1201-9903** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **241,624** | | **32170,00** | -- | **7773044** | -- | **7773044** | -- | **8394888** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **621844** | |
| **25** | **1111-0101-1303** | **Покрытии щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **6,8** | | **745,88** | **130,59** | **5072** | **888** | **2646** | **1715** | **7330** |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | **226,18** | **42,06** | **1538** | **286** | | **543** | |
| | 0101-0102-0126 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) | чел-ч | 0,263 | 1,79 | 859,99 | | 1538,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 0,2244 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,05236 | | 4262,00 | | 223,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,05236 | | 1101,00 | | 57,65 | | | |
| | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 0,08296 | | 4179,00 | | 347,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,08296 | | 1572,00 | | 130,41 | | | |
| | 3201-0101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 0,07888 | | 3186,00 | | 251,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 0,07888 | | 1101,00 | | 86,85 | | | |
| | 3201-0202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 0,3468 | | 120,00 | | 42,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,0102 | | 2478,00 | | 25,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,0102 | | 1101,00 | | 11,23 | | | |
| | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 0,12512 | 7165,00 | | | | 896,00 | | |
| | 2101-0201-0602 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0092 | 0,06256 | 7165,00 | | | | 448,00 | | |
| | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0298 | 0,20264 | 6427,00 | | | | 1302,00 | | |
| | 2113-0104-9901 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,0124 | 0,08432 | -- | | | | -- | | |
| **26** | **1106-0101-0119** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В7,5** | **м3** | **1,22** | | **30629,51** | **1281,97** | **37368** | **1564** | **32573** | **3219** | **43834** |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | **2648,36** | **250,82** | **3231** | **306** | | **3247** | |
| | 0101-0102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 2,82 | 3,44 | 939,13 | | 3231,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,2758 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,003294 | | 4262,00 | | 14,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,003294 | | 1101,00 | | 3,63 | | | |
| | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,204716 | | 39,00 | | 8,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,25986 | | 5773,00 | | 1500,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 0,25986 | | 1101,00 | | 286,11 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,004758 | | 4347,00 | | 21,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,004758 | | 1572,00 | | 7,48 | | | |
| | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,009028 | | 78,00 | | 0,70 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,00793 | | 2478,00 | | 20,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,00793 | | 1101,00 | | 8,73 | | | |
| | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,2383 | 25041,00 | | | | 31008,00 | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 0,3416 | 70,00 | | | | 24,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,002684 | 58368,00 | | | | 157,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,000305 | 31967,00 | | | | 10,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,2196 | 310,00 | | | | 68,00 | | |
| | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,107604 | 6994,00 | | | | 753,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,003453 | 99,00 | | | | 0,00 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 0,54656 | 1012,00 | | | | 553,00 | | |
| **27** | **1106-0101-0119** | **Монолитные заделки. Устройство из бетона кл В20** | **м3** | **18,7** | | **36644,01** | **1281,28** | **685243** | **23960** | **611766** | **49328** | **793337** |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | **2647,97** | **250,80** | **49517** | **4690** | | **58766** | |
| | 0101-0102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 2,82 | 52,73 | 939,00 | | 49517,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 4,23 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,05049 | | 4262,00 | | 215,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,05049 | | 1101,00 | | 55,59 | | | |
| | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 3,13786 | | 39,00 | | 122,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 3,9831 | | 5773,00 | | 22994,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 3,9831 | | 1101,00 | | 4385,39 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,07293 | | 4347,00 | | 317,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,07293 | | 1572,00 | | 114,65 | | | |
| | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,13838 | | 78,00 | | 11,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,12155 | | 2478,00 | | 301,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,12155 | | 1101,00 | | 133,83 | | | |
| | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 18,9805 | 30968,00 | | | | 587788,00 | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 5,236 | 70,00 | | | | 367,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,04114 | 58368,00 | | | | 2401,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,004675 | 31967,00 | | | | 149,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 3,366 | 310,00 | | | | 1043,00 | | |
| | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 1,64934 | 6994,00 | | | | 11535,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,052921 | 99,00 | | | | 5,00 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 8,3776 | 1012,00 | | | | 8478,00 | | |
| **28** | **1108-0101-0303** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | **м2 поверхности** | **130** | | **2177,71** | **42,03** | **283102** | **5464** | **253572** | **23313** | **330928** |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | | **185,12** | **7,71** | **24066** | **1002** | | **24513** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,201 | 26,13 | 921,01 | | 24066,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,007 | 0,91 | | | | | | | |
| | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0341 | 4,433 | | 724,00 | | 3209,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,91 | | 2478,00 | | 2255,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,91 | | 1101,00 | | 1001,91 | | | |
| | 2102-0401-2801 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,025 | 3,25 | 13744,00 | | | | 44668,00 | | |
| | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,2 | 286 | 283,00 | | | | 80938,00 | | |
| | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,2 | 546 | 226,00 | | | | 123396,00 | | |
| | 2113-0104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,0208 | 138415,00 | | | | 2879,00 | | |
| | 2113-0703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,0312 | 54214,00 | | | | 1691,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **1108-0101-0307** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **252** | | **826,44** | **19,08** | **208264** | **4807** | **145544** | **54374** | **283649** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **229,81** | **2,20** | **57912** | **555** | | **21011** | |
| | 0101-0102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,212 | 53,42 | 1084,01 | | 57912,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,504 | | | | | | | |
| | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 4,914 | | 724,00 | | 3558,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,504 | | 2478,00 | | 1249,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,504 | | 1101,00 | | 554,90 | | | |
| | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 604,8 | 226,00 | | | | 136685,00 | | |
| | 2113-0104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,04032 | 138415,00 | | | | 5581,00 | | |
| | 2113-0703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,06048 | 54214,00 | | | | 3279,00 | | |
| 30 | **1108-0101-0401** | **Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной** | **м3 изолирующего слоя** | **57,5** | | **8637,86** | **1379,83** | **496677** | **79340** | **110113** | **319866** | **881866** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **5343,03** | **638,57** | **307224** | **36718** | | **65323** | |
| | 0101-0102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 6,93 | 398,48 | 771,00 | | 307224,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 33,35 | | | | | | | |
| | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,58 | 33,35 | | 2351,00 | | 78406,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,58 | 33,35 | | 1101,00 | | 36718,35 | | | |
| | 3403-0402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 1,16 | 66,7 | | 14,00 | | 934,00 | | | |
| | 2101-0102-0101 | Глина | м3 | 1,15 | 66,125 | 1648,00 | | | | 108974,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,2 | 11,5 | 99,00 | | | | 1139,00 | | |
| | | **2.2 Монолитный пояс** | | | | | | | | | | |
| 31 | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,37184** | | **16724,94** | **887,48** | **6219** | **330** | **108** | **5351** | **12496** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **15547,01** | **266,24** | **5781** | **99** | | **926** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 6,28 | 921,03 | | 5781,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0632 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,063213 | | 4347,00 | | 275,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,063213 | | 1572,00 | | 99,37 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,014874 | | 28,00 | | 0,42 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,275162 | | 199,00 | | 55,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 1,11552 | 97,00 | | | | 108,00 | | |
| 32 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,1129** | | **226252,00** | **--** | **25544** | **--** | **25544** | **--** | **27588** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2044** | |
| 33 | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,25872** | | **203889,00** | **--** | **52750** | **--** | **52750** | **--** | **56970** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4220** | |
| 34 | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,32208** | | **16722,55** | **884,87** | **5386** | **285** | **94** | **4635** | **10823** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91% СП - 8% | | | | 15545,83 | 267,01 | 5007 | 86 | | 802 | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 5,44 | 920,96 | | 5007,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0548 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,054754 | | 4347,00 | | 238,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,054754 | | 1572,00 | | 86,07 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,012883 | | 28,00 | | 0,36 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,238339 | | 199,00 | | 47,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,96624 | 97,00 | | | | 94,00 | | |
| 35 | 2105-0301-3501 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80** | т | 0,10368 | | 226252,00 | -- | 23458 | -- | 23458 | -- | 25335 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1877 | |
| 36 | 2105-0301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,2184 | | 203889,00 | -- | 44529 | -- | 44529 | -- | 48091 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3562 | |
| 37 | 1106-0301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,29967 | | 16641,64 | 1231,35 | 4987 | 369 | 87 | 4209 | 9932 |
| | | НР - 91% СП - 8% | | | | 15119,97 | 313,68 | 4531 | 94 | | 736 | |
| | 0101-0102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 4,48 | 1012,05 | | 4531,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0599 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,059934 | | 4347,00 | | 261,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,059934 | | 1572,00 | | 94,22 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,011987 | | 28,00 | | 0,34 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,29997 | | 199,00 | | 60,00 | | | |
| | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,24543 | | 197,00 | | 48,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,89901 | 97,00 | | | | 87,00 | | |
| 38 | 2105-0301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0357 | | 203889,00 | -- | 7279 | -- | 7279 | -- | 7861 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 582 | |
| 39 | 2105-0301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,07623 | | 193995,00 | -- | 14788 | -- | 14788 | -- | 15971 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1183 | |
| 40 | 2105-0301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 22 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,18774 | | 193995,00 | -- | 36421 | -- | 36421 | -- | 39335 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2914 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 14303589 | 1063279 | 12211495 | 1522039 | 17091676 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1028815 | 378418 | -- | 1266052 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 14303589 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1363998 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 1407232 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 204769 | | | | |
| | | | | | | | | 10402949 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1522039 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1266052 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17091678 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1434 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1407232 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 17091678 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1434 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1407232 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3 Стены** | | | | | | | | | |
| | | **3.1 Наружные стены** | | | | | | | | | |
| 41 | 2103-0102-0603 | **Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый** | 1000 шт. | 30 | 62274,00 | -- | 1868220 | -- | 1868220 | -- | 2017678 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149458 | |
| 42 | 2111-0101-0104 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012** | м3 | 92,7 | 15778,00 | -- | 1462621 | -- | 1462621 | -- | 1579631 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117010 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 3330841 | -- | 3330841 | -- | 3597309 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 266468 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3330841 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1462621 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1868220 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 266467 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3597309 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3597309 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Перекрытие.** | | | | | | | | | |
| | | **5.1 Перекрытие подвала** | | | | | | | | | |
| 43 | 2104-0108-9903 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 532,08 | 6304,00 | -- | 3354232 | -- | 3354232 | -- | 3622571 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 268339 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 3354232 | -- | 3354232 | -- | 3622571 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 268339 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3354232 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3354232 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 268339 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3622571 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 3622571 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 26933962 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1249024 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2146608 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 681357 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 19222964 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 421552 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1898706 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1995112 | |
| | | **Временные здания и сооружения -0,9%** | **тенге** | | | | | | | | 242 406 |
| | | **ИТОГО с временными :** | **тенге** | | | | | | | | 27 176 368 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | **тенге** | | | | | | | | **543 527** |
| | | **Итого по сметному расчету в ценах 2018г.:** | **тенге** | | | | | | | | **27 719 895** |
| | | **В прогнозируемых ценах к=1,049** | **тенге** | | | | | | | | **29 078 170** |
| | | **ВСЕГО по сметному расчету :** | **тенге** | | | | | | | | **27 719 895** |
| | | **С учетом СКИДКИ :** | **тенге** | | | | | | | | **24 947 906** |
| | | **Н Д С - 12% :** | **тенге** | | | | | | | | **2 993 749** |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ :** | **тенге** | | | | | | | | **27 941 655** |

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.Н. Аймуратов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Имангазиев

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **110140003634** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **930140000600** |

Договор (контракт) Договор №60 от 19.04.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3 | 26.08.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | | | Работа | 1 | 25 969 788,00 | 25 969 788,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 25 969 788,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Айбергенов К.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2021

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат

За Август месяц 2021 года

| Код заказчика | подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организционно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | Наимен. | Код | Наимен. | Код |
| | | 60 | 19.04.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленую стоимость | Всего к оплате с НДС тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС) | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах 1991г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетный месяц | По монтажу оборудов. | | На приобрет. материалов | Другие доп. затраты расходы | | |
| | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО с начала года: | 48 468 864 | | | | | | | | 5 816 264 | **54 285 128** |
| В том числе за месяц | | 23 187 311 | | | | | | | 2 782 477 | **25 969 788** |
| Общестроительные работы (смета № 2-1-1) | | 21 648 736 | | | | | | | 2 597 848 | **24 246 584** |
| Зимнее удорожание - 1,134% за июль 2021 г. | | 1 538 575 | | | | | | | 184 629 | **1 723 204** |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора) | | 1 159 366 | | | | | | | 139 124 | **1 298 489** |
| Возмещение аванса 19,3% (согласно договора) | | 4 475 151 | | | | | | | 537 018 | **5 012 169** |
| **ИТОГО к ОПЛАТЕ** | | 17 552 794 | | | | | | | 2 106 335 | **19 659 130** |

**Заказчик :**

**Подрядчик :**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

# АКТ приемки выполненных работ
## за Август месяц 2021 года.

на Общестроительные работы № 2-1-1

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2 Фундаменты и монолитные пояса** | | | | | | | | | | |
| | | **2.2 Монолитный пояс** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0701-0201 | **Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15** | м3 | | 11,39 | 43317,56 | 4495,17 | 493387 | 51200 | 348783 | 93290 | 633611 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 8200,50 | 800,09 | 93404 | 9113 | | 46934 | |
| | 0101-0102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 8,25 | 93,9675 | 994,00 | | 93404,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 8,23611 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,030753 | | 4262,00 | | 131,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,030753 | | 1101,00 | | 33,86 | | | |
| | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 5,591351 | | 39,00 | | 218,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 7,969583 | | 5773,00 | | 46008,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6997 | 7,969583 | | 1101,00 | | 8774,51 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,095676 | | 4347,00 | | 416,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,095676 | | 1572,00 | | 150,40 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,0825 | 23,719675 | | 172,00 | | 4080,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,140097 | | 2478,00 | | 347,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0123 | 0,140097 | | 1101,00 | | 154,25 | | | |
| | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 11,56085 | 28106,00 | | | | 324929,00 | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 28,475 | 70,00 | | | | 1993,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0081 | 0,092259 | 58368,00 | | | | 5385,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0004 | 0,004556 | 31967,00 | | | | 146,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 4,2143 | 310,00 | | | | 1306,00 | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,028475 | 212247,00 | | | | 6044,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,013668 | 99,00 | | | | 1,00 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 8,87281 | 1012,00 | | | | 8979,00 | | |
| 2 | **1106-0301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | **т** | **0,29613** | | **63919,66** | **15641,78** | **18929** | **4632** | **440** | **14131** | **35705** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **46793,64** | **5646,17** | **13857** | **1672** | | **2645** | |
| | 0101-0102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 42,5 | 12,58993 | 1101,03 | | 13857,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 1,29705 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,518227 | | 4347,00 | | 2253,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,75 | 0,518227 | | 1572,00 | | 814,65 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,82 | 2,611867 | | 172,00 | | 449,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,778822 | | 2478,00 | | 1930,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,63 | 0,778822 | | 1101,00 | | 857,48 | | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,002073 | 212247,00 | | | | 440,00 | | |
| 3 | **2105-0301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,27776** | | **136348,00** | **--** | **37872** | **--** | **37872** | **--** | **40902** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3030** | |
| 4 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,01837** | | **226252,00** | **--** | **4156** | **--** | **4156** | **--** | **4488** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **332** | |
| 5 | **1107-0107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МА1** | **т стальных элементов** | **0,04484** | | **680218,55** | **6199,82** | **30501** | **278** | **27952** | **2740** | **35900** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **50646,74** | **1137,38** | **2271** | **51** | | **2659** | |
| | 0101-0102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 1,91467 | 1186,11 | | 2271,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,04619 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,95285 | | 172,00 | | 164,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,046185 | | 2478,00 | | 114,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,046185 | | 1101,00 | | 50,85 | | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,04484 | 615000,00 | | | | 27577,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,001794 | 208994,00 | | | | 375,00 | | |
| 6 | **1106-0701-0201** | **Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15** | **м3** | **9,18** | | **43317,65** | **4495,21** | **397656** | **41266** | **281109** | **75189** | **510673** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **8200,54** | **800,00** | **75281** | **7345** | | **37828** | |
| | 0101-0102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 8,25 | 75,735 | 994,01 | | 75281,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 6,63806 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,024786 | | 4262,00 | | 106,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,024786 | | 1101,00 | | 27,29 | | | |
| | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 4,506462 | | 39,00 | | 176,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 6,423246 | | 5773,00 | | 37081,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6997 | 6,423246 | | 1101,00 | | 7071,99 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,077112 | | 4347,00 | | 335,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,077112 | | 1572,00 | | 121,22 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,0825 | 19,11735 | | 172,00 | | 3288,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,112914 | | 2478,00 | | 280,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0123 | 0,112914 | | 1101,00 | | 124,32 | | | |
| | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 9,3177 | 28106,00 | | | | 261883,00 | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 22,95 | 70,00 | | | | 1607,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0081 | 0,074358 | 58368,00 | | | | 4340,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0004 | 0,003672 | 31967,00 | | | | 117,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 3,3966 | 310,00 | | | | 1053,00 | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,02295 | 212247,00 | | | | 4871,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,011016 | 99,00 | | | | 1,00 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 7,15122 | 1012,00 | | | | 7237,00 | | |
| 7 | **1106-0301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | **т** | | **0,3108** | **63918,92** | **15640,28** | **19866** | **4861** | **462** | **14831** | **37473** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **46792,15** | **5646,72** | **14543** | **1755** | | **2776** | |
| | 0101-0102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 42,5 | 13,209 | 1100,99 | | 14543,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 1,3613 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,5439 | | 4347,00 | | 2364,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,75 | 0,5439 | | 1572,00 | | 855,01 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,82 | 2,741256 | | 172,00 | | 471,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,817404 | | 2478,00 | | 2026,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,63 | 0,817404 | | 1101,00 | | 899,96 | | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,002176 | 212247,00 | | | | 462,00 | | |
| 8 | **2105-0301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,2976** | **136348,00** | **--** | **40577** | **--** | **40577** | **--** | **43823** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3246** | |
| 9 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | | **0,0132** | **226252,00** | **--** | **2987** | **--** | **2987** | **--** | **3226** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **239** | |
| 10 | **1107-0107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МА1** | **т стальных элементов** | | **0,0472** | **680211,86** | **6207,63** | **32106** | **293** | **29423** | **2884** | **37789** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **50635,59** | **1144,07** | **2390** | **54** | | **2799** | |
| | 0101-0102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 2,01544 | 1185,85 | | 2390,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,04862 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 1,003 | | 172,00 | | 173,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,048616 | | 2478,00 | | 120,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,048616 | | 1101,00 | | 53,53 | | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,0472 | 615000,00 | | | | 29028,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,001888 | 208994,00 | | | | 395,00 | | |

**2.3 Монолитный пояс на 2-х этажах (отм. +2,321 и отм. +7,92)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **2105-0301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К 2,000** | т | | **0,27776** | **136348,00** | -- | **37872** | -- | **37872** | -- | **40902** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **3030** | |
| 12 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80 К 2,000** | т | | **0,01837** | **226252,00** | -- | **4156** | -- | **4156** | -- | **4489** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **332** | |
| 13 | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм К=2,000** | т | | **0,37184** | **16726,28** | **888,82** | **6219** | **330** | **108** | **5351** | **12496** |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | **15547,01** | **267,59** | **5781** | **99** | | **926** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 6,28 | 921,03 | | 5781,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0632 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,063213 | | 4347,00 | | 275,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,063213 | | 1572,00 | | 99,17 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,014874 | | 28,00 | | 0,42 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,275162 | | 199,00 | | 55,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 1,11552 | 97,00 | | | | 108,00 | | |
| 14 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80 К 2,000** | т | | **0,11312** | **226252,00** | -- | **25594** | -- | **25594** | -- | **27641** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **2047** | |
| 15 | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014 К 2,000** | т | | **0,25872** | **203889,00** | -- | **52750** | -- | **52750** | -- | **56970** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **4220** | |
| 16 | **2105-0301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,09486** | **136348,00** | -- | **12934** | -- | **12934** | -- | **13969** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **1035** | |
| 17 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80** | т | | **0,001745** | **226252,00** | -- | **395** | -- | **395** | -- | **426** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **32** | |
| 18 | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | | **0,10506** | **16723,78** | **885,21** | **1757** | **93** | **31** | **1512** | **3530** |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | **15548,26** | **266,51** | **1633** | **28** | | **262** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 1,77 | 920,82 | | 1633,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0179 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,01786 | | 4347,00 | | 78,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,01786 | | 1572,00 | | 28,08 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,004202 | | 28,00 | | 0,12 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,077744 | | 199,00 | | 15,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,31518 | 97,00 | | | | 31,00 | | |
| 19 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80** | т | | **0,01591** | **226252,00** | -- | **3600** | -- | **3600** | -- | **3888** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **288** | |
| 20 | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,08925** | **203889,00** | -- | **18197** | -- | **18197** | -- | **19653** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **1456** | |
| 21 | **2105-0301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,0837** | **136348,00** | -- | **11412** | -- | **11412** | -- | **12325** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **913** | |
| 22 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80** | т | | **0,00153** | **226252,00** | -- | **346** | -- | **346** | -- | **374** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **28** | |
| 23 | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | | **0,0927** | **16724,85** | **887,37** | **1550** | **82** | **27** | **1334** | **3115** |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | **15546,48** | **267,24** | **1441** | **25** | | **231** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 1,56 | 920,90 | | 1441,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0158 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,015759 | | 4347,00 | | 69,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,015759 | | 1572,00 | | 24,77 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,003708 | | 28,00 | | 0,10 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,068598 | | 199,00 | | 14,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,2781 | 97,00 | | | | 27,00 | | |
| 24 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80** | т | | **0,01395** | **226252,00** | -- | **3156** | -- | **3156** | -- | **3409** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **252** | |
| 25 | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,07875** | **203889,00** | -- | **16056** | -- | **16056** | -- | **17341** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **1285** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **1274032** | **103036** | **960395** | **211262** | **1604118** |
| | | | | | | | | **210600** | **20142** | -- | **118825** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **1274032** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | **635909** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | **230742** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **272061** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **211262** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **118823** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 1604117 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 230742 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1604117 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 230742 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Стены** | | | | | | | | | | |
| | | **3.1 Наружные стены** | | | | | | | | | | |
| 26 | 1108-0201-1003 | **Стены наружные из силикатного кирпича М125, толщиной 500 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | | **213,33** | **27536,42** | **1905,09** | **5874436** | **406419** | **4339012** | **1122059** | **7556215** |
| | | *НР - 95%; СП - 8%* | | | | **5292,21** | **363,33** | **1129005** | **77510** | | **559720** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 5,53 | 1179,73 | 957,00 | | 1129005,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,33 | 70,4 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,33 | 70,4 | | 5773,00 | | 406419,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 70,4 | | 1101,00 | | 77510,40 | | | |
| | 2102-0401-2810 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,207 | 4,16 | 18156,00 | | | | 801769 | | |
| | 2103-0102-0504 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 Коб=0,770 | 1000 шт. | 0,1925 | 41,07 | 53678,00 | | | | 2204342 | | |
| | 2103-0102-0603 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 Коб=0,770 | 1000 шт. | 0,1001 | 21,354 | 62274,00 | | | | 1329820 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,106667 | 21429,00 | | | | 2286,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 7,466667 | 99,00 | | | | 739,00 | | |
| 27 | 2103-0102-0603 | **Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015** | **1000 шт.** | | **30** | **-62274,00** | **--** | **-1868220** | **--** | **-1868220** | **--** | **-2017678** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-149458** | |
| 28 | 1126-0101-0504 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)** | **м3** | | **30** | **24083,18** | **1709,82** | **722495** | **51295** | **83800** | **463745** | **1281139** |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **19580,00** | **759,69** | **587400** | **22791** | | **94899** | |
| | 0101-0102-0128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 22 | 660 | 890,00 | | 587400,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,69 | 20,7 | | | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,69 | 20,7 | | 2478,00 | | 51295,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,69 | 20,7 | | 1101,00 | | 22790,70 | | | |
| | 2105-0307-1003 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,9 | 87 | 133,00 | | | | 11571,00 | | |
| | 2105-0307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,93 | 57,9 | 92,00 | | | | 5327,00 | | |
| | 2111-0205-9908 | Мастика теплоизоляционная | м3 | 0,11 | 3,3 | -- | | | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,004 | 0,12 | 99,00 | | | | 12,00 | | |
| | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0079 | 0,237 | 282240,00 | | | | 66891,00 | | |
| 29 | **1108-0201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | | **0,92953** | **57142,29** | **2096,03** | **53116** | **1948** | **--** | **48100** | **109313** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **55046,26** | **594,56** | **51167** | **553** | | **8097** | |
| | 0101-0102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 56,4 | 52,43 | 975,99 | | 51167,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,5019 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,213793 | | 5773,00 | | 1234,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,213793 | | 1101,00 | | 235,59 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,288155 | | 2478,00 | | 714,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,288155 | | 1101,00 | | 317,26 | | | |
| 30 | **2105-0309-0302** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | | **0,6473** | **225621,00** | **--** | **146037** | **--** | **146037** | **--** | **157720** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11683** | |
| 31 | **2105-0309-0301** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | | **0,2823** | **276119,00** | **--** | **77939** | **--** | **77939** | **--** | **84174** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6235** | |
| | | **3.2 Внутренние стены** | | | | | | | | | | |
| 32 | **1108-0201-0107** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | | **86,67** | **25784,65** | **2309,20** | **2234670** | **200131** | **1702389** | **344396** | **2785391** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **3832,50** | **440,40** | **332150** | **38168** | | **206325** | |
| | 0101-0102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 4,38 | 379,6 | 875,00 | | 332150,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 34,67 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 34,666667 | | 5773,00 | | 200131,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 34,666667 | | 1101,00 | | 38168,00 | | | |
| | 2102-0401-2810 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,216 | 18,72 | 18156,00 | | | | 339893 | | |
| | 2103-0101-0504 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 Коб=0,770 | 1000 шт. | 0,2926 | 25,359 | 53678,00 | | | | 1361255 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,043333 | 21429,00 | | | | 929 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 3,813333 | 99,00 | | | | 378,00 | | |
| 33 | **1108-0201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | | **0,14** | **333261,90** | **2097,62** | **46657** | **293** | **38658** | **7244** | **58213** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **55045,24** | **592,86** | **7706** | **83** | | **4312** | |
| | 0101-0102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 56,4 | 7,9 | 975,94 | | 7706,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,0756 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0322 | | 5773,00 | | 186,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,0322 | | 1101,00 | | 35,45 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,0434 | | 2478,00 | | 108,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,0434 | | 1101,00 | | 47,78 | | | |
| | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0,14 | 276119,00 | | | | 38657 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3.3 Перегородки** | | | | | | | | | | |
| **34** | **1108-0401-0303** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **277,87** | | **4241,63** | **240,00** | **1178609** | **66687** | **745963** | **352348** | **1653434** |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | | **1317,03** | **46,46** | **365959** | **12910** | | **122477** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,43 | 397,35 | 921,00 | | 365959,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0422 | 11,73 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 11,42032 | | 5773,00 | | 65930,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 11,42032 | | 1101,00 | | 12573,77 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,305653 | | 2478,00 | | 757,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,305653 | | 1101,00 | | 336,52 | | | |
| | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 6,390933 | 17586,00 | | | | 112375 | | |
| | 2103-0102-0502 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,0504 | 14,00448 | 45067,00 | | | | 631140 | | |
| | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,006391 | 218211,00 | | | | 1395,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,044459 | 21429,00 | | | | 953,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,8336 | 99,00 | | | | 83,00 | | |
| **35** | **1108-0401-0303** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **127,77** | | **4497,05** | **240,00** | **574603** | **30665** | **375657** | **162023** | **795556** |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | | **1317,03** | **46,46** | **168281** | **5937** | | **58930** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,43 | 182,72 | 921,00 | | 168281,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0422 | 5,39 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 5,251484 | | 5773,00 | | 30317,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 5,251484 | | 1101,00 | | 5781,88 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,140551 | | 2478,00 | | 348,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,140551 | | 1101,00 | | 154,75 | | | |
| | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 2,938787 | 17586,00 | | | | 51685 | | |
| | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0504 | 6,439776 | 50135,00 | | | | 322858,00 | | |
| | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,002939 | 218211,00 | | | | 641,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,020444 | 21429,00 | | | | 438,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,38332 | 99,00 | | | | 38,00 | | |
| **36** | **2105-0301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,19311** | | **202055,00** | **--** | **39019** | **--** | **39019** | **--** | **42140** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3122** | |
| **37** | **2105-0309-0301** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0530667** | | **276119,00** | **--** | **14653** | **--** | **14653** | **--** | **15825** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1172** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | **9094013** | **757438** | **5694907** | **2499915** | **12521442** |
| | | | | | | | | **2641669** | **157952** | **--** | **927514** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **9094013** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **8927371** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **2799621** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **277648** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **-1868220** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **2499915** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **927514** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **12521442** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **3003** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2799621** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | **12521442** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **3003** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2799621** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Перемычки** | | | | | | | | | | |
| **38** | **1107-0503-0110** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка(первого этажа)** | **шт. сборных конструкций** | **43,3** | | **422,15** | **242,31** | **18280** | **10492** | **1655** | **9663** | **30180** |
| | | *НР - 118%, СП - 85%* | | | | **141,64** | **47,35** | **6707** | **2052** | | **2237** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,148 | 6,41 | 957,07 | | 6138,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 1,86 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 1,785333 | | 5773,00 | | 10307,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 1,785333 | | 1101,00 | | 1965,65 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,078 | | 2478,00 | | 193,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,078 | | 1101,00 | | 85,88 | | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,108333 | 15281,00 | | | | 1655 | | |
| | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 43,3 | -- | | | | -- | | |
| **39** | **2104-0105-9901** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **1,847** | | **85898,00** | **--** | **158682** | **--** | **158682** | **--** | **171377** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12695** | |
| **40** | **1109-0302-0401** | **Монтаж металлических перемычек** | **т конструкций** | **0,2444** | | **26406,89** | **9370,14** | **6454** | **2290** | **866** | **2689** | **9874** |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | | **13493,28** | **2449,60** | **3298** | **599** | | **731** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 14,1 | 3,45 | 957,07 | | 3298,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,6 | 0,3905 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,58 | 0,141748 | | 291,00 | | 41,00 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,031771 | | 4347,00 | | 138,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,13 | 0,031771 | | 1572,00 | | 49,94 | | | |
| | 3105-0104-0103 | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 1,19 | 0,290828 | | 6248,00 | | 1817,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,19 | 0,290828 | | 1572,00 | | 457,18 | | | |
| | 3105-0102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,021507 | | 8107,00 | | 174,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,088 | 0,021507 | | 1879,00 | | 40,41 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,046435 | | 2478,00 | | 115,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,046435 | | 1101,00 | | 51,12 | | | |
| | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,67 | 0,163744 | | 26,00 | | 4,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,007332 | 70,00 | | | | 0,51 | | |
| | 2105-0310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,00457 | 3360,00 | | | | 15,00 | | |
| | 2106-0801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 0,000024 | 415421,00 | | | | 10,00 | | |
| | 2107-0201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000252 | 60203,00 | | | | 15,00 | | |
| | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003 | 0,000733 | 404706,00 | | | | 297,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,002444 | 310,00 | | | | 0,76 | | |
| | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 | 0,122197 | 258,00 | | | | 32,00 | | |
| | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,15 | 0,036659 | 147,00 | | | | 5,00 | | |
| | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000024 | 1880677,00 | | | | 46,00 | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0026 | 0,000635 | 212247,00 | | | | 135,00 | | |
| | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000076 | 461512,00 | | | | 35,00 | | |
| | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000147 | 628790,00 | | | | 92,00 | | |
| | 2106-0405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,244393 | -- | | | | -- | | |
| | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000474 | 384562,00 | | | | 182 | | |
| **41** | **2105-0201-0702** | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 125 мм, толщиной 8мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,24439** | | **216318,00** | -- | **52867** | -- | **52867** | -- | **57096** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **4229** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | **236296** | **12790** | **214070** | **12352** | **268540** |
| | | | | | | | | **9435** | **2650** | -- | **19892** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **229842** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **1557** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **8189** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **52867** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **158682** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **9663** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **19160** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **258666** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **8189** | | | |
| | Стоимость металлромонтажных работ | | Тенге | | | | | **6454** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **876** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **3896** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **2689** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **731** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ | | Тенге | | | | | **9874** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **3896** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | **268539** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **12** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 12086 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| | | **5.1 Перекрытие подвала** | | | | | | | | | | |
| 42 | 1107-0504-0105 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | 4 | | **3922,25** | **934,75** | **15689** | **3740** | **4655** | **9449** | **27148** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **1823,50** | **178,25** | **7294** | **713** | | **2011** | |
| | 0101-0102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 1,74 | 6,96 | 1047,99 | | 7294,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,162 | 0,648 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 0,616 | | 5773,00 | | 3556,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 0,616 | | 1101,00 | | 678,22 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1517 | 0,6068 | | 172,00 | | 104,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,032 | | 2478,00 | | 79,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,032 | | 1101,00 | | 35,23 | | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0428 | 0,1712 | 15281,00 | | | | 2616 | | |
| | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 4 | -- | | | | -- | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00066 | 0,00264 | 615000,00 | | | | 1624,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 0,0012 | 208994,00 | | | | 251,00 | | |
| | 2204-0201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,08 | 0,32 | 516,00 | | | | 165,00 | | |
| 43 | 1107-0504-0106 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | 68 | | **5930,57** | **1246,44** | **403279** | **84758** | **122447** | **250821** | **706428** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **2883,44** | **242,44** | **196074** | **16486** | | **52328** | |
| | 0101-0102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 2,66 | 180,88 | 1084,00 | | 196074,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2202 | 14,97 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,198 | 13,464 | | 5773,00 | | 77728,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,198 | 13,464 | | 1101,00 | | 14823,86 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2812 | 19,1216 | | 172,00 | | 3289,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0222 | 1,5096 | | 2478,00 | | 3741,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0222 | 1,5096 | | 1101,00 | | 1662,07 | | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0653 | 4,4404 | 15281,00 | | | | 67854,00 | | |
| | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 68 | -- | | | | -- | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00106 | 0,07208 | 615000,00 | | | | 44329,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 0,034 | 208994,00 | | | | 7106,00 | | |
| | 2204-0201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,09 | 6,12 | 516,00 | | | | 3158,00 | | |
| 44 | 1106-0801-0102 | **Участок монолитный УМ-1 - 2шт Устройство из бетона кл.В15** | **м3** | 1,02 | | **54312,75** | **1747,06** | **55399** | **1782** | **38676** | **13919** | **74863** |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | **14648,04** | **348,04** | **14941** | **355** | | **5545** | |
| | 0101-0102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 15,6 | 15,91 | 938,98 | | 14941,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 0,3179 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002754 | | 4262,00 | | 12,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002754 | | 1101,00 | | 3,03 | | | |
| | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 0,489192 | | 15,00 | | 7,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 0,291312 | | 5773,00 | | 1682,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 0,291312 | | 1101,00 | | 320,73 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,009588 | | 4347,00 | | 42,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,009588 | | 1572,00 | | 15,07 | | | |
| | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,04692 | | 78,00 | | 4,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,01428 | | 2478,00 | | 35,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,01428 | | 1101,00 | | 15,72 | | | |
| | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,0353 | 28106,00 | | | | 29098 | | |
| | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 0,11832 | 114,00 | | | | 13,00 | | |
| | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 | 0,00612 | 439282,00 | | | | 2688,00 | | |
| | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,010098 | 58264,00 | | | | 588,00 | | |
| | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 0,063444 | 40425,00 | | | | 2565,00 | | |
| | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,005406 | 53962,00 | | | | 292,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0275 | 0,02805 | 58368,00 | | | | 1637,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,000877 | 31967,00 | | | | 28,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 0,8058 | 310,00 | | | | 250,00 | | |
| | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,004376 | 6994,00 | | | | 31,00 | | |
| | 2107-0510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,02856 | 20899,00 | | | | 597,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,002621 | 99,00 | | | | 0 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 0,87822 | 1012,00 | | | | 889,00 | | |
| **45** | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | | **0,0624** | **16714,74** | **881,41** | **1043** | **55** | **18** | **898** | **2096** |
| | | *НР - 91% СП - 8%* | | | | **15544,87** | **272,44** | **970** | **17** | | **155** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 1,05 | 920,90 | | 970,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0106 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,010608 | | 4347,00 | | 46,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,010608 | | 1572,00 | | 16,68 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,002496 | | 28,00 | | 0,07 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,046176 | | 199,00 | | 9,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,1872 | 97,00 | | | | 18,00 | | |
| | 2105-0301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,0624 | -- | | | | -- | | |
| **46** | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,0207** | **203889,00** | **--** | **4221** | **--** | **4221** | **--** | **4558** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **338** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2105-0301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0417 | | 193995,00 | -- | 8090 | -- | 8090 | -- | 8737 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 647 | |
| 48 | 1106-0801-0102 | **Участок монолитный УМ-2 - 4шт Устройство из бетона кл.В15** | м3 | 3,024 | | 54313,82 | 1747,02 | 164245 | 5283 | 114665 | 41268 | 221954 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 14648,48 | 347,88 | 44297 | 1052 | | 16441 | |
| | 0101-0102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 15,6 | 47,17 | 939,01 | | 44297,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 0,9426 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,008165 | | 4262,00 | | 35,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,008165 | | 1101,00 | | 8,99 | | | |
| | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 1,45031 | | 15,00 | | 22,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 0,863654 | | 5773,00 | | 4986,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 0,863654 | | 1101,00 | | 950,88 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,028426 | | 4347,00 | | 124,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,028426 | | 1572,00 | | 44,69 | | | |
| | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,139104 | | 78,00 | | 11,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,042336 | | 2478,00 | | 105,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,042336 | | 1101,00 | | 46,61 | | | |
| | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 3,06936 | 28106,00 | | | | 86267,00 | | |
| | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 0,350784 | 114,00 | | | | 40,00 | | |
| | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 | 0,018144 | 439282,00 | | | | 7970,00 | | |
| | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,029938 | 58264,00 | | | | 1744,00 | | |
| | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 0,188093 | 40425,00 | | | | 7604,00 | | |
| | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,016027 | 53962,00 | | | | 865,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0275 | 0,08316 | 58368,00 | | | | 4854,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,002601 | 31967,00 | | | | 83,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 2,38896 | 310,00 | | | | 741,00 | | |
| | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,012973 | 6994,00 | | | | 91,00 | | |
| | 2107-0510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,084672 | 20899,00 | | | | 1770,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,007772 | 99,00 | | | | 1 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 2,603664 | 1012,00 | | | | 2635,00 | | |
| 49 | 1106-0301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,1792 | | 16718,75 | 881,70 | 2996 | 158 | 52 | 2579 | 6021 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15546,88 | 267,86 | 2786 | 48 | | 446 | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 3,02 | 921,02 | | 2786,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0305 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,030464 | | 4347,00 | | 132,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,030464 | | 1572,00 | | 47,89 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,007168 | | 28,00 | | 0,20 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,132608 | | 199,00 | | 26,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,5376 | 97,00 | | | | 52,00 | | |
| | 2105-0301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,1792 | -- | | | | -- | | |
| **50** | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,0598** | **203889,00** | **--** | **12193** | **--** | **12193** | **--** | **13168** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **975** | |
| **51** | **2105-0301-3202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,1194** | **193995,00** | **--** | **23163** | **--** | **23163** | **--** | **25016** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1853** | |
| **52** | **1106-0801-0102** | **Участок монолитный УМ-3 - 2шт Устройство из бетона кл.В15** | **м3** | | **0,504** | **54313,49** | **1748,02** | **27374** | **881** | **19110** | **6877** | **36991** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **14648,81** | **345,24** | **7383** | **174** | | **2740** | |
| | 0101-0102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 15,6 | 7,86 | 939,03 | | 7383,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 0,1571 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001361 | | 4262,00 | | 6,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001361 | | 1101,00 | | 1,50 | | | |
| | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 0,241718 | | 15,00 | | 4,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 0,143942 | | 5773,00 | | 831,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 0,143942 | | 1101,00 | | 158,48 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,004738 | | 4347,00 | | 21,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,004738 | | 1572,00 | | 7,45 | | | |
| | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,023184 | | 78,00 | | 2,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,007056 | | 2478,00 | | 17,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,007056 | | 1101,00 | | 7,77 | | | |
| | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,51156 | 28106,00 | | | | 14378 | | |
| | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 0,058464 | 114,00 | | | | 7,00 | | |
| | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 | 0,003024 | 439282,00 | | | | 1328,00 | | |
| | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,00499 | 58264,00 | | | | 291,00 | | |
| | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 0,031349 | 40425,00 | | | | 1267,00 | | |
| | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,002671 | 53962,00 | | | | 144,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0275 | 0,01386 | 58368,00 | | | | 809,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,000433 | 31967,00 | | | | 14,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 0,39816 | 310,00 | | | | 123,00 | | |
| | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,002162 | 6994,00 | | | | 15,00 | | |
| | 2107-0510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,014112 | 20899,00 | | | | 295,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,001295 | 99,00 | | | | 0 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 0,433944 | 1012,00 | | | | 439,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1106-0301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | | 0,0606 | 16732,67 | 891,09 | 1014 | 54 | 18 | 872 | 2037 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 15544,55 | 264,03 | 942 | 16 | | 151 | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 1,02 | 920,89 | | 942,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0103 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,010302 | | 4347,00 | | 45,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,010302 | | 1572,00 | | 16,19 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,002424 | | 28,00 | | 0,07 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,044844 | | 199,00 | | 9,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,1818 | 97,00 | | | | 18,00 | | |
| | 2105-0301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,0606 | -- | | | | -- | | |
| 54 | 2105-0301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,0208 | 203889,00 | -- | 4241 | -- | 4241 | -- | 4580 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 339 | |
| 55 | 2105-0301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,0398 | 193995,00 | -- | 7721 | -- | 7721 | -- | 8339 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 618 | |
| 56 | 1107-0107-0103 | **Анкеровка плит. Установка** | т стальных элементов | | 0,07453 | 680195,89 | 6198,85 | 50695 | 462 | 46459 | 4554 | 59669 |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | 50637,33 | 1140,48 | 3774 | 85 | | 4420 | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 3,18 | 1185,89 | | 3774,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,0768 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 1,583762 | | 172,00 | | 272,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,076766 | | 2478,00 | | 190,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,076766 | | 1101,00 | | 84,52 | | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,07453 | 615000,00 | | | | 45836,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,002981 | 208994,00 | | | | 623,00 | | |
| | | **5.2 Перекрытие 1 и 2-го этажа** | | | | | | | | | | |
| 57 | 2104-0108-9903 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | | 532,08 | 6304,00 | -- | 3354232 | -- | 3354232 | -- | 3622571 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 268339 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | | 4135594 | 97172 | 3759962 | 331236 | 4824176 |
| | | | | | | | | 278461 | 18946 | -- | 357346 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 4135594 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 330299 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 297407 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 59628 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | 3354232 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 331235 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 357346 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4824175 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 284 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 297407 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | | | 4824175 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 284 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 297407 | | | |

## РАЗДЕЛ 8. Полы

### 8.1 Полы подвала

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1111-0101-1303 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 481,26 | | 746,05 | 130,59 | 359045 | 62850 | 187344 | 121356 | 518833 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | 226,18 | 42,08 | 108851 | 20251 | | 38432 | |
| | 0101-0102-0126 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) | чел-ч | 0,263 | 126,57 | 860,00 | | 108851,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 15,88 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 3,705702 | | 4262,00 | | 15794,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 3,705702 | | 1101,00 | | 4079,98 | | | |
| | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 5,871372 | | 4179,00 | | 24536,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 5,871372 | | 1572,00 | | 9229,80 | | | |
| | 3201-0101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 5,582616 | | 3186,00 | | 17786,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 5,582616 | | 1101,00 | | 6146,46 | | | |
| | 3201-0202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 24,54426 | | 120,00 | | 2945,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,72189 | | 2478,00 | | 1789,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,72189 | | 1101,00 | | 794,80 | | | |
| | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 8,855184 | 7165,00 | | | | 63447,00 | | |
| | 2101-0201-0602 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0092 | 4,427592 | 7165,00 | | | | 31724,00 | | |
| | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0298 | 14,341548 | 6427,00 | | | | 92173,00 | | |
| | 2113-0104-9901 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,0124 | 5,967624 | -- | | | | -- | | |
| 59 | 1111-0101-0209 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 38,5008 | | 30687,75 | 7,19 | 1181503 | 277 | 1062155 | 111927 | 1396904 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | 3092,69 | -- | 119071 | -- | | 103474 | |
| | 0101-0102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | чел-ч | 3,66 | 140,91 | 845,00 | | 119071,00 | | | | |
| | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 18,480384 | | 15,00 | | 277,00 | | | |
| | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 11,935248 | 1452,00 | | | | 17330 | | |
| | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 39,270816 | 25041,00 | | | | 983381 | | |
| | 2107-0204-0404 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,038501 | 15260,00 | | | | 588 | | |
| | 2110-0501-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 77,0016 | 773,00 | | | | 59522 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 13,47528 | 99,00 | | | | 1334 | | |
| 60 | 1111-0101-0503 | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо Устройствр в 2 слоя К=2,000** | м2 изолируемой поверхности | 962,52 | | 188,58 | 0,50 | 181514 | 477 | 150453 | 28948 | 227299 |
| | | *СП - 8%* | | | | 31,77 | 0,22 | 30584 | 212 | | 16837 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1111-0101-1501 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | м2 покрытия | 481,26 | | 1334,58 | 86,53 | 642279 | 41642 | 461475 | 144282 | 849486 |
| | | НР - 94% СП - 8% | | | | 289,16 | 29,77 | 139162 | 14329 | | 62925 | |
| | 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,361 | 173,73 | 801,00 | | 139162,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0284 | 13,67 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,012 | 5,77512 | | 4262,00 | | 24614,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 5,77512 | | 1101,00 | | 6358,41 | | | |
| | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0396 | 19,057896 | | 15,00 | | 286,00 | | | |
| | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 3,898206 | | 2351,00 | | 9165,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 3,898206 | | 1101,00 | | 4291,92 | | | |
| | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0083 | 3,994458 | | 1897,00 | | 7577,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0083 | 3,994458 | | 921,00 | | 3678,90 | | | |
| | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 14,726556 | 1452,00 | | | | 21383,00 | | |
| | 2102-0101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0306 | 14,726556 | 29771,00 | | | | 438424,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 16,8441 | 99,00 | | | | 1668,00 | | |
| 62 | 1111-0101-1502 | **Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 К=2,000** | м2 покрытия | 962,52 | | -163,89 | -3,73 | -157745 | -3586 | -146141 | -9120 | -180214 |
| | | НР - 94% СП - 8% | | | | -8,33 | -1,75 | -8018 | -1684 | | -13349 | |
| | 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,0104 | 10,01 | -800,98 | | -8018,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 1,83 | | | | | | | |
| | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0081 | 7,796412 | | 15,00 | | 117,00 | | | |
| | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0019 | 1,828788 | | 1897,00 | | 3469,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 1,828788 | | -921,00 | | -1684,31 | | | |
| | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0051 | 4,908852 | 29771,00 | | | | -146141 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | | 2235546 | 101664 | 1774815 | 368444 | 2812309 |
| | | | | | | | | 359066 | 33108 | -- | 208319 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2235546 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1608268 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 392174 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 368444 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 208319 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2812309 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 459 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 392174 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 2812309 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 459 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 392174 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 22030585 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 3499232 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 1072101 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 232797 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 12404149 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 3423209 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1631896 | |
| | | **Временные здания и сооружения -0,9%** | тенге | | | | | | | | | 198 275 |
| | | **ИТОГО с временными :** | тенге | | | | | | | | | 22 228 860 |
| | | **Зимнее удорожание - 1,134%** | тенге | | | | | | | | | 252 075 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с доп.затратами** | **тенге** | | | | | | | | **22 480 936** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | **тенге** | | | | | | | | **449 619** |
| | | **Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :** | **тенге** | | | | | | | | **22 930 554** |
| | | **В ценах 2019 к=1,049** | **тенге** | | | | | | | | **24 054 151** |
| | | **ВСЕГО по акту выполненных работ :** | **тенге** | | | | | | | | **24 054 151** |
| | | **С учетом СКИДКИ :** | **тенге** | | | | | | | | **21 648 736** |
| | | **Н Д С - 12% :** | **тенге** | | | | | | | | **2 597 848** |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ :** | **тенге** | | | | | | | | **24 246 585** |

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Д. Тетера

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ДЛЯ ФОРМ №2

*Приложение*
*к приказу Министра фина...*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, ул.Юбилейная, дом № 20/1** — **110140003634**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №60 от 19.04.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 6 | 27.09.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | | | Работа | 1 | 25 526 004,00 | 25 526 004,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 25 526 004,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Айбергенов К.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2021

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат

За Сентябрь месяц 2021 года

| Код заказчика | подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организционно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | Наимен. | Код | Наимен. | Код |
| | | 60 | 19.04.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленую стоимость | Всего к оплате с НДС тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС) | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах 1991г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетный месяц | По монтажу оборудов. | | На приобрет. материалов | Другие доп. затраты расходы | | |
| | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО с начала года: | 71 259 939 | | | | | | | | 8 551 193 | **79 811 132** |
| В том числе за месяц | | 22 791 075 | | | | | | | 2 734 929 | **25 526 004** |
| Общестроительные работы (смета № 2-1-1) | | 23 246 978 | | | | | | | 2 789 637 | **26 036 615** |
| Возмещение аванса 19,3% (согласно договора) | | 4 398 677 | | | | | | | 527 841 | **4 926 519** |
| **ИТОГО к ОПЛАТЕ** | | 18 392 398 | | | | | | | 2 207 088 | **20 599 485** |

**Заказчик :**

**Подрядчик :**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

# АКТ приемки выполненных работ
## за Сентябрь месяц 2021 года.

на Общестроительные работы № 2-1-1

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Фундаменты и монолитные пояса** | | | | | | | | | | |
| | | **2.3 Монолитный пояс на 2-х этажах (отм. +2,321 и отм. +7,92)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1106-0701-0201** | **Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15 D1200 F100 К=2,0** | **м3** | **11,39** | | **44522,48** | **4495,22** | **507111** | **51200** | **362507** | **93290** | **648433** |
| | | *НР - 91%; СП - 85%* | | | | **8200,48** | **800,09** | **93404** | **9113** | | **48032** | |
| | 0101-0102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 8,25 | 93,97 | 994,00 | | 93404,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 8,24 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,030753 | | 4262,00 | | 131,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,030753 | | 1101,00 | | 33,86 | | | |
| | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 5,591351 | | 39,00 | | 218,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 7,969583 | | 5773,00 | | 46008,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6997 | 7,969583 | | 1101,00 | | 8774,51 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,095676 | | 4347,00 | | 416,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,095676 | | 1572,00 | | 150,40 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,0825 | 23,719675 | | 172,00 | | 4080,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,140097 | | 2478,00 | | 347,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0123 | 0,140097 | | 1101,00 | | 154,25 | | | |
| | 2102-0201-0105 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 11,56085 | 29293,00 | | | | 338652,00 | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 28,475 | 70,00 | | | | 1993,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0081 | 0,092259 | 58368,00 | | | | 5385,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0004 | 0,004556 | 31967,00 | | | | 146,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 4,2143 | 310,00 | | | | 1306,00 | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,028475 | 212247,00 | | | | 6044,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,013668 | 99,00 | | | | 1,00 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 8,87281 | 1012,00 | | | | 8979,00 | | |
| **2** | **1106-0301-0406** | **Конструкции стальные. остающиеся в теле бетона. Установка К=2,000** | **т** | **0,29613** | | **63917,87** | **15640,09** | **18929** | **4632** | **440** | **14131** | **35705** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **46791,95** | **5646,17** | **13857** | **1672** | | **2645** | |
| | 0101-0102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 42,5 | 12,59 | 1101,03 | | 13857,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 1,3 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,518227 | | 4347,00 | | 2253,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,75 | 0,518227 | | 1572,00 | | 814,65 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,82 | 2,611867 | | 172,00 | | 449,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,778822 | | 2478,00 | | 1930,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,63 | 0,778822 | | 1101,00 | | 857,48 | | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,002073 | 212247,00 | | | | 440,00 | | |
| **3** | **1107-0107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МА1 К=2,000** | **т стальных элементов** | **0,04484** | | **680218,55** | **6210,97** | **30501** | **278** | **27952** | **2740** | **35900** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **50646,74** | **1137,38** | **2271** | **51** | | **2659** | |
| | 0101-0102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 1,91 | 1186,11 | | 2271,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,0462 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,95285 | | 172,00 | | 164,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,046185 | | 2478,00 | | 114,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,046185 | | 1101,00 | | 50,85 | | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,04484 | 615000,00 | | | | 27577,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,001794 | 208994,00 | | | | 375,00 | | |
| **4** | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм К=2,000** | **т** | **0,37184** | | **16726,28** | **888,82** | **6219** | **330** | **108** | **5351** | **12496** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **15547,01** | **267,59** | **5781** | **99** | | **926** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 6,28 | 921,03 | | 5781,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0632 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,063213 | | 4347,00 | | 275,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,063213 | | 1572,00 | | 99,37 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,014874 | | 28,00 | | 0,42 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,275162 | | 199,00 | | 55,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 1,11552 | 97,00 | | | | 108,00 | | |
| **5** | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80 К 2,000** | **т** | **0,11312** | | **226252,00** | **--** | **25594** | **--** | **25594** | **--** | **27641** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2047** | |
| **6** | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014 К 2,000** | **т** | **0,25872** | | **203889,00** | **--** | **52750** | **--** | **52750** | **--** | **56970** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4220 | |
| 7 | **1106-0701-0201** | **Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15 D1200 F100** | **м3** | **3,47** | | **44522,48** | **4495,24** | **154493** | **15598** | **110439** | **28421** | **197547** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **8200,43** | **800,14** | **28456** | **2776** | | **14633** | |
| | 0101-0102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 8,25 | 28,63 | 994,01 | | 28456,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 2,51 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,009369 | | 4262,00 | | 40,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,009369 | | 1101,00 | | 10,32 | | | |
| | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 1,703423 | | 39,00 | | 66,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 2,427959 | | 5773,00 | | 14017,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6997 | 2,427959 | | 1101,00 | | 2673,18 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,029148 | | 4347,00 | | 127,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,029148 | | 1572,00 | | 45,82 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,0825 | 7,226275 | | 172,00 | | 1243,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,042681 | | 2478,00 | | 106,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0123 | 0,042681 | | 1101,00 | | 46,99 | | | |
| | 2102-0201-0105 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 3,52205 | 29293,00 | | | | 103171,00 | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 8,675 | 70,00 | | | | 607,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0081 | 0,028107 | 58368,00 | | | | 1641,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0004 | 0,001388 | 31967,00 | | | | 44,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 1,2839 | 310,00 | | | | 398,00 | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,008675 | 212247,00 | | | | 1841,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,004164 | 99,00 | | | | 0,41 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 2,70313 | 1012,00 | | | | 2736,00 | | |
| 8 | **1106-0301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | **т** | **0,096605** | | **63920,09** | **15641,01** | **6175** | **1511** | **144** | **4610** | **11648** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **46793,64** | **5646,71** | **4520** | **545** | | **863** | |
| | 0101-0102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 42,5 | 4,11 | 1100,91 | | 4520,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 0,4231 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,169059 | | 4347,00 | | 735,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,75 | 0,169059 | | 1572,00 | | 265,76 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,82 | 0,852056 | | 172,00 | | 147,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,254071 | | 2478,00 | | 630,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,63 | 0,254071 | | 1101,00 | | 279,73 | | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,000676 | 212247,00 | | | | 144,00 | | |
| 9 | **1107-0107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МА1** | **т стальных элементов** | **0,02006** | | **680209,37** | **6206,38** | **13645** | **125** | **12504** | **1226** | **16060** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **50648,06** | **1121,64** | **1016** | **23** | | **1190** | |
| | 0101-0102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 0,8566 | 1186,14 | | 1016,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,0207 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,426275 | | 172,00 | | 73,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,020662 | | 2478,00 | | 51,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,020662 | | 1101,00 | | 22,75 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,02006 | 615000,00 | | | | 12337,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,000802 | 208994,00 | | | | 168,00 | | |
| 10 | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,10506** | | **16723,78** | **885,21** | **1757** | **93** | **31** | **1512** | **3530** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **15548,26** | **266,51** | **1633** | **28** | | **262** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 1,77 | 920,82 | | 1633,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0179 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,01786 | | 4347,00 | | 78,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,01786 | | 1572,00 | | 28,08 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,004202 | | 28,00 | | 0,12 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,077744 | | 199,00 | | 15,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,31518 | 97,00 | | | | 31,00 | | |
| 11 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,01591** | | **226252,00** | **--** | **3600** | **--** | **3600** | **--** | **3888** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **288** | |
| 12 | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,08925** | | **203889,00** | **--** | **18197** | **--** | **18197** | **--** | **19653** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1456** | |
| 13 | **1106-0701-0201** | **Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15 D1200 F100** | **м3** | **3,06** | | **44522,22** | **4495,10** | **136239** | **13755** | **97390** | **25063** | **174205** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **8200,49** | **800,16** | **25094** | **2448** | | **12904** | |
| | 0101-0102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 8,25 | 25,25 | 994,02 | | 25094,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 2,21 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,008262 | | 4262,00 | | 35,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,008262 | | 1101,00 | | 9,10 | | | |
| | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 1,502154 | | 39,00 | | 59,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 2,141082 | | 5773,00 | | 12360,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6997 | 2,141082 | | 1101,00 | | 2357,33 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,025704 | | 4347,00 | | 112,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,025704 | | 1572,00 | | 40,41 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,0825 | 6,37245 | | 172,00 | | 1096,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,037638 | | 2478,00 | | 93,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0123 | 0,037638 | | 1101,00 | | 41,44 | | | |
| | 2102-0201-0105 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 3,1059 | 29293,00 | | | | 90981,00 | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 7,65 | 70,00 | | | | 536,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0081 | 0,024786 | 58368,00 | | | | 1447,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0004 | 0,001224 | 31967,00 | | | | 39,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 1,1322 | 310,00 | | | | 351,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,00765 | 212247,00 | | | | 1624,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,003672 | 99,00 | | | | 0,36 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 2,38374 | 1012,00 | | | | 2412,00 | | |
| 14 | **1106-0301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | **0,08523** | | **63921,15** | **15645,90** | **5448** | **1333** | **127** | **4067** | **10276** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **46791,04** | **5649,42** | **3988** | **481** | | **761** | |
| | 0101-0102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 42,5 | 3,62 | 1100,97 | | 3988,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 0,3733 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,149152 | | 4347,00 | | 648,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,75 | 0,149152 | | 1572,00 | | 234,47 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,82 | 0,751729 | | 172,00 | | 129,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,224155 | | 2478,00 | | 555,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,63 | 0,224155 | | 1101,00 | | 246,79 | | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,000597 | 212247,00 | | | | 127,00 | | |
| 15 | **1107-0107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МА1** | **т стальных элементов** | **0,0177** | | **680197,74** | **6186,44** | **12040** | **110** | **11034** | **1081** | **14171** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **50649,72** | **1129,94** | **896** | **20** | | **1050** | |
| | 0101-0102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 0,7558 | 1185,51 | | 896,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,0182 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,376125 | | 172,00 | | 65,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,018231 | | 2478,00 | | 45,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,018231 | | 1101,00 | | 20,07 | | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,0177 | 615000,00 | | | | 10886,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,000708 | 208994,00 | | | | 148,00 | | |
| 16 | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | **0,0927** | | **16720,60** | **884,57** | **1550** | **82** | **27** | **1334** | **3115** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **15544,77** | **269,69** | **1441** | **25** | | **231** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 1,56 | 920,90 | | 1441,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0158 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,015759 | | 4347,00 | | 69,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,015759 | | 1572,00 | | 24,77 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,003708 | | 28,00 | | 0,10 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,068598 | | 199,00 | | 14,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,2781 | 97,00 | | | | 27,00 | | |
| 17 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80** | т | **0,01395** | | **226252,00** | **--** | **3156** | **--** | **3156** | **--** | **3409** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **252** | |
| 18 | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,07875** | | **203889,00** | **--** | **16056** | **--** | **16056** | **--** | **17341** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1285** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **1013459** | **89048** | **742056** | **182826** | **1291988** |
| | | | | | | | | **182356** | **17282** | **--** | **95704** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1013459 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 622701 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 199639 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 119353 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 182826 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 95703 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1291988 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 197 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 199639 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1291988 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 197 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 199639 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Стены

### 3.1 Наружные стены

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1108-0201-1003 | **Стены наружные из силикатного кирпича М125, толщиной 500 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 213,33 | | 27536,42 | 1905,09 | 5874436 | 406419 | 4339012 | 1122059 | 7556215 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | | 5292,21 | 363,33 | 1129005 | 77510 | | 559720 | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 5,53 | 1179,73 | 957,00 | | 1129005,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,33 | 70,4 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,33 | 70,4 | | 5773,00 | | 406419,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 70,4 | | 1101,00 | | 77510,40 | | | |
| | 2102-0401-2810 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,207 | 49,07 | 18156,00 | | | | 754793,00 | | |
| | 2103-0102-0504 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,25 | 53,33 | 53678,00 | | | | 2862827,00 | | |
| | 2103-0102-0603 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,13 | 27,73 | 62274,00 | | | | 1727066,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,107 | 21429,00 | | | | 2286,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 7,47 | 99,00 | | | | 739,00 | | |
| 20 | 1126-0101-0504 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)** | м3 | 30 | | 24083,18 | 1709,82 | 722495 | 51295 | 83800 | 463745 | 1281139 |
| | | *НР - 76%, СП - 8%* | | | | 19580,00 | 759,69 | 587400 | 22791 | | 94899 | |
| | 0101-0102-0128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 22 | 660 | 890,00 | | 587400,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,69 | 20,7 | | | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,69 | 20,7 | | 2478,00 | | 51295,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,69 | 20,7 | | 1101,00 | | 22790,70 | | | |
| | 2105-0307-1003 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,9 | 87 | 133,00 | | | | 11571,00 | | |
| | 2105-0307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,93 | 57,9 | 92,00 | | | | 5327,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2111-0205-9908 | Мастика теплоизоляционная | м3 | 0,11 | 3,3 | -- | | | | -- | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,004 | 0,12 | 99,00 | | | | 12,00 | | |
| | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0079 | 0,237 | 282240,00 | | | | 66891,00 | | |
| 21 | **1108-0201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,9295333** | | **57142,29** | **2096,03** | **53116** | **1948** | **--** | **48100** | **109313** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **55046,26** | **594,56** | **51167** | **553** | | **8097** | |
| | 0101-0102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 56,4 | 52,43 | 975,99 | | 51167,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,5019 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,213793 | | 5773,00 | | 1234,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,213793 | | 1101,00 | | 235,39 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,288155 | | 2478,00 | | 714,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,288155 | | 1101,00 | | 317,26 | | | |
| 22 | **2105-0309-0302** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,6473** | | **225621,00** | **--** | **146037** | **--** | **146037** | **--** | **157720** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11683** | |
| 23 | **2105-0309-0301** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,2823** | | **276119,00** | **--** | **77939** | **--** | **77939** | **--** | **84174** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6235** | |
| | | **3.2 Внутренние стены** | | | | | | | | | | |
| 24 | **1108-0201-0107** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **16,08** | | **28677,49** | **2309,20** | **461134** | **37132** | **362375** | **63899** | **567035** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **3832,50** | **440,38** | **61627** | **7082** | | **42003** | |
| | 0101-0102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 4,38 | 70,43 | 875,01 | | 61627,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 6,43 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 6,432 | | 5773,00 | | 37132,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 6,432 | | 1101,00 | | 7081,63 | | | |
| | 2102-0401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 3,8592 | 14456,00 | | | | 51551,00 | | |
| | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 6,1104 | 50135,00 | | | | 306345,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,00804 | 21429,00 | | | | 172,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 0,70752 | 99,00 | | | | 70,00 | | |
| 25 | **1126-0101-0504** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)** | **м3** | **7,9** | | **24083,14** | **1709,83** | **190257** | **13508** | **22067** | **122119** | **337367** |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **19580,00** | **759,66** | **154682** | **6002** | | **24990** | |
| | 0101-0102-0128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 22 | 173,8 | 890,00 | | 154682,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,69 | 5,45 | | | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,69 | 5,451 | | 2478,00 | | 13508,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,69 | 5,451 | | 1101,00 | | 6001,55 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0307-1003 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,9 | 22,91 | 133,00 | | | | 3047,00 | | |
| | 2105-0307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,93 | 15,247 | 92,00 | | | | 1403,00 | | |
| | 2111-0205-9908 | Мастика теплоизоляционная | м3 | 0,11 | 0,869 | -- | | | | -- | | |
| | 2111-0205-9909 | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 | м3 | 1,03 | 8,137 | -- | | | | -- | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,004 | 0,0316 | 99,00 | | | | 3,00 | | |
| | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0079 | 0,06241 | 282240,00 | | | | 17615,00 | | |
| **26** | **2111-0102-0108** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ППЖ 200** | **м3** | **8,104** | | **28517,00** | **--** | **231102** | **--** | **231102** | **--** | **249590** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18488** | |
| **27** | **1108-0201-0107** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **86,67** | | **25784,65** | **2309,20** | **2234670** | **200131** | **1702389** | **344396** | **2785391** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **3832,50** | **440,40** | **332150** | **38168** | | **206325** | |
| | 0101-0102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 4,38 | 379,6 | 875,00 | | 332150,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 34,67 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 34,666667 | | 5773,00 | | 200131,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 34,666667 | | 1101,00 | | 38168,00 | | | |
| | 2102-0401-2810 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 20,8 | 18156,00 | | | | 319966,00 | | |
| | 2103-0102-0504 | Кирпич селикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015 К об=0,770 | 1000 шт. | 0,2926 | 32,933333 | 53678,00 | | | | 2040780,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,043333 | 21429,00 | | | | 929,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 3,813333 | 99,00 | | | | 378,00 | | |
| **28** | **1108-0201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,14** | | **333261,90** | **2097,62** | **46657** | **293** | **38658** | **7244** | **58213** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **55045,24** | **592,86** | **7706** | **83** | | **4312** | |
| | 0101-0102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 56,4 | 7,9 | 975,94 | | 7706,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,0756 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0322 | | 5773,00 | | 186,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,0322 | | 1101,00 | | 35,45 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,0434 | | 2478,00 | | 108,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,0434 | | 1101,00 | | 47,78 | | | |
| | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0,14 | 276119,00 | | | | 38006,00 | | |
| | | **3.3 Перегородки** | | | | | | | | | | |
| **29** | **1108-0401-0303** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **277,87** | | **4241,63** | **240,00** | **1178609** | **66687** | **745963** | **352348** | **1653434** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **1317,03** | **46,46** | **365959** | **12910** | | **122477** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,43 | 397,35 | 921,00 | | 365959,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0422 | 11,73 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 11,42032 | | 5773,00 | | 65930,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 11,42032 | | 1101,00 | | 12573,77 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,305653 | | 2478,00 | | 757,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,305653 | | 1101,00 | | 336,52 | | | |
| | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 6,390933 | 17586,00 | | | | 94707,00 | | |
| | 2103-0102-0502 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,0504 | 14,00448 | 45067,00 | | | | 631140,00 | | |
| | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,006391 | 218211,00 | | | | 1395,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,044459 | 21429,00 | | | | 953,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,8336 | 99,00 | | | | 83,00 | | |
| 30 | **1108-0401-0303** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **127,77** | | **4497,05** | **240,00** | **574603** | **30665** | **375657** | **162023** | **795556** |
| | | *НР - 93% СП - 8%* | | | | **1317,03** | **46,46** | **168281** | **5937** | | **58930** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,43 | 182,72 | 921,00 | | 168281,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0422 | 5,39 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 5,251484 | | 5773,00 | | 30317,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 5,251484 | | 1101,00 | | 5781,88 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,140551 | | 2478,00 | | 348,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,140551 | | 1101,00 | | 154,75 | | | |
| | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 2,938787 | 17586,00 | | | | 43550,00 | | |
| | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0504 | 6,439776 | 50135,00 | | | | 322858,00 | | |
| | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,002939 | 218211,00 | | | | 641,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,020444 | 21429,00 | | | | 438,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,38332 | 99,00 | | | | 38,00 | | |
| 31 | **2105-0301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,19311** | | **202055,00** | -- | **39019** | -- | **39019** | -- | **42140** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **3122** | |
| 32 | **2105-0309-0301** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | **0,0530667** | | **276119,00** | -- | **14653** | -- | **14653** | -- | **15825** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **1172** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | **11844726** | **808078** | **8178671** | **2685933** | **15693112** |
| | | | | | | | | **2857977** | **171035** | -- | **1162453** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **11844726** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **9307577** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **3029012** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **508749** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **2685933** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1162453 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 15693112 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3259 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3029012 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 15693112 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3259 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3029012 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Перемычки** | | | | | | | | | | |
| **33** | **1107-0503-0110** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка(первого этажа)** | **шт. сборных конструкций** | **86,7** | | **422,15** | **242,31** | **36601** | **21008** | **3313** | **19334** | **60409** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **141,64** | **47,35** | **12280** | **4105** | | **4475** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,148 | 12,83 | 957,01 | | 12280,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 3,73 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 3,57204 | | 5773,00 | | 20621,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 3,57204 | | 1101,00 | | 3932,82 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,15606 | | 2478,00 | | 387,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,15606 | | 1101,00 | | 171,82 | | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,21675 | 15281,00 | | | | 3114,00 | | |
| | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 86,7 | -- | | | | -- | | |
| **34** | **2104-0105-9901** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **3,695** | | **85898,00** | **--** | **317393** | **--** | **317393** | **--** | **342785** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **25391** | |
| **35** | **1109-0302-0401** | **Монтаж металлических перемычек** | **т конструкций** | **0,48878** | | **26406,89** | **9370,14** | **12907** | **4580** | **1732** | **5377** | **19747** |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | | **13493,28** | **2449,60** | **6595** | **1197** | | **1463** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 14,1 | 6,89 | 956,93 | | 6595,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,6 | 0,7811 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,58 | 0,283492 | | 291,00 | | 82,00 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,063541 | | 4347,00 | | 276,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,13 | 0,063541 | | 1572,00 | | 99,89 | | | |
| | 3105-0104-0103 | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 1,19 | 0,581648 | | 6248,00 | | 3634,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,19 | 0,581648 | | 1572,00 | | 914,35 | | | |
| | 3105-0102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,043013 | | 8107,00 | | 349,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,088 | 0,043013 | | 1879,00 | | 80,82 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,092868 | | 2478,00 | | 230,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,092868 | | 1101,00 | | 102,25 | | | |
| | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,67 | 0,327483 | | 26,00 | | 9,00 | | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,014663 | 70,00 | | | | 1,00 | | |
| | 2105-0310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,00914 | 3360,00 | | | | 31,00 | | |
| | 2106-0801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 0,000049 | 415421,00 | | | | 20,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2107-0201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000503 | 60203,00 | | | | 30,00 | | |
| | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003 | 0,001466 | 404706,00 | | | | 593,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,004888 | 310,00 | | | | 2,00 | | |
| | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 | 0,24439 | 258,00 | | | | 63,00 | | |
| | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,15 | 0,073317 | 147,00 | | | | 11,00 | | |
| | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000049 | 1880677,00 | | | | 92,00 | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0026 | 0,001271 | 212247,00 | | | | 270,00 | | |
| | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000152 | 461512,00 | | | | 70,00 | | |
| | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000293 | 628790,00 | | | | 184,00 | | |
| | 2106-0405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,48878 | -- | | | | -- | | |
| 35.22 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000948 | 384562,00 | | | | 384,00 | | |
| **36** | **2105-0201-0702** | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 125 мм, толщиной 8мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,48879** | | **216318,00** | **--** | **105734** | **--** | **105734** | **--** | **114193** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8459** | |
| **37** | **1107-0503-0110** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка(2-3 этажей)** | **шт. сборных конструкций** | **122** | | **422,14** | **242,31** | **51503** | **29562** | **4661** | **27205** | **85005** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **141,64** | **47,34** | **17280** | **5776** | | **6297** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,148 | 18,06 | 957,02 | | 17280,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 5,25 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 5,0264 | | 5773,00 | | 29017,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 5,0264 | | 1101,00 | | 5534,07 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,2196 | | 2478,00 | | 544,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,2196 | | 1101,00 | | 241,78 | | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,305 | 15281,00 | | | | 4382,00 | | |
| 37.6 | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 122 | -- | | | | -- | | |
| **38** | **2104-0105-9901** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **5,218** | | **85898,00** | **--** | **448216** | **--** | **448216** | **--** | **484073** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **35857** | |
| **39** | **1109-0302-0401** | **Монтаж металлических перемычек** | **т конструкций** | **0,68015** | | **26407,41** | **9370,73** | **17961** | **6373** | **2410** | **7482** | **27478** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **13493,35** | **2450,19** | **9178** | **1666** | | **2035** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 14,1 | 9,59 | 957,03 | | 9178,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,6 | 1,09 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,58 | 0,394487 | | 291,00 | | 115,00 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,08842 | | 4347,00 | | 384,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,13 | 0,08842 | | 1572,00 | | 139,00 | | | |
| | 3105-0104-0103 | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 1,19 | 0,809379 | | 6248,00 | | 5057,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,19 | 0,809379 | | 1572,00 | | 1272,34 | | | |
| | 3105-0102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,059853 | | 8107,00 | | 485,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,088 | 0,059853 | | 1879,00 | | 112,46 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,129228 | | 2478,00 | | 320,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,129228 | | 1101,00 | | 142,28 | | | |
| | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,67 | 0,455701 | | 26,00 | | 12,00 | | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,020404 | 70,00 | | | | 1,00 | | |
| | 2105-0310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,012719 | 3360,00 | | | | 43,00 | | |
| | 2106-0801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 0,000068 | 415421,00 | | | | 28,00 | | |
| | 2107-0201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000701 | 60203,00 | | | | 42,00 | | |
| | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003 | 0,00204 | 404706,00 | | | | 826,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,006802 | 310,00 | | | | 2,00 | | |
| | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 | 0,340075 | 258,00 | | | | 88,00 | | |
| | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,15 | 0,102022 | 147,00 | | | | 15,00 | | |
| | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000068 | 1880677,00 | | | | 128,00 | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0026 | 0,001768 | 212247,00 | | | | 375,00 | | |
| | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000211 | 461512,00 | | | | 97,00 | | |
| | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000408 | 628790,00 | | | | 257,00 | | |
| | 2106-0405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,68015 | -- | | | | -- | | |
| | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,001319 | 384562,00 | | | | 534,00 | | |
| **40** | **2105-0201-0702** | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 125 мм, толщиной 8мм ГОСТ 535-2005** | т | **0,68015** | | **216318,00** | -- | **147129** | -- | **147129** | -- | **158899** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **11770** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | **1137443** | **61523** | **1030588** | **59398** | **1292589** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **45333** | **12744** | -- | **95747** | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **1106575** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **7497** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | **39440** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **252863** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **765609** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **46539** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **92249** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | **1245363** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | **40** |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | | **39440** | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **30868** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4188** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | **18637** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **12859** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **3498** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | **47225** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **18** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 18637 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1292589 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 58076 | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Перекрытие

### 5.2 Перекрытие 1 и 2-го этажа

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1107-0504-0105 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118% СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 4 | | 3922,38 | 935,00 | 15689 | 3740 | 4655 | 9449 | 27149 |
| | | | | | | 1823,50 | 178,25 | 7294 | 713 | | 2011 | |
| | 0101-0102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 1,74 | 6,96 | 1047,99 | | 7294,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,162 | 0,648 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 0,616 | | 5773,00 | | 3556,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 0,616 | | 1101,00 | | 678,22 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1517 | 0,6068 | | 172,00 | | 104,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,032 | | 2478,00 | | 79,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,032 | | 1101,00 | | 35,23 | | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0428 | 0,1712 | 15281,00 | | | | 2460,00 | | |
| | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 4 | -- | | | | -- | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00066 | 0,00264 | 615000,00 | | | | 1624,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 0,0012 | 208994,00 | | | | 251,00 | | |
| | 2204-0201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,08 | 0,32 | 516,00 | | | | 165,00 | | |
| 42 | 1107-0504-0106 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118% СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 68 | | 5930,57 | 1246,43 | 403279 | 84757 | 122448 | 250821 | 706427 |
| | | | | | | 2883,44 | 242,44 | 196074 | 16486 | | 52328 | |
| | 0101-0102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 2,66 | 180,88 | 1084,00 | | 196074,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2202 | 14,97 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,198 | 13,464 | | 5773,00 | | 77728,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,198 | 13,464 | | 1101,00 | | 14823,86 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2812 | 19,1216 | | 172,00 | | 3289,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0222 | 1,5096 | | 2478,00 | | 3741,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0222 | 1,5096 | | 1101,00 | | 1662,07 | | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0653 | 4,4404 | 15281,00 | | | | 63800,00 | | |
| | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 68 | -- | | | | -- | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00106 | 0,07208 | 615000,00 | | | | 44329,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 0,034 | 208994,00 | | | | 7106,00 | | |
| | 2204-0201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,09 | 6,12 | 516,00 | | | | 3158,00 | | |
| 43 | 2104-0108-9903 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 532,08 | | 6304,00 | -- | 3354232 | -- | 3354232 | -- | 3622571 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 268339 | |
| 44 | 1106-0801-0102 | **Участок монолитный УМ-1 - 4шт Устройство из бетона кл.В15** | м3 | 1,02 | | 54312,75 | 1746,08 | 55400 | 1782 | 38677 | 13919 | 74865 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 14648,53 | 347,06 | 14941 | 355 | | 5546 | |
| | 0101-0102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 15,6 | 15,91 | 938,98 | | 14941,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 0,3179 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002754 | | 4262,00 | | 12,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002754 | | 1101,00 | | 3,03 | | | |
| | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 0,489192 | | 15,00 | | 7,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 0,291312 | | 5773,00 | | 1682,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 0,291312 | | 1101,00 | | 320,73 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,009588 | | 4347,00 | | 42,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,009588 | | 1572,00 | | 15,07 | | | |
| | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,04692 | | 78,00 | | 4,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,01428 | | 2478,00 | | 35,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,01428 | | 1101,00 | | 15,72 | | | |
| | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,0353 | 28106,00 | | | | 26499,00 | | |
| | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 0,11832 | 114,00 | | | | 13,00 | | |
| | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 | 0,00612 | 439282,00 | | | | 2688,00 | | |
| | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,010098 | 58264,00 | | | | 588,00 | | |
| | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 0,063444 | 40425,00 | | | | 2565,00 | | |
| | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,005406 | 53962,00 | | | | 292,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0275 | 0,02805 | 58368,00 | | | | 1637,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,000877 | 31967,00 | | | | 28,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 0,8058 | 310,00 | | | | 250,00 | | |
| | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,004376 | 6994,00 | | | | 31,00 | | |
| | 2107-0510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,02856 | 20899,00 | | | | 597,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,002621 | 99,00 | | | | 0,26 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 0,87822 | 1012,00 | | | | 889,00 | | |
| 45 | 1106-0301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,0624 | | 16714,74 | 881,41 | 1043 | 55 | 18 | 898 | 2097 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 15544,87 | 264,42 | 970 | 17 | | 155 | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 1,05 | 920,90 | | 970,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0106 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,010608 | | 4347,00 | | 46,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,010608 | | 1572,00 | | 16,68 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,002496 | | 28,00 | | 0,07 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,046176 | | 199,00 | | 9,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,1872 | 97,00 | | | | 18,00 | | |
| | 2105-0301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,0624 | -- | | | | -- | | |
| 46 | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **т** | **0,0207** | | **203889,00** | -- | **4221** | -- | **4221** | -- | **4558** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | **338** | |
| 47 | **2105-0301-3202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **т** | **0,0417** | | **193995,00** | -- | **8090** | -- | **8090** | -- | **8737** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | **647** | |
| 48 | **1106-0801-0102** | **Участок монолитный УМ-2 - 12шт Устройство из бетона кл.В15** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | **м3** | **4,686** | | **54312,95** | **1746,59** | **254513** | **8185** | **177686** | **63947** | **343937** |
| | | | | | | **14648,42** | **347,52** | **68642** | **1629** | | **25477** | |
| | 0101-0102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 15,6 | 73,1 | 938,99 | | 68642,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 1,46 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,012652 | | 4262,00 | | 54,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,012652 | | 1101,00 | | 13,93 | | | |
| | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 2,247406 | | 15,00 | | 34,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 1,338322 | | 5773,00 | | 7726,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 1,338322 | | 1101,00 | | 1473,49 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,044048 | | 4347,00 | | 191,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,044048 | | 1572,00 | | 69,24 | | | |
| | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,215556 | | 78,00 | | 17,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,065604 | | 2478,00 | | 163,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,065604 | | 1101,00 | | 72,23 | | | |
| | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 4,75629 | 28106,00 | | | | 121737,00 | | |
| | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 0,543576 | 114,00 | | | | 62,00 | | |
| | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 | 0,028116 | 439282,00 | | | | 12351,00 | | |
| | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,046391 | 58264,00 | | | | 2703,00 | | |
| | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 0,291469 | 40425,00 | | | | 11783,00 | | |
| | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,024836 | 53962,00 | | | | 1340,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0275 | 0,128865 | 58368,00 | | | | 7522,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,00403 | 31967,00 | | | | 129,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 3,70194 | 310,00 | | | | 1148,00 | | |
| | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,020103 | 6994,00 | | | | 141,00 | | |
| | 2107-0510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,131208 | 20899,00 | | | | 2742,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,012043 | 99,00 | | | | 1,00 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 4,034646 | 1012,00 | | | | 4083,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1106-0301-0601 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,2688 | | 16724,33 | 887,28 | 4498 | 239 | 80 | 3868 | 9035 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 15546,88 | 267,86 | 4179 | 72 | | 669 | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 4,54 | 921,02 | | 4179,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0457 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,045696 | | 4347,00 | | 199,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,045696 | | 1572,00 | | 71,83 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,010752 | | 28,00 | | 0,30 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,198912 | | 199,00 | | 40,00 | | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,8064 | 97,00 | | | | 78,00 | | |
| | 2105-0301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,2688 | -- | | | | -- | | |
| 50 | 2105-0301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0897 | | 203889,00 | -- | 18289 | -- | 18289 | -- | 19752 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1463 | |
| 51 | 2105-0301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1791 | | 193995,00 | -- | 34745 | -- | 34745 | -- | 37524 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2780 | |
| 52 | 1107-0107-0103 | **Анкеровка плит. Установка** | т стальных элементов | 0,07336 | | 680207,20 | 6202,29 | 49899 | 455 | 45729 | 4482 | 58732 |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | 50640,68 | 1131,41 | 3715 | 83 | | 4350 | |
| | 0101-0102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 3,13 | 1185,96 | | 3715,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,0756 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 1,5589 | | 172,00 | | 268,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,075561 | | 2478,00 | | 187,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,075561 | | 1101,00 | | 83,19 | | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,07336 | 615000,00 | | | | 45116,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,002934 | 208994,00 | | | | 613,00 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | | 4203896 | 99213 | 3808870 | 347384 | 4915384 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 295816 | 19355 | -- | 364103 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 4203896 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 370536 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 315170 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 65343 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 3354232 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 347384 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 364102 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 4915383 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 303 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | 315170 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 4915383 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 303 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | 315170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 23193073 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3381482 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1057862 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 220416 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 13760185 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3275541 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1718007 | |
| | | **Временные здания и сооружения -0,9%** | **тенге** | | | | | | | | **208 738** |
| | | **ИТОГО с временными :** | **тенге** | | | | | | | | **23 401 811** |
| | | **Зимнее удорожание - 1,134%** | **тенге** | | | | | | | | **265 377** |
| | | **Итого с зимними :** | **тенге** | | | | | | | | **23 667 187** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | **тенге** | | | | | | | | **473 344** |
| | | **Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :** | **тенге** | | | | | | | | **24 140 531** |
| | | **В ценах 2019 к=1,049** | **тенге** | | | | | | | | **25 323 417** |
| | | **ВСЕГО по акту выполненных работ :** | **тенге** | | | | | | | | **25 323 417** |
| | | **С учетом СКИДКИ :** | **тенге** | | | | | | | | **22 791 075** |
| | | **НДС - 12% :** | **тенге** | | | | | | | | **2 734 929** |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ :** | **тенге** | | | | | | | | **25 526 004** |

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айсергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "BN story"

Эксперт тех.надзора _____ Ж.К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, ул.Юбилейная, дом № 20/1<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 110140003634 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 930140000600 |
| Договор (контракт) | Договор №60 от 19.04.2021г. | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 7 | 04.10.2021 |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | | | Работа | 1 | 25 044 162,00 | 25 044 162,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 25 044 162,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Айбергенов К.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2021

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Октябрь месяц 2021 года

| Код заказчика | подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организционно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | Наимен. | Код | Наимен. | Код |
| | | 60 | 19.04.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленую стоимость | Всего к оплате с НДС тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС) | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах 1991г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в смети. Базисных ценах 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетный месяц | По монтажу оборудов. | | На приобрет. материалов | Другие доп. затраты расходы | | |
| ВСЕГО с начала года: | 93 620 798 | | | | | | | | 11 234 496 | **104 855 294** |
| В том числе за месяц | | 22 360 859 | | | | | | | 2 683 303 | **25 044 162** |
| Общестроительные работы (смета № 2-1-1) | | 22 360 859 | | | | | | | 2 683 303 | **25 044 162** |
| Возмещение аванса 19,3% (согласно договора) | | 4 315 646 | | | | | | | 517 877 | **4 833 523** |
| **ИТОГО к ОПЛАТЕ** | | 18 045 213 | | | | | | | 2 165 426 | **20 210 639** |

**Заказчик :**

**Подрядчик :**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

# АКТ приемки выполненных работ

## за Октябрь месяц 2021 года.

на Общестроительные работы № 2-1-1

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2 Фундаменты и монолитные пояса** | | | | | | | | | | |
| | | **2.3 Монолитный пояс на 2-х этажах (отм. +2,321 и отм. +7,92)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1106-0701-0201** | **Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона B15 D1200 F100** | **м3** | **11,39** | | **44522,48** | **4495,22** | **507111** | **51200** | **362507** | **93290** | **648433** |
| | | *НР - 91% СП - 8%* | | | | **8200,48** | **800,09** | **93404** | **9113** | | **48032** | |
| | 0101-0102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 8,25 | 93,97 | 994,00 | | 93404,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 8,24 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,030753 | | 4262,00 | | 131,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,030753 | | 1101,00 | | 33,86 | | | |
| | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 5,591351 | | 39,00 | | 218,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 7,969583 | | 5773,00 | | 46008,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6997 | 7,969583 | | 1101,00 | | 8774,51 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,095676 | | 4347,00 | | 416,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,095676 | | 1572,00 | | 150,40 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,0825 | 23,719675 | | 172,00 | | 4080,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,140097 | | 2478,00 | | 347,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0123 | 0,140097 | | 1101,00 | | 154,25 | | | |
| | 2102-0201-0105 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 11,56085 | 29293,00 | | | | 338652,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 28,475 | 70,00 | | | | 1993,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0081 | 0,092259 | 58368,00 | | | | 5385,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0004 | 0,004556 | 31967,00 | | | | 146,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 4,2143 | 310,00 | | | | 1306,00 | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,028475 | 212247,00 | | | | 6044,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,013668 | 99,00 | | | | 1,00 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 8,87281 | 1012,00 | | | | 8979,00 | | |
| 2 | **1106-0301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка К=2,000** *НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,29613 | | **63917,87** | **15640,09** | **18929** | **4632** | **440** | **14131** | **35705** |
| | | | | | | **46791,95** | **5646,17** | **13857** | **1672** | | **2645** | |
| | 0101-0102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 42,5 | 12,59 | 1101,03 | | 13857,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 1,3 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,518227 | | 4347,00 | | 2253,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,75 | 0,518227 | | 1572,00 | | 814,65 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,82 | 2,611867 | | 172,00 | | 449,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,778822 | | 2478,00 | | 1930,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,63 | 0,778822 | | 1101,00 | | 857,48 | | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,002073 | 212247,00 | | | | 440,00 | | |
| 3 | **2105-0301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* | т | 0,27792 | | **136348,00** | **--** | **37894** | **--** | **37894** | **--** | **40925** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3032** | |
| 4 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80 К=2,00** *СП - 8%* | т | 0,01837 | | **226252,00** | **--** | **4156** | **--** | **4156** | **--** | **4489** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **332** | |
| 5 | **1107-0107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МА1 К=2,000** *НР - 118%; СП - 8%* | **т стальных элементов** | 0,04484 | | **680218,55** | **6210,97** | **30501** | **278** | **27952** | **2740** | **35900** |
| | | | | | | **50646,74** | **1137,38** | **2271** | **51** | | **2659** | |
| | 0101-0102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 1,91 | 1186,11 | | 2271,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,0462 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,95285 | | 172,00 | | 164,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,046185 | | 2478,00 | | 114,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,046185 | | 1101,00 | | 50,85 | | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,04484 | 615000,00 | | | | 27577,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,001794 | 208994,00 | | | | 375,00 | | |
| 6 | **1106-0701-0201** | **Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15 D1200 F100** *НР - 91%; СП - 8%* | **м3** | 3,47 | | **44522,48** | **4495,24** | **154493** | **15598** | **110439** | **28421** | **197547** |
| | | | | | | **8200,43** | **800,14** | **28456** | **2776** | | **14633** | |
| | 0101-0102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 8,25 | 28,63 | 994,01 | | 28456,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 2,51 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,009369 | | 4262,00 | | 40,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,009369 | | 1101,00 | | 10,32 | | | |
| | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 1,703423 | | 39,00 | | 66,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 2,427959 | | 5773,00 | | 14017,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6997 | 2,427959 | | 1101,00 | | 2673,18 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,029148 | | 4347,00 | | 127,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,029148 | | 1572,00 | | 45,82 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,0825 | 7,226275 | | 172,00 | | 1243,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,042681 | | 2478,00 | | 106,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0123 | 0,042681 | | 1101,00 | | 46,99 | | | |
| | 2102-0201-0105 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 3,52205 | 29293,00 | | | | 103171,00 | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 8,675 | 70,00 | | | | 607,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0081 | 0,028107 | 58368,00 | | | | 1641,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0004 | 0,001388 | 31967,00 | | | | 44,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 1,2839 | 310,00 | | | | 398,00 | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,008675 | 212247,00 | | | | 1841,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,004164 | 99,00 | | | | 0,41 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 2,70313 | 1012,00 | | | | 2736,00 | | |
| 7 | **1106-0301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | **т** | **0,096605** | | **63920,09** | **15641,01** | **6175** | **1511** | **144** | **4610** | **11646** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **46793,64** | **5646,71** | **4520** | **545** | | **863** | |
| | 0101-0102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 42,5 | 4,11 | 1100,91 | | 4520,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 0,4231 | | | | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,169059 | | 4347,00 | | 735,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,75 | 0,169059 | | 1572,00 | | 265,76 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,82 | 0,852056 | | 172,00 | | 147,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,254071 | | 2478,00 | | 630,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,63 | 0,254071 | | 1101,00 | | 279,73 | | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,000676 | 212247,00 | | | | 144,00 | | |
| 8 | **2105-0301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,09486** | | **136348,00** | -- | **12934** | -- | **12934** | -- | **13968** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **1035** | |
| 9 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,001745** | | **226252,00** | -- | **395** | -- | **395** | -- | **426** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **32** | |
| 10 | **1107-0107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МА1** | **т стальных элементов** | **0,02006** | | **680209,37** | **6206,38** | **13645** | **125** | **12504** | **1226** | **16060** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **50648,06** | **1121,64** | **1016** | **23** | | **1190** | |
| | 0101-0102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 0,8566 | 1186,14 | | 1016,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,0207 | | | | | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,426275 | | 172,00 | | 73,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,020662 | | 2478,00 | | 51,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,020662 | | 1101,00 | | 22,75 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,02006 | 615000,00 | | | | 12337,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,000802 | 208994,00 | | | | 168,00 | | |
| 11 | **1106-0701-0201** | **Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15 D1200 F100** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | **м3** | **3,06** | | **44522,22** | **4495,10** | **136239** | **13755** | **97390** | **25063** | **174205** |
| | 0101-0102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 8,25 | 25,25 | **8200,49** | **800,16** | **25094** | **2448** | | **12904** | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 2,21 | 994,02 | | 25094,00 | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,008262 | | 4262,00 | | 35,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,008262 | | 1101,00 | | 9,10 | | | |
| | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 1,502154 | | 39,00 | | 59,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 2,141082 | | 5773,00 | | 12360,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6997 | 2,141082 | | 1101,00 | | 2357,33 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,025704 | | 4347,00 | | 112,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,025704 | | 1572,00 | | 40,41 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,0825 | 6,37245 | | 172,00 | | 1096,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,037638 | | 2478,00 | | 93,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0123 | 0,037638 | | 1101,00 | | 41,44 | | | |
| | 2102-0201-0105 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 3,1059 | 29293,00 | | | | 90981,00 | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 7,65 | 70,00 | | | | 536,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0081 | 0,024786 | 58368,00 | | | | 1447,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0004 | 0,001224 | 31967,00 | | | | 39,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 1,1322 | 310,00 | | | | 351,00 | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,00765 | 212247,00 | | | | 1624,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,003672 | 99,00 | | | | 0,36 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 2,38374 | 1012,00 | | | | 2412,00 | | |
| 12 | **1106-0301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | **т** | **0,08523** | | **63921,15** | **15645,90** | **5448** | **1333** | **127** | **4067** | **10276** |
| | 0101-0102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 42,5 | 3,62 | **46791,04** 1100,97 | **5649,42** | **3988** | **481** | | **761** | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 0,3733 | | | 3988,00 | | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,149152 | | 4347,00 | | 648,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,75 | 0,149152 | | 1572,00 | | 234,47 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,82 | 0,751729 | | 172,00 | | 129,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,224155 | | 2478,00 | | 555,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,63 | 0,224155 | | 1101,00 | | 246,79 | | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,000597 | 212247,00 | | | | 127,00 | | |
| 13 | **2105-0301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **т** | **0,0837** | | **136348,00** | -- | **11412** | -- | **11412** | -- | **12326** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | **913** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **2105-0301-3501** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80** | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | **т** | **0,00153** | | **226252,00** | -- | **346** | -- | **346** | -- | **373** |
| 15 | **1107-0107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МА1** | | | | -- | -- | -- | -- | | **28** | |
| | | НР - 118% СП - 8% | **т стальных элементов** | **0,0177** | | **680197,74** | **6186,44** | **12040** | **110** | **11034** | **1081** | **14170** |
| | 0101-0102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | | | | **50649,72** | **1129,94** | **896** | **20** | | **1050** | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 42,7 | 0,7558 | 1185,51 | | 896,00 | | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | чел-ч | 1,03 | 0,0182 | | | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 21,25 | 0,376125 | | 172,00 | | 65,00 | | * | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | маш.-ч | 1,03 | 0,018231 | | 2478,00 | | 45,00 | | | |
| | | | чел-ч | 1,03 | 0,018231 | | 1101,00 | | 20,07 | | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,0177 | 615000,00 | | | | 10886,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,000708 | 208994,00 | | | | 148,00 | | |
| 16 | **1115-0301-0102** | **Детали декоративные погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка К=2,000** | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80% СП - 8% | **м деталей** | **230** | | **592,99** | **7,67** | **136388** | **1765** | **9160** | **100827** | **256193** |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | | | | **545,49** | **2,48** | **125463** | **571** | | **18977** | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,57 | 131,1 | 957,00 | | 125463,00 | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | чел-ч | 0,0026 | 0,598 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | маш.-ч | 0,0005 | 0,115 | | 4262,00 | | 490,00 | | | |
| | | | чел-ч | 0,0005 | 0,115 | | 1101,00 | | 126,62 | | | |
| | 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 27,6 | | 13,00 | | 359,00 | | | |
| | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,483 | | 1897,00 | | 916,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 0,483 | | 921,00 | | 444,84 | | | |
| | 2105-0307-0104 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,045 | 10,35 | 275,00 | | | | 2846,00 | | |
| | 2107-0204-0204 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,000086 | 0,01978 | 32709,00 | | | | 647,00 | | |
| | 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000195 | 0,04485 | 22283,00 | | | | 999,00 | | |
| | 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм x 16 мм до 2,0 мм x 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,045 | 10,35 | 451,00 | | | | 4668,00 | | |
| 17 | **2203-0102-0101** | **Плита фиброцементная толщиной 8 мм** | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | **м2** | **41,17** | | **22715,00** | -- | **935177** | -- | **935177** | -- | **1009991** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | -- | -- | -- | -- | | **74814** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **2023282** | **90308** | **1634011** | **275456** | **2482637** |
| | | Материалы | Тенге | | | | | **298964** | **17702** | -- | **183900** | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **2023282** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **631695** | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | **316666** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **1002314** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **275457** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **183899** | | | | |
| | | | Тенге | | | | | **2482637** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 319 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 316666 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 2482637 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 319 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 316666 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Стены

### 3.1 Наружные стены

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1108-0201-1003 | **Стены наружные из силикатного кирпича М125, толщиной 500 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%, СП - 8%* | м3 кладки | 213,34 | | 27536,42 | 1905,09 | 5874620 | 406432 | 4339148 | 1122094 | 7556451 |
| | | | | | | 5292,21 | 363,33 | 1129040 | 77513 | | 559737 | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 5,53 | 1179,77 | 957,00 | | 1129040,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,33 | 70,4 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,33 | 70,4022 | | 5773,00 | | 406432,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 70,4022 | | 1101,00 | | 77512,82 | | | |
| | 2102-0401-2810 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,23 | 49,0682 | 18156,00 | | | | 754816,00 | | |
| | 2103-0102-0504 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,25 | 53,335 | 53678,00 | | | | 2862916,00 | | |
| | 2103-0102-0603 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,13 | 27,7342 | 62274,00 | | | | 1727120,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,10667 | 21429,00 | | | | 2286,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 7,4669 | 99,00 | | | | 739,00 | | |
| 19 | 1126-0101-0504 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**<br>*НР - 76%, СП - 8%* | м3 | 30 | | 24083,18 | 1709,82 | 722495 | 51295 | 83800 | 463745 | 1281141 |
| | | | | | | 19580,00 | 759,69 | 587400 | 22791 | | 94899 | |
| | 0101-0102-0128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 22 | 660 | 890,00 | | 587400,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,69 | 20,7 | | | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,69 | 20,7 | | 2478,00 | | 51295,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,69 | 20,7 | | 1101,00 | | 22790,70 | | | |
| | 2105-0307-1003 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,9 | 87 | 133,00 | | | | 11571,00 | | |
| | 2105-0307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,93 | 57,9 | 92,00 | | | | 5327,00 | | |
| | 2111-0205-9908 | Мастика теплоизоляционная | м3 | 0,11 | 3,3 | -- | | | | -- | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,004 | 0,12 | 99,00 | | | | 12,00 | | |
| | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0079 | 0,237 | 282240,00 | | | | 66891,00 | | |
| 20 | 1108-0201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки**<br>*НР - 93%, СП - 8%* | т металлических изделий | 0,92954 | | 57142,29 | 2096,03 | 53116 | 1948 | -- | 48100 | 1093123 |
| | | | | | | 55046,26 | 594,56 | 51168 | 553 | | 8097 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101-0102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 56,4 | 52,43 | 976,00 | | 51168,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,502 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,213794 | | 5773,00 | | 1234,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,213794 | | 1101,00 | | 235,39 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,288157 | | 2478,00 | | 714,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,288157 | | 1101,00 | | 317,26 | | | |
| 21 | **2105-0309-0302** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **т** | **0,6472** | | **225621,00** | -- | **146022** | -- | **146022** | -- | **157704** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | **11682** | |
| 22 | **2105-0309-0301** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **т** | **0,2822** | | **276119,00** | -- | **77921** | -- | **77921** | -- | **84154** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | **6234** | |
| | | **3.2 Внутренние стены** | | | | | | | | | | |
| 23 | **1108-0201-0107** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 9,8%, СП - 8%* | **м3 кладки** | **8,04** | | **28677,49** | **2309,20** | **230567** | **18566** | **181188** | **31949** | **283518** |
| | | | | | | **3832,50** | **440,38** | **30813** | **3541** | | **21001** | |
| | 0101-0102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 4,38 | 35,22 | 874,99 | | 30813,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 3,22 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 3,216 | | 5773,00 | | 18566,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 3,216 | | 1101,00 | | 3540,82 | | | |
| | 2102-0401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 1,9296 | 14456,00 | | | | 25776,00 | | |
| | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 3,0552 | 50135,00 | | | | 153172,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,00402 | 21429,00 | | | | 86,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 0,35376 | 99,00 | | | | 35,00 | | |
| 24 | **1126-0101-0504** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 76%, СП - 8%* | **м3** | **3,9** | | **24083,14** | **1709,83** | **93924** | **6668** | **10894** | **60287** | **166548** |
| | | | | | | **19580,00** | **759,66** | **76362** | **2963** | | **12337** | |
| | 0101-0102-0128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 22 | 85,8 | 890,00 | | 76362,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,69 | 2,69 | | | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,69 | 2,691 | | 2478,00 | | 6668,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,69 | 2,691 | | 1101,00 | | 2962,79 | | | |
| | 2105-0307-1003 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,9 | 11,31 | 133,00 | | | | 1504,00 | | |
| | 2105-0307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,93 | 7,527 | 92,00 | | | | 692,00 | | |
| | 2111-0205-9908 | Мастика теплоизоляционная | м3 | 0,11 | 0,429 | -- | | | | -- | | |
| | 2111-0205-9909 | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 | м3 | 1,03 | 4,017 | -- | | | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,004 | 0,0156 | 99,00 | | | | 2,00 | | |
| | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0079 | 0,03081 | 282240,00 | | | | 8696,00 | | |
| 25 | **2111-0102-0108** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200** | **м3** | **4,05** | | **28517,00** | -- | **115494** | -- | **115494** | -- | **124733** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **9240** | |
| 26 | **1115-0207-0101** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **236** | | **3169,53** | **30,63** | **748009** | **7228** | **461239** | **226186** | **1052131** |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | | **1184,50** | **13,52** | **279542** | **3190** | | **77936** | |
| | 0101-0102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 1,15 | 271,4 | 1030,00 | | 279542,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 3,4 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,3304 | | 4262,00 | | 1408,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,3304 | | 1101,00 | | 363,77 | | | |
| | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 3,068 | | 1897,00 | | 5820,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 3,068 | | 921,00 | | 2825,63 | | | |
| | 2102-0402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,031 | 7,316 | 19308,00 | | | | 141257,00 | | |
| | 2105-0308-0387 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 1,08 | 254,88 | 1178,00 | | | | 300249,00 | | |
| | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00013 | 0,03068 | 20978,00 | | | | 689,00 | | |
| | 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,025 | 5,9 | 451,00 | | | | 2661,00 | | |
| | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,12 | 28,32 | 580,00 | | | | 16426,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0001 | 0,0236 | 99,00 | | | | 2,00 | | |
| 27 | **1108-0201-0107** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **86,66** | | **25784,65** | **2309,20** | **2234498** | **200115** | **1702259** | **344369** | **2785176** |
| | | *НР - 93%, СП - 82%* | | | | **3832,50** | **440,40** | **332124** | **38165** | | **206309** | |
| | 0101-0102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 4,38 | 379,57 | 875,00 | | 332124,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 34,66 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 34,664 | | 5773,00 | | 200115,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 34,664 | | 1101,00 | | 38165,06 | | | |
| | 2102-0401-2810 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 20,7984 | 15383,00 | | | | 319942,00 | | |
| | 2103-0101-0504 | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 32,9308 | 61967,00 | | | | 2040623,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,04333 | 21429,00 | | | | 929,00 | | |
| 27.7 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 3,81304 | 99,00 | | | | 377,00 | | |
| 28 | **1108-0201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,14** | | **333261,90** | **2097,62** | **46657** | **293** | **38658** | **7244** | **58212** |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | | **55045,24** | **592,86** | **7706** | **83** | | **4312** | |
| | 0101-0102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 56,4 | 7,9 | 975,94 | | 7706,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,0756 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0322 | | 5773,00 | | 186,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,0322 | | 1101,00 | | 35,45 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,0434 | | 2478,00 | | 108,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,0434 | | 1101,00 | | 47,78 | | | |
| | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0,14 | 276119,00 | | | | 38006,00 | | |
| | | **3.3 Перегородки** | | | | | | | | | | |
| 29 | **1108-0401-0303** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%, СП - 8%* | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **277,86** | | **4241,63** | **240,00** | **1178581** | **66685** | **745946** | **352340** | **1653394** |
| | | | | | | **1317,03** | **46,46** | **365950** | **12910** | | **122474** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,43 | 397,34 | 921,00 | | 365950,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0422 | 11,73 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 11,420046 | | 5773,00 | | 65928,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 11,420046 | | 1101,00 | | 12573,47 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,305646 | | 2478,00 | | 757,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,305646 | | 1101,00 | | 336,52 | | | |
| | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 6,39078 | 17586,00 | | | | 94705,00 | | |
| | 2103-0102-0502 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,0504 | 14,004144 | 45067,00 | | | | 631125,00 | | |
| | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,006391 | 218211,00 | | | | 1395,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,044458 | 21429,00 | | | | 953,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,83358 | 99,00 | | | | 83,00 | | |
| 30 | **1108-0401-0303** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100** *НР - 93%, СП - 8%* | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **127,78** | | **4497,05** | **240,00** | **574633** | **30667** | **375676** | **162031** | **795598** |
| | | | | | | **1317,03** | **46,46** | **168290** | **5937** | | **58933** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,43 | 182,73 | 921,00 | | 168290,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0422 | 5,39 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 5,251758 | | 5773,00 | | 30318,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 5,251758 | | 1101,00 | | 5782,19 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,140558 | | 2478,00 | | 348,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,140558 | | 1101,00 | | 154,75 | | | |
| | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 2,93894 | 17586,00 | | | | 43552,00 | | |
| | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0504 | 6,440112 | 50135,00 | | | | 322875,00 | | |
| | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,002939 | 218211,00 | | | | 641,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,020445 | 21429,00 | | | | 438,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,38334 | 99,00 | | | | 38,00 | | |
| 31 | **2105-0301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* | **т** | **0,19311** | | **202055,00** | **--** | **39019** | **--** | **39019** | **--** | **42140** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3122** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2105-0309-0301 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,053066 | | 276119,00 | -- | 14653 | -- | 14653 | -- | 158 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1172 | |
| 33 | 1108-0401-0303 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 (подвал)** | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 37,5 | | 4488,13 | 240,00 | 168305 | 9000 | 109916 | 47552 | 2331 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 1317,04 | 46,45 | 49389 | 1742 | | 17269 | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,43 | 53,63 | 921,01 | | 49389,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0422 | 1,58 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 1,54125 | | 5773,00 | | 8898,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 1,54125 | | 1101,00 | | 1696,92 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,04125 | | 2478,00 | | 102,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,04125 | | 1101,00 | | 45,42 | | | |
| | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 0,8625 | 17198,00 | | | | 12781,00 | | |
| | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0504 | 1,89 | 50135,00 | | | | 94755,00 | | |
| | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,000862 | 218211,00 | | | | 188,00 | | |
| | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,006 | 21429,00 | | | | 129,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,1125 | 99,00 | | | | 11,00 | | |
| 34 | 2105-0301-3201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,00148 | | 202055,00 | -- | 299 | -- | 299 | -- | 32 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 35 | 2105-0309-0301 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,015 | | 276119,00 | -- | 4142 | -- | 4142 | -- | 447 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 331 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 12322953 | 798898 | 8446274 | 2865896 | 16403958 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3077785 | 169387 | -- | 1215109 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 12322953 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9686470 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 3247172 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 397549 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 2865897 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1215108 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 16403958 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 3460 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | 3247172 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 16403958 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 3460 |
| | | | | | | | | | 3247172 | | | |

## РАЗДЕЛ 4. Перемычки

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 18,325 | | 85,02 | 2,24 | 1558 | 41 | 841 | 469 | 2189 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 36,89 | 0,22 | 676 | 4 | | 162 | |
| | 0101-0102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,5406 | 1250,49 | | 676,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0037 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001832 | | 4262,00 | | 8,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001832 | | 1101,00 | | 2,02 | | | |
| | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,001832 | | 27,00 | | 0,05 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001832 | | 2478,00 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001832 | | 1101,00 | | 2,02 | | | |
| | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,20524 | | 137,00 | | 28,00 | | | |
| | 2113-0704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000275 | 290315,00 | | | | 80,00 | | |
| | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,001649 | 461512,00 | | | | 761,00 | | |
| 37 | 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000** | м2 | 36,65 | | 76,56 | 1,58 | 2806 | 58 | 1958 | 551 | 3626 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 21,56 | 0,22 | 790 | 8 | | 269 | |
| | 0101-0102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,0213 | 0,7806 | 1011,98 | | 790,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0073 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,003665 | | 4262,00 | | 16,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,003665 | | 1101,00 | | 4,04 | | | |
| | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,003665 | | 27,00 | | 0,10 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,003665 | | 2478,00 | | 9,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,003665 | | 1101,00 | | 4,04 | | | |
| | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,238225 | | 137,00 | | 33,00 | | | |
| | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000513 | 349969,00 | | | | 180,00 | | |
| | 2204-0705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,003298 | 538907,00 | | | | 1778,00 | | |
| 38 | 1112-0101-1001 | **Покрытия мелкие из окрашенного стального листа толщ 0,7мм. Устройство** | м2 покрытия | 22,55 | | 2568,78 | 13,26 | 57926 | 299 | 37440 | 18634 | 82685 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 895,21 | 2,97 | 20187 | 67 | | 6125 | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,972 | 21,92 | 921,00 | | 20187,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,0609 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0451 | | 5773,00 | | 260,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0451 | | 1101,00 | | 49,66 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,015785 | | 2478,00 | | 39,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,015785 | | 1101,00 | | 17,38 | | | |
| | 2105-0307-1004 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,12 | 2,706 | 106,00 | | | | 287,00 | | |
| | 2113-0209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 0,902 | 351,00 | | | | 317,00 | | |
| | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,128535 | 286584,00 | | | | 36836,00 | | |
| 39 | 1107-0503-0110 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка (2-3 этажей)** | шт. сборных конструкций | 122 | | 422,14 | 242,31 | 51503 | 29562 | 4661 | 27205 | 85005 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 141,64 | 47,34 | 17280 | 5776 | | 6297 | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,148 | 18,06 | 957,02 | | 17280,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12 | | | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 5,25 | | 5773,00 | | 29017,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 5,0264 | | 1101,00 | | 5534,07 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 5,0264 | | 2478,00 | | 544,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,2196 | | 1101,00 | | 241,78 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,2196 | | | | | 4382,00 | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,305 | 15281,00 | | | | -- | | |
| | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 122 | -- | | | | | | |
| 40 | **2104-0105-9901** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **5,218** | | **85898,00** | **--** | **448216** | **--** | **448216** | **--** | **484074** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **35857** | |
| 41 | **1109-0302-0401** | **Монтаж металлических перемычек** | **т конструкций** | **0,68015** | | **26407,41** | **9370,73** | **17961** | **6373** | **2410** | **7482** | **27479** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **13493,35** | **2450,19** | **9178** | **1666** | | **2035** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 14,1 | 9,59 | 957,03 | | 9178,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,6 | 1,09 | | 291,00 | | 115,00 | | | |
| | 3106-0103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,58 | 0,394487 | | 4347,00 | | 384,00 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,08842 | | 1572,00 | | 139,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,13 | 0,08842 | | 6248,00 | | 5057,00 | | | |
| | 3105-0104-0103 | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 1,19 | 0,809379 | | 1572,00 | | 1272,34 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,19 | 0,809379 | | 8107,00 | | 485,00 | | | |
| | 3105-0102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,059853 | | 1876,00 | | 112,46 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,088 | 0,059853 | | 2478,00 | | 320,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,129228 | | 1101,00 | | 142,28 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,129228 | | 26,00 | | 12,00 | | | |
| | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,67 | 0,455701 | | | | | 1,00 | | |
| | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,020404 | 70,00 | | | | 43,00 | | |
| | 2105-0310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,012719 | 3360,00 | | | | 28,00 | | |
| | 2106-0801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 0,000068 | 415421,00 | | | | 42,00 | | |
| | 2107-0201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000701 | 60203,00 | | | | 826,00 | | |
| | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003 | 0,00204 | 404706,00 | | | | 2,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,006802 | 310,00 | | | | 88,00 | | |
| | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 | 0,340075 | 258,00 | | | | 15,00 | | |
| | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,15 | 0,102022 | 147,00 | | | | 128,00 | | |
| | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000068 | 1880677,00 | | | | 375,00 | | |
| | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0026 | 0,001768 | 212247,00 | | | | 97,00 | | |
| | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000211 | 461512,00 | | | | 257,00 | | |
| | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000408 | 628790,00 | | | | -- | | |
| | 2106-0405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,68015 | -- | | | | 534,00 | | |
| | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,001319 | 384562,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2105-0201-0702 | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 125 мм, толщиной 8мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,68015 | | 216318,00 | -- | 147129 | -- | 147129 | -- | 158899 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11770 | |
| 43 | 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 34 | | 84,94 | 2,18 | 2888 | 74 | 1560 | 871 | 4060 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | | 36,88 | 0,24 | 1254 | 8 | | 301 | |
| | 0101-0102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7) | чел-ч | 0,0295 | 1 | 1250,25 | | 1254,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0068 | | 4262,00 | | 14,00 | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0034 | | 1101,00 | | 3,74 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0034 | | 27,00 | | 0,09 | | | |
| | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,0034 | | 2478,00 | | 8,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0034 | | 1101,00 | | 3,74 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0034 | | 137,00 | | 52,00 | | | |
| | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,3808 | | | | | 148,00 | | |
| | 2113-0704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,00051 | 290315,00 | | | | 1412,00 | | |
| | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00306 | 461512,00 | | | | | | |
| 44 | 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000** | м2 | 68 | | 76,53 | 1,57 | 5204 | 107 | 3631 | 1022 | 6723 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | | 21,56 | 0,21 | 1466 | 14 | | 498 | |
| | 0101-0102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,0213 | 1,45 | 1012,15 | | 1466,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0136 | | 4262,00 | | 29,00 | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0068 | | 1101,00 | | 7,49 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0068 | | 27,00 | | 0,18 | | | |
| | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,0068 | | 2478,00 | | 17,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0068 | | 1101,00 | | 7,49 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0068 | | 137,00 | | 61,00 | | | |
| | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,442 | | | | | 333,00 | | |
| | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000952 | 349969,00 | | | | 3298,00 | | |
| | 2204-0705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,00612 | 538907,00 | | | | | | |
| 45 | 1112-0101-1001 | **Покрытия мелкие из окрашенного стального листа толщ 0,7мм. Устройство** | м2 покрытия | 47,52 | | 2568,75 | 13,28 | 122067 | 631 | 78896 | 39267 | 174241 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | | 895,20 | 2,99 | 42540 | 142 | | 12907 | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,972 | 46,19 | 920,99 | | 42540,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,1283 | | 5773,00 | | 549,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,09504 | | 1101,00 | | 104,64 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,09504 | | 2478,00 | | 82,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,033264 | | 1101,00 | | 36,62 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,033264 | | | | | 604,00 | | |
| | 2105-0307-1004 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,12 | 5,7024 | 106,00 | | | | | | |
| | 2113-0209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 1,9008 | 351,00 | | | | 667,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,270864 | 286584,00 | | | | 77625,00 | | |
| 46 | **1107-0503-0110** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка(подвал)** | **шт. сборных конструкций** | **8** | | **422,25** | **242,38** | **3378** | **1939** | **306** | **1784** | **5575** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **141,63** | **47,38** | **1133** | **379** | | **413** | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,148 | 1,18 | 956,93 | | 1133,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 0,344 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,3296 | | 5773,00 | | 1903,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 0,3296 | | 1101,00 | | 362,89 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,0144 | | 2478,00 | | 36,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,0144 | | 1101,00 | | 15,85 | | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,02 | 15281,00 | | | | 287,00 | | |
| | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 8 | -- | | | | -- | | |
| 47 | **2104-0105-9901** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,272** | | **85898,00** | -- | **23364** | -- | **23364** | -- | **25233** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **1869** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | **883999** | **39084** | **750412** | **97284** | **1059785** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **94503** | **8064** | -- | **78502** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | **866038** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **128996** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | | **91723** | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | **147129** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **471580** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **89802** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **76467** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | **1032307** | | | | **97** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **91723** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | **17961** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | **2437** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | **10844** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **7482** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **2035** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | **27478** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **10844** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | **1059785** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **108** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **102567** | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Перекрытие

### 5.2 Перекрытие 1 и 2-го этажа

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | **1107-0504-0105** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **4** | | **3922,38** | **935,00** | **15689** | **3740** | **4655** | **9449** | **27149** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **1823,50** | **178,25** | **7294** | **713** | | **2011** | |
| | 0101-0102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 1,74 | 6,96 | 1047,99 | | 7294,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,162 | 0,648 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 0,616 | | 5773,00 | | 3556,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 0,616 | | 1101,00 | | 678,22 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1517 | 0,6068 | | 172,00 | | 104,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,032 | | 2478,00 | | 79,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,032 | | 1101,00 | | 35,23 | | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0428 | 0,1712 | 15281,00 | | | | 2460,00 | | |
| | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 4 | -- | | | | -- | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00066 | 0,00264 | 615000,00 | | | | 1624,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 0,0012 | 208994,00 | | | | 251,00 | | |
| | 2204-0201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,08 | 0,32 | 516,00 | | | | 165,00 | | |
| 49 | **1107-0504-0106** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **68** | | **5930,57** | **1246,43** | **403279** | **84757** | **122448** | **250821** | **706428** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **2883,44** | **242,44** | **196074** | **16486** | | **52328** | |
| | 0101-0102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 2,66 | 180,88 | 1084,00 | | 196074,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2202 | 14,97 | | | | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,198 | 13,464 | | 5773,00 | | 77728,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,198 | 13,464 | | 1101,00 | | 14823,86 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2812 | 19,1216 | | 172,00 | | 3289,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0222 | 1,5096 | | 2478,00 | | 3741,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0222 | 1,5096 | | 1101,00 | | 1662,07 | | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0653 | 4,4404 | 15281,00 | | | | 63800,00 | | |
| | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 68 | -- | | | | -- | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00106 | 0,07208 | 615000,00 | | | | 44329,00 | | |
| | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 0,034 | 208994,00 | | | | 7106,00 | | |
| | 2204-0201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,09 | 6,12 | 516,00 | | | | 3158,00 | | |
| 50 | **1106-0801-0102** | **Участок монолитный УМ-1 - 4шт Устройство из бетона кл.В15** | **м3** | **1,02** | | **54312,75** | **1746,08** | **55400** | **1782** | **38677** | **13919** | **74863** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **14648,53** | **347,06** | **14941** | **355** | | **5546** | |
| | 0101-0102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 15,6 | 15,91 | 938,98 | | 14941,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 0,3179 | | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002754 | | 4262,00 | | 12,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002754 | | 1101,00 | | 3,03 | | | |
| | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 0,489192 | | 15,00 | | 7,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 0,291312 | | 5773,00 | | 1682,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 0,291312 | | 1101,00 | | 320,73 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,009588 | | 4347,00 | | 42,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,009588 | | 1572,00 | | 15,07 | | | |
| | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,04692 | | 78,00 | | 4,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,01428 | | 2478,00 | | 35,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,01428 | | 1101,00 | | 15,72 | | | |
| | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,0353 | 28106,00 | | | | 26499,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 0,11832 | 114,00 | | | | 13,00 | | |
| | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 | 0,00612 | 439282,00 | | | | 2688,00 | | |
| | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,010098 | 58264,00 | | | | 588,00 | | |
| | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 0,063444 | 40425,00 | | | | 2565,00 | | |
| | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,005406 | 53962,00 | | | | 292,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0275 | 0,02805 | 58368,00 | | | | 1637,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,000877 | 31967,00 | | | | 28,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 0,8058 | 310,00 | | | | 250,00 | | |
| | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,004376 | 6994,00 | | | | 31,00 | | |
| | 2107-0510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,02856 | 20899,00 | | | | 597,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,002621 | 99,00 | | | | 0,26 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 0,87822 | 1012,00 | | | | 889,00 | | |
| 51 | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | **0,0624** | | **16714,74** | **881,41** | **1043** | **55** | **18** | **898** | **2095** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **15544,87** | **264,42** | **970** | **17** | | **155** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 1,05 | 920,90 | | 970,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0106 | | 4347,00 | | 46,00 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,010608 | | 1572,00 | | 16,68 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,010608 | | 28,00 | | 0,07 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,002496 | | 199,00 | | 9,00 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,046176 | | | | | 18,00 | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,1872 | 97,00 | | | | | | |
| | 2105-0301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,0624 | -- | | | | -- | | |
| 52 | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,0207** | | **203889,00** | **--** | **4221** | **--** | **4221** | **--** | **4558** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **338** | |
| 53 | **2105-0301-3202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,0417** | | **193995,00** | **--** | **8090** | **--** | **8090** | **--** | **8736** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **647** | |
| 54 | **1106-0801-0102** | **Участок монолитный УМ-2 - 12шт Устройство из бетона кл.В15** | м3 | **4,686** | | **54312,95** | **1746,59** | **254513** | **8185** | **177686** | **63947** | **343933** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **14648,42** | **347,52** | **68642** | **1629** | | **25477** | |
| | 0101-0102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 15,6 | 73,1 | 938,99 | | 68642,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 1,46 | | 4262,00 | | 54,00 | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,012652 | | 1101,00 | | 13,93 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,012652 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 2,247406 | | 15,00 | | 34,00 | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 1,338322 | | 5773,00 | | 7726,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 1,338322 | | 1101,00 | | 1473,49 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,044048 | | 4347,00 | | 191,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,044048 | | 1572,00 | | 69,24 | | | |
| | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,215556 | | 78,00 | | 17,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,065604 | | 2478,00 | | 163,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,065604 | | 1101,00 | | 72,23 | | | |
| | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 4,75629 | 28106,00 | | | | 121737,00 | | |
| | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 0,543576 | 114,00 | | | | 62,00 | | |
| | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 | 0,028116 | 439282,00 | | | | 12351,00 | | |
| | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,046391 | 58264,00 | | | | 2703,00 | | |
| | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 0,291469 | 40425,00 | | | | 11783,00 | | |
| | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,024836 | 53962,00 | | | | 1340,00 | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0275 | 0,128865 | 58368,00 | | | | 7522,00 | | |
| | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,00403 | 31967,00 | | | | 129,00 | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 3,70194 | 310,00 | | | | 1148,00 | | |
| | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,020103 | 6994,00 | | | | 141,00 | | |
| | 2107-0510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,131208 | 20899,00 | | | | 2742,00 | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,012043 | 99,00 | | | | 1,00 | | |
| | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 4,034646 | 1012,00 | | | | 4083,00 | | |
| 55 | **1106-0301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | **0,2688** | | **16724,33** | **887,28** | **4498** | **239** | **80** | **3868** | **9033** |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | **15546,88** | **267,86** | **4179** | **72** | | **669** | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 16,88 | 4,54 | 921,02 | | 4179,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0457 | | 4347,00 | | 199,00 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,045696 | | 1572,00 | | 71,83 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,045696 | | 28,00 | | 0,30 | | | |
| | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,010752 | | 199,00 | | 40,00 | | | |
| | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,198912 | | | | | 78,00 | | |
| | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,8064 | 97,00 | | | | | | |
| | 2105-0301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,2688 | -- | | | | -- | | |
| 56 | **2105-0301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,0897** | | **203889,00** | -- | **18289** | -- | **18289** | -- | **19752** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **1463** | |
| 57 | **2105-0301-3202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,1791** | | **193995,00** | -- | **34745** | -- | **34745** | -- | **37524** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2780 | |
| 58 | 1107-0107-0103 | **Анкеровка плит. Установка** | т стальных элементов | 0,07336 | | 680207,20 | 6202,29 | 49899 | 455 | 45729 | 4482 | 58732 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | 50640,68 | 1131,41 | 3715 | 83 | | 4350 | |
| | 0101-0102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 3,13 | 1185,96 | | 3715,00 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,0756 | | 172,00 | | 268,00 | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 1,5589 | | 2478,00 | | 187,00 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,075561 | | 1101,00 | | 83,19 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,075561 | | | | | 45116,00 | | |
| | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,07336 | 615000,00 | | | | | | |
| 58.6 | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,002934 | 208994,00 | | | | 613,00 | | |
| | | **5.3 Перекрытие 3-го этажа** | | | | | | | | | | |
| 59 | 2104-0108-9903 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 222,68 | | 6304,00 | -- | 1403775 | -- | 1403775 | -- | 1516077 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 112302 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | | 2253439 | 99213 | 1858413 | 347384 | 2808890 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 295816 | 19355 | -- | 208066 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 2253439 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 370536 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | | 315170 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | 65343 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1403775 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 347384 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 208066 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2808888 | | | | 303 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 315170 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 2808888 | | | | 303 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 315170 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 22755268 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | 3767068 | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | | 1027502 | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 214506 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | | 12689110 | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | | 3586020 | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 1685577 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | | 204 797 |
| | | **Временные здания и сооружения -0,9%** | тенге | | | | | | | | | 22 960 065 |
| | | **ИТОГО с временными :** | тенге | | | | | | | | | 260 367 |
| | | **Зимнее удорожание - 1,134%** | тенге | | | | | | | | | 23 220 433 |
| | | **Итого с зимними :** | тенге | | | | | | | | | 464 409 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | тенге | | | | | | | | | 23 684 841 |
| | | **Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :** | тенге | | | | | | | | | 24 845 398 |
| | | **В ценах 2019 к=1,049** | | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО по акту выполненных работ :** | **тенге** | | | | | | | | **24 845 398** |
| | | **С учетом СКИДКИ :** | **тенге** | | | | | | | | **22 360 859** |
| | | **НДС - 12% :** | **тенге** | | | | | | | | **2 683 303** |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ :** | **тенге** | | | | | | | | **25 044 162** |

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

DAB LTD

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, ул.Юбилейная, дом № 20/1** — **110140003634**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №60 от 19.04.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 10 | 20.12.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | | | Работа | 1 | 60 747 141,00 | 60 747 141,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 60 747 141,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Айбергенов К.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2021

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат

За Декабрь месяц 2021 года

| Код заказчика | подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организционно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | Наимен. | Код | Наимен. | Код |
| | | 60 | 19.04.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленую стоимость | Всего к оплате с НДС тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС) | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах 1991г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетный месяц | По монтажу оборудов. | | На приобрет. материалов | Другие доп. затраты расходы | | |
| | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО с начала года: | 147 859 317 | | | | | | | | 17 743 118 | **165 602 435** |
| В том числе за месяц | | 54 238 519 | | | | | | | 6 508 622 | **60 747 141** |
| Общестроительные работы (смета № 2-1-1) | | 35 734 893 | | | | | | | 4 288 187 | **40 023 080** |
| Отопление и вентиляция (смета № 2-1-4) | | 11 608 555 | | | | | | | 1 393 027 | **13 001 582** |
| Водопровод и канализация (смета № 2-1-3) | | 1 880 732 | | | | | | | 225 688 | **2 106 420** |
| Внутреннее газооборудование (смета № 2-1-5) | | 2 229 275 | | | | | | | 267 513 | **2 496 788** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование (смета № 2-1-2) | | 2 785 064 | | | | | | | 334 208 | **3 119 272** |
| | | | | | | | | | | |
| Возмещение аванса 19,3% (согласно договора) | | 10 468 034 | | | | | | | 1 256 164 | **11 724 198** |
| **ИТОГО к ОПЛАТЕ** | | 43 770 485 | | | | | | | 5 252 458 | **49 022 943** |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик :**

**Подрядчик :**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

# АКТ приемки выполненных работ

за Декабрь месяц 2021 года.

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Стены** | | | | | | | | | | |
| | | **3.3 Перегородки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0401-0303 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 (чеодак)**<br>*НР - 95%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 37,8 | | 4241,64<br>1317,03 | 240,00<br>46,46 | 160334<br>49784 | 9072<br>1756 | 101478 | 47932<br>16661 | 224927 |
| | | **3.4 Вентканалы** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1108-0201-0109 | **Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 22,48 | | 31582,74<br>5206,27 | 2078,29<br>396,35 | 709980<br>117037 | 46720<br>8910 | 546223 | 117131<br>66169 | 893280 |
| 3 | 1108-0201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,17194 | | 333261,60<br>55048,27 | 2093,75<br>599,05 | 57301<br>9465 | 360<br>103 | 47476 | 8898<br>5296 | 71495 |
| 4 | 1126-0101-0504 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 | 9,721 | | 24083,12<br>19579,98 | 1709,80<br>759,70 | 234112<br>190337 | 16621<br>7385 | 27154 | 150269<br>30750 | 415131 |
| 5 | 2111-0102-0106 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**<br>*СП - 8%* | м3 | 10,01263 | | 23361,00<br>-- | --<br>-- | 233905<br>-- | --<br>-- | 233905 | --<br>18712 | 252617 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2113-0816-2804 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт. | 1166,52 | 15,00 | -- | 17498 | -- | 17498 | -- | 18898 | 1246,44 | 403279 | 84758 |
| | | | | | | | | | | | | 242,44 | 196074 | 16486 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1400 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **1413131** | **72773** | **973735** | **324228** | **1876348** | -- | **2029888** | -- |
| | | | | | | | 366622 | 18154 | -- | 138989 | | -- | -- | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1413131 | | | | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **708973** | | | | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **384776** | | | | 1746,69 | 254512 | 8185 |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **251403** | | | | | 347,42 | 68642 | 1628 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 324229 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 138989 | | | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1876348 | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **428** | 889,14 | 4496 | 239 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **384776** | | | | 267,86 | 4179 | 72 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1876348** | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **428** | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **384776** | | | | -- | 18289 | -- |
| | | | | | | | | | | | | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Перемычки** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка(чердак) | шт. сборных конструкций | 1 | 422,00 | 242,00 | 422 | 242 | 38 | 223 | 697 | -- | 34745 | -- |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | 142,00 | 47,00 | 142 | 47 | | 52 | | -- | -- | -- |
| 8 | 2104-0105-9901 | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,026** | **85898,00** | -- | **2233** | -- | **2233** | -- | **2412** | **6208,05** | **52703** | **481** |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | | **1135,78** | **3924** | **88** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **2656** | **242** | **2271** | **223** | **3109** | | | |
| | | | | | | | **142** | **47** | -- | **231** | | **1747,22** | **19554** | **629** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2656** | | | | | **347,22** | **5273** | **125** |
| | | Материалы | Тенге | | | | **36** | | | | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **189** | | | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **2233** | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **223** | | | | | **892,33** | **563** | **30** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **230** | | | | | **267,70** | **523** | **9** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **3109** | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **189** | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **3109** | | | | | -- | **6793** | -- |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **189** | | | | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Перекрытие** | | | | | | | | | | **9372,19** | **8221** | **2917** |
| | | **5.3 Перекрытие 3-го этажа** | | | | | | | | | | **2448,27** | **4200** | **762** |
| 9 | 1107-0504-0105 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **8** | **3922,38** | **935,00** | **31379** | **7480** | **9311** | **18897** | **54298** | -- | **8060** | -- |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | **1823,50** | **178,25** | **14588** | **1426** | | **4022** | | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2105-0204-0702 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,45336 | 301546,00 | – | 136709 | – | 136709 | – | 147646 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 10937 | |
| 28 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04592 | 216318,00 | – | 9933 | – | 9933 | – | 10728 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 795 | |
| 29 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=4,00 | т | 0,00532 | 404706,00 | – | 2153 | – | 2153 | – | 2325 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 172 | |
| 30 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=4,0 | м2 | 12,612 | 84,92 | 2,14 | 1071 | 27 | 579 | 322 | 1504 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 36,87 | 0,16 | 465 | 2 | | 111 | |
| 31 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=8,0 | м2 | 25,224 | 76,51 | 1,55 | 1930 | 39 | 1347 | 380 | 2494 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 21,57 | 0,24 | 544 | 6 | | 185 | |
| 32 | 1107-0518-0101 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию К=4,0 | м ступеней | 43,2 | 1176,55 | 47,45 | 50827 | 2050 | 1561 | 56682 | 116110 |
| | | НР - 110%; СП - 8% | | | 1092,96 | 18,98 | 47216 | 820 | | 8601 | |
| 33 | 2104-0110-9903 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=4,0 | м | 43,2 | 3025,00 | – | 130680 | – | 130680 | – | 141134 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 10454 | |
| | | **6.2 Лестничный марш ЛМ2** | | | | | | | | | |
| 34 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные. Монтаж | т конструкций | 0,14286 | 63222,74 | 23701,53 | 9032 | 3386 | 1245 | 3720 | 13772 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 30806,38 | 6936,86 | 4401 | 991 | | 1020 | |
| 35 | 1109-0701-0105 | Лестницы прямолинейные. Изготовление | т конструкций | 0,14286 | 155424,89 | 19592,61 | 22204 | 2799 | 530 | 13556 | 38621 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 132122,36 | 5403,89 | 18875 | 772 | | 2861 | |
| 36 | 2105-0204-0702 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,12586 | 301546,00 | – | 37953 | – | 37953 | – | 40989 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3036 | |
| 37 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00574 | 216318,00 | – | 1242 | – | 1242 | – | 1341 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2105-0204-0703 | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,0** | т | 0,28032 | 384562,00 | -- | 107800 | -- | 107800 | -- | 116424 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8624 | |
| 23 | 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=2,0** | м2 | 7,78 | 84,96 | 2,19 | 661 | 17 | 357 | 199 | 929 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,89 | 0,26 | 287 | 2 | | 69 | |
| 24 | 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0** | м2 | 7,78 | 76,48 | 1,54 | 595 | 12 | 415 | 117 | 769 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21,59 | 0,26 | 168 | 2 | | 57 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2981533 | 104746 | 2578929 | 351405 | 3599572 |
| | | | | | | | 297858 | 20601 | -- | 266636 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2973312 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 355023 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 313497 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 175687 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 2029888 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 347980 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 265703 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3586995 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 300 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 313497 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 8221 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1115 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 4962 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3424 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 932 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 12577 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4962 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3599572 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 305 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 318459 | | | |

## РАЗДЕЛ 6. Лестница Л1

### 6.1 Лестничный марш ЛМ1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1109-0304-0101 | **Лестницы прямолинейные. Монтаж К=4,0** | т конструкций | 0,5046 | 63228,30 | 23705,91 | 31905 | 11962 | 4398 | 13140 | 48649 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 30806,58 | 6932,22 | 15545 | 3498 | | 3604 | |
| 26 | 1109-0701-0105 | **Лестницы прямолинейные. Изготовление К=4,0** | т конструкций | 0,5046 | 155428,06 | 19593,74 | 78429 | 9887 | 1874 | 47884 | 136418 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 132120,49 | 5408,24 | 66668 | 2729 | | 10105 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1107-0504-0106 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 68 | 5930,57 | 1246,44 | 403279 | 84758 | 122447 | 250821 | 706428 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 2883,44 | 242,44 | 196074 | 16486 | | 52328 | |
| 11 | 2104-0108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 322 | 6304,00 | -- | 2029888 | -- | 2029888 | -- | 2192279 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 162391 | |
| 12 | 1106-0801-0102 | Участок монолитный УМ-1 - 4шт Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 4,686 | 54313,27 | 1746,69 | 254512 | 8185 | 177685 | 63946 | 343935 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 14648,31 | 347,42 | 68642 | 1628 | | 25477 | |
| 13 | 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,2688 | 16726,19 | 889,14 | 4496 | 239 | 78 | 3868 | 9033 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 15546,88 | 267,86 | 4179 | 72 | | 669 | |
| 14 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0897 | 203889,00 | -- | 18289 | -- | 18289 | -- | 19752 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1463 | |
| 15 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1791 | 193995,00 | -- | 34745 | -- | 34745 | -- | 37525 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2780 | |
| 16 | 1107-0107-0103 | Анкеровка плит. Установка | т стальных элементов | 0,07748 | 680214,25 | 6208,05 | 52703 | 481 | 48298 | 4734 | 62032 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 50645,33 | 1135,78 | 3924 | 88 | | 4595 | |
| 17 | 1106-0801-0102 | Участок монолитный УМ-3-4шт Устройство из бетона кл.В15 К=2,0 | м3 | 0,36 | 54316,67 | 1747,22 | 19554 | 629 | 13652 | 4912 | 26423 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 14648,40 | 347,22 | 5273 | 125 | | 1957 | |
| 18 | 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм К=2,0 | т | 0,03362 | 16745,98 | 892,33 | 563 | 30 | 10 | 484 | 1131 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 15556,22 | 267,70 | 523 | 9 | | 84 | |
| 19 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,0 | т | 0,03362 | 202055,00 | -- | 6793 | -- | 6793 | -- | 7336 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 543 | |
| 20 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж К=2,0 | т конструкций | 0,31124 | 26413,70 | 9372,19 | 8221 | 2917 | 1104 | 3424 | 12577 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 13494,41 | 2448,27 | 4200 | 762 | | 932 | |
| 21 | 2105-0204-0701 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,0 | т | 0,03092 | 260681,00 | -- | 8060 | -- | 8060 | -- | 8705 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 645 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| 38 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00066 | 404706,00 | -- | 267 | -- | 267 | -- | 288 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| 39 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 10 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0106 | 215312,00 | -- | 2282 | -- | 2282 | -- | 2465 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 183 | |
| 40 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,555 | 84,95 | 2,25 | 302 | 8 | 163 | 91 | 423 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 36,85 | 0,00 | 131 | 0 | | 31 | |
| 41 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0 | м2 | 7,11 | 76,51 | 1,55 | 544 | 11 | 380 | 107 | 703 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 21,52 | 0,28 | 153 | 2 | | 52 | |
| 42 | 1107-0518-0101 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 12 | 1176,67 | 47,50 | 14120 | 570 | 434 | 15745 | 32254 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 1093,00 | 18,92 | 13116 | 227 | | 2389 | |
| 43 | 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 12 | 3025,00 | -- | 36300 | -- | 36300 | -- | 39204 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2904 | |
| | | **6.3 Лестничный марш ЛМ3** | | | | | | | | | |
| 44 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные. Монтаж | т конструкций | 0,11511 | 63226,48 | 23707,76 | 7278 | 2729 | 1003 | 2997 | 11097 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 30805,32 | 6932,50 | 3546 | 798 | | 822 | |
| 45 | 1109-0701-0105 | Лестницы прямолинейные. Изготовление | т конструкций | 0,11511 | 155425,25 | 19598,64 | 17891 | 2256 | 427 | 10923 | 31119 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 132117,11 | 5412,21 | 15208 | 623 | | 2305 | |
| 46 | 2105-0204-0702 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,1023 | 301546,00 | -- | 30848 | -- | 30848 | -- | 33316 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2468 | |
| 47 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01148 | 216318,00 | -- | 2483 | -- | 2483 | -- | 2682 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 199 | |
| 48 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00133 | 404706,00 | -- | 538 | -- | 538 | -- | 581 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,88 | 85,07 | 2,08 | 245 | 6 | 133 | 73 | 343 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 36,81 | 0,00 | 106 | 0 | | 25 | |
| 50 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0 | м2 | 5,76 | 76,22 | 1,39 | 439 | 8 | 307 | 87 | 568 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 21,53 | 0,35 | 124 | 2 | | 42 | |
| 51 | 1107-0518-0101 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 9,6 | 1176,46 | 47,40 | 11294 | 455 | 347 | 12595 | 25800 |
| | | НР - 116%; СП - 8% | | | 1092,92 | 18,96 | 10492 | 182 | | 1911 | |
| 52 | 2104-0110-9903 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 9,6 | 3025,00 | – | 29040 | – | 29040 | – | 31363 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2323 | |
| | | **6.4 Лобовая балка Б1** | | | | | | | | | |
| 53 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,51858 | 26412,51 | 9371,75 | 13697 | 4860 | 1839 | 5708 | 20954 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 13494,54 | 2449,00 | 6998 | 1270 | | 1552 | |
| 54 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж К=6,0 | т конструкций | 0,07152 | 75922,82 | 19574,94 | 5430 | 1400 | 163 | 2904 | 9001 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 54068,79 | 4781,88 | 3867 | 342 | | 667 | |
| 55 | 1109-0701-0121 | Лестницы прямолинейные и криволинейные. Изготовление К=6,0 | т конструкций | 0,5901 | 177329,27 | 19693,27 | 104642 | 11621 | 2063 | 65386 | 183630 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 154139,98 | 6446,37 | 90958 | 3804 | | 13602 | |
| 56 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=6,0 | т | 0,51858 | 384562,00 | – | 199426 | – | 199426 | – | 215380 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 15954 | |
| 57 | 2105-0201-0703 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкного качества ширина большей полки 160 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 К=6,0 | т | 0,07152 | 345788,00 | – | 24731 | – | 24731 | – | 26709 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1978 | |
| 58 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=6,0 | м2 | 14,76 | 84,96 | 2,24 | 1254 | 33 | 677 | 378 | 1763 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 36,86 | 0,27 | 544 | 4 | | 131 | |
| 59 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=6,0 | м2 | 14,76 | 76,49 | 1,56 | 1129 | 23 | 788 | 222 | 1459 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 21,54 | 0,27 | 318 | 4 | | 108 | |
| 60 | 1106-0101-0120 | Омоноличивание бетоном В12,5. Устройство К=6,0 | м3 | 0,96 | 34055,21 | 1906,25 | 32693 | 1830 | 27490 | 3370 | 38948 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 3513,54 | 343,75 | 3373 | 330 | | 2885 | |
| | | **6.5 Фундамент ФМ1** | | | | | | | | | |
| 61 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,0355 | 9549,30 | 1436,62 | 339 | 52 | 263 | 44 | 415 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | 704,23 | 619,72 | 25 | 22 | | 31 | |
| 62 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В12,5 | м3 | 0,16 | 35006,25 | 1662,50 | 5601 | 266 | 4685 | 638 | 6738 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 4062,50 | 318,75 | 650 | 51 | | 499 | |
| 63 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0007 | 681428,57 | 7142,86 | 477 | 5 | 437 | 42 | 561 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 50000,00 | 1428,57 | 35 | 1 | | 42 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1057371 | 56287 | 697726 | 256993 | 1419510 |
| | | | | | | | 303360 | 16479 | -- | 105148 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 766854 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 37739 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 78945 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 448566 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 196020 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 90776 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 68610 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 926240 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78945 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 290517 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13601 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 240893 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 166216 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36539 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 493272 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 219 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 240893 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1419512 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 297 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 319838 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Лестница Л2** | | | | | | | | | |
| 64 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные. Монтаж К=4,0 | т конструкций | 0,5046 | 63228,30 | 23705,91 | 31905 | 11962 | 4398 | 13140 | 48649 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 30806,58 | 6932,22 | 15545 | 3498 | | 3604 | |
| 65 | 1109-0701-0105 | Лестницы прямолинейные. Изготовление К=4,0 | т конструкций | 0,5046 | 155428,06 | 19593,74 | 78429 | 9887 | 1874 | 47884 | 136418 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 132120,49 | 5408,24 | 66668 | 2729 | | 10105 | |
| 66 | 2105-0204-0702 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=4,0 | т | 0,45336 | 301546,00 | -- | 136709 | -- | 136709 | -- | 147646 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10937 | |
| 67 | 2105-0201-0502 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 К=4,0** | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,04592 | 216318,00 | -- | 9933 | -- | 9933 | -- | 10728 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 795 | |
| 68 | 2113-0201-0901 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=4,0** | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,00532 | 404706,00 | -- | 2153 | -- | 2153 | -- | 2325 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 69 | 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=4,0** | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%, СП - 8% | м2 | 12,612 | 84,92 | 2,14 | 1071 | 27 | 579 | 322 | 1504 |
| | | | | | 36,87 | 0,16 | 465 | 2 | | 111 | |
| 70 | 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=8,0** | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%, СП - 8% | м2 | 25,224 | 76,51 | 1,55 | 1930 | 39 | 1347 | 380 | 2495 |
| | | | | | 21,57 | 0,24 | 544 | 6 | | 185 | |
| 71 | 1107-0518-0101 | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** | | | | | | | | | |
| | | НР - 118%, СП - 8% | м ступеней | 43,2 | 1176,55 | 47,45 | 50827 | 2050 | 1561 | 56682 | 116110 |
| | | | | | 1092,96 | 18,98 | 47216 | 820 | | 8601 | |
| 72 | 2104-0110-9903 | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=4,0** | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 43,2 | 3025,00 | -- | 130680 | -- | 130680 | -- | 141134 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10454 | |
| | | **7.2 Лестничный марш ЛМ2** | | | | | | | | | |
| 73 | 1109-0304-0101 | **Лестницы прямолинейные. Монтаж** | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%, СП - 8% | т конструкций | 0,14286 | 63222,74 | 23701,53 | 9032 | 3386 | 1245 | 3720 | 13772 |
| | | | | | 30806,38 | 6936,86 | 4401 | 991 | | 1020 | |
| 74 | 1109-0701-0105 | **Лестницы прямолинейные. Изготовление** | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%, СП - 8% | т конструкций | 0,14286 | 155424,89 | 19592,61 | 22204 | 2799 | 530 | 13556 | 38621 |
| | | | | | 132122,36 | 5403,89 | 18875 | 772 | | 2861 | |
| 75 | 2105-0204-0702 | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,12586 | 301546,00 | -- | 37953 | -- | 37953 | -- | 40989 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3036 | |
| 76 | 2105-0201-0502 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005** | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,00574 | 216318,00 | -- | 1242 | -- | 1242 | -- | 1341 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| 77 | 2113-0201-0901 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,00066 | 404706,00 | -- | 267 | -- | 267 | -- | 288 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 10 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0106 | 215312,00 | -- | 2282 | -- | 2282 | -- | 2465 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 183 | |
| 79 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,555 | 84,95 | 2,25 | 302 | 8 | 163 | 90 | 423 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 36,85 | 0,00 | 131 | 0 | | 31 | |
| 80 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0 | м2 | 7,11 | 76,51 | 1,55 | 544 | 11 | 380 | 107 | 703 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 21,52 | 0,28 | 153 | 2 | | 52 | |
| 81 | 1107-0518-0101 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 12 | 1176,67 | 47,50 | 14120 | 570 | 434 | 15745 | 32254 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 1093,00 | 18,92 | 13116 | 227 | | 2389 | |
| 82 | 2104-0110-9903 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 12 | 3025,00 | -- | 36300 | -- | 36300 | -- | 39204 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2904 | |
| 83 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные. Монтаж | т конструкций | 0,11511 | 63226,48 | 23707,76 | 7278 | 2729 | 1003 | 2997 | 11097 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 30805,32 | 6932,50 | 3546 | 798 | | 822 | |
| 84 | 1109-0701-0105 | Лестницы прямолинейные. Изготовление | т конструкций | 0,11511 | 155425,25 | 19598,64 | 17891 | 2256 | 427 | 10923 | 31119 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 132117,11 | 5412,21 | 15208 | 623 | | 2305 | |
| 85 | 2105-0204-0702 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,1023 | 301546,00 | -- | 30848 | -- | 30848 | -- | 33316 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2468 | |
| 86 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01148 | 216318,00 | -- | 2483 | -- | 2483 | -- | 2682 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 199 | |
| 87 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00133 | 404706,00 | -- | 538 | -- | 538 | -- | 581 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 88 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,88 | 85,07 | 2,08 | 245 | 6 | 133 | 73 | 343 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 36,81 | 0,00 | 106 | 0 | | 25 | |
| 89 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0 | м2 | 5,76 | 76,22 | 1,39 | 439 | 8 | 307 | 87 | 568 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 21,53 | 0,35 | 124 | 2 | | 42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1107-0518-0101 | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** | м ступеней | 9,6 | 1176,46 | 47,40 | 11294 | 455 | 347 | 12595 | 25800 |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 1092,92 | 18,96 | 10492 | 182 | | 1911 | |
| 91 | 2104-0110-9903 | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** | м | 9,6 | 3025,00 | -- | 29040 | -- | 29040 | -- | 31363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2323 | |
| | | **7.4 Лобовая балка Б1** | | | | | | | | | |
| 92 | 1109-0302-0401 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж К=6,0** | т конструкций | 0,51858 | 26412,51 | 9371,75 | 13697 | 4860 | 1839 | 5705 | 20954 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 13494,54 | 2449,00 | 6998 | 1270 | | 1552 | |
| 93 | 1109-0302-0301 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж К=6,0** | т конструкций | 0,07152 | 75922,82 | 19574,94 | 5430 | 1400 | 163 | 2904 | 9001 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 54068,79 | 4781,88 | 3867 | 342 | | 667 | |
| 94 | 1109-0701-0121 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные. Изготовление К=6,0** | т конструкций | 0,5901 | 177329,27 | 19693,27 | 104642 | 11621 | 2063 | 65386 | 183630 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 154139,98 | 6446,37 | 90958 | 3804 | | 13602 | |
| 95 | 2105-0204-0703 | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=6,0** | т | 0,51858 | 384562,00 | -- | 199426 | -- | 199426 | -- | 215380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15954 | |
| 96 | 2105-0201-0703 | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,07152 | 345788,00 | -- | 24731 | -- | 24731 | -- | 26709 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1978 | |
| 97 | 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=6,0** | м2 | 14,76 | 84,96 | 2,24 | 1254 | 33 | 677 | 378 | 1763 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 36,86 | 0,27 | 544 | 4 | - | 131 | |
| 98 | 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=6,0** | м2 | 14,76 | 76,49 | 1,56 | 1129 | 23 | 788 | 222 | 1459 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 21,54 | 0,27 | 318 | 4 | | 108 | |
| 99 | 1106-0101-0120 | **Омоноличивание бетоном В12,5. Устройство К=6,0** | м3 | 0,96 | 34055,21 | 1906,25 | 32693 | 1830 | 27490 | 3370 | 38948 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 3513,54 | 343,75 | 3373 | 330 | | 2885 | |
| | | **7.5 Фундамент ФМ1** | | | | | | | | | |
| 100 | 1108-0101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0,0355 | 9549,30 | 1436,62 | 339 | 51 | 263 | 44 | 414 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 704,23 | 619,72 | 25 | 22 | | 31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1106-0101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,16 | 35006,25 | 1662,50 | 5601 | 266 | 4685 | 638 | 6738 |
| | | НР - 91% СП - 8% | | | 4062,50 | 318,75 | 650 | 51 | | 499 | |
| 102 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0007 | 681428,57 | 7142,86 | 477 | 5 | 437 | 42 | 561 |
| | | НР - 108% СП - 8% | | | 50000,00 | 1428,57 | 35 | 1 | | 42 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1057371 | 56287 | 697726 | 256993 | 1419510 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 303360 | 16479 | -- | 105148 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 766854 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 37739 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 78945 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 448566 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 196020 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 90776 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 68610 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 926240 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 78 |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 78945 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 290517 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 13601 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 240893 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 166216 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 36539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 493272 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 219 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 240893 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1419512 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 297 |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Полы** | | | | | | 319838 | | | |
| | | **8.2 ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 103 | 2206-0301-1201 | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 8,9352 | 2493,00 | -- | 22275 | -- | 22275 | -- | 24057 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1782 | |
| | | **8.3 ТИП 2** | | | | | | | | | |
| 104 | 2206-0301-1201 | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 115,056 | 2493,00 | -- | 286835 | -- | 286835 | -- | 309781 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22947 | |
| 105 | 2202-0101-9902 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 125,3208 | 236,00 | -- | 29576 | -- | 29576 | -- | 31942 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2366 | |
| | | **8.4 ТИП 3** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2111-0101-0109 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 14,93912 | 23238,00 | -- | 347155 | -- | 347155 | -- | 374928 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 27772 | |
| 107 | 2113-0810-0102 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,1421392 | 398754,00 | -- | 56679 | -- | 56679 | -- | 61213 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4534 | |
| | | **8.5 ТИП 4** | | | | | | | | | |
| 108 | 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 0,59328 | 15991,00 | -- | 9487 | -- | 9487 | -- | 10246 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 759 | |
| 109 | 2113-0810-0102 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,0112896 | 398754,00 | -- | 4502 | -- | 4502 | -- | 4862 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | |
| 110 | 2110-0402-0101 | Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 32,256 | 283,00 | -- | 9128 | -- | 9128 | -- | 9859 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 730 | |
| 111 | 2206-0301-1201 | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 29,376 | 2493,00 | -- | 73234 | -- | 73234 | -- | 79093 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5859 | |
| 112 | 2202-0101-9902 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 31,9968 | 236,00 | -- | 7551 | -- | 7551 | -- | 8155 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 604 | |
| | | **8.6 ТИП 5** | | | | | | | | | |
| 113 | 2206-0301-1201 | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 49,9392 | 2493,00 | -- | 124498 | -- | 124498 | -- | 134458 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9960 | |
| 114 | 2202-0101-9902 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 54,39456 | 236,00 | -- | 12837 | -- | 12837 | -- | 13864 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1027 | |
| | | **8.7 2-3 этаж** | | | | | | | | | |
| 115 | 2111-0101-0109 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 30,25728 | 23238,00 | -- | 703119 | -- | 703119 | -- | 759369 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 56250 | |
| 116 | 2113-0810-0102 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,2878848 | 398754,00 | -- | 114795 | -- | 114795 | -- | 123979 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9184 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2206-0301-1201 | **Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** | м2 | 99,8784 | 2493,00 | – | 248997 | – | 248997 | – | 268917 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19920 | |
| 118 | 2202-0101-9902 | **Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91** | м | 108,78912 | 236,00 | – | 25674 | – | 25674 | – | 27728 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2054 | |
| 119 | 2110-0402-0101 | **Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86** | м2 | 63,616 | 283,00 | – | 18003 | – | 18003 | – | 19444 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1440 | |
| 120 | 2206-0301-1201 | **Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** | м2 | 57,936 | 2493,00 | – | 144434 | – | 144434 | – | 155989 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11555 | |
| 121 | 2202-0101-9902 | **Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91** | м | 63,1048 | 236,00 | – | 14893 | – | 14893 | – | 16084 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1191 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 2253674 | – | 2253672 | – | 2433967 |
| | | | | | | | – | – | – | 180293 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2253674 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2253674 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 180294 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2433968 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 2433968 | | | | |

## РАЗДЕЛ 9. Проемы

### 9.1 Проемы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1110-0501-0103 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 | 101,54 | 3761,14 | 155,77 | 381906 | 15817 | 239472 | 120089 | 542155 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1246,97 | 67,12 | 126617 | 6815 | | 40160 | |
| 123 | 2109-0201-0402 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 100 | 18615,00 | – | 1861500 | – | 1861500 | – | 2010420 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 148920 | |
| 124 | 2109-0201-0401 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | 1,54 | 14729,00 | – | 22683 | – | 22683 | – | 24498 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1815 | |
| 125 | 1110-0501-0104 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 | 207,12 | 2681,85 | 152,43 | 555467 | 31571 | 343284 | 175063 | 788972 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 872,02 | 67,12 | 180612 | 13902 | | 58442 | |
| 126 | 2109-0201-0404 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99** | м2 | 207,12 | 23047,00 | – | 4773495 | – | 4773495 | – | 5155375 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 381880 | |
| 127 | 1110-0501-0301 | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | м2 | 52,92 | 3799,66 | 161,36 | 201078 | 8539 | 127329 | 62035 | 284162 |
| | | *НР - 90% СП - 8%* | | | 1232,23 | 70,25 | 65210 | 3718 | | 21049 | |
| 128 | 2109-0203-0101 | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99** | м2 | 52,92 | 22651,00 | – | 1198691 | – | 1198691 | – | 1294586 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 95895 | |
| 129 | 1109-0403-0403 | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 72,24 | 1994,03 | 45,09 | 144049 | 3257 | 11401 | 90158 | 252944 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 1791,12 | 17,62 | 129391 | 1273 | | 18737 | |
| 130 | 2109-0402-0204 | **Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 72,24 | 30903,00 | – | 2232433 | – | 2232433 | – | 2411028 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 178595 | |
| 131 | 1109-0403-0401 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 5,04 | 2438,10 | 42,86 | 12288 | 216 | 2369 | 6752 | 20563 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 1925,20 | 16,47 | 9703 | 83 | | 1523 | |
| 132 | 2109-0402-0103 | **Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 5,04 | 30507,00 | – | 153755 | – | 153755 | – | 166055 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12300 | |
| 133 | 2109-0102-0102 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 35,28 | 12349,00 | – | 435673 | – | 435673 | – | 470527 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 34854 | |
| 134 | 2109-0102-0103 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 22,68 | 12102,00 | – | 274473 | – | 274473 | – | 296431 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21958 | |
| 135 | 2109-0102-0102 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 81,6 | 12349,00 | – | 1007678 | – | 1007678 | – | 1088292 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 80614 | |
| 136 | 2109-0102-0105 | **Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 66 | 10934,00 | – | 721644 | – | 721644 | – | 779376 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57732 | |
| | | **9.2 Проемы подвала** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 1109-0403-0402 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах** | м2 | 8 | 2563,50 | 43,63 | 20508 | 349 | 3761 | 11406 | 34467 |
| | | *НР - 69% СП - 8%* | | | 2049,75 | 16,50 | 16398 | 132 | | 2553 | |
| 138 | 2109-0402-0103 | **Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 8 | 30507,00 | – | 244056 | – | 244056 | – | 263580 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19524 | |
| 139 | 1120-0301-0102 | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка** | решетка | 18 | 1752,06 | 93,44 | 31537 | 1682 | 4985 | 24844 | 60891 |
| | | *НР - 98% СП - 8%* | | | 1381,67 | 26,72 | 24870 | 481 | | 4510 | |
| 140 | 1109-0701-0103 | **Изготовление решеток** | т конструкций | 0,34074 | 141075,31 | 35687,03 | 48070 | 12160 | 1771 | 26121 | 80126 |
| | | *НР - 69% СП - 8%* | | | 100190,76 | 10908,61 | 34139 | 3717 | | 5935 | |
| 141 | 2105-0201-0701 | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,3384 | 222954,00 | – | 75448 | – | 75448 | – | 81484 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6036 | |
| 142 | 2113-0201-1103 | **Болты самоанкерующиеся распорные М6х6,5 ГОСТ 28778-90** | шт. | 72 | 29,00 | – | 2088 | – | 2088 | – | 2255 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 167 | |
| 143 | 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 8,75 | 84,91 | 2,17 | 743 | 19 | 401 | 224 | 1044 |
| | | *НР - 69% СП - 8%* | | | 36,91 | 0,23 | 323 | 2 | | 77 | |
| 144 | 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0** | м2 | 17,5 | 76,51 | 1,54 | 1339 | 27 | 935 | 263 | 1730 |
| | | *НР - 69% СП - 8%* | | | 21,54 | 0,23 | 377 | 4 | | 128 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **14400660** | **73632** | **13739452** | **516894** | **16110958** |
| | | | | | | | **587579** | **30127** | **–** | **1193404** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11513902 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 711418 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 397580 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 10373372 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 357674 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 949726 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 12821302 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 414 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 397580 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 2855160 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 35264 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 194837 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2630244 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 134438 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 239168 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 3228766 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 197 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 194837 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 31598 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 4955 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 25288 | | | |
| Сдача и испытание | | | Тенге | | | | 1261 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 24782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4510 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 60890 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 25288 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 16110958 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 636 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 617705 | | | |
| **РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | |
| 145 | 2202-0101-0405 | **Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (одноцветные), I сорта ГОСТ 6141-91** | м2 | 383,85 | 2476,00 | – | 950413 | – | 950413 | – | 1026446 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 76033 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 950413 | – | 950413 | – | 1026446 |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | – | – | – | 76033 | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 950413 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 950413 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 76033 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 1026446 | | | | |
| | | | | | | | 1026446 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 12. Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 146 | 2110-0401-0603 | **Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93** | м2 | 658,9 | 162,00 | – | 106742 | – | 106742 | – | 115281 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8539 | |
| 147 | 2111-0102-0108 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ППЖ 200** | м3 | 111,0546 | 28517,00 | – | 3166944 | – | 3166944 | – | 3420300 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 253356 | |
| 148 | 2113-0810-0102 | **Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82** | т | 0,234808 | 398754,00 | – | 93631 | – | 93631 | – | 101121 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7490 | |
| 149 | 2110-0401-0603 | **Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93** | м2 | 138,93 | 162,00 | – | 22507 | – | 22507 | – | 24307 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1801 | |
| 150 | 2107-0201-0201 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,932352 | 51105,00 | – | 47648 | – | 47648 | – | 51460 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3812 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,349632 | 57902,00 | -- | 20244 | -- | 20244 | -- | 21864 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1620 | |
| 152 | 2107-0203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,836576 | 65907,00 | -- | 318764 | -- | 318764 | -- | 344265 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25501 | |
| 153 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 19,2309027 | 57902,00 | -- | 1113508 | -- | 1113508 | -- | 1202588 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 89081 | |
| 154 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,4814068 | 68545,00 | -- | 170088 | -- | 170088 | -- | 183695 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13607 | |
| 155 | 2107-0204-0304 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2067839 | 23756,00 | -- | 4912 | -- | 4912 | -- | 5305 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 393 | |
| 156 | 2107-0203-0202 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,494334 | 43544,00 | -- | 21525 | -- | 21525 | -- | 23247 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1722 | |
| 157 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,784116 | 68545,00 | -- | 53747 | -- | 53747 | -- | 58047 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4300 | |
| 158 | 2107-0601-0101 | Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,903438 | 115449,00 | -- | 104301 | -- | 104301 | -- | 112645 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8344 | |
| 159 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,0392 | 51105,00 | -- | 206423 | -- | 206423 | -- | 222937 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16514 | |
| 160 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,74 | 68545,00 | -- | 256358 | -- | 256358 | -- | 276867 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 20509 | |
| 161 | 2113-0810-0103 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 762,96 | 104,00 | -- | 79348 | -- | 79348 | -- | 85696 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6348 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 1110-0115-0102 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 26,50559 | 7999,52 | 37,20 | 212032 | 986 | 163358 | 43279 | 275736 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 1799,17 | 15,09 | 47688 | 400 | | 20425 | |
| 163 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 748 | 346,46 | 2,39 | 259149 | 1786 | 236604 | 19341 | 300769 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 27,75 | 0,98 | 20759 | 731 | | 22279 | |
| 164 | 1110-0116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | м2 покрытия по фермам | 748 | 58,52 | 1,86 | 43770 | 1391 | 13531 | 26471 | 75860 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 38,57 | 0,75 | 28848 | 564 | | 5619 | |
| 165 | 2110-0401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 104,06 | 162,00 | -- | 16858 | -- | 16858 | -- | 18206 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1349 | |
| 166 | 1109-0701-0103 | Изготовление кровельного ограждения | т конструкций | 0,44217 | 141076,96 | 35689,89 | 62380 | 15781 | 2298 | 33896 | 103978 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 100189,97 | 10907,57 | 44301 | 4823 | | 7702 | |
| 167 | 2105-0301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,44217 | 199546,00 | -- | 88233 | -- | 88233 | -- | 95292 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7059 | |
| 168 | 2113-0208-0105 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм | 1000 шт. | 0,82 | 8389,00 | -- | 6879 | -- | 6879 | -- | 7429 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 550 | |
| 169 | 2113-0201-0102 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003 | 745298,00 | -- | 2236 | -- | 2236 | -- | 2415 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| 170 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,2 | 450,00 | -- | 90 | -- | 90 | -- | 97 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 171 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 11,054 | 85,04 | 2,26 | 940 | 25 | 507 | 283 | 1321 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 36,91 | 0,18 | 408 | 2 | | 98 | |
| 172 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 22,108 | 76,49 | 1,54 | 1691 | 34 | 1180 | 332 | 2185 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 21,58 | 0,18 | 477 | 4 | | 162 | |
| 173 | 2107-0101-0202 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,36 | 29346,00 | -- | 10565 | -- | 10565 | -- | 11410 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 845 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2107-0203-0302 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,36 | 40648,00 | – | 14633 | – | 14633 | – | 15804 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1171 | |
| 175 | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,6 | 58368,00 | – | 35021 | – | 35021 | – | 37822 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2802 | |
| 176 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,59148 | 57902,00 | – | 34248 | – | 34248 | – | 36988 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2740 | |
| 177 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,07632 | 68545,00 | – | 5231 | – | 5231 | – | 5650 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 419 | |
| 178 | 2107-0204-0304 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00636 | 23756,00 | – | 151 | – | 151 | – | 163 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 12 | |
| 179 | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,9222 | 228,00 | – | 210 | – | 210 | – | 227 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 17 | |
| 180 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,17172 | 51105,00 | – | 8776 | – | 8776 | – | 9478 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 702 | |
| 181 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,159 | 68545,00 | – | 10899 | – | 10899 | – | 11771 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 872 | |
| 182 | 2108-0102-0501 | Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=6, | м2 | 31,8 | 103,00 | – | 3275 | – | 3275 | – | 3537 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 262 | |
| 183 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,636 | 9988,99 | 51,89 | 6353 | 33 | 5854 | 431 | 7327 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 732,70 | 20,44 | 466 | 13 | | 543 | |
| 184 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 31,8 | 346,48 | 2,39 | 11018 | 76 | 10059 | 823 | 12788 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 27,77 | 0,97 | 883 | 31 | | 947 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 1110-0116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами<br>НР - 90% СП - 8% | м2 покрытия по фермам | 31,8 | 58,52<br>38,55 | 1,89<br>0,75 | 1861<br>1226 | 60<br>24 | 575 | 1125<br>239 | 3225 |
| 186 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86<br>СП - 8% | м3 | 0,20646 | 57902,00<br>-- | --<br>-- | 11954<br>-- | --<br>-- | 11954 | --<br>956 | 12911 |
| 187 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86<br>СП - 8% | м3 | 0,02664 | 68545,00<br>-- | --<br>-- | 1826<br>-- | --<br>-- | 1826 | --<br>146 | 1972 |
| 188 | 2107-0204-0304 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86<br>СП - 8% | м3 | 0,00222 | 23756,00<br>-- | --<br>-- | 53<br>-- | --<br>-- | 53 | --<br>4 | 57 |
| 189 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,222 | 9995,50<br>734,23 | 54,05<br>22,52 | 2219<br>163 | 12<br>5 | 2044 | 151<br>190 | 2560 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 6639242 | 20183 | 6473839 | 126133 | 7306603 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 145218 | 6600 | -- | 541233 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 6576861 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 433826 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 102694 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6037829 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 92237 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 533528 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 7202626 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 107 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 102694 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 62380 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2298 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 49124 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33896 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 7702 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 103978 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 43 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | | 49124 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 7306604 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 150 |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Ограждения лоджий** | | | | | | 151818 | | | |
| 190 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного лицевого кирпича М100- ограждение лоджий | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 129,15 | 5283,42 | 239,99 | 682354 | 30995 | 481265 | 163767 | 913811 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 95%; СП - 8% | | | 1317,03 | 46,46 | 170094 | 6000 | | 67690 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | Тенге | | | | 682354 | 30995 | 481265 | 163768 | 913811 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 170094 | 6001 | -- | 67690 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 682354 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 68471 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 176095 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 163768 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 67690 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 913811 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 190 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | | 176095 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 913811 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 190 |
| | | **РАЗДЕЛ 14. Пандус** | | | | | | 176095 | | | |
| 191 | 2206-0301-0122 | **Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010** | м2 | 73,95 | 2185,00 | -- | 161581 | -- | 161581 | -- | 174507 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12926 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | Тенге | | | | 161581 | -- | 161581 | -- | 174507 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -- | -- | -- | 12926 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 161581 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 161581 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 12926 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 174507 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. Козырек** | | | | | 174507 | | | | |
| 192 | 1107-0504-0105 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны К=2,0** | шт. сборных конструкций | 2 | 3922,50 | 935,00 | 7845 | 1870 | 2328 | 4724 | 13576 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1823,50 | 178,50 | 3647 | 357 | | 1006 | |
| 193 | 2104-0108-9907 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 9 | 6922,00 | -- | 62298 | -- | 62298 | -- | 67282 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4984 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | Тенге | | | | 70143 | 1870 | 64626 | 4724 | 80858 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3647 | 357 | -- | 5990 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 70143 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2250 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | 4004 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 62298 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4724 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5989 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 80858 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 4 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 80857 | 4004 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4004 | | | 36365199 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2177880 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 417015 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 114843 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 29075235 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2001361 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2693721 | |
| | | Временные здания и сооружения -0,9% | тенге | | | | | | | | 327 287 |
| | | ИТОГО с временными : | тенге | | | | | | | | 36 692 486 |
| | | **Зимнее удорожание - 1,134%** | **тенге** | | | | | | | | 416 093 |
| | | **Итого с зимними :** | **тенге** | | | | | | | | 37 108 579 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | **тенге** | | | | | | | | 742 172 |
| | | Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными : | тенге | | | | | | | | 37 850 750 |
| | | **В ценах 2019 к=1,049** | **тенге** | | | | | | | | 39 705 437 |
| | | **ВСЕГО по акту выполненных работ :** | **тенге** | | | | | | | | 39 705 437 |
| | | С учетом СКИДКИ : | тенге | | | | | | | | 35 734 893 |
| | | Н Д С - 12% : | тенге | | | | | | | | 4 288 187 |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ :** | **тенге** | | | | | | | | **40 023 080** |

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

# АКТ приемки выполненных работ

## за Декабрь месяц 2021 года.

на Отопление и вентиляцию № 2-1-4

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Оборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 810-2030-1012 | **Настенный двухконтурный котел BAXI ECO HOME 10F (в комплекте TADA04 Адаптер котла одноблочный TAP810 труба О80мм - 1м Фильтр для воды в комплекте (двойной)Atlas Стабилизатор напряжения 1000/1 ACH 1)** | комплект | 24 | 279603,00 | -- | 6710472 | -- | | -- | 6710472 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6710472 | -- | |
| 2 | 810-2030-1013 | **Система коллективного дымоудаления на 8 стоков 3 этажа Котлы BAXI ECO 4S 10F** | комплект | 24 | 232726,00 | -- | 5585424 | -- | | -- | 5585424 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5585424 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 12295896 | -- | -- | -- | 12295896 |
| | | | | | | | -- | -- | 12295896 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 12295896 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 12295896 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 12295896 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 12295896 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 12295896 | | |
| | | **Временные здания и сооружения -0,9%** | тенге | | | | | | | | - |
| | | **ИТОГО с временными :** | тенге | | | | | | | | 12 295 896 |
| | | **Зимнее удорожание - 1,134%** | тенге | | | | | | | | - |
| | | **Итого с зимними :** | тенге | | | | | | | | 12 295 896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | тенге | | | | | | | | - |
| | | Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными : | тенге | | | | | | | | 12 295 896 |
| | | В ценах 2019 к=1,049 | тенге | | | | | | | | 12 898 395 |
| | | ВСЕГО по акту выполненных работ : | тенге | | | | | | | | 12 898 395 |
| | | С учетом СКИДКИ : | тенге | | | | | | | | 12 898 395 |
| | | Н Д С - 12% : | тенге | | | | | | | | 11 608 555 |
| | | ВСЕГО К ОПЛАТЕ : | тенге | | | | | | | | 1 393 027 |
| | | | | | | | | | | | 13 001 582 |

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "ТН-Авто"

Эксперт тех.надзора А.К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

# АКТ приемки выполненных работ
## за Декабрь месяц 2021 года.

на **Водопровод и канализацию**
*(наименование работ и затрат)*

Основание: Сметная стоимость 1913,904 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2303-0301-0304 РСНБ РК 2015 | **Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч** | шт. | 1 | | 65344,00 | – | 65344 | – | 65344 | – | 70572 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5228 | |
| 2 | 2303-0302-0101 РСНБ РК 2015 | **Радиомодуль модели Cyble RF** | шт. | 1 | | 26063,00 | – | 26063 | – | 26063 | – | 28148 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2085 | |
| 3 | 2303-0302-0604 РСНБ РК 2015 | **Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus** | шт. | 1 | | 6566,00 | – | 6566 | – | 6566 | – | 7091 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 525 | |
| 4 | 2304-1013-0106 РСНБ РК 2015 | **Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** | шт. | 1 | | 21424,00 | – | 21424 | – | 21424 | – | 23138 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1714 | |
| 5 | 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015 | **Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus** | шт. | 24 | | 5856,00 | – | 140544 | – | 140544 | – | 151788 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 11244 | |
| 6 | 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015 | **Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus** | шт. | 24 | | 770,00 | – | 18480 | – | 18480 | – | 19958 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1478 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 24 | 829,00 | – | 19896 | – | 19896 | – | 21488 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1592 | |
| 8 | 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 24 | 4056,00 | – | 97344 | – | 97344 | – | 105132 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7788 | |
| 9 | 2303-0102-1226 РСНБ РК 2015 | Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 | шт. | 24 | 6663,00 | – | 159912 | – | 159912 | – | 172705 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 12793 | |
| 10 | 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 24 | 2628,00 | – | 63072 | – | 63072 | – | 68118 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5046 | |
| 11 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 24 | 16008,00 | – | 384192 | – | 384192 | – | 414927 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 30735 | |
| 12 | 2303-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 24 | 6284,00 | – | 150816 | – | 150816 | – | 162881 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 12065 | |
| 13 | 2303-0102-0121 РСНБ РК 2015 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 24 | 21567,00 | – | 517608 | – | 517608 | – | 559017 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 41409 | |
| 14 | 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 24 | 4203,00 | – | 100872 | – | 100872 | – | 108942 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 8070 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 1913905 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1772133 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 141772 | |
| | | Временные здания и сооружения -0,9% | тенге | | | | | | | | 17 225 |
| | | ИТОГО с временными : | тенге | | | | | | | | 1 931 130 |
| | | Зимнее удорожание - 1,134% | тенге | | | | | | | | 21 899 |
| | | Итого с зимними : | тенге | | | | | | | | 1 953 029 |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | тенге | | | | | | | | 39 061 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными : | тенге | | | | | | | | 1 992 090 |
| | | В ценах 2019 к=1,049 | тенге | | | | | | | | 2 089 702 |
| | | ВСЕГО по акту выполненных работ : | тенге | | | | | | | | 2 089 702 |
| | | С учетом СКИДКИ : | тенге | | | | | | | | 1 880 732 |
| | | НДС - 12% : | тенге | | | | | | | | 225 688 |
| | | ВСЕГО К ОПЛАТЕ : | тенге | | | | | | | | 2 106 420 |

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "СМ-Строй"

Эксперт тех.надзора _____ А.Ж. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

# АКТ приемки выполненных работ
## за Декабрь месяц 2021 года.

на **Внутреннее газооборудование**

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2309-0101-0503 РСНБ РК 2015 | **Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом** | шт. | 24 | | 11682,00 | -- | 280368 | -- | 280368 | -- | 302797 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 22429 | |
| 2 | 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015 | **Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные** | шт. | 24 | | 39837,00 | -- | 956088 | -- | 956088 | -- | 1032575 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 76487 | |
| 3 | 900-3000-0002 | **КЗГЭМ-20 в комплекте с Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 и Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1** | шт. | 24 | | 36004,00 | -- | 864096 | -- | -- | -- | 933224 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 69128 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 2268596 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 1236456 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 168044 | |
| | | **Временные здания и сооружения -0,9%** | тенге | | | | | | | | | 20 417 |
| | | **ИТОГО с временными :** | тенге | | | | | | | | | 2 289 013 |
| | | **Зимнее удорожание - 1,134%** | тенге | | | | | | | | | 25 957 |
| | | **Итого с зимними :** | тенге | | | | | | | | | 2 314 971 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | тенге | | | | | | | | | 46 299 |
| | | **Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :** | тенге | | | | | | | | | 2 361 270 |
| | | **В ценах 2019 к=1,049** | тенге | | | | | | | | | 2 476 972 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО по акту выполненных работ : | тенге | | | | | | | | 2 476 972 |
| | | С учетом СКИДКИ : | тенге | | | | | | | | 2 229 275 |
| | | НДС - 12% : | тенге | | | | | | | | 267 513 |
| | | ВСЕГО К ОПЛАТЕ : | тенге | | | | | | | | 2 496 788 |

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

# АКТ приемки выполненных работ

## за Декабрь месяц 2021 года.

на Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2307-0501-0102 РСНБ РК 2015 | **Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1** | шт. | 24 | | 3958,00 | -- | 94992 | -- | 94992 | -- | 102591 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7599 | |
| | | **Раздел 2 Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 2 | 2307-0106-1001 РСНБ РК 2015 | **Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Днора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40** | шт. | 4 | | 3600,00 | -- | 14400 | -- | 14400 | -- | 15552 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1152 | |
| 3 | 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015 | **Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен** | шт. | 22 | | 6375,00 | -- | 140250 | -- | 140250 | -- | 151470 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 11220 | |
| 4 | 2307-0106-1202 РСНБ РК 2015 | **Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65** | шт. | 24 | | 17726,00 | -- | 425424 | -- | 425424 | -- | 459458 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 34034 | |
| 5 | 2306-0902-0114 РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 0,22 | | 593511,00 | -- | 130572 | -- | 130572 | -- | 141018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10446 | |
| 6 | 2306-0902-0113 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,9 | 314169,00 | -- | 282752 | -- | 282752 | -- | 305372 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22620 | |
| 7 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,7 | 176818,00 | -- | 123773 | -- | 123773 | -- | 133674 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9902 | |
| 8 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,48 | 279695,00 | -- | 134254 | -- | 134254 | -- | 144994 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10740 | |
| 9 | 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 72 | 4149,00 | -- | 298728 | -- | 298728 | -- | 322626 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 23898 | |
| | | **Раздел 8 Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 10 | 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 24 | 8598,00 | -- | 206352 | -- | 206352 | -- | 222860 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16508 | |
| 11 | 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,492 | 186493,00 | -- | 91755 | -- | 91755 | -- | 99095 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7340 | |
| 12 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,3 | 176818,00 | -- | 229863 | -- | 229863 | -- | 248252 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18389 | |
| 13 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,41 | 279695,00 | -- | 394370 | -- | 394370 | -- | 425920 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31550 | |
| 14 | 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,105 | 119657,00 | -- | 12564 | -- | 12564 | -- | 13569 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1005 | |
| 15 | 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1 | 466171,00 | -- | 46617 | -- | 46617 | -- | 50346 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3729 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 2836797 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2626666 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 210132 | |
| | | **Временные здания и сооружения -0,9%** | **тенге** | | | | | | | | **25 531** |
| | | **ИТОГО с временными :** | **тенге** | | | | | | | | **2 862 328** |
| | | **Зимнее удорожание - 1,134%** | **тенге** | | | | | | | | **32 459** |
| | | **Итого с зимними :** | **тенге** | | | | | | | | **2 894 787** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | **тенге** | | | | | | | | **57 896** |
| | | Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными : | тенге | | | | | | | | **2 952 683** |
| | | **В ценах 2019 к=1,049** | **тенге** | | | | | | | | **3 097 364** |
| | | **ВСЕГО по акту выполненных работ :** | **тенге** | | | | | | | | **3 097 364** |
| | | **С учетом СКИДКИ :** | **тенге** | | | | | | | | **2 785 064** |
| | | **Н Д С - 12% :** | **тенге** | | | | | | | | **334 208** |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ :** | **тенге** | | | | | | | | **3 119 271** |

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ Ю.И. Андергенов

Технический надзор ТОО "LN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев