Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**	**110140003634**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90**	**930140000600**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №60 от 19.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
1	26.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			Работа	1	27 872 972,00	27 872 972,00
				Итого	1	x	27 872 972,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Айбергенов К.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2022

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Апрель месяц 2022 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		60	19.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала строительства:	172 745 899								20 729 508	**193 475 407**
ВСЕГО с начала года:	24 886 582								2 986 390	**27 872 972**
В том числе за месяц		24 886 582							2 986 390	**27 872 972**
Общестроительные работы (смета № 2-1-1)		14 643 972							1 757 277	**16 401 249**
Водопровод и канализация (смета № 2-1-3)		308 901							37 068	**345 969**
Внутреннее газооборудование (смета № 2-1-5)		206 032							24 724	**230 756**
Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование (смета № 2-1-2)		9 727 677							1 167 321	**10 894 998**

Возмещение аванса 19,3% (согласно договора)		4 803 110							576 373	**5 379 484**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		20 083 472							2 410 017	**22 493 488**

Заказчик :

Подрядчик :

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Апрель месяц 2022 года.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Стены										
		3.4 Вентканалы										
1	1115-0201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	194,42		1069,58	26,53	207948	5157	72003	108068	341297
		НР - 80%; СП - 8%				672,71	22,10	130788	4297		25281	
2	1115-0203-0101	**Стены внутри зданий. Штукатурка глиняно-песчаным раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,6		621,95	48,85	55727	4377	28	43916	107614
		НР - 80%; СП - 8%				572,79	39,88	51322	3573		7971	
3	2102-0401-2814	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	1,2544		14009,00	--	17573	--	17573	--	18979
		СП - 8%				--	--	--	--		1406	
		3.5 Зонты										
4	1120-0701-0501	**Зонты. Установка**	м2 поверхности зонта	10,348		1266,91	109,88	13110	1137	2817	9420	24332
		НР - 98%; СП - 8%				884,81	44,07	9156	456		1802	
5	1109-0701-0107	**Изготовление зонтов**	т конструкций	0,32002		302827,95	121208,05	96911	38789	3198	41560	149549
		НР - 69%; СП - 8%				171626,77	16586,46	54924	5308		11078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,26319	215312,00	--	56668	--	56668	--	61201
		СП - 8%			--	--	--	--		4533	
7	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,05683	286584,00	--	16287	--	16287	--	17590
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
8	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10,082	84,90	2,08	856	21	463	258	1203
		НР - 69%; СП - 8%			36,90	0,20	372	2		89	
9	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000**	м2	20,164	76,57	1,59	1544	32	1077	303	1995
		НР - 69%; СП - 8%			21,57	0,20	435	4		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				466157	49570	169134	203996	723765
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				247454	13664	--	53611	
	Материалы		Тенге				356605				
	Всего заработная плата		Тенге				73572				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					190794			
	Местные материалы		Тенге				72955				
		Накладные расходы	Тенге				17573				
		Сметная прибыль	Тенге				152546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				549883				
		Сметная заработная плата	Тенге								179
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					190794			
	Материалы		Тенге				96911				
	Всего заработная плата		Тенге				3198				
		Накладные расходы	Тенге					60232			
		Сметная прибыль	Тенге				41560				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				149549				
		Сметная заработная плата	Тенге								55
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					60232			
	Материалы		Тенге				12641				
	Всего заработная плата		Тенге				2817				
	Сдача и испытание		Тенге					10092			
		Накладные расходы	Тенге				515				
		Сметная прибыль	Тенге				9890				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24333				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				723765	10092			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					261118			243

РАЗДЕЛ 6. Лестница Л1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1109-0701-0108	Изготовление стремянки	т конструкций	0,03796	181559,54	59931,51	6892	2275	166	3154	10850
11	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03132	216318,00	--	6775	--	6775	--	7317
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
12	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00664	199546,00	--	1325	--	1325	--	1431
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,95	83,16	1,05	79	1	43	24	111
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000	м2	1,9	76,32	1,58	145	3	101	28	187
15	1109-0606-0114	Обрамление проема. Монтаж	т конструкций	0,01732	43360,28	4561,20	751	79	35	457	1305
16	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01732	216318,00	--	3747	--	3747	--	4047
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	84,00	2,00	42	1	23	12	58
18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	77,00	1,00	77	1	54	15	99
19	1109-0601-0101	Лаз на крышу. Монтаж	т конструкций	0,05467	81616,97	4188,77	4462	229	99	2912	7964
20	1109-0701-0107	Изготовление лаза на крышу	т конструкций	0,05467	302825,19	121218,22	16556	6627	546	7100	25548
21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01508	216318,00	--	3262	--	3262	--	3523
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
22	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5мм ГОСТ 14637-89	т	0,03925	215312,00	--	8451	--	8451	--	9127
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00034	203889,00	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,37	85,40	2,19	117	3	62	35	164
25	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,74	76,28	1,46	209	4	146	41	270
26	1106-1701-0401	**Утепление из плит из минеральной ваты**	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	0,04	1350,00	25,00	54	1	33	18	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001 0,00004		1101,00		0,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				53013	9226	24903	13799	72159
							18851	1141	--	5345	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24353				
		Материалы	Тенге				431				
		Всего заработная плата	Тенге					248			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23629				
		Накладные расходы	Тенге				176				
		Сметная прибыль	Тенге				1962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26491				
		Сметная заработная плата	Тенге					248			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28660				
		Материалы	Тенге				851				
		Всего заработная плата	Тенге					19743			
		Накладные расходы	Тенге				13623				
		Сметная прибыль	Тенге				3383				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				45666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				72157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19991			
		РАЗДЕЛ 7 Лестница Л2									
27	1109-0701-0108	**Изготовление стремянки**	т конструкций	0,03796	181559,54	59931,51	6892	2275	166	3154	10850
		НР - 69%, СП - 8%			117255,01	3161,22	4451	120		804	
28	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03132	216318,00	--	6775	--	6775	--	7317
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
29	2105-0301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00664	199546,00	--	1325	--	1325	--	1431
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
30	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,95	83,16	1,05	79	1	43	24	111
		НР - 69%, СП - 8%			36,84		35	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000	м2	1,9	76,32	1,58	145	3	101	28	187
		НР - 69%; СП - 8%			21,58		41	--		14	
32	1109-0606-0114	Обрамление проема. Монтаж	т конструкций	0,01732	43360,28	4561,20	751	79	35	457	1305
		НР - 69%; СП - 8%			36778,29	1501,15	637	26		97	
33	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01732	216318,00	--	3747	--	3747	--	4047
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	84,00	2,00	42	1	23	12	58
		НР - 69%; СП - 8%			36,00		18	--		4	
35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	77,00	1,00	77	1	54	15	99
		НР - 69%; СП - 8%			22,00		22	--		7	
36	1109-0601-0101	Лаз на крышу. Монтаж	т конструкций	0,05467	81616,97	4188,77	4462	229	99	2912	7964
		НР - 69%; СП - 8%			75617,34	1573,07	4134	86		590	
37	1109-0701-0107	Изготовление лаза на крышу	т конструкций	0,05467	302835,19	121218,22	16556	6627	546	7100	25548
		НР - 69%; СП - 8%			171629,78	16590,45	9383	907		1892	
38	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01508	216318,00	--	3262	--	3262	--	3523
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
39	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03925	215312,00	--	8451	--	8451	--	9127
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00034	203889,00	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,37	85,40	2,19	117	3	63	35	164
		НР - 69%; СП - 8%			37,23		51	--		12	
42	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,74	76,28	1,46	209	4	146	41	270
		НР - 69%; СП - 8%			21,53		59			20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1106-1701-0401	**Утепление из плит из минеральной ваты**	**м2 конструкций стен (без вычета проемов)**	0,04	1350,00	25,00	54	1	33	18	78
		НР - 91% СП - 8%			500,00		20	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				53013	9226	24903	13799	72159
							18851	1141	--	5345	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24353				
		Материалы	Тенге				431				
		Всего заработная плата	Тенге					248			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23629				
		Накладные расходы	Тенге				176				
		Сметная прибыль	Тенге				1962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26491				
		Сметная заработная плата	Тенге					248			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28660				
		Материалы	Тенге				851				
		Всего заработная плата	Тенге					19743			
		Накладные расходы	Тенге				13623				
		Сметная прибыль	Тенге				3383				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				45666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				72157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19991			

РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка

10.1 Отделка помещений

44	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	2730	1049,43	62,76	2864949	171325	897830	1543645	4761281
		НР - 80%, СП - 8%			657,80	49,00	1795794	133762		352688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2864949	171325	897830	1543645	4761281
							1795794	133762	--	352688	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2864949				
		Материалы	Тенге				811534				
		Всего заработная плата	Тенге					1929556			
		Накладные расходы	Тенге				1543645				
		Сметная прибыль	Тенге				352688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4761281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1920
		Сметная заработная плата	Тенге					1929556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4761281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1920
		Сметная заработная плата	Тенге					1929556			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Кровля									
45	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	599	573,21	96,69	343353	57916	173213	115017	495040
		НР - 92%, СП - 8%			187,35	21,36	112224	12795		36670	
46	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	599	685,12	24,98	410389	14961	296455	92935	543590
		НР - 92%, СП - 8%			165,23	3,41	98973	2043		40266	
47	2110-0401-0603	Руберойд кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	658,9	-162,00	--	-106742	--	-106742	--	-115281
		СП - 8%			--	--	--	--		-8539	
48	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	599	486,01	49,16	291121	29447	--	246295	580409
		НР - 92%, СП - 8%			436,85	10,08	261674	6038		42993	
49	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	599	385,99	47,78	231210	28623	--	191935	456997
		НР - 92%; СП - 8%			338,21	10,08	202587	6038		33852	
50	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	599	188,58	0,50	112961	297	93631	18015	141454
		НР - 94%; СП - 8%			31,77	0,22	19033	132		10478	
51	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,234808	-398754,00	--	-93631	--	-93631	--	-101121
		СП - 8%			--	--	--	--		-7490	
52	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	599	599,60	96,69	359162	57916	189022	115017	512113
		НР - 92%; СП - 8%			187,35	21,36	112224	12795		37934	
53	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (Коб=15)	м2 стяжки	8935	19,47	1,43	174936	12846	155855	8466	198074
		НР - 92%; СП - 8%			0,69	0,33	6235	2967		14672	
54	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	126,3	685,11	24,97	86530	3154	62507	19596	114616
		НР - 92%; СП - 8%			165,23	3,41	20869	431		8490	
55	2110-0401-0603	Руберойд кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	138,93	-162,00	--	-22507	--	-22507	--	-24307
		СП - 8%			--	--	--	--		-1801	
56	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	5,8272	99749,97	1261,15	581263	7349	461231	103921	739999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			19337,42	477,93	112683	2785		54815	
57	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,932352	-51105,00	--	-47648	--	-47648	--	-51460
		СП - 8%			--	--	--	--		-3812	
58	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,349632	-57902,00	--	-20244	--	-20244	--	-21864
		СП - 8%			--	--	--	--		-1620	
59	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,836576	-65907,00	--	-318764	--	-318764	--	-344265
		СП - 8%			--	--	--	--		-25501	
60	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	20,67839	90405,59	942,92	1869442	19498	1435859	380053	2429455
		НР - 90%; СП - 8%			20025,01	396,36	414085	8196		179960	
61	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	19,2309027	-57902,00	--	-1113508	--	-1113508	--	-1202588
		СП - 8%			--	--	--	--		-89081	
62	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4814068	-68545,00	--	-170088	--	-170088	--	-183695
		СП - 8%			--	--	--	--		-13607	
63	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2067839	-23756,00	--	-4912	--	-4912	--	-5305
		СП - 8%			--	--	--	--		-393	
64	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	85,23	3457,56	22,46	294688	1914	180524	101786	428192
		НР - 90%; СП - 8%			1317,02	9,91	112250	845		31718	
65	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,494334	-43544,00	--	-21525	--	-21525	--	-23247
		СП - 8%			--	--	--	--		-1722	
66	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,784116	-68545,00	--	-53747	--	-53747	--	-58047
		СП - 8%			--	--	--	--		-4300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,903438	-115449,00	--	-104301	--	-104301	--	-112645
		СП - 8%			--	--	--	--		-8344	
68	1110-0104-0206	Карниз. Подшивка профлистом по дереву	м2 потолков	85,23	223,36	2,72	19037	232	872	16232	38091
		НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	17933	103		2822	
69	2105-0108-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,060	м2	90,3438	1478,00	--	133528	--	133528	--	144210
		СП - 8%			--	--	--	--		10682	
70	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	748	4430,76	93,61	3314206	70021	2043129	1120686	4789683
		НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	1201056	17081		354791	
71	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,0392	-51105,00	--	-206423	--	-206423	--	-222937
		СП - 8%			--	--	--	--		-16514	
72	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,74	-68545,00	--	-256358	--	-256358	--	-276867
		СП - 8%			--	--	--	--		-20509	
73	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,11272	424964,51	11391,06	47902	1284	23891	26975	80867
		НР - 118%; СП - 8%			201623,49	1179,91	22727	133		5990	
74	2105-0307-0112	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	90,72	208,00	--	18870	--	18870	--	20380
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
75	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	203889,00	--	4486	--	4486	--	4845
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
76	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	16,1668	629,00	--	10169	--	10169	--	10983
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
77	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	1247,00	--	54868	--	54868	--	59257
		СП - 8%			--	--	--	--		4389	
78	2110-0102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	471,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2110-0102-0101	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	48	1402,00	–	67296	–	67296	–	72680
		СП - 8%			–	–	–	–		5384	
80	2110-0102-0102	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	48	658,00	–	31584	–	31584	–	34111
		СП - 8%			–	–	–	–		2527	
81	2110-0102-0105	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	98	469,00	–	45962	–	45962	–	49639
		СП - 8%			–	–	–	–		3677	
82	2110-0102-0106	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	98	469,00	–	45962	–	45962	–	49639
		СП - 8%			–	–	–	–		3677	
83	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	94,6	322,38	11,75	30497	1112	23102	6001	39418
		НР - 92%, СП - 8%			66,42	2,54	6283	240		2920	
84	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	104,06	-162,00	–	-16858	–	-16858	–	-18206
		СП - 8%			–	–	–	–		-1349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				6020778	308920	2989277	2565245	9272904
							2722585	73334	–	686882	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6020778				
		Материалы	Тенге				3610324				
		Всего заработная плата	Тенге					2795919			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-2143590				
		Накладные расходы	Тенге				2565244				
		Сметная прибыль	Тенге				686882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9272904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2969
		Сметная заработная плата	Тенге					2795919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9272904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2969
		Сметная заработная плата	Тенге					2795919			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14902268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4803535				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					548266			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					223041			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4106047		
		- Накладные расходы	Тенге							4340484	
		- Сметная прибыль	Тенге							1103871	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								134 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**15 036 388**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**170 513**
		Итого с зимними :	**тенге**								**15 206 901**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**304 138**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**15 511 039**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**16 271 080**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**16 271 080**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**14 643 972**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**1 757 277**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**16 401 249**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Апрель месяц 2022 года.

на Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электрооборудование										
1	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1		40038,00	--	40038	--	1414	23561	68687
		НР - 61%; СП - 8%				38624,00	--	38624	--		5088	
2	5108-0401-0402	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		171684,00	--	171684	--		--	171684
						--	--	--	--	171684	--	
3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2		1096,50	80,50	2193	161	43	1470	3956
		НР - 72%; СП - 8%				994,50	26,50	1989	53		293	
4	2307-0501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1		21431,00	--	21431	--	21431	--	23145
		СП - 8%				--	--	--	--		1714	
5	2307-0501-0306	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1		21431,00	--	21431	--	21431	--	23145
		СП - 8%				--	--	--	--		1714	
6	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1		40038,00	--	40038	--	1414	23561	68687
		НР - 61%; СП - 8%				38624,00	--	38624	--		5088	
7	5108-0401-0501	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		123685,00	--	123685	--		--	123685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	123685	--	
8	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	10898,00 2286,00	936,00 267,00	21796 4572	1872 534	15352	3677 2038	27510
9	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	4907,00 --	-- --	9814 --	-- --	9814	-- 785	10599
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне К=2,000 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2435,50 1084,00	22,88 --	19484 8672	183 --	10629	6244 2058	27786
11	2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2,000 *СП - 8%*	шт.	2	1446,00 --	-- --	2892 --	-- --	2892	-- 231	3123
12	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2,000 *СП - 8%*	шт.	6	705,00 --	-- --	4230 --	-- --	4230	-- 338	4568
13	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	6	40038,00 38624,00	-- --	240228 231744	-- --	8484	141364 30527	412119
14	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-Т1-02-С *СП - 8%*	шт.	6	28080,00 --	-- --	168480 --	-- --	168480	-- 13478	181958
15	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне К=6,000 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	4264,92 2168,00	108,04 26,71	102358 52032	2593 642	47733	37925 11223	151506
16	2307-0204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	24	614,00 --	-- --	14736 --	-- --	14736	-- 1179	15915
17	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	490,58 388,63	80,38 26,71	11774 9327	1929 641	518	7177 1516	20467
18	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1325,00 1143,00	164,00 53,50	2650 2286	328 107	36	1723 350	4723
19	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	2	11362,00 --	-- --	22724 --	-- --	22724	-- 1818	24542
		Раздел 4 Кабельные изделия									
20	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1370	327,87	2,41	449178	3303	212208	169032	667667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	233667	1099		49457	
21	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	127346,00	--	5094	--	5094	--	5502
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
22	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,21	80506,00	--	16906	--	16906	--	18258
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
23	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1180	763,14	25,42	900506	30001	317038	404173	1409053
		НР - 72%; СП - 8%			469,04	6,68	553467	7885		104374	
24	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	55	261,22	11,42	14367	628	4358	6903	22972
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,75	9381	206		1702	
25	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	128,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
26	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170,00	--	8500	--	8500	--	9180
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
27	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром 16мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	135	370,65	14,36	50038	1938	16440	23080	78967
		НР - 72%; СП - 8%			234,52	2,93	31660	396		5849	
28	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	135	24,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
		Раздел 7 Низковольтное оборудование									
29	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	24	2795,71	84,50	67097	2028	10205	39964	115626
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,71	54864	641		8565	
30	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	4762,00	--	114288	--	114288	--	123431
		СП - 8%			--	--	--	--		9143	
31	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	4264,92	108,04	102358	2593	47733	37925	151506
		НР - 72%; СП - 8%			2168,00	26,71	52032	641		11223	
32	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	2435,57	22,89	233815	2197	127554	74926	333440
		НР - 72%; СП - 8%			1084,00	--	104064	--		24699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2307-0204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	24	614,00 --	-- --	14736 --	-- --	14736	-- 1179	15915
34	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	24	465,00 --	-- --	11160 --	-- --	11160	-- 893	12053
		Раздел 10 Кабельные изделия									
35	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	492	327,87 170,56	2,41 0,80	161311 83916	1186 395	76209	60704 17761	239776
36	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2915	763,14 469,04	25,42 6,68	2224551 1367252	74110 19480	783189	998447 257840	3480838
37	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	160	261,24 170,56	11,44 3,74	41798 27290	1830 599	12678	20080 4950	66828
38	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	160	128,00 --	-- --	20480 --	-- --	20480	-- 1638	22118
39	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	2380	370,65 234,52	14,35 2,94	882156 558158	34164 6997	289834	406912 103125	1392193
40	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	2380	24,00 --	-- --	57120 --	-- --	57120	-- 4570	61690
		Раздел 11 Дополнительная система уравнивания потенциалов									
41	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР - 72%; СП - 8%	м	220	151,80 117,26	2,41 0,80	33396 25797	531 177	7068	18701 4168	56265
42	2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,22	95069,00 --	-- --	20915 --	-- --	20915	-- 1673	22588
43	1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	210	370,65 234,52	14,35 2,94	77837 49249	3014 617	25574	35904 9099	122840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	210	24,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
45	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	24	3592,00	--	86208	--	86208	--	93105
		СП - 8%			--	--	--	--		6897	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9899258**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3538666**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**164589**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**41112**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2645787**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**295369**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2543451**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**711400**	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								**89 093**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**9 988 351**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**113 268**
		Итого с зимними :	**тенге**								**10 101 619**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**202 032**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**10 303 652**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**10 808 531**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**10 808 531**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**9 727 677**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**1 167 321**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**10 894 998**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.Н. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Апрель месяц 2022 года.

на Водопровод и канализацию

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Холодное водоснабжение										
1	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	2		19194,50	279,50	38389	559	32822	5042	46905
		НР - 98%, СП - 8%				2504,00	68,50	5008	137		3474	
		Р5 Канализация										
2	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	2		19194,50	279,50	38389	559	32822	5042	46905
		НР - 98%, СП - 8%				2504,00	68,50	5008	137		3474	
3	1116-0201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях К=2,000	м трубопровода	12		5706,67	37,58	68480	451	59377	8666	83318
		НР - 98%, СП - 8%				721,00	15,92	8652	191		6172	
4	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12		60,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
5	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	48		96,00	--	4608	--	4608	--	4977
		СП - 8%				--	--	--	--		369	
6	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	40		385,00	--	15400	--	15400	--	16632
		СП - 8%				--	--	--	--		1232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	36	124,00	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
8	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	24	320,00	--	7680	--	7680	--	8294
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,84	1370,61	--	34046	--	--	24513	63244
		НР - 72%, СП - 8%			1370,61	--	34046	--		4685	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,84	715,38	--	17770	--	--	12794	33009
		НР - 72%, СП - 8%			715,38	--	17770	--		2445	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,84	132,85	63,20	3300	1570	--	1763	5468
		НР - 72%, СП - 8%			69,65	28,90	1730	718		405	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**314350**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**72215**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3139**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1181**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**157893**		
		- Накладные расходы	Тенге							**57819**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**23285**	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								**2 829**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**317 179**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**3 597**
		Итого с зимними :	**тенге**								**320 776**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**6 416**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**327 191**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**343 224**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**343 224**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**308 901**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**37 068**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**345 969**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Апрель месяц 2022 года.

на Внутреннее газооборудование

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра**	м трубопровода	57,6		1659,60	36,32	95593	2092	57762	35701	141798
		НР - 98%; СП - 8%				620,47	12,00	35739	691		10504	
2	1122-0601-0301	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0576		876163,19	31250,00	50467	1800	36202	12374	67868
		НР - 99%; СП - 85%				216406,25	590,28	12465	34		5027	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**209666**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					48203				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3891			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						725			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							93962		
		- Накладные расходы	Тенге								48074	
		- Сметная прибыль	Тенге								15531	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**									**1 887**
		ИТОГО с временными :	**тенге**									**211 553**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**									**2 399**
		Итого с зимними :	**тенге**									**213 952**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**									**4 279**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**218 231**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**228 924**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**228 924**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**206 032**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**24 724**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**230 756**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт технадзора _____ А.К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, ул.Юбилейная, дом № 20/1**	**110140003634**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90**	**930140000600**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №60 от 19.04.2021г.	

Номер документа	Дата составления
2	26.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			Работа	1	25 604 440,00	25 604 440,00
				Итого	1	x	25 604 440,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Айбергенов К.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2022

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Май месяц 2022 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		60	19.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала строительства:	195 607 006								23 472 841	**219 079 847**
ВСЕГО с начала года:	47 747 689								5 729 723	**53 477 412**
В том числе за месяц		22 861 107							2 743 333	**25 604 440**
Общестроительные работы (смета № 2-1-1)		14 545 248							1 745 430	16 290 678
Водопровод и канализация (смета № 2-1-3)		319 284							38 314	**357 598**
Отопление и вентиляция (смета № 2-1-4)		7 120 241							854 429	7 974 670
Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование (смета № 2-1-2)		876 334							105 160	**981 494**

Возмещение аванса 19,3% (согласно договора)		4 412 194							529 463	**4 941 657**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		18 448 913							2 213 870	**20 662 783**

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Май месяц 2022 года.

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты и монолитные пояса										
		2.1 Фундаменты										
1	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	181		2315,60	130,60	419123	23638	354546	45642	501946
						226,18	42,08	40939	7616		37181	
2	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство отмостки из бетона кл В7,5**										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	14,48		29751,31	1606,56	430799	23263	383664	25960	493300
						1648,62	321,48	23872	4655		36541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					849923	46902	738210	71601	995246
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					64810	12271	--	73722	
		Материалы	Тенге					849923				
		Всего заработная плата	Тенге					451097				
		Накладные расходы	Тенге						77082			
		Сметная прибыль	Тенге					71601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					73722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					995246				
		Сметная заработная плата	Тенге									84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2	Тенге						77082			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					995246				
		Сметная заработная плата	Тенге									84
									77082			
		РАЗДЕЛ 6. Лестница Л1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.6 Ограждение лестниц									
3	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями. Установка ограждений марша	м ограждения	17	16164,88	77,47	274803	1317	248405	30203	329406
		НР - 118%; СП - 8%			1475,35	30,29	25081	515		24400	
		6.7 Стремянка									
4	1109-0304-0101	Монтаж стремянки	т конструкций	0,03796	63198,10	23735,51	2399	901	329	988	3658
		НР - 69%; СП - 8%			30795,57	6928,35	1169	263		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				277202	2217	248735	31191	333064
							26250	778	--	24672	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				274803				
	Материалы		Тенге				248441				
	Всего заработная плата		Тенге					25596			
		Накладные расходы	Тенге				30203				
		Сметная прибыль	Тенге				24401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25596			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2399				
	Материалы		Тенге				332				
	Всего заработная плата		Тенге					1433			
		Накладные расходы	Тенге				988				
		Сметная прибыль	Тенге				271				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				333064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					27029			
		РАЗДЕЛ 7. Лестниця Л2									
		6.6 Ограждение лестниц									
5	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями. Установка ограждений марша	м ограждения	17	16164,88	77,47	274803	1317	248405	30203	329406
		НР - 118%; СП - 8%			1475,35	30,29	25081	515		24400	
		6.7 Стремянка									
6	1109-0304-0101	Монтаж стремянки	т конструкций	0,03796	63198,10	23735,51	2399	901	329	988	3658
		НР - 69%; СП - 8%			30795,57	6928,35	1169	263		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				277202	2217	248735	31191	333064
							26250	778	--	24672	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				274803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				248441				
	Всего заработная плата		Тенге					25596			
		Накладные расходы	Тенге				30203				
		Сметная прибыль	Тенге				24401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25596			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2399				
	Материалы		Тенге				332				
	Всего заработная плата		Тенге					1433			
		Накладные расходы	Тенге				988				
		Сметная прибыль	Тенге				271				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				333064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					27029			
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		8.2 ТИП 1									
7	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	8,76	416,44	27,85	3648	244	2873	579	4565
		НР - 94%; СП - 8%			60,62	9,70	531	85		338	
8	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5**	м3 подстилающего слоя	0,7008	30686,36	7,13	21505	5	19333	2037	25425
		НР - 94%; СП - 8%			3092,18	--	2167	--		1883	
		8.3 ТИП 2									
9	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	112,8	625,81	25,45	70591	2871	35554	31476	110232
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,69	32166	1319		8165	
10	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=7,000**	м2 стяжки	789,6	85,79	4,33	67740	3421	61536	4051	77534
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	2783	1527		5743	
		8.4 ТИП 3									
11	1111-0101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	362,6	284,15	27,70	103033	10044	--	91652	210260
		НР - 94%; СП - 8%			256,45	12,45	92989	4513		15575	
12	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	362,6	188,58	0,50	68380	180	56679	10905	85628
		НР - 94%; СП - 8%			31,77	0,22	11521	80		6343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1421392	-398754,00	--	-56679	--	-56679	--	-61213
		СП - 8%			--	--	--	--		-4534	
14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	362,6	625,81	25,45	226917	9229	114290	101181	354346
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	103398	4241		26248	
15	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=4,000	м2 стяжки	1450,4	85,79	4,33	124429	6283	113034	7442	142421
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	5112	2805		10550	
		8.5 ТИП 4									
16	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	28,8	284,13	27,67	8183	797	--	7280	16700
		НР - 94%; СП - 8%			256,46	12,47	7386	359		1237	
17	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28,8	188,58	0,49	5431	14	4502	866	6801
		НР - 94%; СП - 8%			31,77	0,21	915	6		504	
18	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0112896	-398754,00	--	-4502	--	-4502	--	-4862
		СП - 8%			--	--	--	--		-360	
19	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,8	625,80	25,45	18023	733	9078	8036	28144
		НР - 94%; СП - 8%			285,14	11,70	8212	337		2085	
20	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	28,8	1446,04	81,88	41646	2358	23222	15375	61583
		НР - 94%; СП - 8%			557,85	10,07	16066	290		4562	
21	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	32,256	-283,00	--	-9128	--	-9128	--	-9859
		СП - 8%			--	--	--	--		-730	
		8.6 ТИП 5									
22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,96	625,82	25,47	30640	1247	15432	13662	47846
		НР - 94%; СП - 8%			285,15	11,70	13961	573		3544	
23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=3,000	м2 стяжки	146,88	85,79	4,33	12601	636	11447	754	14423
		НР - 94%; СП - 8%			3,53	1,93	518	284		1068	
		8.7 2-3 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	734,4	284,15 256,45	27,70 12,45	208680 188338	20342 9141	--	185630 31545	425855
25	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки наеухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	734,4	188,58 31,77	0,50 0,22	138494 23335	364 162	114795	22087 12846	173427
26	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	т	0,2878848	-398754,00 --	-- --	-114795 --	-- --	-114795	-- -9184	-123979
27	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	734,4	625,81 285,16	25,45 11,70	459592 209419	18692 8590	231481	204928 53162	717682
28	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=4,000 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2937,6	85,79 3,52	4,33 1,93	252014 10353	12725 5682	228936	15073 21367	288454
29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	97,92	625,80 285,15	25,45 11,69	61278 27922	2492 1145	30864	27323 7088	95689
30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=3,000 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	293,76	85,79 3,52	4,33 1,93	25201 1035	1272 568	22894	1507 2137	28845
31	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	56,8	625,79 285,16	25,44 11,70	35545 16197	1445 664	17903	15849 4112	55506
32	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=2,000 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	113,6	85,79 3,52	4,33 1,94	9746 400	493 220	8853	583 826	11155
33	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 *СП - 8%*	м2	63,616	-283,00 --	-- --	-18003 --	-- --	-18003	-- -1440	-19444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1790207 774726	95886 42593	919597 --	768279 204680	2763165
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1790207				
	Материалы		Тенге				1121854				
	Всего заработная плата		Тенге					817319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-203107				
		Накладные расходы	Тенге				768280				
		Сметная прибыль	Тенге				204679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2763166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927
		Сметная заработная плата	Тенге					817319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2763166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927
		Сметная заработная плата	Тенге					817319			
		РАЗДЕЛ 9. Проемы									
34	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	44,87	1482,83	8,76	66535	393	57307	8111	80617
		НР - 90%; СП - 8%			196,91	3,94	8835	177		5972	
35	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	44,87	2231,00	--	100105	--	100105	--	108113
		СП - 8%			--	--	--	--		8008	
36	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	205,56	1469,46	69,71	302062	14330	95870	177937	518399
		НР - 90%; СП - 8%			933,36	28,44	191862	5846		38400	
37	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	108	5439,00	--	587412	--	587412	--	634405
		СП - 8%			--	--	--	--		46993	
38	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	264	401,00	--	105864	--	105864	--	114333
		СП - 8%			--	--	--	--		8469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1161978	14723	946559	186048	1455868
							200697	6023	--	107842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				468702				
	Материалы		Тенге				153176				
	Всего заработная плата		Тенге					206720			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100105				
		Накладные расходы	Тенге				186048				
		Сметная прибыль	Тенге				52380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				707130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					206720			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				693276				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693276				
		Сметная прибыль	Тенге				55462				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				748738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1455869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					206720			
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка									
		10.1 Отделка помещений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1115-0203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1314,3	488,51	24,07	642053	31636	610417		693417
		НР - 80%; СП - 8%				20,17		26507		51364	
40	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1314,3	670,23	4,34	880880	5710	235027	514160	1506643
		НР - 80%; СП - 8%			487,06	1,95	640143	2557		111603	
41	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1170,38	1049,43	62,76	1228234	73449	384909	661777	2041212
		НР - 80%; СП - 8%			657,80	49,00	769876	57345		151201	
42	1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	3516,53	555,18	4,10	1952304	14405	574681	1095739	3291886
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	1363218	6456		243843	
43	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,64	2764,82	39,08	350137	4949	107621	191976	585482
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,98	237567	2403		43369	
44	1115-0405-0103	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	126,64	555,18	4,10	70308	519	20696	39460	118549
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,83	49093	232		8781	
		10.2 Оделка помещений подвала									
45	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	1069,52	6,59	13476	83	5106	6650	21736
		НР - 80%; СП - 8%			657,70	1,98	8287	25		1610	
46	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,88	1028,50	62,76	48216	2942	14436	26508	80702
		НР - 80%; СП - 8%			657,81	49,00	30838	2297		5978	
47	1115-0403-0108	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	46,88	383,49	1,43	17978	67	9297	6915	26884
		НР - 80%; СП - 8%			183,75	0,64	8614	30		1991	
48	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	2765,05	39,12	11945	169	3672	6549	19974
		НР - 80%; СП - 8%			1875,93	18,98	8104	82		1480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4750829	109771	1762814	3014431	8386480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3692979	75059	--	621220	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4750829				
	Материалы		Тенге				1750750				
	Всего заработная плата		Тенге					3768038			
		Накладные расходы	Тенге				3014430				
		Сметная прибыль	Тенге				621221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8386480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3779
		Сметная заработная плата	Тенге					3768038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8386480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3779
		Сметная заработная плата	Тенге					3768038			
		РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка									
49	1115-0207-0101	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,2	2491,28	30,63	167414	2058	85758	64406	250366
		НР - 80%; СП - 8%			1184,49	13,53	79598	909		18546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				167414	2058	85758	64406	250366
							79598	909	--	18546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167414				
	Материалы		Тенге				45854				
	Всего заработная плата		Тенге					80507			
		Накладные расходы	Тенге				64405				
		Сметная прибыль	Тенге				18546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				250365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					80507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				250366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					80507			
		РАЗДЕЛ 12. Кровля									
50	2110-0102-0114	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	54	653,00	--	35262	--	35262	--	38083
		СП - 8%			--	--	--	--		2821	
51	1112-0101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	105,75	86,52	21,90	9150	2316	744	6114	16485
		НР - 92%; СП - 8%			57,59	5,26	6090	556		1221	
52	1110-0106-0101	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	3	16822,67	752,50	50468	2258	31411	15913	71692
		НР - 90%; СП - 8%			5599,67	294,17	16799	882		5310	
53	2107-0101-0202	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88**	м3	0,36	-29346,00	--	-10565	--	-10565	--	-11410
		СП - 8%			--	--	--	--		-845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36	-40648,00	--	-14633	--	-14633	--	-15804
		СП - 8%			--	--	--	--		-1171	
55	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6	-58368,00	--	-35021	--	-35021	--	-37822
		СП - 8%			--	--	--	--		-2802	
56	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,318	90402,52	941,82	28748	300	22080	5845	37360
		НР - 90%; СП - 8%			20025,16	396,23	6368	126		2767	
57	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,59148	-57902,00	--	-34248	--	-34248	--	-36988
		СП - 8%			--	--	--	--		-2740	
58	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07632	-68545,00	--	-5231	--	-5231	--	-5650
		СП - 8%			--	--	--	--		-419	
59	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00636	-23756,00	--	-151	--	-151	--	-163
		СП - 8%			--	--	--	--		-12	
60	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,9222	-228,00	--	-210	--	-210	--	-227
		СП - 8%			--	--	--	--		-17	
61	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	15,9	4548,02	93,62	72313	1488	45295	23822	103827
		НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,85	25530	363		7691	
62	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,17172	-51105,00	--	-8776	--	-8776	--	-9478
		СП - 8%			--	--	--	--		-702	
63	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,159	-68545,00	--	-10899	--	-10899	--	-11771
		СП - 8%			--	--	--	--		-872	
64	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12	1134,58	10,46	13615	125	10211	3043	17991
		НР - 92%; СП - 8%			273,25	2,42	3279	29		1333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1112-0101-0506	Ряжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка *НР - 92%; СП - 8%*	м ендовы	48	949,81 452,17	21,82 5,07	45591 21704	1047 244	22840	20192 5263	71045
66	2110-0102-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	24	752,00 --	-- --	18048 --	-- --	18048	-- 1444	19492
67	**2110-0102-0201**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	**м**	**24**	**1209,00** --	-- --	**29016** --	-- --	**29016**	-- **2321**	**31337**
68	**2110-0102-0212**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	**м**	**12**	**652,00** --	-- --	**7824** --	-- --	**7824**	-- **626**	**8450**
69	**1110-0102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**0,111**	**90405,41** **20027,03**	**945,95** **396,40**	**10035** **2223**	**105** **44**	**7707**	**2040** **966**	**13041**
70	**2107-0201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	**м3**	**0,20646**	**-57902,00** --	-- --	**-11954** --	-- --	**-11954**	-- **-956**	**-12911**
71	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	**м3**	**0,02664**	**-68545,00** --	-- --	**-1826** --	-- --	**-1826**	-- **-146**	**-1972**
72	**2107-0204-0304**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	**м3**	**0,00222**	**-23756,00** --	-- --	**-53** --	-- --	**-53**	-- **-4**	**-57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				186503 81993	7639 2244	96872 --	76968 21077	284549
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				186503				
	Материалы		Тенге				109497				
	Всего заработная плата		Тенге					84236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-43417				
		Накладные расходы	Тенге				76969				
		Сметная прибыль	Тенге				21078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				284550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					84236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ12	Тенге				284550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					84236			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14801803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4947305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					281413			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					140654			
		- Накладные расходы	Тенге						5047280		
		- Сметная прибыль	Тенге							4244114	
		Временные здания и сооружения -0,9%	тенге							1096431	
		ИТОГО с временными :	тенге								133 216
		Зимнее удорожание - 1,134%	тенге								14 935 019
		Итого с зимними :	тенге								169 363
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								15 104 382
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	тенге								302 088
		В ценах 2019 к=1,049	тенге								15 406 470
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	тенге								16 161 387
		С учетом СКИДКИ :	тенге								16 161 387
		Н Д С - 12% :	тенге								14 545 248
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								1 745 430
											16 290 678

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Кулиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Май месяц 2022 года.

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Отопление										
1	1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	70		1269,51	17,40	88866	1218	628	85289	188087
		НР - 98%; СП - 8%				1243,14	0,14	87020	10		13932	
2	2301-0602-0203	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	69,3		199,00	--	13791	--	13791	--	14894
		СП - 8%				--	--	--	--		1103	
3	1116-0501-0203	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	768		1383,95	20,52	1062872	15758	5374	1021067	2250654
		НР - 98%; СП - 8%				1356,43	0,21	1041740	165		166715	
4	2301-0602-0204	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,99**	м	760,32		308,00	--	234179	--	234179	--	252913
		СП - 8%				--	--	--	--		18734	
5	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	68,9		18596,60	137,82	1281306	9496	1225102	50010	1437821
		НР - 98%; СП - 8%				677,91	62,74	46708	4323		106505	
6	1118-1101-0105	**Краны воздушные. Установка**	комплект	76		161,64	--	12285	--	1469	10600	24716
		НР - 98%; СП - 8%				142,32	--	10816	--		1831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	76	277,00	–	21052	–	21052	–	22736
					–	–	–	–		1684	
8	2304-0902-0901	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	76	5775,00	–	438900	–	438900	–	474012
					–	–	–	–		35112	
9	2304-1008-0501	Клапан RA-N-15, угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002									
		СП - 8%	шт.	76	7713,00	–	586188	–	586188	–	633083
					–	–	–	–		46895	
10	2305-1207-1922	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss									
		СП - 8%	шт.	76	6843,00	–	520068	–	520068	–	561673
					–	–	–	–		41605	
11	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	220	13,00	–	2860	–	2860	–	3089
					–	–	–	–		229	
12	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	76	13,00	–	988	–	988	–	1067
					–	–	–	–		79	
13	2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	84	60,00	–	5040	–	5040	–	5443
					–	–	–	–		403	
14	2302-0401-0201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	68	32,00	–	2176	–	2176	–	2350
					–	–	–	–		174	
15	2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	48	1039,00	–	49872	–	49872	–	53862
					–	–	–	–		3990	
16	2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	48	4803,00	–	230544	–	230544	–	248988
					–	–	–	–		18444	
17	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х 1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	152	370,00	–	56240	–	56240	–	60739
					–	–	–	–		4499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0401-0605	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									710470
		СП - 8%	шт.	48	578,00	--	27744	--	27744	--	29964
19	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex			--	--	--	--		2220	
		НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	847	560,11	61,95	474416	52472	217670	172967	699174
20	2111-0403-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77			241,17	27,53	204274	34314		51791	
		СП - 8%	м	86,9	252,00	--	21899	--	21899	--	23651
21	2111-0403-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77			--	--	--	--		1752	
		СП - 8%	м	768	185,00	--	142080	--	142080	--	153446
22	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка			--	--	--	--		11366	
		НР - 98%; СП - 8%	кВт	4	939,25	65,75	3757	263	35	3506	7844
23	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором			865,75	29,75	3459	119		581	
		СП - 8%	шт.	4	17283,00	--	69132	--	69132	--	74663
24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=2,000			--	--	--	--		5531	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	212	76,53	1,57	16224	333	11321	3185	20962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			21,56	0,22	4570	46		1553	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5352196	103189	3848955	1356908	7245831
		Материалы	Тенге				1400416	39112	--	536728	
		Всего заработная плата	Тенге				646256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				228991				
		Накладные расходы	Тенге					243208			
		Сметная прибыль	Тенге				163979				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				184515				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				66462				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				897232				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								
		Материалы	Тенге					243208			214
		Всего заработная плата	Тенге				4705940				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1269998				
		Сдача и испытание	Тенге					1196320			
		Накладные расходы	Тенге				2258773				
			Тенге				2122				
							1172394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				470267				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6348600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1091
		Сметная заработная плата	Тенге					1196320			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				7245832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1306
		Сметная заработная плата	Тенге					1439528			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7245831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1400416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39112			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3848955		
		- Накладные расходы	Тенге							1356908	
		- Сметная прибыль	Тенге							536728	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								65 212
		ИТОГО с временными :	**тенге**								7 311 043
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								82 907
		Итого с зимними :	**тенге**								7 393 951
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								147 879
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								7 541 830
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								7 911 379
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								7 911 379
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								7 911 379
		Н Д С - 12% :	**тенге**								7 120 241
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								854 429
											7 974 670

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Кашиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Май месяц 2022 года.

на Водопровод и канализацию

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Холодное водоснабжение										
1	1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб , наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**										
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	16		1269,50	17,38	20312	278	144	19494	42990
						1243,13	0,13	19890	2		3184	
2	2301-0601-0103	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К 0,990**										
		СП - 8%	м	15,84		279,00	--	4419	--	4419	--	4773
						--	--	--	--		354	
3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб										
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	45		1383,96	20,53	62278	924	315	59828	131874
						1356,42	0,22	61039	10		9768	
4	2301-0601-0104	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К 0,990**										
		СП - 8%	м	44,55		484,00	--	21562	--	21562	--	23287
						--	--	--	--		1725	
5	1116-0301-0202	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**										
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	24		1730,08	18,96	41522	455	32162	8887	54442
						371,04	6,79	8905	163		4033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1							
		НР - 98%; СП - 8%			2066,00	19,00	2066	19	1676	370	2631
					371,00	7,00	371	7		195	
7	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21							
		НР - 98%; СП - 8%			2339,95	18,95	49139	398	40949	7776	61468
					371,05	6,81	7792	143		4553	
8	1116-0301-0205	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	1							
		НР - 98%; СП - 8%			2824,00	19,00	2824	19	2434	370	3450
					371,04	7,00	371	7		256	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								324916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2091			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					333			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						103663		
		- Накладные расходы	Тенге							96726	
		- Сметная прибыль	Тенге							24070	
		Временные здания и сооружения -0,9%	тенге								2 924
		ИТОГО с временными :	тенге								327 840
		Зимнее удорожание - 1,134%	тенге								3 718
		Итого с зимними :	тенге								331 558
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								6 631
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	тенге								338 189
		В ценах 2019 к=1,049	тенге								354 760
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	тенге								354 760
		С учетом СКИДКИ :	тенге								319 284
		Н Д С - 12% :	тенге								38 314
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								357 598

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.П. Айбертенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ

за Май месяц 2022 года.

на Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3 Электроустановочные изделия										
1	1308-0305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	15		387,27	3,20	5809	48	103	4082	10682
		НР - 72% СП - 8%				377,20	0,80	5658	12		791	
2	2307-0218-1801	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	15		808,00	--	12120	--	12120	--	13090
		СП - 8%				--	--	--	--		970	
3	1308-0305-0104	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4		433,25	4,00	1733	16	25	1222	3191
		НР - 72% СП - 8%				423,00	1,25	1692	5		236	
4	2307-0218-1704	**Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4		503,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
5	2308-0306-0106	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	шт.	16		116,00	--	1856	--	1856	--	2004
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
6	2306-1707-0201	**Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20**	шт.	60		75,00	--	4500	--	4500	--	4860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									
		Стоимость монтажных работ	Тенге		--	--	--	--		360	
		Материалы	Тенге				28030	65	20614	5303	36000
		Всего заработная плата	Тенге				7349	16	--	2666	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28030				
		Накладные расходы	Тенге				127				
		Сметная прибыль	Тенге					7366			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				20488				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5303				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36000				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								6
		Сметная заработная плата	чел.-ч				36000				
			Тенге					7366			
											6
		РАЗДЕЛ 9 Электроустановочные изделия									
7	1308-0305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	104	347,63	3,21	36153	334	1346	24900	65937
		НР - 72%, СП - 8%			331,47	1,07	34473	111		4884	
8	2307-0218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	104	306,00	--	31824	--	31824	--	34370
		СП - 8%			--	--	--	--		2546	
9	1308-0305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	47	347,62	3,21	16338	151	608	11254	29799
		НР - 72%, СП - 8%			331,47	1,09	15579	51		2207	
10	2307-0218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	47	315,00	--	14805	--	14805	--	15989
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
11	1308-0305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	52	422,37	4,04	21963	210	356	15446	40402
		НР - 72%, СП - 8%			411,48	1,08	21397	56		2993	
12	1308-0305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	130	413,61	3,22	53769	418	2830	36475	97464
		НР - 72%, СП - 8%			388,62	1,07	50521	139		7220	
13	2307-0220-0508	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	52	373,00	--	19396	--	19396	--	20948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1552	
14	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	130	423,00	–	54990	–	54990	–	59389
		СП - 8%			–	–	–	–		4399	
15	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	264	35,00	–	9240	–	9240	–	9979
		СП - 8%			–	–	–	–		739	
16	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	48	579,19	10,90	27801	522	395	19467	51049
		НР - 72%; СП - 8%			560,06	3,21	26883	154		3781	
17	1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	126	1547,25	11,35	194954	1430	122955	51124	265764
		НР - 72%; СП - 8%			560,07	3,47	70569	437		19686	
18	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	48	188,00	–	9024	–	9024	–	9746
		СП - 8%			–	–	–	–		722	
19	2307-0219-0304	Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	126	141,00	–	17766	–	17766	–	19187
		СП - 8%			–	–	–	–		1421	
20	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	205	75,00	–	15375	–	15375	–	16605
		СП - 8%			–	–	–	–		1230	
21	2307-0202-0506	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-05, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	160	356,00	–	56960	–	56960	–	61517
		СП - 8%			–	–	–	–		4557	
22	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	24	769,42	10,54	18466	253	657	12686	33644
		НР - 72%; СП - 8%			731,50	2,67	17556	64		2492	
23	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	24	747,00	–	17928	–	17928	–	19362
		СП - 8%			–	–	–	–		1434	
24	2404-0207-3904	Розетка с крбком РП-1	шт.	24	179,00	–	4296	–	4296	–	4640
		СП - 8%			–	–	–	–		344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				621049	3319	380752	171354	855791
							236978	1012	–	63391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				616753				
		Материалы	Тенге				129159				
		Всего заработная плата	Тенге					237990			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				247308				
		Накладные расходы	Тенге				171353				
		Сметная прибыль	Тенге				63049				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				851155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					237990			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4296				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4296				
		Сметная прибыль	Тенге				344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				855791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					237990			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								891791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				244328				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3384			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						401366		
		- Накладные расходы	Тенге							176657	
		- Сметная прибыль	Тенге							66057	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								8 026
		ИТОГО с временными :	**тенге**								899 817
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								10 204
		Итого с зимними :	**тенге**								910 021
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								18 200
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								928 221
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								973 704
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								973 704
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								876 334
		Н Д С - 12% :	**тенге**								105 160
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								981 494

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, ул.Юбилейная, дом № 20/1**	**110140003634**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90**	**930140000600**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №60 от 19.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
3	30.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			Работа	1	18 606 188,00	18 606 188,00
				Итого	1	x	18 606 188,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Айбергенов К.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2022

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Июнь месяц 2022 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		60	19.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала строительства:	212 219 674								25 466 361	**237 686 035**
ВСЕГО с начала года:	64 360 357								7 723 243	**72 083 600**
В том числе за месяц		16 612 668							1 993 520	**18 606 188**
Общестроительные работы (смета № 2-1-1)		4 243 978							509 277	**4 753 255**
Водопровод и канализация (смета № 2-1-3)		501 666							60 200	**561 866**
Отопление и вентиляция (смета № 2-1-4)		1 242 578							149 109	**1 391 687**
Благоустройство территории (смета № 7-1)		10 624 446							1 274 934	**11 899 380**

Возмещение аванса 19,3% (согласно договора)		3 206 245							384 749	**3 590 994**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		13 406 423							1 608 771	**15 015 194**

Заказчик :

Подрядчик :

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2022 года.

на **Общестроительные работы**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Полы										
		8.5 ТИП 4										
1	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		28,8	3905,03	65,94	112465	1899	81351	28226	151946
		НР - 94%, СП - 85%				1014,41	28,23	29215	813		11255	
2	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2		29,376	-2493,00	--	-73234	--	-73234	--	-79093
		СП - 85%				--	--	--	--		-5859	
		8.7 2-3 этаж										
3	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		9,792	3905,02	65,90	38238	645	27660	9597	51662
		НР - 94%, СП - 85%				1014,42	28,23	9933	276		3827	
4	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2		9,98784	-2493,00	--	-24900	--	-24900	--	-26892
		СП - 85%				--	--	--	--		-1992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**52569**	**2544**	**10878**	**37824**	**97623**
							39148	**1089**	--	**7231**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**52569**				
		Материалы	Тенге				**10419**				
		Всего заработная плата	Тенге					**40238**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-98134**				
		Накладные расходы	Тенге				**37824**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7231**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**97623**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40238**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**97623**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40238**			
		РАЗДЕЛ 9. Проемы									
5	**1110-0501-0402**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**44,87**	**1482,83**	**8,76**	**66534**	**393**	**57306**	**8111**	**80617**
		НР - 90%, СП - 8%			**196,91**	**3,94**	**8835**	**177**		**5972**	
6	**2109-0205-0108**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**44,87**	**2231,00**	--	**100105**	--	**100105**	--	**108113**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8008**	
7	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,724**	**2568,80**	**13,31**	**37823**	**196**	**24446**	**12166**	**53988**
		НР - 92%, СП - 8%			**895,21**	**2,92**	**13181**	**43**		**3999**	
8	**1110-0501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**146,4**	**1011,65**	**4,47**	**148106**	**655**	**118880**	**25980**	**188013**
		НР - 90%, СП - 8%			**195,16**	**2,02**	**28571**	**296**		**13927**	
9	**2109-0205-0101**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**146,4**	**730,00**	--	**106872**	--	**106872**	--	**115422**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8550**	
10	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,6928**	**2568,85**	**13,28**	**30037**	**155**	**19414**	**9663**	**42876**
		НР - 92%, СП - 8%			**895,25**	**2,99**	**10468**	**35**		**3176**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**489477**	**1399**	**427023**	**55920**	**589029**
							61055	**551**	--	**43632**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**489477**				
		Материалы	Тенге				**220045**				
		Всего заработная плата	Тенге					**61607**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**206977**				
		Накладные расходы	Тенге				**55921**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43632**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**589029**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					61607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				589029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					61607			
		РАЗДЕЛ 12. Кровля									
11	1110-0106-0101	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	3	16822,67	752,50	50468	2258	31411	15913	71692
		НР - 90%, СП - 8%			5599,67	294,17	16799	882		5310	
12	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,318	90402,52	941,82	28748	300	22080	5845	37360
		НР - 90%, СП - 8%			20025,16	396,23	6368	126		2767	
13	1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	15,9	4548,02	93,62	72313	1488	45295	23822	103827
		НР - 92%, СП - 8%			1605,69	22,86	25530	363		7691	
14	1112-0101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	12	1134,58	10,46	13615	125	10211	3043	17991
		НР - 92%, СП - 8%			273,25	2,42	3279	29		1333	
15	1112-0101-0506	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	м ендовы	48	949,81	21,82	45591	1047	22840	20192	71045
		НР - 92%, СП - 8%			452,17	5,07	21704	244		5263	
16	2110-0102-0202	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	24	752,00	--	18048	--	18048	--	19492
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
17	2110-0102-0201	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	24	1209,00	--	29016	--	29016	--	31337
		СП - 8%			--	--	--	--		2321	
18	2110-0102-0212	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	12	652,00	--	7824	--	7824	--	8450
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
19	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,111	90405,41	945,95	10035	105	7707	2040	13041
		НР - 90%, СП - 8%			20027,03	396,40	2223	44		966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ12	**Тенге**				275658	5323	194432	70855	374235
							75903	1688	--	27721	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				275658				
		Материалы	Тенге				108753				
		Всего заработная плата	Тенге					77592			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54888				
		Накладные расходы	Тенге				70855				
		Сметная прибыль	Тенге				27721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				374235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					77592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				374235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					77592			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение лоджии									
20	1115-0106-0201	**Лоджии. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	м2 поверхности облицовки	12,915	7192,10	27,64	92886	357	57422	28214	130788
		НР - 30% СП - 8%			2718,31	12,39	35107	160		9688	
21	1115-0201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,5	1107,92	26,53	143088	3426	52781	71789	232067
		НР - 30% СП - 8%			672,71	22,11	86881	2855		17190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				235781	3792	109766	100196	362855
							122223	3022	--	26878	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				235781				
	Материалы		Тенге				105391				
	Всего заработная плата		Тенге					125245			
		Накладные расходы	Тенге				100196				
		Сметная прибыль	Тенге				26878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				362855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					125245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				362855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					125245			
		РАЗДЕЛ 14. Пандус									
22	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,53	9585,65	1461,59	43423	6621	33548	5603	52948
		НР - 93% СП - 8%			718,32	611,70	3254	2771		3922	
23	1106-0401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство из бетона В15**	м3	18,1	34102,93	1227,29	617263	22214	542045	52499	723343
		НР - 91% СП - 8%			2928,40	258,95	53004	4687		53581	
24	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,95944	202055,00	--	193860	--	193860	--	209369
		СП - 8%			--	--	--	--		15509	
25	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	121,8	826,44	19,08	100661	2324	70346	26281	137097
		НР - 93% СП - 8%			229,81	2,20	27991	268		10155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В7,5	м2 покрытия	72,5	1189,83	86,54	86263	6274	59025	21736	116639
		НР - 94% СП - 8%			289,16	29,78	20964	2159		8640	
27	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 К=76,000	м2 покрытия	5510	139,77	3,73	770107	20529	703677	52210	888102
		НР - 94% СП - 8%			8,33	1,75	45901	9642		65785	
28	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04321	12589,68	1249,71	544	54	1	464	1089
		НР - 91% СП - 8%			11316,82	486,00	489	21		81	
29	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04321	276119,00	--	11931	--	11931	--	12885
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1824050	58015	1614434	158794	2141472
							151603	19549	--	158627	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1824050				
	Материалы		Тенге				1309832				
	Всего заработная плата		Тенге					171152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205791				
		Накладные расходы	Тенге				158794				
		Сметная прибыль	Тенге				158628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2141472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					171152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2141472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					171152			
		РАЗДЕЛ 15. Козырек									
30	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. К=2,000	т конструкций	0,75546	26407,75	9371,77	19950	7080	2676	8310	30521
		НР - 69% СП - 8%			13493,77	2448,84	10194	1850		2261	
31	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. К=2,000	т конструкций	0,75546	34353,90	7853,49	25953	5933	640	14479	43667
		НР - 69% СП - 8%			25653,24	2123,21	19380	1604		3235	
32	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. К 2,000	т	0,27072	216318,00	--	58562	--	58562	--	63247
		СП - 8%			--	--	--	--		4685	
33	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005. К 2,000	т	0,4797	320691,00	--	153835	--	153835	--	166142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12307	
34	2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87 К	т	0,00504	631093,00	--	3181	--	3181	--	3435
		2,000			--	--	--	--		254	
		СП - 8%									
35	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=2,000	м2	18,134	84,98	2,21	1541	40	832	464	2165
		НР - 69%, СП - 8%			36,89	0,22	669	4		160	
36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=4,000	м2	36,268	76,51	1,54	2775	56	1937	545	3586
		НР - 69%, СП - 8%			21,56	0,22	782	8		266	
37	1106-0601-0101	Замоноличивание швеллеров в стену К=2,000	м3	0,04	69175,00	7975,00	2767	319	1517	903	3964
		НР - 91%, СП - 8%			23275,00	1525,00	931	61		294	
38	1109-0302-0112	Стойки. Монтаж К=2,000	т конструкций	0,05374	23167,10	11369,56	1245	611	320	324	1695
		НР - 69%, СП - 8%			5842,95	2902,87	314	156		126	
39	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К	т	0,02666	252610,00	--	6735	--	6735	--	7274
		2,000			--	--	--	--		539	
		СП - 8%									
40	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8мм ГОСТ 14637-89 К	т	0,02372	215312,00	--	5107	--	5107	--	5516
		2,000			--	--	--	--		409	
		СП - 8%									
41	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К	т	0,01596	216318,00	--	3452	--	3452	--	3728
		2,000			--	--	--	--		276	
		СП - 8%									
42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=2,000	м2	1,64	84,76	2,44	139	4	75	41	194
		НР - 69%, СП - 8%			36,59		60	--		14	
43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000	м2	1,64	76,22	1,22	125	2	88	24	161
		НР - 69%, СП - 8%			21,34		35	--		12	
44	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К	шт.	16	29,00	--	464	--	464	--	501
		2,000			--	--	--	--		37	
		СП - 8%									
45	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К	м3	0,019	51105,00	--	971	--	971	--	1049
		2,000			--	--	--	--		78	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1106-0801-0102	Участок монолитный МУ1 К=2,000	м3	0,26	54315,36	1750,00	14122	455	9858	3549	19085
		НР - 91%, СП - 8%			14650,00	350,00	3809	91		1414	
47	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм К=2,000	т	0,04134	16739,24	895,02	692	37	12	595	1390
		НР - 91%, СП - 8%			15553,94	266,09	643	11		103	
48	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К 2,000	т	0,04134	202055,00	--	8353	--	8353	--	9021
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
49	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство К=2,000	м2 стяжки	9	599,56	96,67	5396	870	2840	1728	7694
		НР - 92%, СП - 8%			187,33	21,33	1686	192		570	
50	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 К=30,000	м2 стяжки	135	19,47	1,43	2629	193	2342	128	2978
		НР - 92%, СП - 8%			0,70	0,33	94	45		221	
51	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом К=2,000	м3 утеплителя	0,9	13311,11	1630,00	11980	1467	8633	2040	15142
		НР - 92%, СП - 8%			2088,89	374,44	1880	337		1122	
52	1110-0210-0101	Стропила. Установка К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,228	29688,60	1263,16	6769	288	1483	4596	12274
		НР - 90%, СП - 8%			21921,05	478,07	4998	109		909	
53	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,228	9991,23	52,63	2278	12	2099	155	2628
		НР - 90%, СП - 8%			732,46	21,93	167	5		195	
54	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам К=2,000	м2 покрытия	26,4	2182,59	35,30	57623	932	49786	6537	69293
		НР - 90%, СП - 8%			261,55	13,56	6905	358		5133	
55	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита К=2,000	м2 обработанной поверхности	26,4	346,44	2,39	9146	63	8350	683	10615
		НР - 90%, СП - 8%			27,77	0,98	733	26		786	
56	1110-0104-0206	Подшивка и облицовка профилированным листом потолков К=2,000	м2 потолков	27,6	223,33	2,72	6164	75	282	5256	12334
		НР - 90%, СП - 8%			210,40	1,20	5807	33		914	
57	2105-0108-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,120	м2	29,256	1478,00	--	43240	--	43240	--	46699
		СП - 8%			--	--	--	--		3459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1112-0101-0711 Р	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов К=2,000	м2 кровли	26,4	2265,98	30,95	59822	817	37525	19939	86142
		НР - 92%; СП - 8%			813,64	7,31	21480	193		6381	
59	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 К= 2,000	т	0,1658	282240,00	--	46795	--	46795	--	50539
		СП - 8%			--	--	--	--		3744	
60	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 К=2,000	т	0,001	1288391,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
61	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 2,5х10 мм К 2,000	шт.	70	2,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
62	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство К=2,000	м планки	8	1134,50	10,50	9076	84	6806	2029	11993
		НР - 92%; СП - 8%			273,25	2,38	2186	19		888	
63	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К = 2,000	м	8	967,00	--	7736	--	7736	--	8355
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
64	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство К=2,000	м планки	16	1659,63	1028,75	26554	16460	6405	6304	35487
		НР - 92%; СП - 8%			230,56	197,69	3689	3163		2629	
65	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К = 2,000	м	16	785,00	--	12560	--	12560	--	13565
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				619165	35798	496922	78631	753621
							86442	8265	--	55825	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				572018				
		Материалы	Тенге				238205				
		Всего заработная плата	Тенге					61210			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				352420				
		Накладные расходы	Тенге				55516				
		Сметная прибыль	Тенге				50203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				677737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					61210			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47147				
		Материалы	Тенге				3669				
		Всего заработная плата	Тенге					33498			
		Накладные расходы	Тенге				23113				
		Сметная прибыль	Тенге				5621				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					33498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				753621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					94707			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4318835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				536375				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106871			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34166			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2853455		
		- Накладные расходы	Тенге							502220	
		- Сметная прибыль	Тенге							319914	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								**38 870**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**4 357 705**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**49 416**
		Итого с зимними :	**тенге**								**4 407 121**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**88 142**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**4 495 263**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**4 715 531**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**4 715 531**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**4 243 978**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**509 277**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**4 753 255**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ Ф.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2022 года.

на **Благоустройство территории.**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		744,3	28,46	28,46	21182	21182	--	5737	29073
		НР - 72%, СП - 8%				--	10,71	--	7968		2154	
2	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт от выемки)**	м3 грунта		1094,44	22,52	22,52	24652	24652	--	6677	33835
		НР - 72%, СП - 8%				--	8,47	--	9273		2506	
3	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		2188,8	28,46	28,46	62291	62291	--	16871	85495
		НР - 72%, СП - 8%				--	10,71	--	23432		6333	
4	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи)**	м3 грунта		373,5	22,52	22,52	8413	8413	--	2279	11547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,47	--	3165		855	
5	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=2,00	м3 грунта	747	53,97	53,97	40315	40315	--	10907	55320
		НР - 72%, СП - 8%			--	20,28	--	15149		4098	
6	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	373,5	5,91	5,91	2207	2207	--	592	3023
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,20	--	822		224	
7	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	720,94	248,68	240,04	179283	173053	185	35034	231462
		НР - 72%, СП - 8%			8,38	59,11	6045	42613		17145	
8	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1225,598	251,00	--	307625	--		--	332235
		СП - 8%			--	--	--	--		24610	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	720,94	18,15	15,33	13083	11053	185	4320	18796
		НР - 72%, СП - 8%			2,56	5,76	1845	4155		1392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				659053	343166	372	82417	800785
							7890	106577	--	59317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				659053				
	Материалы		Тенге				370				
	Всего заработная плата		Тенге					114467			
	Транспортные расходы		Тенге				307625				
		Накладные расходы	Тенге				82417				
		Сметная прибыль	Тенге				59317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				800785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					114467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				800787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					114467			

РАЗДЕЛ 2. Покрытие проездов, дорожек и площадок

2.1 Асфальтобетонное покрытие

10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	92,48	2704,70	956,00	250131	88411	150853	30718	303317
		НР - 108%, СП - 8%			117,51	190,05	10867	17576		22468	

710530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	924,8	1346,55	152,82	1245285	141326	1078171	73653	1424453
		НР - 108%; СП - 8%			27,88	45,88	25788	42409		105515	
12	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	2774,4	81,97	10,74	227423	29809	197614	9991	256407
		НР - 108%; СП - 8%			--	3,33	--	9251		18993	
13	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	924,8	1925,09	90,72	1780320	83901	1662207	62285	1990013
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	34212	23459		147408	
14	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3699,2	224,34	0,02	829867	75	829425	396	896684
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	--	367	--		66421	
15	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	924,8	2097,96	90,72	1940197	83901	1822084	62285	2162681
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	34212	23459		160199	
16	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	291	2174,82	27,51	632874	8004	441048	201679	901317
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	183822	2918		66764	
17	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,513	48592,00	--	608032	--	608032	--	656675
		СП - 8%			--	--	--	--		48643	
		2.2 Покрытие из плитки бетонной тротуарной									
18	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	181	1346,55	152,82	243725	27661	211017	14416	278792
		НР - 108%; СП - 8%			27,88	45,86	5047	8301		20651	
19	1127-0403-0304	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 К=3,000	м2 основания	543	-81,97	-10,74	-44511	-5834	-38677	-1956	-50184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**11 804 940**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**10 624 446**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**1 274 934**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**11 899 380**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ

за Июнь месяц 2022 года.

на **Отопление и вентиляция**

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Р3 Вентиляция										
		3.1 Системы ВЕ1 - ВЕ20										
1	1120-0301-0203	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**16**		**1362,88**	**48,88**	**21806**	**782**	**4007**	**16849**	**41747**
		НР - 98%; СП - 8%				**1063,56**	**11,00**	**17017**	**176**		**3092**	
2	1120-0301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**16**		**1302,19**	**48,88**	**20835**	**782**	**3036**	**16849**	**40699**
		НР - 98%; СП - 8%				**1063,56**	**11,00**	**17017**	**176**		**3015**	
3	1120-0101-0302	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,1**		**4695,71**	**44,76**	**9861**	**94**	**6672**	**3067**	**13962**
		НР - 98%; СП - 8%				**1473,81**	**16,67**	**3095**	**35**		**1034**	
4	1120-0101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,4**		**4562,50**	**35,94**	**29200**	**230**	**20334**	**8546**	**40766**
		НР - 98%; СП - 8%				**1349,38**	**13,13**	**8636**	**84**		**3020**	
5	1120-0501-0106	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**24**		**1424,63**	**38,04**	**34191**	**913**	**7991**	**25040**	**63969**
		НР - 98%; СП - 8%				**1053,63**	**11,00**	**25287**	**264**		**4738**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2305-0302-1301	Воздушный клапан AiR - Box System	шт.	24	4362,00	--	104688	--	104688	--	113063
		СП - 8%			--	--	--	--		8375	
		3.2 Системы В1 - В24									
7	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	24	6415,17	144,75	153964	3474	17866	130600	307329
		НР - 98% СП - 8%			5526,00	26,71	132624	641		22765	
8	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	24	4071,00	--	97704	--	97704	--	105520
		СП - 8%			--	--	--	--		7816	
9	1120-0101-0301 Р	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	4403,81	44,76	9248	94	6059	3067	13300
		НР - 98% СП - 8%			1473,81	16,67	3095	35		985	
10	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	24	1235,00	38,04	29640	913	4600	23903	57826
		НР - 98% СП - 8%			1005,29	11,00	24127	264		4283	
11	2302-0601-0701	Клапан обратный , DN 100	шт.	24	5063,00	--	121512	--	121512	--	131233
		СП - 8%			--	--	--	--		9721	
12	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	24	1255,83	48,88	30140	1174	3440	25274	59847
		НР - 98% СП - 8%			1063,58	11,00	25526	264		4433	
		3.3 Системы В25 - В40									
13	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	16	6415,19	144,75	102643	2316	11911	87067	204887
		НР - 98% СП - 8%			5526,00	26,75	88416	428		15177	
14	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	16	4071,00	--	65136	--	65136	--	70347
		СП - 8%			--	--	--	--		5211	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1264495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				344829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10766			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2367			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						474979		
		- Накладные расходы	Тенге							340251	
		- Сметная прибыль	Тенге							93665	
		Временные здания и сооружения -0,9%	тенге								11 380
		ИТОГО с временными :	тенге								1 275 875
		Зимнее удорожание - 1,134%	тенге								14 468
		Итого с зимними :	тенге								1 290 344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**25 807**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**1 316 151**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**1 380 642**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**1 380 642**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**1 242 578**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**149 109**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**1 391 687**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.Н. Абсергенов

Технический надзор ТОО "TNsiory"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2022 года.

на **Водопровод и канализацию**

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Холодное водоснабжение										
1	1116-0301-0201	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	8		1566,50	18,88	12532	151	9413	2963	16735
		НР - 98%; СП - 8%				371,00	6,88	2968	55		1240	
2	1116-0301-0206	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	17		3220,18	33,18	54743	564	46075	8146	67920
		НР - 98%; СП - 8%				476,71	12,24	8104	208		5031	
3	2304-0702-0101	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4		986,00	--	3944	--	3944	--	4260
		СП - 8%				--	--	--	--		316	
4	2304-0702-0102	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6		1233,00	--	7398	--	7398	--	7990
		СП - 8%				--	--	--	--		592	
5	2304-0802-0101	**Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005**	шт.	120		996,00	--	119520	--	119520	--	129082
		СП - 8%				--	--	--	--		9562	
6	1116-1201-0103	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	2		6786,00	--	13572	--	7480	5970	21105
		НР - 98%; СП - 8%				3046,00	--	6092	--		1563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1899,00	110,00	1899	110	301	1480	3649
		НР - 98%, СП - 8%			1488,00	22,00	1488	22		270	
8	2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27295,00	--	27295	--	27295	--	29479
		СП - 8%			--	--	--	--		2184	
9	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
10	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	72	560,10	61,94	40327	4460	18503	14703	59432
		НР - 76%, СП - 8%			241,17	27,53	17364	1982		4402	
11	2111-0403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	м	8,8	180,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
12	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	м	26,4	187,00	--	4937	--	4937	--	5332
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
13	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	м	1,1	246,00	--	271	--	271	--	293
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
14	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	м	23,1	291,00	--	6722	--	6722	--	7260
		СП - 8%			--	--	--	--		538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	м	1,1	364,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
16	2111-0403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	м	18,7	491,00	--	9182	--	9182	--	9917
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
		Раздел 2 Водомерный узел В1 (общий)									
17	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	21924,00	433,00	21924	433	12889	8525	32885
		НР - 98%; СП - 8%			8602,00	97,00	8602	97		2436	
18	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2198,00	--	2198	--	2198	--	2374
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
19	2304-0102-0102 Р	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	27295,00	--	81885	--	81885	--	88436
		СП - 8%			--	--	--	--		6551	
20	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8н для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	623,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
21	2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		Раздел 3 Водомерный узел В1 (квартирный)									
22	2304-1001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91 К=24,000	шт.	24	713,00	--	17112	--	17112	--	18481
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								510515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5643			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2366			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						380652		
		- Накладные расходы	Тенге							41788	
		- Сметная прибыль	Тенге							37819	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								**4 595**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**515 110**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**5 841**
		Итого с зимними :	**тенге**								**520 951**
		Непредвиденные работы и зятраты - 2%	**тенге**								**10 419**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**531 370**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**557 407**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**557 407**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**501 666**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**60 200**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**561 866**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.С. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, ул.Юбилейная, дом № 20/1** — **110140003634**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №60 от 19.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
4	28.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			Работа	1	16 350 928,00	16 350 928,00
				Итого	1	x	16 350 928,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Айбергенов К.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2022

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Июль месяц 2022 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		60	19.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала строительства:	226 818 716								27 218 246	**254 036 962**
ВСЕГО с начала года:	78 959 399								9 475 128	**88 434 527**
В том числе за месяц		14 599 042							1 751 885	**16 350 928**
Общестроительные работы (смета № 2-1-1)		8 954 314							1 074 518	**10 028 832**
Водопровод и канализация (смета № 2-1-3)		2 526 441							303 173	**2 829 614**
Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование (смета № 2-1-2)		596 259							71 551	**667 810**
Внутреннее газооборудование (смета № 2-1-5)		2 522 028							302 643	**2 824 671**

Возмещение аванса 19,3% (согласно договора)		2 817 615							338 114	**3 155 729**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		11 781 427							1 413 771	**13 195 199**

Заказчик :

Подрядчик :

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июль месяц 2022 года.

на **Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Полы										
		8.2 ТИП 1										
1	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	8,76		3904,79	65,87	34206	577	24743	8586	46215
		НР - 94%, СП - 8%				1014,38	28,31	8886	248		3423	
2	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	8,9352		-2493,00	--	-22275	--	-22275	--	-24057
		СП - 8%				--	--	--	--		-1782	
3	1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	9,636		520,13	1,45	5012	14	2533	2323	7922
		НР - 94%, СП - 8%				255,81	0,62	2465	6		587	
		8.3 ТИП 2										
4	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	112,8		3905,05	65,92	440490	7436	318627	110554	595128
		НР - 94%, СП - 8%				1014,42	28,23	114427	3184		44084	
5	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	115,056		-2493,00	--	-286835	--	-286835	--	-309781
		СП - 8%				--	--	--	--		-22947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	124,08	520,12	1,49	64537	184	32610	29916	102009
		НР - 94%; СП - 8%			255,83	0,66	31743	82		7556	
7	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	125,3208	-236,00	--	-29576	--	-29576	--	-31942
		СП - 8%			--	--	--	--		-2366	
		8.4 ТИП 3									
8	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	362,6	2544,99	19,03	922813	6900	794714	116902	1122892
		НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	121199	3165		83177	
9	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	398,86	226,67	2,05	90411	820	61274	26887	126681
		НР - 94%; СП - 8%			71,00	0,72	28317	286		9384	
		8.5 ТИП 4									
10	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31,68	520,14	1,48	16478	47	8326	7638	26045
		НР - 94%; СП - 8%			255,84	0,66	8105	21		1929	
11	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	31,9968	-236,00	--	-7551	--	-7551	--	-8155
		СП - 8%			--	--	--	--		-604	
		8.6 ТИП 5									
12	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	48,96	3905,02	65,91	191190	3227	138297	47985	258309
		НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	49666	1382		19134	
13	2206-0301-1201	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	49,9392	-2493,00	--	-124498	--	-124498	--	-134458
		СП - 8%			--	--	--	--		-9960	
14	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	53,856	520,13	1,49	28012	80	14154	12985	44277
		НР - 94%; СП - 8%			255,83	0,67	13778	36		3280	
15	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	54,39456	-236,00	--	-12837	--	-12837	--	-13864
		СП - 8%			--	--	--	--		-1027	
		8.7 2-3 этаж									
16	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	734,4	2544,99	19,03	1869039	13975	1609591	236770	2274274
		НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	245473	6410		168465	
17	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	807,84	226,68	2,06	183118	1661	124104	54456	256580
		НР - 94%; СП - 8%			71,00	0,72	57353	579		19006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	88,128	3905,02	65,90	344142	5809	248934	86373	464957
		НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	89399	2488		34441	
19	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	89,89056	-2493,00	--	-224097	--	-224097	--	-242025
		СП - 8%			--	--	--	--		-17928	
20	1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	107,712	520,12	1,49	56023	160	28308	25968	88550
		НР - 94%; СП - 8%			255,82	0,66	27555	71		6559	
21	2202-0101-9902	**Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91**	м	108,78912	-236,00	--	-25674	--	-25674	--	-27728
		СП - 8%			--	--	--	--		-2054	
22	1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	56,8	1446,04	81,85	82135	4649	45800	30323	121455
		НР - 94%; СП - 8%			557,85	10,09	31686	573		8997	
23	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	56,8	3905,00	65,90	221804	3743	160442	55669	299671
		НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,22	57619	1603		22198	
24	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	57,936	-2493,00	--	-144434	--	-144434	--	-155989
		СП - 8%			--	--	--	--		-11555	
25	1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	62,48	520,13	1,49	32498	93	16421	15064	51367
		НР - 94%; СП - 8%			255,83	0,66	15984	41		3805	
26	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91**	м	63,1048	-236,00	--	-14893	--	-14893	--	-16084
		СП - 8%			--	--	--	--		-1191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3689247	49376	2736218	868399	4922249
							903655	20175	--	364611	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3689247				
		Материалы	Тенге				3619986				
		Всего заработная плата	Тенге					923830			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-892671				
		Накладные расходы	Тенге				868400				
		Сметная прибыль	Тенге				364612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4922249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								970
		Сметная заработная плата	Тенге					923830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ8	Тенге				4922259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								970
		Сметная заработная плата	Тенге					923830			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка									
27	1115-0107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	383,85	4861,22	17,50	1865981	6716	1068534	635045	2701108
		НР - 80%, СП - 8%			2060,00	8,01	790731	3075		200082	
28	2202-0101-0405	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	383,85	-2476,00	--	-950413	--	-950413	--	-1026446
		СП - 8%			--	--	--	--		-76033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				915567	6716	118120	635045	1674662
							790731	3075	--	124049	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				915567				
	Материалы		Тенге				1068759				
	Всего заработная плата		Тенге					793806			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-950413				
		Накладные расходы	Тенге				635045				
		Сметная прибыль	Тенге				124049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1674661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					793806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1674662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					793806			
		РАЗДЕЛ 14. Пандус									
29	1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	118,9	13745,52	71,94	1634342	8554	1573188	65973	1836340
		НР - 118%, СП - 8%			442,39	27,83	52600	3309		136025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				1634342	8554	1573188	65973	1836340
							52600	3309	--	136025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1634343				
	Материалы		Тенге				1573451				
	Всего заработная плата		Тенге					55909			
		Накладные расходы	Тенге				65973				
		Сметная прибыль	Тенге				136025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1836341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					55909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1836340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					55909			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8433251
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1746986				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64646			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4427526		
		- Накладные расходы	Тенге							1569417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							624685	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								**75 899**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**8 509 150**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**96 494**
		Итого с зимними :	**тенге**								**8 605 644**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**172 113**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**8 777 757**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**9 207 867**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**9 207 867**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**8 954 314**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**1 074 518**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**10 028 832**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Устера

Технический надзор ТОО "EN story"

Эксперт тех.надзора _____ Ж.К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ

за Июль месяц 2022 года.

на Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2 Светотехническое оборудование									
1	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	50	1654,64	668,06	82732	33403	6466	46228	139277
		НР - 72%; СП - 8%			857,26	426,86	42863	21343		10317	
2	2307-0101-2202	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	2	4200,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
3	2307-0104-0302	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	10 шт.	0,2	802,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				91292	33403	15026	46228	148522
							42863	21343	--	11002	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				91292				
		Материалы	Тенге				6466				
		Всего заработная плата	Тенге					64205			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8560				
		Накладные расходы	Тенге				46228				
		Сметная прибыль	Тенге				11002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				148522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					64205			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				148522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					64205			
		РАЗДЕЛ 5 Заземление									
4	1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	2829,17	156,17	16975	937	11561	3385	21989
		НР - 72%; СП - 8%			746,17	37,33	4477	224		1629	
5	1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	18	549,33	23,06	9888	415	6787	2010	12850
		НР - 72%; СП - 8%			149,22	5,89	2686	106		952	
6	1308-0208-0209	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	2	267,00	21,50	534	43	107	284	883
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	5,00	384	10		65	
7	2105-0301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00316	199546,00	--	631	--	631	--	681
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
8	1308-0208-0208	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	4	452,75	14,75	1811	59	1027	531	2529
		НР - 72%; СП - 8%			181,25	3,00	725	12		187	
9	1308-0208-0203	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	40	454,78	56,58	18191	2263	10385	4414	24413
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	5543	588		1808	
10	1308-0103-1701	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	м	8	594,25	89,50	4754	716	162	3185	8574
		НР - 72%; СП - 8%			484,50	68,50	3876	548		635	
11	2307-0222-0214	**Шина медная М1, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	шт.	2	29198,00	--	58396	--	58396	--	63068
		СП - 8%			--	--	--	--		4672	
12	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8,1	1370,62	--	11102	--	--	7993	20623
		НР - 72%; СП - 8%			1370,62	--	11102	--		1528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,1	715,43	--	5795	--	--	4172	10764
					715,43	--	5795	--		797	
14	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	8,1	132,84	63,21	1076	512	--	575	1783
					69,63	28,89	564	234		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				129151	4943	89058	26549	168157
		Стоимость монтажных работ	Тенге				35152	1723	--	12455	
		Материалы	Тенге				110548				
		Всего заработная плата	Тенге				15753				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19179			
		Накладные расходы	Тенге				58396				
		Сметная прибыль	Тенге				13809				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				134306				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18603	19179			
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				631	17695			
		Накладные расходы	Тенге				12740				
		Сметная прибыль	Тенге				2507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					17695			21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				168157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					36874			39
		РАЗДЕЛ 6. Молниезащита									
15	1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2829,57	156,33	8489	469	5781	1693	10997
					746,33	37,33	2239	112		815	
16	1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	12	549,42	23,08	6593	277	4525	1341	8569
					149,25	5,92	1791	71		635	
17	1308-0208-0208	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	330	326,96	14,62	107898	4824	43271	43757	163787
					181,22	2,94	59803	971		12132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07326	203889,00	--	14937	--	14937	--	16132
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
19	1308-0208-0204	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	12	324,58	50,08	3895	601	1375	1490	5816
		НР - 72%; СП - 8%			159,92	12,58	1919	151		431	
20	2404-0207-4041	**Зажимы тестовый с надписью "Молниезащита"**	шт.	2	531,00	--	1062	--	1062	--	1147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				142872	6171	70951	48281	206448
		Стоимость монтажных работ	Тенге				65752	1305	--	15293	
		Материалы	Тенге				126873				
		Всего заработная плата	Тенге				50120				
		Накладные расходы	Тенге					67055			
		Сметная прибыль	Тенге				48279				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				189164				
		Сметная заработная плата	Тенге					67055			63
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15999				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15999				
		Сметная прибыль	Тенге				1280				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17279				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				206448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					67055			

РАЗДЕЛ 8. Светотехническое оборудование

21	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	24	1654,67	668,08	39712	16034	3104	22189	66853
		НР - 72%; СП - 8%			857,25	426,83	20574	10244		4952	
22	2307-0104-0405	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь G23**	шт.	24	648,00	--	15552	--	15552	--	16796
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				55263	16033	18656	22189	83649
		Стоимость монтажных работ	Тенге				20574	10245	--	6196	
		Материалы	Тенге				55263				
		Всего заработная плата	Тенге				3104				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					30819			
		Накладные расходы	Тенге				15552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6196				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				83649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					30819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				83649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					30819			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								606776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164339				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34614			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						193688		
		- Накладные расходы	Тенге							143245	
		- Сметная прибыль	Тенге							44945	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								5 461
		ИТОГО с временными :	**тенге**								612 237
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								6 943
		Итого с зимними :	**тенге**								619 180
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								12 384
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								631 563
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								662 510
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								662 510
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								596 259
		Н Д С - 12% :	**тенге**								71 551
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								667 810

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Татсра

Технический надзор ТОО "TN group"

Эксперт тех.надзора _____ Е.К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июль месяц 2022 года.

на **Водопровод и канализацию**

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Холодное водоснабжение										
1	1116-0501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	270		1178,60	14,51	318221	3917	3360	304747	672805
		НР - 98% СП - 8%				1151,64	0,08	310944	22		49837	
2	2301-0601-0102	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К 0,990**	м	267,3		168,00	--	44906	--	44906	--	48499
		СП - 8%				--	--	--	--		3593	
3	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	72		71,32	1,08	5135	78	32	4925	10865
		НР - 98% СП - 8%				69,79	--	5025	--		805	
		Раздел 3 Водомерный узел В1 (квартирный)										
4	1116-0901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка К=24,000**	счетчик (водомер)	24		481,21	24,79	11549	595	464	10538	23854
		НР - 98% СП - 8%				437,04	11,00	10489	264		1767	
5	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	24		1873,21	85,00	44957	2040	7214	35248	86621
		НР - 98% СП - 8%				1487,63	11,00	35703	264		6416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1118-1001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 15 мм. Установка К=24,000**	фильтр	24	952,92	138,92	222870	3334	348	19748	46027
		НР - 98%, СП - 8%			799,50	40,13	19188	963		3409	
7	2304-0802-0101	**Вентиль 20 1/2" ГОСТ 5761-2005 К 24,000**	шт.	48	996,00	--	47808	--	47808	--	51633
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
8	2302-0401-0404	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К 24,000**	шт.	48	90,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		Раздел 4 Горячее водоснабжение									
9	1116-0501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	270	1178,60	14,51	318221	3917	3360	304747	672805
		НР - 98%, СП - 8%			1151,64	0,08	310944	22		49837	
10	2301-0601-0102	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К 0,990**	м	267,3	168,00	--	44906	--	44906	--	48499
		СП - 8%			--	--	--	--		3593	
11	2304-0802-0101	**Вентиль 20 1/2" ГОСТ 5761-2005**	шт.	96	996,00	--	95616	--	95616	--	103265
		СП - 8%			--	--	--	--		7649	
12	1117-0201-0101	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	24	7028,63	25,04	168687	601	151967	16055	199521
		НР - 98%, СП - 8%			671,63	11,00	16119	264		14779	
13	2302-0401-0402	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	24	90,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
14	2302-0401-2401	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	72	19,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
15	2302-0401-1401	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	96	33,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
		Раздел 5 Канализация									
16	1116-0501-0101 Р	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	72	671,06	1,26	48316	91	164	47126	103077
		НР - 98%, СП - 8%			667,51	0,38	48061	27		7635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К 0,998	м	71,856	301,00	--	21629	--	21629	--	23359
		СП - 8%			--	--	--	--		1730	
18	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	152	648,23	3,09	98531	470	769	95475	209526
		НР - 98%, СП - 8%			640,08	0,86	97292	131		15520	
19	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К 0,998	м	151,696	916,00	--	138954	--	138954	--	150070
		СП - 8%			--	--	--	--		11116	
20	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	400,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
21	2302-0601-0903	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	16	79,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
22	2302-0601-0901	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	24	28,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
23	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	6786,00	--	13572	--	7480	5970	21105
		НР - 98%, СП - 8%			3046,00	--	6092	--		1563	
24	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	48	966,00	--	46368	--	46368	--	50077
		СП - 8%			--	--	--	--		3709	
25	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	24	966,00	--	23184	--	23184	--	25039
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2571003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				860434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15142			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1986			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						661653		
		- Накладные расходы	Тенге							845171	
		- Сметная прибыль	Тенге							190443	
		Временные здания и сооружения -0,9%	тенге								23 139
		ИТОГО с временными :	тенге								2 594 142
		Зимнее удорожание - 1,134%	тенге								29 418
		Итого с зимними :	тенге								2 623 560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**52 471**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**2 676 031**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**2 807 156**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**2 807 156**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**2 526 441**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**303 173**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**2 829 614**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "ТЛ Згту"

Эксперт тех.надзора _____ А.Е. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июль месяц 2022 года.

на **Внутреннее газооборудование**

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0203-0103	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	24		1146,96	--	27527	--	4559	17226	48333
		НР - 75%, СП - 8%				957,00	--	22968	--		3580	
2	2304-0909-0408	**Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	24		4190,00	--	100560	--	100560	--	108605
		СП - 8%				--	--	--	--		8045	
3	2304-0909-0409	**Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	48		4489,00	--	215472	--	215472	--	232710
		СП - 8%				--	--	--	--		17238	
4	1116-0301-0301	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	47		1634,32	19,64	76813	923	61349	14565	98688
		НР - 95%, СП - 8%				309,38	6,83	14541	321		7310	
5	1116-0301-0302	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	152		1704,84	19,65	259135	2987	209122	47102	330736
		НР - 95%, СП - 8%				309,38	6,82	47026	1037		24499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0301-0303	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	220	1939,51	19,65	426693	4323	354306	68175	534457
		НР - 98%, СП - 8%			309,38	6,83	68064	1502		39589	
7	2302-0101-1001	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	24	189,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
8	2302-0101-1001	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	24	189,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
9	2302-0101-0122	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	60	251,00	--	15060	--	15060	--	16265
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
10	1119-1101-0101	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	419	460,78	--	193067	--	5961	183364	406545
		НР - 98%, СП - 8%			446,55	--	187106	--		30114	
11	1116-1201-0101	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	144	2575,55	--	370880	--	108570	257064	678180
		НР - 98%, СП - 8%			1821,60	--	262310	--		50236	
12	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	145,5	542,00	--	78861	--	78861	--	85170
		СП - 8%			--	--	--	--		6309	
13	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза К=2,000**	м2	78	84,97	2,21	6628	172	3580	1997	9315
		НР - 69%, СП - 8%			36,87	0,23	2876	18		690	
14	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000**	м2	78	76,50	1,55	5967	121	4165	1172	7710
		НР - 69%, СП - 8%			21,55	0,23	1681	18		571	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2566512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				606572				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8529			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2894			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1170638		
		- Накладные расходы	Тенге							590662	
		- Сметная прибыль	Тенге							190112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								**23 099**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**2 589 611**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**29 366**
		Итого с зимними :	**тенге**								**2 618 977**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**52 380**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**2 671 356**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**2 802 253**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**2 802 253**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**2 522 028**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**302 643**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**2 824 671**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Б. Тетера

Технический надзор ТОО "TM story"

Эксперт тех.надзора _____ К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, ул.Юбилейная, дом № 20/1**	**110140003634**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90**	**930140000600**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №60 от 19.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
5	25.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			Работа	1	2 257 827,00	2 257 827,00
				Итого	1	x	2 257 827,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Айбергенов К.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2022

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Август месяц 2022 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		60	19.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала строительства:	228 834 634,5								27 460 156,14	**256 294 790,64**
ВСЕГО с начала года:	80 975 317,54								9 717 038,10	**90 692 355,64**
В том числе за месяц		2 015 918,54							241 910	**2 257 827**
Общестроительные работы (смета № 2-1-1)		190 964,54							22 916	**213 880**
Водопровод и канализация (смета № 2-1-3)		600 562							72 067	**672 629**
Отопление и вентиляция (смета № 2-1-4)		1 107 339							132 881	**1 240 220**
Внутреннее газооборудование (смета № 2-1-5)		117 053							14 046	**131 099**

Возмещение аванса 19,3% (согласно договора)		389 072							46 689	**435 761**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		1 626 846							195 222	**1 822 068**

Заказчик :

Подрядчик :

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август месяц 2022 года.

на Общестроительные работы.
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка										
1	1115-0402-0201	**Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвинилова** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	67,2		763,72 138,33	3,04 1,32	51322 9296	204 89	41822	7508 4706	63536
		РАЗДЕЛ 14. Пандус										
2	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	72,5		3839,77 876,84	116,21 49,43	278383 63571	8425 3584	206387	63125 27321	368829
3	2206-0301-0122	**Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010** *СП - 8%*	м2	73,95		-2185,00 --	-- --	-161581 --	-- --	-161581	-- -12926	-174507
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									194322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63571				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8426			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3584			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44804		
		- Накладные расходы	Тенге							63125	
		- Сметная прибыль	Тенге							14395	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								**1 749**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**196 071**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**2 223**
		Итого с зимними :	**тенге**								**198 294**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**3 966**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**202 260**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**212 171**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**212 171**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**190 964,54**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**22 916**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**213 880**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Гетера

Технический надзор ТОО "TN stroy"

Эксперт тех надзора _____ А.К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август месяц 2022 года.

на **Отопление и вентиляцию**

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1119-0101-0202	**Водонагреватели емкостные. Установка**	**прибор**		24	36885,88	409,64	885261	9832	718470	158138	1126871
		НР - 98% СП - 8%				6539,96	183,58	156959	4406		83472	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1126871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					156959				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9831			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4406			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							718471		
		- Накладные расходы	Тенге								158137	
		- Сметная прибыль	Тенге								83472	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**									10 142
		ИТОГО с временными :	**тенге**									1 137 013
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**									12 894
		Итого с зимними :	**тенге**									1 149 907
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**									22 998
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**									1 172 905
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**									1 230 377
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**									1 230 377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С учетом СКИДКИ :	тенге								1 107 339
		Н Д С - 12% :	тенге								132 881
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								1 240 220

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ Д.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август месяц 2022 года.

на Водопровод и канализацию
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Горячее водоснабжение										
1	1117-0201-0103	**Смесители. Установка**	шт.	24		811,38	0,13	19473	3	973	18127	40608
		НР - 98%; СП - 8%				770,71	--	18497	--		3008	
2	1117-0201-0103	**Смесители. Установка**	шт.	24		811,38	0,13	19473	3	973	18127	40608
		НР - 98%; СП - 8%				1,00	--	18497	--		3008	
3	1117-0201-0103	**Смесители. Установка**	шт.	24		811,38	0,13	19473	3	973	18127	40608
		НР - 98%; СП - 8%				770,71	--	18497	--		3008	
		Раздел 5 Канализация										
4	1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	24		3105,58	157,58	74534	3782	12996	58304	143465
		НР - 98%; СП - 8%				2406,50	72,42	57756	1738		10627	
5	1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	24		2449,58	79,42	58790	1906	5357	51347	118948
		НР - 98%; СП - 8%				2146,96	36,17	51527	868		8811	
6	1117-0101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	24		2693,50	312,04	64644	7489	5628	53737	127851
		НР - 98%; СП - 8%				2146,96	137,79	51527	3307		9470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	24	2112,04	59,63	50689	1431	8037	41040	99067
		НР - 98%, СП - 8%			1717,54	27,38	41221	657		7338	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								611155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				257521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14618			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6571			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34937		
		- Накладные расходы	Тенге							258812	
		- Сметная прибыль	Тенге							45270	
		Временные здания и сооружения -0,9%	тенге								5 500
		ИТОГО с временными :	тенге								616 655
		Зимнее удорожание - 1,134%	тенге								6 993
		Итого с зимними :	тенге								623 648
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								12 473
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	тенге								636 121
		В ценах 2019 к=1,049	тенге								667 291
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	тенге								667 291
		С учетом СКИДКИ :	тенге								600 562
		Н Д С - 12% :	тенге								72 067
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								672 630

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К.Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август месяц 2022 года.

на Внутреннее газооборудование
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1119-0101-0102 РСНБ	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**24**		**3359,71**	**217,21**	**80633**	**5213**	**47489**	**29661**	**119118**
		НР - 98%, СП - 8%				**1163,79**	**97,29**	**27931**	**2335**		**8824**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**119118**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**27931**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5213**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2335**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**47489**		
		- Накладные расходы	Тенге								**29661**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**8824**	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**									**1 072**
		ИТОГО с временными :	**тенге**									**120 190**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**									**1 363**
		Итого с зимними :	**тенге**									**121 553**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**									**2 431**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**									**123 984**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**									**130 059**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**									**130 059**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**117 053**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**14 046**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**131 100**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт технадзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ К.Я. Тегера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев