Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау

Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		136	14.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего постройке	**155 665 508,58**	138 987 061,23							16 678 447,35	-
за отчетный период	**31 496 296,58**	**28 121 693,38**	-	-		-	-	-	**3 374 603,20**	**31 496 296,58**

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя
_____Оспанов Р.С.
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

ПОДРЯДЧИК: Директор
_____Бралиев С.А.
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
БИН 060240008062

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
_____Кусаинов Е.Т
ТОО "Астанастройинжиниринг"
БИН 130940025797

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№ 136 от 2020-09-14**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ №6 от 07.10.2022г

Составлен(а) в текущих ценах 3-го квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты и сваи									
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	526,779	922,09	20,50	485738	10799	305079	159484	696839
					322,45	3,09	169860	1628		51618	
12	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой - праймер	м2	412,7855	147,11	2,70	60725	1115	30220	20368	87580
					71,20	0,31	29390	128		6487	
13	1113-1001-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской - FLEKSIGUM толщ.4мм	м2 поверхности	412,7855	436,92	219,55	180354	90627	--	99645	302399
					217,37	132,48	89727	54686		22400	
14	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2889,4985	806,00	--	2328936	--	2328936	--	2515251
					--	--	--	--		186315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка геотекстилем на нефтебитуме, первый слой	м2	412,7855	2181,95	97,73	900677	40341	400130	330020	1329153
					1114,88	43,81	460206	18084		98456	
16	217-203-2103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	449,936195	486,00	--	218669	--	218669	--	236163
					--	--	--	--		17494	
		ІІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4175099	142882	3283034	609517	5167385
							749183	74526	--	382770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4175099				
	Материалы		Тенге				735428				
	Всего заработная плата		Тенге					823709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2547605				
		Накладные расходы	Тенге				609517				
		Сметная прибыль	Тенге				382770				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5167386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					823709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5167386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					823709			
		РАЗДЕЛ 2.Надземная часть. Стены									
71	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 51см). Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	255,96	14534,74	3031,90	3720312	776045	1037795	1970018	6145557
					7448,32	827,58	1906472	211827		455226	
73	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 38см) - парапет. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	21,06	14534,74	3031,90	306102	63852	85388	162090	505647
					7448,32	827,58	156862	17429		37455	
75	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6786	79665,63	2454,03	54061	1666	--	49254	111580
					77211,60	833,76	52396	566		8265	
76	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,319	450224,00	--	143621	--	143621	--	155111
					--	--	--	--		11490	
77	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3596	386515,00	--	138991	--	138991	--	150110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		11119	
80	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	224,08	14152,92	3031,90	3171386	679388	908537	1645082	5201786
					7066,50	827,58	1583461	185444		385317	
82	1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2	17787,79	2818,44	35576	5637	7619	22108	62298
					11160,16	725,68	22320	1451		4615	
84	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,036	450224,00	--	16208	--	16208	--	17505
					--	--	--	--		1297	
85	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	15,2	2494,63	1366,63	37918	20773	549	25565	68562
					1091,86	333,50	16596	5069		5079	
86	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	318,8	651,77	252,45	207784	80481	64021	97849	330084
					198,50	61,61	63282	19641		24451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7831959	1627842	2402729	3971966	12748240
							3801389	441427	--	944314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7831959				
	Материалы		Тенге				2103908				
	Всего заработная плата		Тенге					4242816			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298820				
		Накладные расходы	Тенге				3971966				
		Сметная прибыль	Тенге				944314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12748239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3062
		Сметная заработная плата	Тенге					4242816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12748239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3062
		Сметная заработная плата	Тенге					4242816			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки									
		Перегородки									
113	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	754,16	2673,50	278,60	2016247	210109	280910	1470770	3765979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2022,42	74,58	1525228	56245		278961	
115	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - венткамера. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,62	2673,50	278,60	4331	452	603	3159	8090
					2022,42	74,58	3276	121		599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2020578	210561	281513	1473929	3774069
							1528504	56366	--	279560	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2020578				
	Материалы		Тенге				281513				
	Всего заработная плата		Тенге					1584870			
		Накладные расходы	Тенге				1473929				
		Сметная прибыль	Тенге				279560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3774067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1132
		Сметная заработная плата	Тенге					1584870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3774067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1132
		Сметная заработная плата	Тенге					1584870			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Покрытие на отм. 6,300									
141	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	100	4315,66	950,39	431566	95039	237805	142199	619667
					987,22	217,86	98722	21786		45901	
142	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	3194,80	802,36	31948	8024	15780	11831	47281
					814,40	188,21	8144	1882		3502	
143	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	35	6789,56	1615,64	237635	56548	33914	190486	462371
					4204,95	407,31	147173	14256		34250	
146	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2494,63	1366,63	9979	5467	145	6728	18043
					1091,86	333,50	4367	1334		1336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				711128	165078	287644	351244	1147362
							258406	39258	--	84989	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				711128				
	Материалы		Тенге				287644				
	Всего заработная плата		Тенге					297664			
		Накладные расходы	Тенге				351244				
		Сметная прибыль	Тенге				84989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1147361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					297664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1147361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					297664			
		РАЗДЕЛ 5.Окна									
233	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	13,91	3625,81	194,48	50435	2705	21909	24418	80841
					1856,29	94,17	25821	1310		5988	
235	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	321,93	2476,05	198,21	797115	63809	380290	345372	1233886
					1096,56	95,46	353016	30731		91399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				847550	66514	402199	369790	1314727
							378837	32041	--	97387	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				847550				
		Материалы	Тенге				402198				
		Всего заработная плата	Тенге					410878			
		Накладные расходы	Тенге				369790				
		Сметная прибыль	Тенге				97387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1314727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					410878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1314727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					410878			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы									
		Лестницы Л-1, Л-2 (внутренние)									
355	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,32	14799,10	3031,90	4736	970	1383	2463	7775
					7448,32	827,58	2383	265		576	
357	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	6595,46	2967,45	39573	17804	866	29784	74906
					3483,90	722,90	20903	4337		5549	
358	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	4	6172,26	2940,80	24689	11763	430	18152	46269
					3124,00	721,82	12496	2887		3427	
359	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	21,12	11642,00	--	245879	--	245879	--	265549
					--	--	--	--		19670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 - ЛПФ28-13,5	м2	15,68	9443,00	--	148066	--	148066	--	159911
					--	--	--	--		11845	
361	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 ЛПФ28-13в-5	м2	8,28	9443,00	--	78188	--	78188	--	84443
					--	--	--	--		6255	
		Лестницы Л-3, Л-4 (внутренние)									
378	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,16	14799,10	3031,90	2368	485	691	1231	3887
					7448,32	827,58	1192	132		288	
380	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	6595,46	2967,45	19786	8903	431	14892	37452
					3483,90	722,90	10452	2169		2774	
381	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	6172,26	2940,80	12345	5882	215	9076	23135
					3124,00	721,82	6248	1444		1714	
382	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	10,56	11642,00	--	122940	--	122940	--	132775
					--	--	--	--		9835	
383	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 - ЛПФ28-13,5	м2	7,84	9443,00	--	74033	--	74033	--	79956
					--	--	--	--		5923	
384	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 ЛПФ28-13в-5	м2	4,14	9443,00	--	39094	--	39094	--	42222
					--	--	--	--		3128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				811697	45807	712216	75598	958280
							53674	11234	--	70984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				811697				
	Материалы		Тенге				4015				
	Всего заработная плата		Тенге					64908			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				339381				
	Местные материалы		Тенге				368819				
		Накладные расходы	Тенге				75598				
		Сметная прибыль	Тенге				70984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				958279				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					64908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				958279				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					64908			

РАЗДЕЛ 7.Вертикальная планировка (Локальная смета №07-01-01)

Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	981,175	52,68	52,68	51688	51688	--	14998	72021
					--	21,23	--	20830		5335	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	981,175	191,58	191,58	187974	187974	--	54538	261913
					--	77,20	--	75747		19401	
7	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток грунта)	м3 грунта	4971,4	301,28	289,91	1497783	1441258	1690	266952	1905914
					11,03	63,55	54835	315932		141179	
8	412-102-0306 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	26845,56	45,00	--	1208050	--		--	1304694
					--	--	--	--		96644	
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5952,575	80,65	80,65	480075	480075	--	146019	676182
					--	34,07	--	202804		50088	
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5952,575	7,62	7,62	45359	45359	--	10843	60698
					--	2,53	--	15060		4496	
11	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2спланированной поверхности за проход бульдозера	4393,35	2,15	2,15	9446	9445	--	2752	13174
					--	0,87	--	3822		976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3480375	2215799	1690	496102	4294596
							54835	634195	--	318119	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3480375				
Материалы			Тенге				1690				
Всего заработная плата			Тенге					689030			
Транспортные расходы			Тенге				1208050				
		Накладные расходы	Тенге				496102				
		Сметная прибыль	Тенге				318119				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4294596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					689030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4294596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					689030			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29404655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6824828				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4474483			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1289047			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7371021		
		- Перевозка грузов	Тенге				1208050				
		- Накладные расходы	Тенге							7348146	
		- Сметная прибыль	Тенге							2178123	
		Итого по смете				29 404 655					
		Стоимость оборудования				0					
		Итого по смете без оборудования				29 404 655					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%				29 845 725					
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 2,64%				30 633 652					
		Непредвиденные 2%				31 246 325					
		Итого с оборудованием				31 246 325					
		Понижающий коэфф. 0,9				28 121 692					
		Всего с НДС 12 %				31 496 296,58					

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя
_____Оспанов Р.С.
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Главный специали отдела строительства
объектов социальной сферы
_____Жолдаспаев С.Д.
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Инженер авторского надзора:
_____Кыдырбаев Е.К
ТОО "РЕМВИКТ"
БИН 050740008990

ПОДРЯДЧИК: Директор
_____Ергешев С.А.
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
БИН 060240008062

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
_____Кусаинов Е.Т
ТОО "Астанастройинжиниринг"
БИН 130940025797