Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Доп.соглашение №3 от 27.05.2022 г. к договору №364 от 19.04.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июнь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		364	19.04.2021 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	653 887 717,06									
Акт вып работ №5	480 092 752	150 815 511							18 097 861	168 913 372
Всего к оплате:		**150 815 511**							**18 097 861**	**168 913 372**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"
_____ **К. Кадыркулов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____ **Ысқақов М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2022 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000)										
1	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка металлических дверных блоков**	м2	7,2		2301,35	133,44	16570	961	858	13646	32633
		НР - 90%; СП - 8%				2048,75	57,11	14751	411		2417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,2		40518,00	--	291730	--	291730	--	315068
		СП - 8%				--	--	--	--		23338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					308299	961	292588	13646	347701
								14751	411	--	25755	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					16570				
		Материалы	Тенге					858				
		Всего заработная плата	Тенге						15162			
		Накладные расходы	Тенге					13646				
		Сметная прибыль	Тенге					2417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					32633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						15162			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					291730				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					291730				
		Сметная прибыль	Тенге					23338				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					315068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					347701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						15162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
3	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	449,83	380,84	2,39	171315	1074	7103	130949	326445
		НР - 80%; СП - 8%			362,67	1,22	163138	548		24181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	м	325	403,76	2,72	131222	885	2108	151818	305684
		НР - 118%; СП - 8%			394,55	1,32	128229	430		22643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				302537	1959	9211	282767	632129
							291367	979	--	46824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				302537				
	Материалы		Тенге				9210				
	Всего заработная плата		Тенге					292346			
		Накладные расходы	Тенге				282767				
		Сметная прибыль	Тенге				46824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				632129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					292346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				632129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					292346			
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ФУНТАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ									
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,816	5240,85	1727,10	4277	1409	2163	1214	5930
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	705	600		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование**	м3	2,16	24739,41	1000,66	53437	2161	42017	9134	67577
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	9259	778		5006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00384	575209,64	2249,64	2209	9	898	1188	3669
		НР - 91%; СП - 8%			338997,00	962,63	1302	4		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ									
8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**	м3	3,636	5996,40	1727,10	21803	6280	12380	5411	29391
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	3143	2675		2177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	м3	0,3232	8426,32	1717,19	2723	555	1149	1179	4215
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	1019	235		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	0,3232	7001,96	988,86	2263	320	960	1045	3572
		НР - 94%; СП - 8%			3040,83	397,20	983	128		265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)**	м3	0,608	21821,89	1678,47	13268	1021	11041	1311	15745
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	1206	235		1166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00624	271125,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
13	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2	6,08	406,06	0,82	2469	5	138	2119	4955
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	2326	2		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)**	м3	5,04	31837,92	3624,42	160463	18267	100624	41259	217860
		НР - 91%; СП - 8%			8248,32	747,58	41572	3768		16138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)**	м3	0,62	25674,99	1979,06	15918	1227	12073	2615	20017
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	2618	256		1483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0042	271125,00	--	1139	--	1139	--	1230
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		ОГМ-1-10ШТ									
17	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,05852	58714,02	2492,92	3436	146	268	2104	5983
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	3022	28		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление ограждений**	т конструкций	0,05852	165646,75	39726,22	9694	2325	318	5395	16295
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	7051	768		1207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0384	271508,00	--	10426	--	10426	--	11260
		СП - 8%			--	--	--	--		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01216	282504,00	--	3435	--	3435	--	3710
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00496	236183,00	--	1171	--	1171	--	1265
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
22	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,684	1688,00	--	1155	--	1155	--	1247
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,11188	81,26	1,70	90	2	59	20	119
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	29	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**311068**	**33726**	**203106**	**73994**	**415867**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**74234**	**9477**	--	**30805**	
		Материалы	Тенге				**297938**				
		Всего заработная плата	Тенге				**183503**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**72844**			
		Накладные расходы	Тенге				**19018**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66495**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**393587**				**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**72844**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**13130**				
		Материалы	Тенге				**587**				
		Всего заработная плата	Тенге					**10868**			
		Накладные расходы	Тенге				**7499**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1650**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**22279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10868**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**415866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83712**			
		РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО-5 ШТ									
24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3	12	23085,57	1678,47	277027	20142	233085	25880	327139
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	23800	4639		24233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,149	271125,00	--	40398	--	40398	--	43629
		СП - 8%			--	--	--	--		3232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	5,375	1954,33	18,12	10505	97	8294	2108	13622
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	2114	38		1009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					327929	20239	281777	27988	384390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25913	4677	--	28474	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				317424				
		Материалы	Тенге				233085				
		Всего заработная плата	Тенге					28439			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40398				
		Накладные расходы	Тенге				25880				
		Сметная прибыль	Тенге				27464				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				370768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					28439			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10505				
		Материалы	Тенге				8294				
		Всего заработная плата	Тенге					2151			
		Накладные расходы	Тенге				2108				
		Сметная прибыль	Тенге				1009				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				384390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					30590			
		РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА									
27	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	27	5996,40	1727,10	161903	46632	91931	40177	218246
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	23340	19861		16166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	12,6	19929,03	1180,81	251106	14878	222686	15414	287841
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	13542	3397		21322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					413009	61510	314617	55591	506087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				36882	23258	--	37488	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				413009				
		Материалы	Тенге				314617				
		Всего заработная плата	Тенге					60140			
		Накладные расходы	Тенге				55591				
		Сметная прибыль	Тенге				37488				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				506088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					60140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				506088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					60140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ (ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000)									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ									
29	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	204	14293,26 8363,52	2103,50 463,40	2915825 1706158	429114 94534	780553	1674643 367237	4957705
30	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	42,680625	23830,00 --	-- --	1017079 --	-- --	1017079	-- 81366	1098446
31	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен *СП - 8%*	шт.	612	28,00 --	-- --	17136 --	-- --	17136	-- 1371	18507
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ									
32	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	107	13611,80 6958,08	2419,90 569,32	1456463 744515	258929 60917	453019	749052 176441	2381955
33	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	20,664375	23830,00 --	-- --	492432 --	-- --	492432	-- 39395	531827
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ									
34	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	211	11799,33 6370,56	1983,30 436,92	2489659 1344188	418476 92190	726995	1335832 306039	4131530
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
35	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,6	2176,02 1733,71	108,59 25,95	77466 61720	3866 924	11880	58259 10858	146583
36	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов *НР - 93%; СП - 8%*	вычета проемов)	35,6	289,96 289,96	-- --	10322 10322	-- --	--	9600 1594	21516
37	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3552	9495,96 4959,25	4008,77 818,34	3373 1762	1424 291	187	1868 419	5660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,360528	20767,00	--	7487	--	7487	--	8086
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
39	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	271125,00	--	15031	--	15031	--	16234
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
40	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,552	149,46	3,59	531	13	55	440	1048
		НР - 94%; СП - 8%			130,40	1,24	463	4		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
41	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	204	11200,74	1569,15	2284951	320106	729668	1218269	3783478
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	1235177	74790		280258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	489,6	2444,08	116,07	1196621	56830	167811	916541	2282215
		НР - 93%; СП - 8%			1985,25	27,67	971980	13548		169053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,056172	271125,00	--	15230	--	15230	--	16448
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,49565	339508,32	2226,12	168277	1103	134383	30825	215031
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	32791	354		15928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,49565	242664,00	--	120276	--	120276	--	129899
		СП - 8%			--	--	--	--		9622	
		ГИЛЬЗЫ									
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,249484	897038,12	1317,12	223797	329	163351	54834	300921
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	60117	140		22290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,098	95931,42	1036,80	9401	102	6940	2165	12492
		НР - 90%, СП - 8%			24075,00	476,64	2359	47		925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12521359	1490291	4859513	6052328	20059581
							6171553	337739	--	1485893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12521359				
	Материалы		Тенге				3174843				
	Всего заработная плата		Тенге					6509291			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1677185				
	Местные материалы		Тенге				7487				
		Накладные расходы	Тенге				6052327				
		Сметная прибыль	Тенге				1485895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20059581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5556
		Сметная заработная плата	Тенге					6509291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20059581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5556
		Сметная заработная плата	Тенге					6509291			

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	216	594,90	239,80	128499	51797	39925	56862	200190
		НР - 118%, СП - 8%			170,27	52,83	36777	11411		14829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	20	2268,47	1298,16	45369	25963	674	28852	80160
		НР - 118%, СП - 8%			936,58	285,98	18732	5720		5938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	4,869	67735,00	--	329802	--	329802	--	356186
		СП - 8%			--	--	--	--		26384	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,46508	75582,10	6373,66	35152	2964	3869	34165	74862
		НР - 118%, СП - 8%			60890,20	1363,72	28319	634		5545	
52	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,46508	268025,00	--	124653	--	124653	--	134625
		СП - 8%			--	--	--	--		9972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				663475	80724	498923	119879	846023
							83828	17765	--	62668	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				663475				
	Материалы		Тенге				44469				
	Всего заработная плата		Тенге					101592			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124653				
	Местные материалы		Тенге				329802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				119879				
		Сметная прибыль	Тенге				62668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				846023				81
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					101592			
		Сметная заработная плата	Тенге				846023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								81
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					101592			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.14,820									
53	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	16	2364,92	758,10	37839	12130	14545	16220	58384
					697,74	161,40	11164	2582		4325	
		НР - 118%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	92	3056,09	895,25	281160	82363	120983	112101	424722
					845,80	186,82	77814	17187		31461	
		НР - 118%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	4	8976,40	1565,65	35906	6263	10721	23981	64678
					4730,58	350,20	18922	1401		4791	
		НР - 118%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	794,94	6507,00	--	5172675	--	5172675	--	5586489
					--	--	--	--		413814	
		СП - 8%									
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10876	236183,00	--	25687	--	25687	--	27742
					--	--	--	--		2055	
		СП - 8%									
58	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	2	2268,47	1298,16	4537	2596	68	2885	8016
					936,58	285,98	1873	572		594	
		НР - 118%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	4	594,90	239,80	2380	959	740	1053	3707
					170,27	52,83	681	211		275	
		НР - 118%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	м3	0,9712	67735,00	--	65784	--	65784	--	71047
					--	--	--	--		5263	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	шт	16	1846,27	57,70	29540	923	8561	23906	57722
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	20056	203		4276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	16	2072,00	--	33152	--	33152	--	35804
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
63	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	шт	6	7550,39	3327,94	45302	19968	4441	29818	81129
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	20893	4376		6010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	3	29067,00	--	87201	--	87201	--	94177
		СП - 8%			--	--	--	--		6976	
65	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	шт	6	1537,33	848,21	9224	5089	1246	5459	15857
		НР - 118%; СП - 8%			481,58	289,43	2889	1737		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ12.5-11.9**	м3	0,474	96006,00	--	45507	--	45507	--	49147
		СП - 8%			--	--	--	--		3641	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									
67	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,4	46650,57	1820,73	65311	2549	38083	22991	95366
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	24679	585		7064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,37304	220545,00	--	82272	--	82272	--	88854
		СП - 8%			--	--	--	--		6582	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)**	т	0,0056	236183,00	--	1323	--	1323	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		ГИЛЬЗЫ									
70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,17352	897038,12	1317,12	155654	229	113613	38138	209295
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	41812	97		15503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6180453	133069	5826602	276552	6973564
							220784	28952	--	516563	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6180453				
		Материалы	Тенге				313000				
		Всего заработная плата	Тенге					249737			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109282				
		Местные материалы	Тенге				5404319				
		Накладные расходы	Тенге				276552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				516560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6973566				201
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					249737			
		Сметная заработная плата	Тенге				6973566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								201
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					249737			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ

71	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2	1047	911,93	52,05	954795	54493	350091	517872	1590480
		НР - 92%; СП - 8%			525,51	12,12	550211	12693		117813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	м2	293,59	337,52	12,47	99091	3660	71959	22422	131235
		НР - 92%; СП - 8%			79,95	3,06	23472	900		9721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	1047	656,47	102,00	687322	106793	344681	241722	1003367
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	235848	26893		74323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	1047	429,42	1,51	449603	1579	251484	181200	681267
		НР - 92%; СП - 8%			187,72	0,40	196540	416		50464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	21,481	97544,94	1416,50	2095363	30428	1565519	460590	2760428
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	499416	12350		204476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	24,651	8831,59	57,51	217707	1418	194562	20117	256850
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	21727	625		19026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	1217,28	2940,95	99,38	3579954	120977	1106827	2194733	6236662
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	2352150	33429		461975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	1217,28	307,54	2,67	374362	3247	330448	37889	445231
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	40667	1432		32980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 потолка	72,5	2012,29 1210,64	14,21 5,47	145891 87771	1030 396	57090	79351 18019	243261
80	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м труб	452,3	1449,49 1310,80	89,59 24,78	655602 592875	40522 11206	22205	555755 96909	1308266
81	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м желобов	151	858,04 308,02	11,55 3,59	129564 46512	1743 543	81309	43290 13828	186682
82	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	137,8	99,46 69,21	23,27 6,32	13706 9537	3207 870	962	9575 1862	25143
83	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска суриком перил** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	20,67	94,79 69,21	0,49 0,24	1959 1431	10 5	518	1148 249	3356
84	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Укладка ходовых досок** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	90,7083333	93,86 37,34	5,06 2,04	8514 3387	459 185	4668	3215 938	12668
85	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	110	1203,14 808,96	30,77 26,59	132345 88986	3384 2925	39975	73529 16470	222344
86	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	110	406,06 382,64	0,82 0,40	44666 42090	90 44	2486	38342 6641	89648
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ									
87	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	слуховое окно	5	19391,48 6736,64	848,04 353,65	96957 33683	4240 1768	59034	31906 10309	139173
88	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99** *СП - 8%*	м2	5,4	26965,00 --	-- --	145611 --	-- --	145611	-- 11649	157260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	5	4151,00 --	-- --	20755 --	-- --	20755	-- 1660	22415
90	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	5,4	2357,57 500,82	32,35 10,46	12731 2704	175 56	9852	2209 1195	16135
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ									
91	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	24,75	656,47 225,26	102,00 25,69	16248 5575	2524 636	8149	5714 1757	23719
92	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	24,75	91,78 4,17	7,54 1,99	2272 103	187 49	1982	140 193	2605
93	1112-0101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	24,75	2928,66 344,16	100,23 11,06	72484 8518	2481 274	61485	8088 6446	87019
94	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	15	3566,71 685,85	58,91 10,52	53501 10288	884 158	42329	9610 5049	68159
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 шт									
95	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,75	7952,01 6381,94	1569,15 366,62	5964 4786	1177 275	1	4707 854	11525
96	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 *СП - 8%*	1000шт	0,21945	34905,00 --	-- --	7660 --	-- --	7660	-- 613	8273
97	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 *СП - 8%*	м3	0,15525	16555,00 --	-- --	2570 --	-- --	2570	-- 206	2776
98	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,27	95931,42 24075,00	1036,80 476,64	25901 6500	280 129	19121	5966 2549	34417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	0,096	74880,45	25783,30	7189	2475	1157	3006	11010
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	3557	800		816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,096	581946,00	--	55867	--	55867	--	60336
		СП - 8%			--	--	--	--		4469	
101	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	м2	3	3282,82	531,02	9848	1593	4240	3971	14925
		НР - 90%; СП - 8%			1338,24	132,62	4015	398		1106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	3	33113,00	--	99339	--	99339	--	107286
		СП - 8%			--	--	--	--		7947	
103	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	3	4151,00	--	12453	--	12453	--	13449
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
104	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	300	594,90	239,80	178471	71940	55451	78975	278042
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	51080	15848		20596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	24	67735,00	--	1625640	--	1625640	--	1755691
		СП - 8%			--	--	--	--		130051	
106	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка металлических дверных блоков**	м2	5,04	2301,35	133,44	11599	673	600	9552	22843
		НР - 90%; СП - 8%			2048,75	57,11	10326	288		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,04	40518,00	--	204211	--	204211	--	220548
		СП - 8%			--	--	--	--		16337	
108	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление сетки из арматуры**	т	0,21462	165646,75	39726,22	35551	8526	1167	19785	59763
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	25858	2816		4427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,21462	271125,00	--	58189	--	58189	--	62844
		СП - 8%			--	--	--	--		4655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕНТКАНАЛ									
110	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	28	7952,01 6381,94	1569,15 366,62	222656 178694	43936 10265	26	175732 31871	430260
111	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125** *СП - 8%*	1000шт	8,1928	34905,00 --	-- --	285970 --	-- --	285970	-- 22878	308847
112	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50** *СП - 8%*	м3	5,796	16555,00 --	-- --	95953 --	-- --	95953	-- 7676	103629
113	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	125	1203,14 808,96	30,77 26,59	150392 101121	3846 3324	45425	83556 18716	252663
114	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	125	82,18 64,26	0,59 0,26	10273 8033	74 33	2166	6453 1338	18064
115	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	65	1537,33 481,58	848,21 289,43	99926 31303	55133 18813	13490	59136 12725	171788
116	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6** *СП - 8%*	м3	2,47	96006,00 --	-- --	237135 --	-- --	237135	-- 18971	256106
117	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	24	1846,27 1253,51	57,70 12,71	44310 30084	1385 305	12841	35859 6414	86583
118	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	шт.	24	2072,00 --	-- --	49728 --	-- --	49728	-- 3978	53706
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				13547799 5308849	574569 161147	7664381 --	5025115 1485833	20058747
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13211773				
		Материалы	Тенге				4760978				
		Всего заработная плата	Тенге					5436965			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				303139				
		Местные материалы	Тенге				2304655				
		Накладные расходы	Тенге				5002324				
		Сметная прибыль	Тенге				1457128				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19671225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5436965			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				336025				
	Материалы		Тенге				2323				
	Всего заработная плата		Тенге					33031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				293286				
		Накладные расходы	Тенге				22791				
		Сметная прибыль	Тенге				28705				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				387522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				20058747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4814
		Сметная заработная плата	Тенге					5469996			
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА									
119	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	м2	202	3491,23	175,28	705228	35406	329260	321565	1108937
		НР - 90%; СП - 8%			1685,95	82,83	340562	16732		82143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	32,4	3532,01	172,75	114437	5597	60206	46125	173407
		НР - 90%; СП - 8%			1501,06	80,73	48634	2616		12845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	м2	234,4	1068,74	26,68	250513	6254	89044	141006	422841
		НР - 90%; СП - 8%			662,18	6,22	155215	1459		31322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
122	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	92,25	7223,00	1750,92	666322	161522	2048	376401	1126140
		НР - 69%; СП - 8%			5449,89	463,48	502752	42756		83418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	92,25	34036,00	--	3139821	--	3139821	--	3391007
		СП - 8%			--	--	--	--		251186	
124	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	т	0,0487125	765619,00	--	37295	--	37295	--	40279
		СП - 8%			--	--	--	--		2984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4913617	208779	3657674	885097	6262611
							1047164	63563	--	463898	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1070179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				478510				
	Всего заработная плата		Тенге					565218			
		Накладные расходы	Тенге				508696				
		Сметная прибыль	Тенге				126310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1705185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					565218			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3843438				
	Материалы		Тенге				2047				
	Всего заработная плата		Тенге					545508			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3177116				
		Накладные расходы	Тенге				376401				
		Сметная прибыль	Тенге				337587				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4557426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата	Тенге					545508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6262611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								878
		Сметная заработная плата	Тенге					1110726			

РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ

		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
125	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	72,66	2733,65	542,29	198627	39403	78356	81967	303041
		НР - 90%, СП - 8%			1112,96	140,47	80868	10207		22448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
126	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	178,08	3990,80	106,16	710683	18905	447052	228530	1014349
		НР - 90%, СП - 8%			1374,25	51,64	244726	9195		75137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
127	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	55,272	2899,56	47,90	160264	2647	29519	89147	269364
		НР - 69%, СП - 8%			2317,59	19,91	128098	1100		19953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
128	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	126,72	3675,63	179,26	465776	22716	255094	178806	696148
		НР - 90%, СП - 8%			1483,32	84,50	187966	10707		51567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
129	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с наличием ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	31,68	23147,00	--	733297	--	733297	--	791961
		СП - 8%			--	--	--	--		58664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2268647**	**83671**	**1543318**	**578450**	**3074863**
							641658	**31210**	**--**	**227769**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2108382**				
		Материалы	Тенге				**780502**				
		Всего заработная плата	Тенге					**543669**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**733297**				
		Накладные расходы	Тенге				**489302**				
		Сметная прибыль	Тенге				**207815**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2805499**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**456**
		Сметная заработная плата	Тенге					**543669**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**160264**				
		Материалы	Тенге				**29519**				
		Всего заработная плата	Тенге					**129198**			
		Накладные расходы	Тенге				**89147**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19953**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**269364**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112**
		Сметная заработная плата	Тенге					**129198**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**3074863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**568**
		Сметная заработная плата	Тенге					**672868**			
		РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦЫ									
130	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**9**	**5933,98**	**2813,49**	**53406**	**25321**	**1209**	**38297**	**99039**
		НР - 118%; СП - 8%			**2986,20**	**619,90**	**26876**	**5579**		**7336**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**8**	**5567,90**	**2791,59**	**44543**	**22333**	**791**	**31118**	**81714**
		НР - 118%; СП - 8%			**2677,40**	**618,97**	**21419**	**4952**		**6053**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**61,56**	**8006,00**	**--**	**492849**	**--**	**492849**	**--**	**532277**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39428**	
133	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**6**	**1404,31**	**53,28**	**8426**	**320**	**220**	**9467**	**19324**
		НР - 118%; СП - 8%			**1314,36**	**22,81**	**7886**	**137**		**1431**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**7,2**	**5560,00**	**--**	**40032**	**--**	**40032**	**--**	**43235**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3203**	
135	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**170**	**12853,03**	**78,15**	**2185015**	**13286**	**2081284**	**113439**	**2482331**
		НР - 118%; СП - 8%			**532,03**	**33,47**	**90445**	**5690**		**183876**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	т	0,3444	74880,45	25783,30	25789	8880	4149	10784	39499
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	12760	2870		2926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,3444	581946,00	--	200422	--	200422	--	216456
		СП - 8%			--	--	--	--		16034	
138	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,5447	74880,45	25783,30	40787	14044	6562	17056	62471
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	20181	4538		4628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,5447	581946,00	--	316986	--	316986	--	342345
		СП - 8%			--	--	--	--		25359	
140	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0188	295890,00	--	5563	--	5563	--	6008
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0176	229820,00	--	4045	--	4045	--	4368
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
142	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,096	27161,24	1147,87	2607	110	1976	497	3353
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	521	25		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				3420471	84293	3156088	220658	3932420
							180088	23791	--	291291	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2836486				
	Материалы		Тенге				2085481				
	Всего заработная плата		Тенге					163531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9608				
	Местные материалы		Тенге				532881				
		Накладные расходы	Тенге				192819				
		Сметная прибыль	Тенге				242344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3271649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					163531			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				583984				
	Материалы		Тенге				10711				
	Всего заработная плата		Тенге					40349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				517408				
		Накладные расходы	Тенге				27841				
		Сметная прибыль	Тенге				48946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				660771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					40349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3932420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					203880			
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		1 ЭТАЖ.									
		ТИП 132-44,72 М2									
143	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	м2	44,72	338,89	30,58	15155	1368	--	13590	31045
		НР - 94%; СП - 8%			308,31	14,97	13788	669		2300	
144	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	м3	3,5776	12791,00	--	45761	--	45761	--	49422
		СП - 8%			--	--	--	--		3661	
145	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	44,72	1574,86	84,93	70428	3798	36623	28717	107077
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	30007	543		7932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м2	44,72	965,93	42,05	43196	1880	23211	17310	65347
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	18105	309		4840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	м2	44,72	1020,22	28,99	45624	1296	24586	19149	69955
		НР - 94%; СП - 8%			441,45	14,07	19742	629		5182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	м2	44,72	878,91	29,44	39305	1317	36830	1676	44259
		НР - 94%; СП - 8%			25,90	13,96	1158	624		3278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2									
149	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляции из пенобетона. Устройство**	м3 изоляции	18,7083	5427,29	1615,77	101535	30228	--	76823	192627
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	71307	10419		14269	
150	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	м3	18,7083	14888,00	--	278529	--	278529	--	300812
		СП - 8%			--	--	--	--		22282	
151	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	287,82	745,28	28,93	214508	8327	107508	96559	335953
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	98673	4050		24885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	287,82	-204,68	-9,81	-58912	-2825	-53648	-3552	-67461
		НР - 94%; СП - 8%			-8,47	-4,65	-2439	-1339		-4997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
153	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	м3 изоляции	2,625	5427,29	1615,77	14247	4241	--	10779	27028
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	10005	1462		2002	
154	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	м3	2,625	14888,00	--	39081	--	39081	--	42207
		СП - 8%			--	--	--	--		3126	
155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	87,5	745,28	28,93	65212	2532	32683	29355	102133
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	29997	1231		7565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	87,5	204,68	9,81	17910	859	16309	1080	20509
		НР - 94%; СП - 8%			8,47	4,65	742	407		1519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	87,5	1574,86	84,93	137800	7432	71655	56188	209508
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	58713	1062		15519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м2	87,5	965,93	42,05	84518	3679	45413	33869	127858
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	35426	605		9471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 3-270,52 М2									
159	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	м3	37,8728	8426,32	1717,19	319128	65035	134691	138162	493873
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	119402	27579		36583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	м2	270,52	722,34	28,28	195406	7649	95974	89854	308081
		НР - 94%; СП - 8%			339,28	14,07	91783	3807		22821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	м2	270,52	1169,96	58,89	316497	15930	287326	19546	362927
		НР - 94%; СП - 8%			48,95	27,92	13241	7553		26883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование бетонной стяжки**	т	0,16755	339508,32	2226,12	56885	373	45427	10420	72689
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	11085	120		5384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,16755	271125,00	--	45427	--	45427	--	49061
					--	--	--	--		3634	
164	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2	270,52	338,89	30,58	91677	8273	--	82206	187795
					308,31	14,97	83404	4050		13911	
165	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**									
		СП - 8%	м3	21,6416	12791,00	--	276818	--	276818	--	298963
					--	--	--	--		22145	
166	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2	270,52	1304,94	84,93	353013	22976	148516	173715	568866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			671,01	12,13	181521	3282		42138	
167	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350**									
		СП - 8%	м2	302,9824	226,00	--	68474	--	68474	--	73952
					--	--	--	--		5478	
168	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2	270,52	745,28	28,93	201614	7827	101045	90756	315760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			342,83	14,07	92742	3807		23390	
169	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2	270,52	409,37	19,63	110742	5310	100847	6677	126812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16,95	9,31	4585	2518		9393	
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 180 - 31,19 М2									
170	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**									
		НР - 94%; СП - 8%	м3	2,4952	23262,40	7,20	58044	18	48738	8730	72117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3722,22	--	9288	--		5342	
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
171	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	156,7956	5427,29	1615,77	850975	253346	--	643855	1614417
					3811,52	556,92	597630	87323		119586	
172	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**									
		СП - 8%	м3	156,7956	14888,00	--	2334373	--	2334373	--	2521123
					--	--	--	--		186750	
173	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2412,24	722,34	28,28	1742447	68210	855807	801231	2747173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,28	14,07	818430	33944		203494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	м2 стяжки	2412,24	-194,99	-9,81	-470369	-23674	-427017	-29049	-539372
		НР - 94%; СП - 8%			-8,16	-4,65	-19678	-11226		-39954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									
175	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	м3 изоляции	10,5	5427,29	1615,77	56987	16966	--	43117	108111
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	40021	5848		8008	
176	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	м3	10,5	14888,00	--	156324	--	156324	--	168830
		СП - 8%			--	--	--	--		12506	
177	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	350	745,28	28,93	260850	10126	130734	117420	408531
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	119990	4925		30262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	350	204,68	9,81	71639	3435	65238	4319	82035
		НР - 94%; СП - 8%			8,47	4,65	2966	1629		6077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	350	1574,86	84,93	551202	29726	286623	224753	838032
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	234853	4246		62076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м2	350	965,93	42,05	338074	14716	181656	135476	511434
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	141702	2421		37884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
181	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	118	2191,37	41,14	258582	4855	181715	67770	352460
		НР - 93%; СП - 8%			610,27	7,28	72012	859		26108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	118	2312,96	77,79	272929	9179	151806	95350	397742
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	111944	7243		29462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9671637	584407	5975083	3105851	13799691
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3112142	210600	--	1022195	
		Материалы	Тенге				9671637				
		Всего заработная плата	Тенге				2730300				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3322742			
		Местные материалы	Тенге				436480				
		Накладные расходы	Тенге				2808307				
			Тенге				3105850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1022199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13799686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2970
		Сметная заработная плата	Тенге					3322742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				13799686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2970
		Сметная заработная плата	Тенге					3322742			
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
183	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,23	1394,65	77,79	335037	18686	88450	194118	571487
		НР - 80%, СП - 8%			948,68	61,38	227901	14746		42332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
184	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	260,55	1427,59	82,85	371959	21587	93841	218944	638175
		НР - 80%, СП - 8%			984,58	65,82	256531	17148		47272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		1 ЭТАЖ									
185	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	690,56	1228,45	7,33	848318	5059	296932	438378	1389632
		НР - 80%, СП - 8%			791,14	2,38	546327	1646		102936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
186	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	312	1427,59	82,85	445409	25850	112371	262178	764193
		НР - 80%, СП - 8%			984,58	65,82	307188	20534		56607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
187	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1956,32	1394,65	77,79	2728382	152173	720287	1580805	4653923
		НР - 80%, СП - 8%			948,68	61,38	1855922	120085		344735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
188	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	938,024	1445,32	19,17	1355740	17983	463380	704135	2224665
		НР - 80%, СП - 8%			932,15	6,17	874377	5791		164790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		2-5 ЭТАЖ									
189	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1104,896	1228,45	7,33	1357309	8094	475091	701406	2223412
		НР - 80%, СП - 8%			791,14	2,38	874124	2633		164697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1392,5	1427,59	82,85	1987922	115373	501527	1170136	3410703
		НР - 80%, СП - 8%			984,58	65,82	1371022	91648		252645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7859,78	1394,65	77,79	10961644	611376	2893852	6351100	18697763
		НР - 80%, СП - 8%			948,68	61,38	7456416	482458		1385019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3752,096	1445,32	19,17	5422961	71933	1853519	2816539	8898660
		НР - 80%, СП - 8%			932,15	6,17	3497509	23165		659160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТКОСЫ									
193	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	327,86	3131,23	44,72	1026605	14663	272487	597551	1754088
		НР - 80%, СП - 8%			2255,40	22,82	739455	7483		129932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	327,86	1445,32	19,17	473861	6286	161961	246111	777569
		НР - 80%, СП - 8%			932,15	6,17	305614	2024		57598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				27315148	1069064	7933698	15281401	46004270
							18312387	789362	--	3407723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27315148				
	Материалы		Тенге				7933697				
	Всего заработная плата		Тенге					19101749			
		Накладные расходы	Тенге				15281400				
		Сметная прибыль	Тенге				3407724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46004271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15045
		Сметная заработная плата	Тенге					19101749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				46004271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15045
		Сметная заработная плата	Тенге					19101749			
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
195	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	173	4707,31	33,81	814365	5849	107880	564189	1488839
		НР - 80%, СП - 8%			4049,92	26,59	700636	4600		110284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				814365	5849	107880	564189	1488839
							700636	4600	--	110284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				814365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				107880				
	Всего заработная плата		Тенге					705237			
		Накладные расходы	Тенге				564189				
		Сметная прибыль	Тенге				110284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1488839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					705237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1488839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					705237			
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
196	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков**	м2	40,5	20161,16	34,57	816527	1400	757467	46655	932236
		НР - 80%, СП - 8%			1423,70	16,26	57660	658		69055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
197	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,9816	58714,02	2492,92	57634	2447	4504	35295	100363
		НР - 69%, СП - 8%			51632,80	478,48	50683	470		7434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,9816	540073,00	--	530136	--	530136	--	572547
		СП - 8%			--	--	--	--		42411	
199	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	24	890,60	1,03	21374	25	3163	14559	38808
		НР - 80%, СП - 8%			757,76	0,51	18186	12		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ									
200	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	3,6741	58714,02	2492,92	215721	9159	16858	132109	375656
		НР - 69%, СП - 8%			51632,80	478,48	189704	1758		27826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	3,6741	540073,00	--	1984282	--	1984282	--	2143025
		СП - 8%			--	--	--	--		158743	
202	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	69	890,60	1,03	61452	71	9096	41856	111572
		НР - 80%, СП - 8%			757,76	0,51	52285	35		8265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3687126	13103	3305506	270474	4274207
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				368518	2933	--	316609	
							3413771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				769725				
	Всего заработная плата		Тенге					128837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2514418				
		Накладные расходы	Тенге				103070				
		Сметная прибыль	Тенге				281347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3798188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					128837			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				273355				
	Материалы		Тенге				21362				
	Всего заработная плата		Тенге					242614			
		Накладные расходы	Тенге				167404				
		Сметная прибыль	Тенге				35261				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				476020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					242614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4274207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					371452			
		РАЗДЕЛ 17. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1 (ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ)									
203	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	1	36445,07	300,84	36445	301	34703	1513	40995
		НР - 98%; СП - 8%			1440,56	103,25	1441	103		3037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм**	1шт	2	64214,79	400,71	128430	801	118337	9236	148679
		НР - 98%; СП - 8%			4646,12	66,23	9292	132		11013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	регулят	1	5759,00	228,10	5759	228	--	5472	12130
		НР - 98%; СП - 8%			5530,90	52,96	5531	53		898	
206	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	1шт	2	4012,56	83,00	8025	166	3172	4645	13684
		НР - 98%; СП - 8%			2343,60	26,48	4687	53		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	1308-0202-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Редукторный электропривод**	шт	2	6190,00	--	12380	--	--	8914	22997
		НР - 72%; СП - 8%			6190,00	--	12380	--		1703	
208	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	19	2200,10	113,24	41802	2152	5659	33804	81654
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	33991	503		6048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	1	2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	1789	13		315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	1308-0303-2011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор электронный									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	13487,87	513,74	13488	514	7846	3831	18704
					5128,00	192,90	5128	193		1386	
211	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т									
		НР - 98%; СП - 8%	1насос	1	20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16871,40	138,30	16871	138		3012	
212	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж датчика температуры наружного воздуха									
		НР - 75%; СП - 8%	шт	1	4184,20	299,42	4184	299	429	2701	7436
					3456,00	145,64	3456	146		551	
213	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж датчика температуры теплоносителя									
		НР - 75%; СП - 8%	шт	3	9183,79	843,82	27551	2531	4284	16475	47549
					6912,00	410,44	20736	1231		3522	
214	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	14	477,73	--	6688	--	957	5616	13289
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,34	--	5731	--		984	
215	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	13	2508,11	--	32605	--	28555	3969	39501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			311,58	--	4050	--		2926	
216	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	1шт	2	2172,88	86,02	4346	172	596	3532	8508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1788,99	13,24	3578	26		630	
217	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	1фильтр	5	1156,12	151,35	5781	757	72	5096	11747
					990,35	49,68	4952	248		870	
218	1118-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2									
		НР - 98%; СП - 8%	шт	2	40273,79	2442,89	80548	4886	34750	41999	132350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20455,80	972,09	40912	1944		9804	
219	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	м	18	1862,35	39,35	33522	708	19386	13414	50691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			746,00	14,43	13428	260		3755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65-76 мм**	м	7	3452,45	47,22	24167	331	17641	6186	32782
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	6195	118		2428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	2	1954,33	18,12	3909	36	3087	784	5069
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786	14		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	2	1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786	14		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22	85,62	1,10	1884	24	14	1809	3988
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	1846	--		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7	86,21	1,10	603	8	8	576	1273
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	587	--		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Антикоррозийная защита									
225	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12	89,50	2,41	1074	29	513	369	1559
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	532	3		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
226	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	12	249,90	6,20	2999	74	2458	329	3594
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	467	10		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				502046	14570	288326	189490	746862
							199153	5204	--	55320	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				57603				
	Материалы		Тенге				12559				
	Всего заработная плата		Тенге					43270			
		Накладные расходы	Тенге				31921				
		Сметная прибыль	Тенге				7162				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				96687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					43270			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4073				
	Материалы		Тенге				2970				
	Всего заработная плата		Тенге					1012			
		Накладные расходы	Тенге				698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1012			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				440370				
	Материалы		Тенге				272795				
	Всего заработная плата		Тенге					160075			
	Сдача и испытание		Тенге				2634				
		Накладные расходы	Тенге				156874				
		Сметная прибыль	Тенге				47779				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				645023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					160075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				746863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					204357			
		РАЗДЕЛ 18. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2									
227	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	1фильтр	1	27833,54	219,94	27834	220	26433	1227	31385
		НР - 98%; СП - 8%			1181,00	71,11	1181	71		2325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм**	1шт	2	54184,87	214,20	108370	428	101090	6780	124362
		НР - 98%; СП - 8%			3426,19	33,11	6852	66		9212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	регулят	1	5759,00	228,10	5759	228	--	5472	12130
		НР - 98%; СП - 8%			5530,90	52,96	5531	53		898	
230	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	1шт	2	4012,56	83,00	8025	166	3172	4645	13684
		НР - 98%; СП - 8%			2343,60	26,48	4687	53		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	1308-0202-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Редукторный электропривод**	шт	2	6190,00	--	12380	--	--	8914	22997
		НР - 72%; СП - 8%			6190,00	--	12380	--		1703	
232	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	19	2200,10	113,24	41802	2152	5659	33804	81654
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	33991	503		6048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	1	2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	1789	13		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1308-0303-2011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор электронный	шт	1	13487,87	513,74	13488	514	7846	3831	18704
		НР - 72%, СП - 8%			5128,00	192,90	5128	193		1386	
235	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666
		НР - 98%, СП - 8%			16871,40	138,30	16871	138		3012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	шт	1	4184,20	299,42	4184	299	429	2701	7436
		НР - 75%, СП - 8%			3456,00	145,64	3456	146		551	
237	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж датчика температуры теплоносителя	шт	3	9183,79	843,82	27551	2531	4284	16475	47549
		НР - 75%, СП - 8%			6912,00	410,44	20736	1231		3522	
238	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	13	477,73	--	6210	--	889	5215	12340
		НР - 98%, СП - 8%			409,34	--	5321	--		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	11	2508,11	--	27589	--	24162	3359	33424
		НР - 98%, СП - 8%			311,58	--	3427	--		2476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%, СП - 8%			1788,99	13,24	1789	13		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1	1156,12	151,35	1156	151	15	1019	2349
		НР - 98%, СП - 8%			990,35	49,68	990	50		174	
242	1118-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	шт	2	40273,79	2442,89	80548	4886	34750	41999	132350
		НР - 98%, СП - 8%			20455,80	972,09	40912	1944		9804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	18	1862,35	39,35	33522	708	19386	13414	50691
		НР - 98%, СП - 8%			746,00	14,43	13428	260		3755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	м	2	2922,62	39,35	5845	79	4274	1490	7923
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	1492	29		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	м	6	3452,45	47,22	20715	283	15122	5303	28099
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	5310	101		2081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	2	1954,33	18,12	3909	36	3087	784	5069
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786	14		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	2	1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786	14		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	24	85,62	1,10	2055	26	15	1974	4351
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	2014	--		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6	86,21	1,10	517	7	6	493	1092
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	504	--		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
250	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка опоры под водопогреватель**	кг	50,4	729,22	2,88	36753	145	33319	3251	43203
		НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	3289	28		3200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1	4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%			1564,04	26,48	1564	26		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				500957	13612	293134	184695	740506
							194215	4947	--	54851	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				57603				
	Материалы		Тенге				12559				
	Всего заработная плата		Тенге					43270			
		Накладные расходы	Тенге				31921				
		Сметная прибыль	Тенге				7162				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				96687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					43270			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				443354				
	Материалы		Тенге				280571				
	Всего заработная плата		Тенге					155893			
	Сдача и испытание		Тенге				2542				
		Накладные расходы	Тенге				152775				
		Сметная прибыль	Тенге				47690				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				643819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					155893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				740506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					199163			
		РАЗДЕЛ 19. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
252	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	83	2091,87	20,64	173625	1713	134878	36961	227433
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	37034	681		16847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	31	2349,43	20,64	72832	640	58360	13805	93568
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	13832	254		6931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	93	2949,24	20,64	274279	1919	230865	41414	340948
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	41495	763		25255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм**	1шт	50	19482,27	212,72	974113	10636	495721	461646	1550620
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	467756	3311		114861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				1494850	14908	919824	553826	2212569
							560117	5011	--	163894	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1494850				
	Материалы		Тенге				919825				
	Всего заработная плата		Тенге					565127			
	Сдача и испытание		Тенге				13934				
		Накладные расходы	Тенге				553825				
		Сметная прибыль	Тенге				163894				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2212569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					565127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2212569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					565127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 20. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000) (ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ)									
256	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	28,8	2349,43	20,64	67664	594	54220	12825	86928
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	12850	236		6439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	80,1	2091,87	20,64	167559	1653	130166	35669	219486
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	35740	658		16258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	50,3	1789,55	20,64	90014	1038	66533	22399	121406
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	22443	413		8993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	3	1632,31	20,64	4897	62	3496	1336	6731
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	1339	25		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	22	2172,88	86,02	47803	1892	6553	38856	93592
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	39358	291		6933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	2	2200,10	113,24	4400	226	596	3558	8595
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	3578	53		637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	2304-0902-1404 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	11708,00	--	23416	--	23416	--	25289
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	
263	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	10237,00	--	71659	--	71659	--	77392
		СП - 8%			--	--	--	--		5733	
264	2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	9403,00	--	47015	--	47015	--	50776
		СП - 8%			--	--	--	--		3761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	8789,00	--	87890	--	87890	--	94921
		СП - 8%			--	--	--	--		7031	
266	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	162,2	85,62	1,10	13887	178	98	13339	29405
		НР - 98%, СП - 8%			83,92	--	13611	--		2178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
267	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,34	89,50	2,41	1104	30	527	380	1603
		НР - 69%, СП - 8%			44,34	0,26	547	3		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	12,34	249,90	6,20	3084	77	2526	338	3696
		НР - 69%, СП - 8%			38,94	0,79	481	10		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				630393	5750	494695	128700	819820
							129947	1689	--	60728	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4188				
	Материалы		Тенге				3054				
	Всего заработная плата		Тенге					1041			
		Накладные расходы	Тенге				718				
		Сметная прибыль	Тенге				393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1041			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				626204				
	Материалы		Тенге				261661				
	Всего заработная плата		Тенге					130595			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229980				
		Накладные расходы	Тенге				127983				
		Сметная прибыль	Тенге				60335				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				814522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					130595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				819821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					131635			
		РАЗДЕЛ 21.ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
269	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1035	161,47	6,45	167126	6673	27766	97451	285743
		НР - 72%, СП - 8%			128,20	2,57	132687	2662		21166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	98,09	1,61	44140	725	8801	25130	74812
		НР - 72%, СП - 8%			76,92	0,64	34614	289		5542	
271	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1500	83,48	0,81	125224	1209	27865	69575	210384
		НР - 72%, СП - 8%			64,10	0,32	96150	482		15584	
272	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9200	83,48	0,81	768043	7414	170909	426728	1290353
		НР - 72%, СП - 8%			64,10	0,32	589720	2958		95582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1104533	16021	235341	618884	1861292
							853171	6391	--	137874	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1104533				
	Материалы		Тенге				235341				
	Всего заработная плата		Тенге					859562			
		Накладные расходы	Тенге				618885				
		Сметная прибыль	Тенге				137873				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1861291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								669
		Сметная заработная плата	Тенге					859562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1861291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								669
		Сметная заработная плата	Тенге					859562			
		РАЗДЕЛ 22.СЛАБЫЕ ТОКИ									
		СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ									
273	1310-0408-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Антенна спутниковое телевидение. Монтаж оборудования	комплект.	1	140582,31	226,85	140582	227	3582	83472	241979
		НР - 61%, СП - 8%			136773,00	66,20	136773	66		17924	
274	ПРАЙС.ЛИСТ	Антенна офсетная 1,2 м	шт	1	169196,43	--	169196	--		--	169196
					--	--	--	--	169196	--	
275	ПРАЙС.ЛИСТ	Конвертер KU-band universal.1выход	шт	1	13294,64	--	13295	--		--	13295
					--	--	--	--	13295	--	
276	ПРАЙС.ЛИСТ	Устройство ввода питания FB7	шт	1	3392,86	--	3393	--		--	3393
					--	--	--	--	3393	--	
277	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17616,26	1996,28	17616	1996	1382	9041	28789
		НР - 61%, СП - 8%			14238,00	582,56	14238	583		2133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	ПРАЙС.ЛИСТ	Блок питания DY55	шт	1	40982,14	--	40982	--		--	40982
					--	--	--	--	40982	--	
279	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	6	21786,12	2495,35	130717	14972	1841	72147	219092
		НР - 61%, СП - 8%			18984,00	728,20	113904	4369		16229	
280	ПРАЙС.ЛИСТ	Усилители VS93 SAT	шт	6	67678,57	--	406071	--		--	406071
					--	--	--	--	406071	--	
281	ПРАЙС.ЛИСТ"	Ответвитель на 4 отвода SAT	шт	25	3919,64	--	97991	--		--	97991
					--	--	--	--	97991	--	
282	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	516	1015,80	623,24	524155	321590	65928	176780	757009
		НР - 72%, СП - 8%			264,80	211,03	136637	108891		56075	
283	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,516	201974,00	--	104219	--	104219	--	112556
		СП - 8%			--	--	--	--		8337	
284	ПРАЙС.ЛИСТ	Разъем обжимный для кабеля RG 11	шт	166	163,39	--	27123	--		--	27123
					--	--	--	--	27123	--	
285	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	98,09	1,61	2452	40	489	1396	4156
		НР - 72%, СП - 8%			76,92	0,64	1923	16		308	
286	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	180022,00	--	4501	--	4501	--	4861
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
287	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	25	461,54	32,38	11539	810	1434	6883	19895
		НР - 72%, СП - 8%			371,78	10,61	9295	265		1474	
288	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	25	132,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
289	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	Бандаж для крепления	т стальных элементов	0,0352	565927,86	4402,00	19921	155	18853	1132	22737
		НР - 118%, СП - 8%			25923,30	1324,00	913	47		1684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1717053	339790	205529	350851	2172690
							413682	114237	758052	104788	
	Стоимость оборудования		Тенге				758052				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				758052				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				935780				
	Материалы		Тенге				74656				
	Всего заработная плата		Тенге					526960			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108719				
		Накладные расходы	Тенге				349718				
		Сметная прибыль	Тенге				102840				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1388338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					526960			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19921				
	Материалы		Тенге				18853				
	Всего заработная плата		Тенге					959			
		Накладные расходы	Тенге				1132				
		Сметная прибыль	Тенге				1684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					959			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3300				
		Сметная прибыль	Тенге				264				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2172690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					527919			
		РАЗДЕЛ 23. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		УСТАНОВКА КРАНОВ									
290	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	105	2172,88	86,02	228152	9032	31276	185449	446690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1788,99	13,24	187844	1390		33088	
291	2304-0909-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**									
		СП - 8%	шт.	100	8328,00	--	832800	--	832800	--	899424
					--	--	--	--		66624	
292	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**									
		СП - 8%	шт.	5	10945,00	--	54725	--	54725	--	59103
					--	--	--	--		4378	
293	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**									
		СП - 8%	шт	200	325,00	--	65000	--	65000	--	70200
					--	--	--	--		5200	
294	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**									
		СП - 8%	шт.	10	325,00	--	3250	--	3250	--	3510
					--	--	--	--		260	
		УКЛАДКА ТРУБ									
295	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**									
		НР - 98%; СП - 8%	м	179,5	405,08	21,39	72713	3840	2091	66890	150771
					372,04	8,21	66782	1473		11168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 22х2 мм	м	179,5	239,00	--	42901	--	42901	--	46333
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	
297	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	147	405,97	21,39	59677	3145	1842	54779	123613
		НР - 98%; СП - 8%			372,04	8,21	54690	1207		9157	
298	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	147	488,00	--	71736	--	71736	--	77475
		СП - 8%			--	--	--	--		5739	
299	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	м трубопровода	35	533,74	37,13	18681	1300	884	16662	38170
		НР - 98%; СП - 8%			471,34	14,43	16497	505		2827	
300	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	м	35	1074,00	--	37590	--	37590	--	40597
		СП - 8%			--	--	--	--		3007	
301	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,088	1024131,42	510723,98	90124	44944	1647	56045	157862
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	43533	13078		11693	
302	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	574,00	--	28700	--	28700	--	30996
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
303	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х2,0 мм	шт	175	351,00	--	61425	--	61425	--	66339
		СП - 8%			--	--	--	--		4914	
304	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	277,00	--	5540	--	5540	--	5983
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
305	2302-0801-0101 РСНБ РК 2015	Угольники прямые 15 мм	10 шт.	5	1492,00	--	7460	--	7460	--	8057
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
306	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	100	27,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ВО К СТЕНЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,009	762499,10	6373,66	6862	57	6257	661	8126
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	548	12		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИСПЫТАНИЕ									
308	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	326,5	550,00	--	179575	--	4202	171865	379555
		НР - 98%; СП - 8%			537,13	--	175373	--		28115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОКРАСКА ТРУБ									
309	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	28,18	178,99	4,82	5044	136	2409	1735	7321
		НР - 69%; СП - 8%			88,68	0,53	2499	15		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									
310	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**	отверст.	50	614,34	262,78	30717	13139	--	19765	54520
		НР - 84%; СП - 8%			351,56	119,03	17578	5951		4039	
		ВРЕЗКА									
311	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	5	7565,44	4194,27	37827	20971	1751	21552	64129
		НР - 99%; СП - 8%			3021,03	1332,82	15105	6664		4750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1943198	96563	1266186	595403	2741690
							580449	30296	--	203087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				170574				
	Материалы		Тенге				12064				
	Всего заработная плата		Тенге					104984			
		Накладные расходы	Тенге				99757				
		Сметная прибыль	Тенге				21626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				291958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					104984			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1772624				
	Материалы		Тенге				40295				
	Всего заработная плата		Тенге					505761			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1213827				
		Накладные расходы	Тенге				495646				
		Сметная прибыль	Тенге				181462				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2449732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					505761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2741689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					610745			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								140356419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					39521490				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4947428			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1878239			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							49333000		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							758052		
		- Накладные расходы	Тенге								35455829	
		- Сметная прибыль	Тенге								10340614	
		ИТОГО:			139 598 367	758 052		140 356 419				
		Временные здания и сооружения		0,9%	1 256 385			1 256 385				
		Итого с временными			140 854 752	758 052		141 612 804				
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	1 521 231			1 521 231				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					17 821 062	17 821 062				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			142 375 984	758 052	17 821 062	160 955 097				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	2 847 520			2 847 520				
		Итого с непредвиденными затратами			145 223 503	758 052	17 821 062	163 802 617				
		в том числе на 2020 год - 54%			78 420 692	409 348	9 623 373	88 453 413				
		в том числе на 2021 год - 46%			66 802 812	348 704	8 197 688	75 349 204				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1			78 420 692	409 348	9 623 373	88 453 413				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036			70 145 357	366 152	8 607 868	79 119 377				
		итого в текущих ценах на 2020, 2021 год			148 566 049	775 500	18 231 241	167 572 790				
		с понижающим коэф. К=0,9			133 709 444	697 950	16 408 117	150 815 511				
		НДС-12%		12%			18 097 861	18 097 861				
		ИТОГО по акту			133 709 444	697 950	34 505 978	168 913 372				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"
_____ К. Кадыркулов

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Ысқақов М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Ыскаков Р.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3 от 27.05.2022 г.к Договору №364 от 19.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
12	20.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	168 913 372,00	168 913 372,00
				Итого	1	x	168 913 372,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2022

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20220620-76994111
1.1. Номер учетной системы 00000000014
2. Дата выписки 20.06.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.06.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №3 к Договору №364 от 19.04.2021г.
27.4. Дата 27.05.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 12
32.2 Дата 20.06.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	150815510.71	150815510.71			150815510.71	12%	18097861.29	168913372.00			1	
							Всего по счету:	150815510.71		0.00	150815510.71		18097861.29	168913372.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

nbURsZGDmQeZ6yZcmykgHZejRXho8dFH9XqP7ml07v
Q3vAG/ocD2YNmzNDZCHmZPIIYAVMVh
/eUH49kLuSOA1g==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ