Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20220811-81262283
1.1. Номер учетной системы: 00000000021
2. Дата выписки: 11.08.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 11.08.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
23. Назначение платежа: Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №4 к Договору №364 от 19.04.2021г.
27.4. Дата: 26.07.2022
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 19
32.2 Дата: 11.08.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	До ни ны нк
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	25844049.11	25844049.11			25844049.11	12%	3101285.89	28945335.00			1	
			Всего по счету:					25844049.11		0.00	25844049.11		3101285.89	28945335.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя: bT3N+fboBijaTZc+5pgJ4TDO2lx6zrOuzXcAR/aP8pW+L00w+CiptHCYVdj++tK1g9wNod9gUvlfY3Y8K6QvWQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147**	**060140014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79**	**060140014529**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 26.07.2022 г.к Договору №364 от 19.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
19	**11.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	28 945 335,00	28 945 335,00
				Итого	1	x	28 945 335,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Доп.соглашение №4 от 26.07.2022 г. к договору №364 от 19.04.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		364	19.04.2021 г.					
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	653 887 717,06									
Акт вып работ №7	543 610 335	25 844 049							3 101 286	28 945 335
Всего к оплате:		**25 844 049**							**3 101 286**	**28 945 335**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"
К. Кадыркулов

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Ысқақов М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2022 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОКНА										
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ										
1	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	222,75		7223,00	1750,92	1608923	390017	4943	908870	2719217
		НР - 69%; СП - 8%				5449,89	463,48	1213963	103240		201423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	т	0,11583		765619,00	--	88682	--	88682	--	95776
		СП - 8%				--	--	--	--		7095	
		ВИТРАЖИ ВН-3-30ШТ										
3	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	194,4		7223,00	1750,92	1404151	340378	4314	793196	2373135
		НР - 69%; СП - 8%				5449,89	463,48	1059459	90100		175788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	17,67238		34036,00	--	601497	--	601497	--	649617
		СП - 8%				--	--	--	--		48120	
5	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	т	0,101088		765619,00	--	77395	--	77395	--	83586
		СП - 8%				--	--	--	--		6192	
		ВИТРАЖИ ВН-7-60ШТ										
6	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	123,12		7223,00	1750,92	889296	215573	2733	502357	1502985
		НР - 69%; СП - 8%				5449,89	463,48	670990	57064		111332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**123,12**	**34036,00**	**--**	**4190512**	**--**	**4190512**	**--**	**4525753**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**335241**	
8	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	**т**	**0,06402**	**765619,00**	**--**	**49015**	**--**	**49015**	**--**	**52936**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3921**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**8909472**	**945968**	**5019091**	**2204423**	**12003005**
							2944412	**250404**	**--**	**889112**	
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**8909472**				
Материалы			Тенге				**11991**				
Всего заработная плата			Тенге					**3194816**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**5007101**				
		Накладные расходы	Тенге				**2204423**				
		Сметная прибыль	Тенге				**889112**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**12003006**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2260**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3194816**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12003006**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2260**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3194816**			
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА											
ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ											
9	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**23,61**	**2591,52**	**14,21**	**61186**	**335**	**32268**	**25841**	**93989**
		НР - 90%; СП - 8%			**1210,64**	**5,47**	**28583**	**129**		**6962**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**23,61**	**898,90**	**11,70**	**21223**	**276**	**--**	**16022**	**40224**
		НР - 76%; СП - 8%			**887,19**	**5,69**	**20947**	**134**		**2980**	
11	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**2,43183**	**10651,00**	**--**	**25901**	**--**	**25901**	**--**	**27974**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2072**	
12	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**270,73**	**1415,70**	**77,79**	**383273**	**21059**	**101907**	**221540**	**653198**
		НР - 80%; СП - 8%			**961,50**	**61,38**	**260307**	**16618**		**48385**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	м2	627,6	2375,31	75,10	1490744	47132	486095	792438	2465837
		НР - 80%, СП - 8%			1525,68	52,63	957517	33031		182655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1 ЭТАЖ									
14	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	246,7	4369,89	19,85	1078053	4898	462326	490565	1694108
		НР - 80%, СП - 8%			2476,00	9,64	610829	2377		125489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-5 ЭТАЖ									
15	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	888,8	4369,89	19,85	3883962	17646	1665647	1767387	6103458
		НР - 80%, СП - 8%			2476,00	9,64	2200669	8565		452108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6944343	91346	2774144	3313793	11078788
							4078852	60855	--	820651	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6944343				
		Материалы	Тенге				2748244				
		Всего заработная плата	Тенге					4139706			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25901				
		Накладные расходы	Тенге				3313793				
		Сметная прибыль	Тенге				820651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11078787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3303
		Сметная заработная плата	Тенге					4139706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11078787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3303
		Сметная заработная плата	Тенге					4139706			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	150	323,83	146,15	48575	21923	6792	19243	73244
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	19860	6867		5425	
17	2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006**	км	0,15	283577,00	--	42537	--	42537	--	45939
		СП - 8%			--	--	--	--		3403	
18	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта ОПТИЧЕСКАЯ**	шт	1	12681,14	80,59	12681	81	2008	7649	21957
		НР - 72%; СП - 8%			10592,00	32,15	10592	32		1626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	**Муфта оптическая на 96 волокон МТОК 96-01-IV**	**комплект**	**1**	**36998,00**	**--**	**36998**	**--**	**36998**	**--**	**39958**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2960**	
20	1310-0901-1115 РСНБ РК 2015	**Оптический разъем**	**шт**	**5**	**3949,98**	**785,98**	**19750**	**3930**	**--**	**10700**	**32886**
		НР - 61%; СП - 8%			**3164,00**	**344,24**	**15820**	**1721**		**2436**	
21	2306-1703-0120 РСНБ РК 2015	**Оптический разъем FC M8x0,75**	**шт**	**5**	**4003,00**	**--**	**20015**	**--**	**20015**	**--**	**21616**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1601**	
22	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	**шт**	**30**	**685,42**	**--**	**20563**	**--**	**328**	**12343**	**35538**
		НР - 61%; СП - 8%			**674,50**	**--**	**20235**	**--**		**2632**	
23	2308-0306-0401 РСНБ РК 2015	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С**	**шт**	**5**	**20643,00**	**--**	**103215**	**--**	**103215**	**--**	**111472**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8257**	
24	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	**Оптическая коробка КПЭ-07 32/2**	**шт**	**25**	**9062,00**	**--**	**226550**	**--**	**226550**	**--**	**244674**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18124**	
25	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**150**	**237,54**	**11,47**	**35631**	**1720**	**3143**	**22639**	**62931**
		НР - 72%; СП - 8%			**205,12**	**4,50**	**30768**	**675**		**4662**	
26	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**150**	**140,00**	**--**	**21000**	**--**	**21000**	**--**	**22680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1680**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**587514**	**27653**	**462586**	**72574**	**712895**
							97275	**9295**	**--**	**52806**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**566514**				
Материалы			Тенге				**12271**				
Всего заработная плата			Тенге					**106570**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**429315**				
		Накладные расходы	Тенге				**72575**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51127**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**690216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106570**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**21000**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**21000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1680**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**22680**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**712896**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106570**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ											
27	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**2**	**22804,85**	**1569,15**	**45610**	**3138**	**29708**	**12552**	**62815**
		НР - 93%; СП - 8%			**6381,94**	**366,62**	**12764**	**733**		**4653**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами**	**м2 изолируемой поверхности**	**15**	**1574,86**	**84,93**	**23623**	**1274**	**12284**	**9632**	**35916**
		НР - 94%; СП - 8%			**671,01**	**12,13**	**10065**	**182**		**2660**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**69233**	**4412**	**41992**	**22184**	**98731**
							22829	**915**	**–**	**7313**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**69233**				
		Материалы	Тенге				**41991**				
		Всего заработная плата	Тенге					**23744**			
		Накладные расходы	Тенге				**22185**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7313**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**98731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23744**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**98731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23744**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23893419**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7143368**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1069380**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**321470**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8297813**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5612974**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1769882**	
		ИТОГО:			**23 893 419**		**23 893 419**				
		Временные здания и сооружения		**0,9%**	**215 041**		**215 041**				
		Итого с временными			**24 108 460**	**0**	**24 108 460**				
		Доп.затраты в зимнее время		**1,08%**	**260 371**		**260 371**				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия				**3 213 338**	**3 213 338**				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			**24 368 831**	**0**	**3 213 338**	**27 582 169**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**487 377**		**487 377**				
		Итого с непредвиденными затратами			**24 856 208**	**0**	**3 213 338**	**28 069 546**			
		в том числе на 2020 год - 54%			**13 422 352**	**0**	**1 735 202**	**15 157 555**			
		в том числе на 2021 год - 46%			**11 433 856**	**0**	**1 478 135**	**12 911 991**			
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1			**13 422 352**	**0**	**1 735 202**	**15 157 555**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036		12 005 960	0	1 552 095	13 558 055				
		итого в текущих ценах на 2020, 2021 год		25 428 312	0	3 287 298	28 715 610				
		с понижающим коэф. К=0,9		22 885 481	0	2 958 568	25 844 049				
		НДС-12%	12%			3 101 286	3 101 286				
		ИТОГО по акту		22 885 481	0	6 059 854	28 945 335				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"
К. Кадыркулов

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Ысқақов М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.