Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20220915-40101531
1.1. Номер учетной системы 00000000026
2. Дата выписки 15.09.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 15.09.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☑ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №4 к Договору №364 от 19.04.2021г.
27.4. Дата 26.07.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 24
32.2 Дата 15.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	44948810.71	44948810.71			44948810.71	12%	5393857.29	50342668.00			1	
						Всего по счету:		44948810.71		0.00	44948810.71		5393857.29	50342668.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
71M6M39ojtC85tfnhgnWzmuDuLvK66JX121UrthtTEwWRvCcZYnO15DV9TdybgoOvylEV/TXmNekAyo/ILAoYA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 26.07.2022 г.к Договору №364 от 19.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
24	15.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	50 342 668,00	50 342 668,00
				Итого	1	x	50 342 668,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.09.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Форма

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"
Доп.соглашение №4 от 26.07.2022 г. к договору №364 от 19.04.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за сентябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		364	19.04.2021 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	653 887 717,06									
Акт вып работ №8	593 953 003	44 948 811							5 393 857	50 342 668
Всего к оплате:		**44 948 811**							**5 393 857**	**50 342 668**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"
К. Кадыркулов

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Ысқақов М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2022 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
1	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	335	3731,00	–	1249885	–	1249885	–	1349876
		СП - 8%			–	–	–	–		99991	
2	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	шт.	335	2702,00	–	905170	–	905170	–	977584
		СП - 8%			–	–	–	–		72414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2155055	–	2155055	–	2327460
							–	–	–	172405	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2155055				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2155055				
		Сметная прибыль	Тенге				172404				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2327459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2327459				
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		1 ЭТАЖ									
3	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	140	737,95	4,79	103313	671	20665	65844	182689
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	81977	328		13533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,821	1445,32	19,17	222320	2949	75987	115467	364810
		НР - 80%; СП - 8%			932,15	6,17	143384	950		27023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	600	605,49	4,52	363294	2710	80954	224764	635102
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	279630	1325		47045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-5 ЭТАЖ									
6	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	650	1228,45	7,33	798492	4762	279491	412630	1308012
		НР - 80%; СП - 8%			791,14	2,38	514239	1549		96890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	700	737,95	4,79	516564	3353	103326	329218	913445
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	409885	1638		67663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	600	1445,32	19,17	867189	11503	296397	450395	1422990
		НР - 80%; СП - 8%			932,15	6,17	559289	3704		105407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	3552	605,49	4,52	2150699	16045	479244	1330601	3759804
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	1655410	7841		278504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГАЛТЕЛИ									
10	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	1 м карниза (галтели)	3622	347,32	–	1258010	–	297512	768398	2188520
		НР - 80%; СП - 8%			265,18	–	960498	–		162113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТКОСЫ									
11	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	327,86	3131,23	44,72	1026605	14663	272487	597551	1754088
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	739455	7483		129932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщинойдо 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	327,86	1445,32	19,17	473861	6286	161961	246111	777569
		НР - 80%; СП - 8%			932,15	6,17	305614	2024		57598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	262	605,49	4,52	158638	1184	35349	98147	277328
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	122105	578		20543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7938985	64124	2103373	4639126	13584357
							5771485	27420	–	1006251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7938985				
	Материалы		Тенге				2103376				
	Всего заработная плата		Тенге					5798906			
		Накладные расходы	Тенге				4639125				
		Сметная прибыль	Тенге				1006249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13584359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4725
		Сметная заработная плата	Тенге					5798906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13584359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4725
		Сметная заработная плата	Тенге					5798906			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
14	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	137,8	-99,46	-23,27	-13706	-3207	-962	-9575	-25143
		НР - 92%; СП - 8%			-69,21	-6,32	-9537	-870		-1862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	137,8	2029,87	23,27	279715	3207	266971	9575	312433
		НР - 92%; СП - 8%			69,21	6,32	9537	870		23143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				266010	–	266009	–	287290
							–	–	–	21281	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				266010				
	Материалы		Тенге				266010				
		Сметная прибыль	Тенге				21281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				287290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				287290				
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
16	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	м2	40,5	538,76	6,45	21820	261	10378	9026	33313
		НР - 80%; СП - 8%			276,07	2,50	11181	101		2468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	3,24	22227,71	1395,02	72018	4520	7078	47582	129167
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	60420	2188		9568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	3,24	23016,00	–	74572	–	74572	–	80538
		СП - 8%			–	–	–	–		5966	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
19	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,1195	540073,00	–	64539	–	64539	–	69702
		СП - 8%			–	–	–	–		5163	
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ									
20	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Ящик абонентский**	шт.	50	2165,00	–	108250	–	108250	–	116910
		СП - 8%			–	–	–	–		8660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				341198	4781	264817	56608	429630
							71601	2289	–	31825	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				108250				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108250				
		Сметная прибыль	Тенге				8660				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				116910				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				232948				
		Материалы	Тенге				17456				
		Всего заработная плата	Тенге					73890			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				139111				
		Накладные расходы	Тенге				56607				
		Сметная прибыль	Тенге				23164				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				312720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					73890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				429630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					73890			
		РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1 (ОВ)									
		Теплоизоляционные работы									
21	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,0368	373181,00	–	13733	–	13733	–	14832
		СП - 8%			–	–	–	–		1099	
22	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка опоры под водопогреватель**	кг	50,4	730,87	2,88	36836	145	33402	3251	43294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	3289	28		3207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1	4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%			1564,04	26,48	1564	26		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				55285	258	50174	4810	64903
							4853	55	–	4808	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13733				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13733				
		Сметная прибыль	Тенге				1099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14832				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41552				
	Материалы		Тенге				36441				
	Всего заработная плата		Тенге					4907			
	Сдача и испытание		Тенге				164				
		Накладные расходы	Тенге				4809				
		Сметная прибыль	Тенге				3709				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4907			
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2									
		Антикоррозийная защита									
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10	89,50	2,41	895	24	428	308	1299
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	443	3		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	10	249,90	6,20	2499	62	2048	274	2995
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	389	8		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
26	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,03335	373181,00	–	12446	–	12446	–	13441
		СП - 8%			–	–	–	–		996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15840	86	14922	582	17735
							833	11	–	1314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15840				
	Материалы		Тенге				2475				
	Всего заработная плата		Тенге					843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12446				
		Накладные расходы	Тенге				582				
		Сметная прибыль	Тенге				1314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					843			
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
		Антикоррозийная защита									
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	29	89,50	2,41	2595	70	1239	893	3767
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1286	8		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	29	249,90	6,20	7247	180	5938	795	8686
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	1129	23		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
29	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,10465	373181,00	–	39053	–	39053	–	42178
		СП - 8%			–	–	–	–		3124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				48896	250	46230	1688	54631
							2415	31	–	4046	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48896				
	Материалы		Тенге				7178				
	Всего заработная плата		Тенге					2446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39053				
		Накладные расходы	Тенге				1688				
		Сметная прибыль	Тенге				4047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				54630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2446			
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
30	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка кранов воздушных**	комплект	74	284,78	–	21074	–	8031	12782	36564
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	–	13043	–		2708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Терморегулятор автоматический. Установка**	регулятор	72	9062,42	228,10	652494	16423	237846	393997	1130211
		НР - 98%; СП - 8%			5530,90	52,96	398225	3813		83719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	шт.	180	7113,00	–	1280340	–	1280340	–	1382767
		СП - 8%			–	–	–	–		102427	
33	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка теплосчетчика д=40 мм**	1счетчик	10	570,37	27,22	5704	272	176	5281	11863
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	5256	132		879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	450	2172,88	86,02	977796	38709	134041	794783	1914386
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	805046	5958		141806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	300	4288,00	–	1286400	–	1286400	–	1389312
		СП - 8%			–	–	–	–		102912	
36	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80**	шт.	600	565,00	–	339000	–	339000	–	366120
		СП - 8%			–	–	–	–		27120	
37	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	150	2999,00	–	449850	–	449850	–	485838
		СП - 8%			–	–	–	–		35988	
38	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	шт.	300	393,00	–	117900	–	117900	–	127332
		СП - 8%			–	–	–	–		9432	
39	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	50	2065,00	–	103250	–	103250	–	111510
		СП - 8%			–	–	–	–		8260	
40	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	50	2405,72	298,64	120286	14932	3277	106622	245061
		НР - 98%; СП - 8%			2041,54	134,42	102077	6721		18153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	шт.	50	3259,00	–	162950	–	162950	–	175986
		СП - 8%			–	–	–	–		13036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Антикоррозийная защита									
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	89,50	2,41	2416	65	1154	831	3507
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,34	0,26	1197	7		260	
43	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	27	249,90	6,20	6747	167	5529	740	8087
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,94	0,79	1051	21		599	
		Теплоизоляционные работы									
44	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,10465	373181,00	–	39053	–	39053	–	42178
		СП - 8%			–	–	–	–		3124	
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ									
45	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1124	1523,49	17,69	1712405	19881	12224	1646871	3628018
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1494,93	0,16	1680300	181		268742	
46	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2610,49	274,00	–	715274	–	715274	–	772496
		СП - 8%			–	–	–	–		57222	
47	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	140,00	–	50400	–	50400	–	54432
		СП - 8%			–	–	–	–		4032	
48	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	580	220,00	–	127600	–	127600	–	137808
		СП - 8%			–	–	–	–		10208	
49	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	Тройник прямой, d=25 мм	шт.	350	359,00	–	125650	–	125650	–	135702
		СП - 8%			–	–	–	–		10052	
50	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	200	91,00	–	18200	–	18200	–	19656
		СП - 8%			–	–	–	–		1456	
51	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Муфта d=25 мм	шт.	1100	153,00	–	168300	–	168300	–	181764
		СП - 8%			–	–	–	–		13464	
52	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	750	10,00	–	7500	–	7500	–	8100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		600	
53	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	1800	39,00	–	70200	–	70200	–	75816
		СП - 8%			–	–	–	–		5616	
		НАСОС									
54	ПРАЙС ЛИСТ	**Шкаф ВШУ-1-14-44.10.00-1-220 для управления системами теплоснабжения**	шт.	2	63871,68	–	127743	–		–	127743
					–	–	–	–	127743	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8688534	90450	5464145	2961907	12572257
							3006195	16834	127743	921815	
	Стоимость оборудования		Тенге				127743				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				127743				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48217				
	Материалы		Тенге				6683				
	Всего заработная плата		Тенге					2277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39053				
		Накладные расходы	Тенге				1571				
		Сметная прибыль	Тенге				3983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2277			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8512573				
	Материалы		Тенге				395596				
	Всего заработная плата		Тенге					3020751			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5022814				
	Сдача и испытание		Тенге				3788				
		Накладные расходы	Тенге				2960336				
		Сметная прибыль	Тенге				917833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12390742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2330
		Сметная заработная плата	Тенге					3020751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12572257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2331
		Сметная заработная плата	Тенге					3023028			
		РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
55	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4**	м2	178	1842,00	–	327876	–	327876	–	354106
		СП - 8%			–	–	–	–		26230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				327876	–	327876	–	354106
							–	–	–	26230	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				327876				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				327876				
		Сметная прибыль	Тенге				26230				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				354106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				354106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		Антикоррозийная защита									
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	34	89,50	2,41	3043	82	1453	1046	4416
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1508	9		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	34	249,90	6,20	8497	211	6962	932	10183
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	1324	27		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11540	293	8415	1978	14599
							2832	36	–	1081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11540				
	Материалы		Тенге				8415				
	Всего заработная плата		Тенге					2868			
		Накладные расходы	Тенге				1979				
		Сметная прибыль	Тенге				1081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2868			
		РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000) (ВК)									
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10,3	89,50	2,41	922	25	440	317	1338
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	457	3		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	10,3	249,90	6,20	2574	64	2109	282	3085
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	401	8		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
60	2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019**	м	1,1	1273,00	–	1400	–	1400	–	1512
		СП - 8%			–	–	–	–		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм**	м	50,93	460,00	–	23428	–	23428	–	25302
		СП - 8%			–	–	–	–		1874	
62	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	м	9,68	319,00	–	3088	–	3088	–	3335
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
63	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	13,42	286,00	–	3838	–	3838	–	4145
		СП - 8%			–	–	–	–		307	
64	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	м	56,1	234,00	–	13127	–	13127	–	14178
		СП - 8%			–	–	–	–		1050	
65	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	10,3	540,50	27,30	5567	281	1564	2878	9120
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	3722	64		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,011845	373181,00	–	4420	–	4420	–	4774
		СП - 8%			–	–	–	–		354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				58365	370	53414	3477	66789
							4580	75	–	4948	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58365				
		Материалы	Тенге				4113				
		Всего заработная плата	Тенге					4655			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49302				
		Накладные расходы	Тенге				3477				
		Сметная прибыль	Тенге				4947				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				66789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				66789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4655			
		РАЗДЕЛ 12. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ									
67	ПРАЙС ЛИСТ	**Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	шт.	2	1183482,14	–	2366964	–		–	2366964
					–	–	–	–	2366964	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2366964	–	–	–	2366964
							–	–	2366964	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				2366964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2366964				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				2366964				
		РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
68	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	112	1523,49	17,69	170631	1981	1218	164101	361511
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	167432	18		26779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,8527	194,00	–	1135	–	1135	–	1226
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
70	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	255,475	115,00	–	29380	–	29380	–	31730
		СП - 8%			–	–	–	–		2350	
		ФИТИНГИ									
71	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	25	1846,00	–	46150	–	46150	–	49842
		СП - 8%			–	–	–	–		3692	
72	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	66,00	–	1650	–	1650	–	1782
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
73	2304-0905-1232 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	100	1954,00	–	195400	–	195400	–	211032
		СП - 8%			–	–	–	–		15632	
74	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	493,00	–	24650	–	24650	–	26622
		СП - 8%			–	–	–	–		1972	
75	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	100	939,00	–	93900	–	93900	–	101412
		СП - 8%			–	–	–	–		7512	
76	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	шт.	50	3194,00	–	159700	–	159700	–	172476
		СП - 8%			–	–	–	–		12776	
77	2302-0902-4701 РСНБ РК 2015	**Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	шт.	300	701,00	–	210300	–	210300	–	227124
		СП - 8%			–	–	–	–		16824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	200	26,00	–	5200	–	5200	–	5616
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
79	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	150	835,00	–	125250	–	125250	–	135270
		СП - 8%			–	–	–	–		10020	
80	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	**Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	200	71,00	–	14200	–	14200	–	15336
		СП - 8%			–	–	–	–		1136	
81	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	150	1109,00	–	166350	–	166350	–	179658
		СП - 8%			–	–	–	–		13308	
82	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	100	1109,00	–	110900	–	110900	–	119772
		СП - 8%			–	–	–	–		8872	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,22	89,50	2,41	467	13	223	161	678
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	231	1		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	5,22	249,90	6,20	1304	32	1069	143	1563
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	203	4		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	67,65	234,00	–	15830	–	15830	–	17097
		СП - 8%			–	–	–	–		1266	
86	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,93	181,00	–	1254	–	1254	–	1355
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
87	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	33	165,00	–	5445	–	5445	–	5881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		436	
88	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	5,22	540,50	27,30	2821	143	792	1458	4622
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	1886	32		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,006003	373181,00	–	2240	–	2240	–	2419
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1384159	2168	1212236	165863	1674024
							169753	56	–	124001	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29363				
	Материалы		Тенге				2085				
	Всего заработная плата		Тенге					2359			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24770				
		Накладные расходы	Тенге				1762				
		Сметная прибыль	Тенге				2490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2359			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1354796				
	Материалы		Тенге				1218				
	Всего заработная плата		Тенге					167450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1184165				
		Накладные расходы	Тенге				164101				
		Сметная прибыль	Тенге				121512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1640409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					167450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1674024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					169809			
		РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)									
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
90	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	31,68	286,00	–	9060	–	9060	–	9785
		СП - 8%			–	–	–	–		725	
91	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	м	88,11	234,00	–	20618	–	20618	–	22267
		СП - 8%			–	–	–	–		1649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	55,33	181,00	–	10015	–	10015	–	10816
		СП - 8%			–	–	–	–		801	
93	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,01656	373181,00	–	6180	–	6180	–	6674
		СП - 8%			–	–	–	–		494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				45873	–	45873	–	49542
							–	–	–	3669	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45873				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45873				
		Сметная прибыль	Тенге				3670				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				49543				
		РАЗДЕЛ 15. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)									
94	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	62,5	2091,87	20,64	130742	1290	101565	27832	171259
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	27887	513		12686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	15	2091,87	20,64	31378	310	24375	6680	41102
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	6693	123		3045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	62,5	1789,55	20,64	111847	1290	82670	27832	150853
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	27887	513		11174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	7,5	2091,87	20,64	15689	155	12188	3340	20551
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	3346	62		1522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	25	2172,88	86,02	54322	2151	7446	44155	106355
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	44725	331		7878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	25	10237,00	–	255925	–	255925	–	276399
		СП - 8%			–	–	–	–		20474	
100	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	115	1523,49	17,69	175202	2034	1251	168497	371194
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	171917	18		27496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	11,6125	272,00	–	3159	–	3159	–	3411
		СП - 8%			–	–	–	–		253	
102	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	255,475	170,00	–	43431	–	43431	–	46905
		СП - 8%			–	–	–	–		3474	
		ФИТИНГИ									
103	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	25	1846,00	–	46150	–	46150	–	49842
		СП - 8%			–	–	–	–		3692	
104	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	66,00	–	1650	–	1650	–	1782
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
105	2302-0902-4701 РСНБ РК 2015	**Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	шт.	350	701,00	–	245350	–	245350	–	264978
		СП - 8%			–	–	–	–		19628	
106	2304-0905-1232 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	100	1954,00	–	195400	–	195400	–	211032
		СП - 8%			–	–	–	–		15632	
107	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	493,00	–	24650	–	24650	–	26622
		СП - 8%			–	–	–	–		1972	
108	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	100	939,00	–	93900	–	93900	–	101412
		СП - 8%			–	–	–	–		7512	
109	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	шт.	50	3194,00	–	159700	–	159700	–	172476
		СП - 8%			–	–	–	–		12776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	100	26,00	–	2600	–	2600	–	2808
		СП - 8%			–	–	–	–		208	
111	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	50	835,00	–	41750	–	41750	–	45090
		СП - 8%			–	–	–	–		3340	
112	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	100	1109,00	–	110900	–	110900	–	119772
		СП - 8%			–	–	–	–		8872	
113	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	50	1109,00	–	55450	–	55450	–	59886
		СП - 8%			–	–	–	–		4436	
114	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	400	8,00	–	3200	–	3200	–	3456
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
115	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	8,00	–	400	–	400	–	432
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
		Теплоизоляционные работы									
116	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	68,75	234,00	–	16088	–	16088	–	17375
		СП - 8%			–	–	–	–		1287	
117	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	68,75	181,00	–	12444	–	12444	–	13439
		СП - 8%			–	–	–	–		996	
118	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0161	373181,00	–	6008	–	6008	–	6489
		СП - 8%			–	–	–	–		481	
119	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчик**	шт.	5	2197,00	–	10985	–	10985	–	11864
		СП - 8%			–	–	–	–		879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1848318	7229	1558635	278336	2296784
							282454	1560	–	170133	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34539				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34539				
		Сметная прибыль	Тенге				2763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37303				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1813779				
	Материалы		Тенге				229496				
	Всего заработная плата		Тенге					284014			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1294599				
		Накладные расходы	Тенге				278334				
		Сметная прибыль	Тенге				167369				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2259482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					284014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2296784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					284014			
	РАЗДЕЛ 16. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ										
120	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**20**	**2172,88**	**86,02**	**43458**	**1720**	**5958**	**35324**	**85084**
		НР - 98%; СП - 8%			**1788,99**	**13,24**	**35780**	**265**		**6303**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	**2304-0905-1212 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**50**	**3274,00**	**–**	**163700**	**–**	**163700**	**–**	**176796**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**13096**	
122	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**104**	**1843,11**	**24,72**	**191683**	**2570**	**1640**	**183763**	**405482**
		НР - 98%; СП - 8%			**1802,63**	**0,39**	**187473**	**40**		**30036**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	**2301-0602-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**243,62**	**723,00**	**–**	**176137**	**–**	**176137**	**–**	**190228**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**14091**	
124	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Установка полотенцесушителей**	**шт**	**20**	**3365,96**	**27,70**	**67319**	**554**	**1095**	**64616**	**142491**
		НР - 98%; СП - 8%			**3283,52**	**13,24**	**65670**	**265**		**10555**	
125	**2302-0502-1803 РСНБ РК 2015**	**Угольник, 90°, DN 25 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**150**	**2491,00**	**–**	**373650**	**–**	**373650**	**–**	**403542**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**29892**	
126	**2302-0401-0206 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100**	**36,00**	**–**	**3600**	**–**	**3600**	**–**	**3888**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**288**	
127	**2302-0401-4103 РСНБ РК 2015**	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100**	**2430,00**	**–**	**243000**	**–**	**243000**	**–**	**262440**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		19440	
128	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	40,00	–	2000	–	2000	–	2160
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
129	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	200	10,00	–	2000	–	2000	–	2160
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1266547	4845	972780	283703	1674271
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				288923	570	–	124021	
		Материалы	Тенге				1266547				
		Всего заработная плата	Тенге				8692				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					289493			
		Накладные расходы	Тенге				964087				
		Сметная прибыль	Тенге				283703				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				124020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1674270				221
		Сметная заработная плата	Тенге					289493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1674270				221
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					289493			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 17. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
130	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	85	778,68	3,34	66188	284	454	64228	140849
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	65450	88		10433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	207,584	921,00	–	191185	–	191185	–	206480
		СП - 8%			–	–	–	–		15295	
132	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	64	806,71	1,37	51630	88	150	50393	110184
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	51392	29		8162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	159,68	306,00	–	48862	–	48862	–	52771
		СП - 8%			–	–	–	–		3909	
134	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Ревизии, диаметр 100 мм**	шт	30	3353,00	–	100590	–	100590	–	108637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		8047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**458455**	**372**	**341241**	**114621**	**618921**
							116842	**117**	**–**	**45846**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**458455**				
	Материалы		Тенге				**604**				
	Всего заработная плата		Тенге					**116959**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**340637**				
		Накладные расходы	Тенге				**114620**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45846**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**618921**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**116959**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**618921**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**116959**			
		РАЗДЕЛ 18. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
135	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ**	**Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS**	**шт.**	**5**	**421339,29**	**–**	**2106696**	**–**		**–**	**2106696**
					–	**–**	**–**	**–**	**2106696**	**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**2106696**	**–**	**–**	**–**	**2106696**
							–	**–**	**2106696**	**–**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2106696**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2106696**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**2106696**				
		РАЗДЕЛ 19. Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭЭ)									
136	**2307-0501-0802 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**50**	**3874,00**	**–**	**193700**	**–**	**193700**	**–**	**209196**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**15496**	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
137	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**696**	**1015,80**	**623,24**	**706999**	**433772**	**88926**	**238448**	**1021082**
		НР - 72%; СП - 8%			**264,80**	**211,03**	**184301**	**146876**		**75636**	
138	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**389**	**237,54**	**11,47**	**92402**	**4462**	**8148**	**58711**	**163202**
		НР - 72%; СП - 8%			**205,12**	**4,50**	**79792**	**1751**		**12089**	
139	**2301-1305-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**171**	**269,00**	**–**	**45999**	**–**	**45999**	**–**	**49679**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3680**	
140	**2301-1305-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**50**	**194,00**	**–**	**9700**	**–**	**9700**	**–**	**10476**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**776**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	168	140,00	–	23520	–	23520	–	25402
		СП - 8%			–	–	–	–		1882	
142	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	198	208,97	9,01	41376	1784	4055	26091	72864
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	3,54	35537	700		5397	
143	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	18	90,00	–	1620	–	1620	–	1750
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
144	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	180	40,00	–	7200	–	7200	–	7776
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
145	2301-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	170	1356,00	–	230520	–	230520	–	248962
		СП - 8%			–	–	–	–		18442	
146	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	100	863,00	–	86300	–	86300	–	93204
		СП - 8%			–	–	–	–		6904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				1439336	440018	699688	323250	1903593
							299630	149328	–	141008	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1034477				
		Материалы	Тенге				101130				
		Всего заработная плата	Тенге					448957			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				193700				
		Накладные расходы	Тенге				323249				
		Сметная прибыль	Тенге				108618				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1466345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					448957			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				404859				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				404859				
		Сметная прибыль	Тенге				32389				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				437248				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1903592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					448957			
		РАЗДЕЛ 20. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
		МОЛНИЕЗАЩИТА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	85	508,22	56,40	43199	4794	22059	12851	60534
		НР - 72%; СП - 8%			192,30	17,68	16346	1503		4484	
148	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	120	370,59	49,96	44471	5995	15400	17920	67382
		НР - 72%; СП - 8%			192,30	15,11	23076	1813		4991	
149	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	270	653,26	25,79	176381	6964	107112	46422	240627
		НР - 72%; СП - 8%			230,76	8,04	62305	2170		17824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				264050	17753	144571	77193	368543
							101727	5486	–	27299	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				264050				
	Материалы		Тенге				144570				
	Всего заработная плата		Тенге					107213			
		Накладные расходы	Тенге				77193				
		Сметная прибыль	Тенге				27299				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				368543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					107213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				368543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					107213			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42833096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10124122				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					632996			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					203867			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15729454		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4601404		
		- Накладные расходы	Тенге							8913142	
		- Сметная прибыль	Тенге							2831981	
		ИТОГО:		38 231 692	4 601 404		42 833 096				
		Временные здания и сооружения		344 085			344 085				
		Итого с временными		38 575 777	4 601 404		43 177 181				
		Доп.затраты в зимнее время		416 618			416 618				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия				4 445 820	4 445 820				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия		38 992 396	4 601 404	4 445 820	48 039 619				
		Непредвиденные работы и затраты		779 848			779 848				
		Итого с непредвиденными затратами		39 772 244	4 601 404	4 445 820	48 819 467				
		в том числе на 2020 год - 54%		21 477 012	2 484 758	2 400 743	26 362 512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2021 год - 46%		18 295 232	2 116 646	2 045 077	22 456 955				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1		21 477 012	2 484 758	2 400 743	26 362 512				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036		19 210 652	2 222 554	2 147 405	23 580 611				
		итого в текущих ценах на 2020, 2021 год		40 687 664	4 707 312	4 548 147	49 943 123				
		с понижающим коэф. К=0,9		36 618 897	4 236 581	4 093 332	44 948 811				
		НДС-12%				5 393 857	5 393 857				
		ИТОГО по акту		36 618 897	4 236 581	9 487 190	50 342 668				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Ысқақов М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

_____ **К. Кадыркулов**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Искаков Р.**