Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20220811-81290593
1.1. Номер учетной системы 00000000022
2. Дата выписки 11.08.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.08.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №3 к Договору №377 от 27.04.2021г.
27.4. Дата 26.07.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 20
32.2 Дата 11.08.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	90466836.61	90466836.61			90466836.61	12%	10856020.39	101322857.00			1	
							Всего по счету:	90466836.61		0.00	90466836.61		10856020.39	101322857.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
Y0x0phgTm5oTvxIBqaBCbgxfbInjwy7O0jySnlhztdua+VPa02f8wCElvj16cbzZ4S4tHKK/A3A8wGOoSmrURg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3 от 26.07.2022 г.к Договору №377 от 27.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
20	11.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	101 322 857,00	101 322 857,00
				Итого	1	x	101 322 857,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик **ТОО "Авангард ПГС"**
Наименование строительство и его адрес: **«Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая	
Наименование пусковых клмплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№377	**27.04.2021г**							
		№3	**26.07.2022г**							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	656 137 973.23									
Акт вып работ	615 987 857	90 466 837							10 856 020	101 322 857
Всего к оплате:		**90 466 837**							**10 856 020**	**101 322 857**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"
_____ **Ыскаков М.**

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта:«Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

А К Т
выполненных работ за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПРИЯМОК (500x500x500)-2ШТ									
1	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решеток приямков**	т	0,0254	591567,54	9046,50	15026	230	13536	1250	17578
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	1260	84		1302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ									
2	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки. Монтаж**	т конструкций	0,190128	-56934,97	-6874,89	-10825	-1307	-682	-6282	-18476
		НР - 69%; СП - 8%			-46472,40	-1414,60	-8836	-269		-1369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,612432	81,26	1,70	294	6	194	65	388
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	94	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4494	-1071	13048	-4967	-510
							-7482	-184	--	-38	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15319				
		Материалы	Тенге				13729				
		Всего заработная плата	Тенге					1439			
		Накладные расходы	Тенге				1315				
		Сметная прибыль	Тенге				1331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1439			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-10825				
		Материалы	Тенге				-682				
		Всего заработная плата	Тенге					-9105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				-6282				
		Сметная прибыль	Тенге				-1369				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-18476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-9105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
		Сметная заработная плата	Тенге					-7666			
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО-5 ШТ									
4	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**49,3**	**2428,78**	**100,31**	**119739**	**4945**	**22300**	**88262**	**224641**
		НР - 94%; СП - 8%			**1876,15**	**28,42**	**92494**	**1401**		**16640**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**5,375**	**1954,33**	**18,12**	**10505**	**97**	**8294**	**2108**	**13622**
		НР - 98%; СП - 8%			**393,23**	**7,02**	**2114**	**38**		**1009**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**130243**	**5043**	**30594**	**90370**	**238263**
							94608	**1439**	**–**	**17649**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				119739				
	Материалы		Тенге				22299				
	Всего заработная плата		Тенге					93896			
		Накладные расходы	Тенге				88262				
		Сметная прибыль	Тенге				16640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				224641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					93896			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10505				
	Материалы		Тенге				8294				
	Всего заработная плата		Тенге					2151			
		Накладные расходы	Тенге				2108				
		Сметная прибыль	Тенге				1009				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				238262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					96047			
		РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА									
6	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**27**	**5996,40**	**1727,10**	**161903**	**46632**	**91931**	**40177**	**218246**
		НР - 93%; СП - 8%			**864,45**	**735,60**	**23340**	**19861**		**16166**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	12,6	19929,03	1180,81	251106	14878	222686	15414	287841
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	13542	3397		21322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				413009	61510	314617	55591	506087
							36882	23258	–	37488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				413009				
	Материалы		Тенге				314617				
	Всего заработная плата		Тенге					60140			
		Накладные расходы	Тенге				55591				
		Сметная прибыль	Тенге				37488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				506088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					60140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				506088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					60140			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ									
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,72	-339508,32	-2226,12	-244446	-1603	-195210	-44778	-312361
		НР - 93%; СП - 8%			-66157,20	-714,96	-47633	-515		-23138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,72	-242664,00	–	-174718	–	-174718	–	-188696
		СП - 8%			–	–	–	–		-13977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-419164	-1603	-369928	-44778	-501057
							-47633	-515	–	-37115	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-419164				
	Материалы		Тенге				-195210				
	Всего заработная плата		Тенге					-48148			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-174718				
		Накладные расходы	Тенге				-44778				
		Сметная прибыль	Тенге				-37115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-501057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-41
		Сметная заработная плата	Тенге					-48148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-501057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-41
		Сметная заработная плата	Тенге					-48148			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	222,75	7223,00	1750,92	1608923	390017	4943	908870	2719217
		НР - 69%; СП - 8%			5449,89	463,48	1213963	103240		201423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1608923	390017	4943	908870	2719217
							1213963	103240	–	201423	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1608923				
	Материалы		Тенге				4944				
	Всего заработная плата		Тенге					1317203			
		Накладные расходы	Тенге				908870				
		Сметная прибыль	Тенге				201423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2719217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								932
		Сметная заработная плата	Тенге					1317203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2719217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								932
		Сметная заработная плата	Тенге					1317203			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
11	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	6	1404,31	53,28	8426	320	220	9467	19324
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	7886	137		1431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	136	12853,03	78,15	1748012	10628	1665028	90752	1985865
		НР - 118%; СП - 8%			532,03	33,47	72356	4552		147101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	т	0,2755	74880,45	25783,30	20630	7103	3320	8627	31597
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	10207	2295		2341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,2755	581946,00	–	160326	–	160326	–	173152
		СП - 8%			–	–	–	–		12826	
15	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,4358	74880,45	25783,30	32633	11236	5251	13646	49982
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	16146	3631		3702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,4358	581946,00	–	253612	--	253612	–	273901
		СП - 8%			--	–	–	--		20289	
17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,03712	726658,12	1317,12	26974	49	24305	2403	31727
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	2620	21		2350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,015	295890,00	–	4438	--	4438	–	4793
		СП - 8%			--	–	–	--		355	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0141	229820,00	–	3240	--	3240	–	3500
		СП - 8%			--	–	–	--		259	
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,384	27161,24	1147,87	10430	441	7904	1990	13413
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	2085	102		994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2268721	29777	2127644	126885	2587254
							111301	10738	–	191648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1801520				
	Материалы		Тенге				1697456				
	Всего заработная плата		Тенге					89759			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7679				
		Накладные расходы	Тенге				104612				
		Сметная прибыль	Тенге				152491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2058623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					89759			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				467201				
	Материалы		Тенге				8569				
	Всего заработная плата		Тенге					32280			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				413938				
		Накладные расходы	Тенге				22273				
		Сметная прибыль	Тенге				39158				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				528632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2587254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					122039			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
21	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	23,61	2591,52	14,21	61186	335	32268	25841	93989
		НР - 90%; СП - 8%			1210,64	5,47	28583	129		6962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	м2 поверхности	23,61	898,90	11,70	21223	276	–	16022	40224
		НР - 76%; СП - 8%			887,19	5,69	20947	134		2980	
23	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	м3	2,43183	10651,00	–	25901	–	25901	–	27974
		СП - 8%			–	–	–	–		2072	
24	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	23,61	1228,45	7,33	29004	173	10152	14988	47511
		НР - 80%; СП - 8%			791,14	2,38	18679	56		3519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	23,61	461,25	2,94	10890	69	3485	5896	18129
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	7336	34		1343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	270,73	1415,70	77,79	383273	21059	101907	221540	653198
		НР - 80%; СП - 8%			961,50	61,38	260307	16618		48385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	270,73	101,82	0,76	27565	206	2028	20346	51744
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	25331	102		3833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	м2	627,6	2375,31	75,10	1490744	47132	486095	792438	2465837
		НР - 80%; СП - 8%			1525,68	52,63	957517	33031		182655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	м2	1316,43	101,82	0,76	134035	1002	9863	98932	251604
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	123170	494		18637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	24,5	4369,89	19,85	107062	486	45914	48718	168243
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	60662	236		12462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	52,1	808,09	3,21	42102	167	12261	23804	71179
		НР - 80%; СП - 8%			569,56	1,57	29674	82		5272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1 ЭТАЖ									
32	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	690,56	737,95	4,79	509598	3307	101934	324779	901127
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	404357	1616		66750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2345,06	605,49	4,52	1419909	10593	316401	878474	2482254
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	1092915	5177		183871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-5 ЭТАЖ									
34	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2762,24	1228,45	7,33	3393273	20235	1187728	1753514	5558530
		НР - 80%; СП - 8%			791,14	2,38	2185310	6583		411743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	2762,24	737,95	4,79	2038392	13229	407733	1299115	3604507
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	1617430	6464		267001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9108,44	1445,32	19,17	13164567	174622	4499531	6837319	21602037
		НР - 80%; СП - 8%			932,15	6,17	8490414	56235		1600151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	9380,24	605,49	4,52	5679638	42372	1265605	3513895	9929015
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	4371661	20708		735483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	888,8	4369,89	19,85	3883962	17646	1665647	1767387	6103458
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	2200669	8565		452108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГАЛТЕЛИ									
39	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	1 м карниза (галтели)	3622	347,32	–	1258010	–	297512	768398	2188520
		НР - 80%; СП - 8%			265,18	–	960498	–		162113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТКОСЫ									
40	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	655,72	3131,23	44,72	2053210	29326	544973	1195102	3508177
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	1478911	14967		259865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	655,72	1445,32	19,17	947722	12571	323923	492221	1555139
		НР - 80%; СП - 8%			932,15	6,17	611228	4048		115195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	655,72	605,49	4,52	397032	2962	88472	245637	694082
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	305598	1448		51413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				37078298	397771	11429333	20344366	62016478
							25251195	176726	–	4593813	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37078298				
	Материалы		Тенге				11403430				
	Всего заработная плата		Тенге					25427921			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25901				
		Накладные расходы	Тенге				20344365				
		Сметная прибыль	Тенге				4593813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62016476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20520
		Сметная заработная плата	Тенге					25427921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				62016476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20520
		Сметная заработная плата	Тенге					25427921			
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
43	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	173	4707,31	33,81	814365	5849	107880	564189	1488839
		НР - 80%; СП - 8%			4049,92	26,59	700636	4600		110284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				814365	5849	107880	564189	1488839
							700636	4600	–	110284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				814365				
	Материалы		Тенге				107880				
	Всего заработная плата		Тенге					705237			
		Накладные расходы	Тенге				564189				
		Сметная прибыль	Тенге				110284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1488839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					705237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1488839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					705237			
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
44	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков**	м2	40,5	20161,16	34,57	816527	1400	757467	46655	932236
		НР - 80%; СП - 8%			1423,70	16,26	57660	658		69055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	м2	40,5	538,76	6,45	21820	261	10378	9026	33313
		НР - 80%; СП - 8%			276,07	2,50	11181	101		2468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	3,24	22227,71	1395,02	72018	4520	7078	47582	129167
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	60420	2188		9568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	3,24	23016,00	–	74572	–	74572	–	80538
		СП - 8%			–	–	–	–		5966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				984937	6181	849495	103263	1175254
							129260	2947	–	87057	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				984937				
	Материалы		Тенге				774923				
	Всего заработная плата		Тенге					132208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74572				
		Накладные расходы	Тенге				103262				
		Сметная прибыль	Тенге				87056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1175254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					132208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1175254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					132208			
		РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
48	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	2810	1523,49	17,69	4281013	49702	30562	4117177	9070044
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	4200749	452		671855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАСОСЫ									
49	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования**	шкаф	2	25740,18	6447,20	51480	12894	4162	28489	86367
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	34424	5144		6398	
50	ПРАЙС ЛИСТ	**Шкаф ВШУ-1-14-44.10.00-1-220 для управления системами теплоснабжения**	шт.	2	67767,86	–	135536	–		–	135536
					–	–	–	–	135536	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4468029	62597	34724	4145666	9291947
							4235173	5596	135536	678253	
	Стоимость оборудования		Тенге				135536				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				135536				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				51480				
	Материалы		Тенге				4162				
	Всего заработная плата		Тенге					39568			
		Накладные расходы	Тенге				28489				
		Сметная прибыль	Тенге				6398				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				86367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39568			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4281013				
	Материалы		Тенге				30562				
	Всего заработная плата		Тенге					4201201			
		Накладные расходы	Тенге				4117177				
		Сметная прибыль	Тенге				671855				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9070044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3173
		Сметная заработная плата	Тенге					4201201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9291947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3202
		Сметная заработная плата	Тенге					4240769			
		РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
51	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка вентиляционных пластмассовых решеток**	шт	178	1524,82	53,15	271419	9461	22978	236625	548687
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	238980	2475		40644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				271419	9461	22978	236625	548687
							238980	2475	–	40644	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				271419				
	Материалы		Тенге				22978				
	Всего заработная плата		Тенге					241454			
	Сдача и испытание		Тенге				11831				
		Накладные расходы	Тенге				236625				
		Сметная прибыль	Тенге				40644				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				548687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					241454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				548687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					241454			
		РАЗДЕЛ 12. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
52	1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,084	962383,27	375115,08	80840	31510	1057	57299	149191
		НР - 99%; СП - 8%			574674,00	114350,76	48273	9605		11051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,082	932615,77	363566,53	76474	29812	866	54355	141296
		НР - 99%; СП - 8%			558486,00	111080,48	45796	9109		10466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	м3 конструкции	0,84	9562,54	2677,49	8033	2249	3024	4124	13129
		НР - 118%; СП - 8%			3286,25	874,47	2760	735		973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016**	м3	0,2	82765,00	--	16553	--	16553	--	17877
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
56	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,64	61323,00	--	39247	--	39247	--	42386
		СП - 8%			--	--	--	--		3140	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
57	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	27	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
58	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	23	1028,00	--	23644	--	23644	--	25536
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК									
59	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара**	компл	4	8706,52	4692,14	34826	18769	877	20031	59245
		НР - 99%; СП - 8%			3795,00	1263,23	15180	5053		4389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	5438,98	2911,32	10878	5823	297	6283	18533
		НР - 99%; СП - 8%			2378,75	794,25	4758	1589		1373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1	4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%			1564,04	26,48	1564	26		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Антикоррозийная защита									
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	34	89,50	2,41	3043	82	1453	1046	4416
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1508	9		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	34	249,90	6,20	8497	211	6962	932	10183
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	1324	27		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
64	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	2,1	73838,50	1128,92	155061	2371	103814	37991	208496
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	48876	1112		15444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	84	1022,81	25,62	85916	2152	38962	34447	129992
		НР - 76%; СП - 8%			533,36	6,22	44802	523		9629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,0966	373181,00	–	36049	–	36049	–	38933
		СП - 8%			–	–	–	–		2884	
		ГИЛЬЗЫ									
67	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм**	м	1,9	1862,35	39,35	3538	75	2046	1416	5351
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	1417	27		396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм**	м	8,4	3452,45	47,22	29001	397	21170	7424	39338
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	7434	142		2914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм**	м	2,2	3452,45	47,22	7595	104	5544	1944	10303
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	1947	37		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				623911	93666	304604	228851	920982
							225638	27994	–	68221	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				579061				
		Материалы	Тенге				157313				
		Всего заработная плата	Тенге					241037			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36049				
		Местные материалы	Тенге				79444				
		Накладные расходы	Тенге				216509				
		Сметная прибыль	Тенге				63646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				859215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					241037			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44850				
	Материалы		Тенге				31800				
	Всего заработная плата		Тенге					12595			
		Накладные расходы	Тенге				12343				
		Сметная прибыль	Тенге				4575				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				920983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					253632			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**80991442**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32182521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1059198			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					358313			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14869932		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						135536		
		- Накладные расходы	Тенге							26754931	
		- Сметная прибыль	Тенге							5989327	

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №4	80855906	135536	--	80991442
Всего по главе	**80855906**	**135536**	**--**	**80991442**
Временные здания и сооружения 0,9%	727703	--	--	727703
Всего по главе	**727703**	**--**	**--**	**727703**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**81583609**	**135536**	**--**	**81719145**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	881103	--	--	881103
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	--	--	14007633	14007633
Всего по главе	**881103**	**--**	**14007633**	**14888736**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**82464712**	**135536**	**14007633**	**96607881**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1649294	--	--	1649294
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**84114006**	**135536**	**14007633**	**98257175**
в том числе на 2020 год - 54 %	45421563	73189	7564122	53058874
в том числе на 2021 год - 46 %	38692443	62347	6443511	45198300
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	45421563	73189	7564122	53058874
Итого с пониж. К=0,9	40879407	65870	6807710	47752987
НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	5730358	5730358
Итого в текущих ценах на 2020 год	40879407	65870	12538068	53483345
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	40628458	65466	6765919	47459843
Итого с пониж. К=0,9	36565612	58920	6089318	42713850
НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	5125662	5125662
Итого в текущих ценах на 2021 год	36565612	58920	11214980	47839512
Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	10856020	10856020
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**77445019**	**124790**	**23753048**	**101322857**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"

_____ **Ысқақов М.**

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Искаков Р.**