ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20220914-49754612	1.1. Номер учетной системы 00000000025
2. Дата выписки 14.09.2022	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.09.2022	
4. Исправленный ☐	5. Дополнительный ☐
4.1 Дата	5.1 Дата
4.2 Номер	5.2 Номер
4.3 Регистрационный номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529	6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"	7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия 33001	9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐	
11. Дополнительные сведения	

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281	16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"	17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000	22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 060140014529	26.1 ИИН/БИН 060140014281
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"	26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30	26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
	26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3. Номер Доп.соглашение №3 к Договору №377 от 27.04.2021г.
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4. Дата 26.07.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
29. Способ отправления 99	30.1 Номер
	30.2 Дата
	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 23
	32.2 Дата 14.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	35848318.06	35848318.06			35848318.06	12%	4301798.17	40150116.23			1	
			Всего по счету:					35848318.06		0.00	35848318.06		4301798.17	40150116.23				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	vs1XTudsO6UMFWCQztjfF+euuuQ4L/vk+9MFtXQu4TD 9PS7nFz1Glr3BWs6WhNTz37pqtpLK+ /1MJAGh2oP5Qw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3 от 26.07.2022 г.к Договору №377 от 27.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
23	14.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	40 150 116,23	40 150 116,23
				Итого	1	x	40 150 116,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.09.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик **ТОО "Авангард ПГС"**
Наименование строительство и его адрес: **«Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за сентябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№377	**27.04.2021г**							
		№3	**26.07.2022г**							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	656 137 973,23									
Акт вып работ	656 137 973,23	35 848 318,06							4 301 798,17	40 150 116,23
Всего к оплате:		**35 848 318,06**							**4 301 798,17**	**40 150 116,23**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____

Технадзор:
ТОО "Өсем-Курылыс- Кызылорда"
_____ **Шекаков М.**

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Шекаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта:«Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		1 ЭТАЖ.										
		ТИП 132-44,72 М2										
1	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	44,72		2858,12	21,21	127815	948	108896	17334	156762
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	17971	469		11612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2										
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	287,82		2737,62	21,21	787943	6104	666175	111565	971468
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	115664	3022		71961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		УЗЕЛ К1-87,5 М2										
3	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	87,5		3396,16	77,10	297164	6746	176353	110014	439752
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	114065	2971		32574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ТИП 3-270,52 М2										
4	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	270,52		2858,12	21,21	773179	5737	658730	104859	948281
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	108712	2840		70243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
		ТИП 62 - 263,15 М2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	263,15	3396,16	77,10	893698	20289	530366	330860	1322523
		НР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	343043	8936		97965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 180 - 31,19 М2									
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,4952	23262,40	7,20	58044	18	48738	8730	72117
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	9288	--		5342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,19	3396,16	77,10	105926	2405	62862	39215	156753
		НР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	40659	1059		11611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
8	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2412,24	2737,62	21,21	6603802	51160	5583250	935033	8141942
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	969392	25324		603107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									
9	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	350	3396,16	77,10	1188654	26985	705408	440058	1759009
		НР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	456261	11885		130297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
10	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	3622	329,46	0,82	1193319	2958	751103	414255	1736181
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	439258	1439		128606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12029546	123352	9291881	2511923	15704788
							2614316	57945	--	1163318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12029546				
	Материалы		Тенге				9291879				
	Всего заработная плата		Тенге					2672260			
		Накладные расходы	Тенге				2511925				
		Сметная прибыль	Тенге				1163318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15704788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2363
		Сметная заработная плата	Тенге					2672260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15704788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2672260			
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
11	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,1195	58714,02	2492,92	7016	298	548	4297	12218
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	6170	57		905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,1195	540073,00	--	64539	--	64539	--	69702
		СП - 8%			--	--	--	--		5163	
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ									
13	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Ящик абонентский**	шт.	50	2165,00	--	108250	--	108250	--	116910
		СП - 8%			--	--	--	--		8660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				179805	298	173337	4297	198830
							6170	57	--	14728	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				108250				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108250				
		Сметная прибыль	Тенге				8660				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				116910				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64539				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64539				
		Сметная прибыль	Тенге				5163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69702				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7016				
	Материалы		Тенге				548				
	Всего заработная плата		Тенге					6227			
		Накладные расходы	Тенге				4297				
		Сметная прибыль	Тенге				905				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				198830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6227			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
14	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	83	2091,87	20,64	173625	1713	134878	36961	227433
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	37034	681		16847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	31	2349,43	20,64	72832	640	58360	13805	93568
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	13832	254		6931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	93	2949,24	20,64	274279	1919	230865	41414	340948
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	41495	763		25255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	182,78	19951,76	158,53	3646783	28976	3464374	164286	4115955
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	153433	14205		304886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	195	284,78	--	55533	--	21164	33682	96352
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	--	34369	--		7137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	380	2172,88	86,02	825695	32688	113191	671150	1616593
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	679816	5031		119748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	30	3388,62	83,00	101659	2490	28861	69680	185046
		НР - 98%; СП - 8%			2343,60	26,48	70308	794		13707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	25	1156,12	151,35	28903	3784	360	25481	58734
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	24759	1242		4351	
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	362	890,60	1,03	322398	374	47716	219594	585351
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	274308	184		43359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	207	85,62	1,10	17723	227	125	17024	37526
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	17371	--		2780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка теплосчетчика д=40 мм	1счетчик	50	570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	26281	662		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм	1шт	50	19482,27	212,72	974113	10636	495721	461646	1550620
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	467756	3311		114861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	550	2172,88	86,02	1195084	47311	163828	971402	2339805
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	983945	7282		173319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	50	2405,72	298,64	120286	14932	3277	106622	245061
		НР - 98%; СП - 8%			2041,54	134,42	102077	6721		18153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Антикоррозийная защита									
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	27	89,50	2,41	2416	65	1154	831	3507
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1197	7		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	27	249,90	6,20	6747	167	5529	740	8087
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	1051	21		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
30	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	2,2	73838,50	1128,92	162445	2484	108757	39800	218425
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	51204	1165		16180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	91	1022,81	25,62	93075	2331	42208	37318	140824
		НР - 76%; СП - 8%			533,36	6,22	48536	566		10431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,10465	373181,00	--	39053	--	39053	--	42178
		СП - 8%			--	--	--	--		3124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8141170	152097	4960298	2937840	11965329
							3028772	42892	--	886322	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				626136				
	Материалы		Тенге				205364				
	Всего заработная плата		Тенге					378240			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39053				
		Накладные расходы	Тенге				298283				
		Сметная прибыль	Тенге				73953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				998372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					378240			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7515034				
	Материалы		Тенге				4715883				
	Всего заработная плата		Тенге					2693424			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				24487				
		Накладные расходы	Тенге				2639555				
		Сметная прибыль	Тенге				812367				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10966957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2158
		Сметная заработная плата	Тенге					2693424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11965329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2479
		Сметная заработная плата	Тенге					3071664			
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
33	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	208	778,68	3,34	161966	695	1111	157169	344666
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	160160	216		25531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**									
			м	160	806,71	1,37	129074	219	375	125982	275460
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	128480	73		20404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**									
			комплект	50	2886,74	88,35	144337	4417	10830	128641	294817
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	43,53	129090	2177		21838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка моек на одно отделение**									
			комплект	50	2460,65	66,57	123032	3329	16431	102821	243921
		НР - 98%; СП - 8%			2065,44	32,94	103272	1647		18068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**									
			комплект	50	3602,78	175,87	180139	8794	26601	146117	352356
		НР - 98%; СП - 8%			2894,88	87,09	144744	4355		26100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**									
			комплект	50	3154,22	348,38	157711	17419	11202	134630	315728
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	165,75	129090	8287		23387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка смесителей**									
			шт	50	958,61	0,12	47930	6	1584	45413	100811
		НР - 98%; СП - 8%			926,80	--	46340	--		7467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				944190	34879	68134	840773	1927759
							841176	16754	--	142795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				944190				
	Материалы		Тенге				68136				
	Всего заработная плата		Тенге					857930			
		Накладные расходы	Тенге				840772				
		Сметная прибыль	Тенге				142797				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1927759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
		Сметная заработная плата	Тенге					857930			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1927759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
		Сметная заработная плата	Тенге					857930			
		РАЗДЕЛ 5.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
	УСТАНОВКА ПЛИТЫ										
40	**1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**50**	**3022,73**	**239,47**	**151137**	**11974**	**69185**	**74311**	**243483**
		НР - 98%; СП - 8%			**1399,55**	**117,00**	**69978**	**5850**		**18036**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	**50**	**4181,06**	**8,42**	**209053**	**421**	**52014**	**153486**	**391542**
		НР - 98%; СП - 8%			**3132,36**	**--**	**156618**	**--**		**29003**	
42	**2309-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**50**	**10440,00**	**--**	**522000**	**--**	**522000**	**--**	**563760**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41760**	
		УСТАНОВКА КРАНОВ									
43	**2304-0909-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**100**	**-8328,00**	**--**	**-832800**	**--**	**-832800**	**--**	**-899424**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-66624**	
44	**2304-0909-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5**	**-10945,00**	**--**	**-54725**	**--**	**-54725**	**--**	**-59103**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-4378**	
45	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**шт**	**200**	**-325,00**	**--**	**-65000**	**--**	**-65000**	**--**	**-70200**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-5200**	
46	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10**	**-325,00**	**--**	**-3250**	**--**	**-3250**	**--**	**-3510**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-260**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**-73585**	**12395**	**-312576**	**227797**	**166548**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**226596**	**5850**	**--**	**12337**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**522000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**522000**				
							41760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				563760				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-595585				
	Материалы		Тенге				121199				
	Всего заработная плата		Тенге					232446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-955775				
		Накладные расходы	Тенге				227797				
		Сметная прибыль	Тенге				-29423				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-397212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					232446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				166548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					232446			
		РАЗДЕЛ 6. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
47	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**									
			шт	**50**	**573,71**	**80,59**	**28686**	**4030**	**1281**	**17987**	**50407**
		НР - 72%; СП - 8%			**467,50**	**32,15**	**23375**	**1608**		**3734**	
48	**1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**									
			шт.	**5**	**5008,44**	**1645,19**	**25042**	**8226**	**8323**	**8226**	**35929**
		НР - 72%; СП - 8%			**1698,55**	**586,36**	**8493**	**2932**		**2661**	
49	**1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**									
			шт.	**25**	**2428,91**	**864,70**	**60723**	**21618**	**5074**	**34510**	**102851**
		НР - 72%; СП - 8%			**1361,25**	**555,95**	**34031**	**13899**		**7619**	
50	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**									
			шт.	**98**	**2147,06**	**655,17**	**210412**	**64206**	**90958**	**73108**	**306201**
		НР - 72%; СП - 8%			**563,75**	**472,36**	**55248**	**46292**		**22682**	
51	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**									
			шт.	**2**	**2147,06**	**655,17**	**4294**	**1310**	**1856**	**1492**	**6249**
		НР - 72%; СП - 8%			**563,75**	**472,36**	**1128**	**945**		**463**	
52	**1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**									
			комплект	**50**	**919,60**	**10,36**	**45980**	**518**	**1462**	**31796**	**83998**
		НР - 72%; СП - 8%			**880,00**	**3,22**	**44000**	**161**		**6222**	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
53	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**									
			шт.	**623**	**495,93**	**3,22**	**308967**	**2008**	**15706**	**210279**	**560785**
		НР - 72%; СП - 8%			**467,50**	**1,29**	**291253**	**801**		**41540**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	50	508,79	3,99	25440	200	490	17866	46770
		НР - 72%; СП - 8%			495,00	1,29	24750	64		3464	
55	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	180	414,94	3,22	74689	580	2334	51845	136656
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	71775	231		10123	
56	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	130	414,94	3,22	53942	419	1685	37443	98696
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	51838	167		7311	
57	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	65	466,74	3,19	30338	207	637	21281	55748
		НР - 72%; СП - 8%			453,75	0,96	29494	63		4129	
58	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	300	685,42	--	205626	--	3276	123434	355385
		НР - 61%; СП - 8%			674,50	--	202350	--		26325	
59	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	100	1650,86	11,31	165086	1131	96580	48811	231008
		НР - 72%; СП - 8%			673,75	4,18	67375	418		17112	
60	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	175	695,46	10,82	121706	1893	1907	85379	223652
		НР - 72%; СП - 8%			673,75	3,86	117906	675		16567	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
61	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,1889	709252,98	16559,46	133978	3128	117845	10125	155631
		НР - 72%; СП - 8%			68848,00	5594,10	13005	1057		11528	
62	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	170	623,78	76,78	106043	13053	16711	58069	177241
		НР - 72%; СП - 8%			448,70	25,72	76279	4372		13129	
63	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	100	481,29	49,78	48129	4978	9819	25087	79074
		НР - 72%; СП - 8%			333,32	15,11	33332	1511		5857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1649080	127505	375944	856738	2706281
							1145630	75195	--	200466	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1649080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				375945				
	Всего заработная плата		Тенге					1220826			
		Накладные расходы	Тенге				856736				
		Сметная прибыль	Тенге				200465				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2706282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								905
		Сметная заработная плата	Тенге					1220826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2706282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								905
		Сметная заработная плата	Тенге					1220826			

РАЗДЕЛ 7. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ

64	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	**комплект**	**5**	**37416,43**	**--**	**187082**	**--**	**1722**	**113070**	**324164**
		НР - 61%; СП - 8%			**37072,00**	**--**	**185360**	**--**		**24012**	
65	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	**шт.**	**5**	**8674,00**	**--**	**43370**	**--**	**43370**	**--**	**46840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3470**	
66	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**1101,25**	**--**	**55062**	**--**	**7398**	**29075**	**90868**
		НР - 61%; СП - 8%			**953,28**	**--**	**47664**	**--**		**6731**	
67	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	**шт.**	**50**	**2190,00**	**--**	**109500**	**--**	**109500**	**--**	**118260**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8760**	
68	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка БК-4**	**шт.**	**50**	**110,00**	**--**	**5500**	**--**	**5500**	**--**	**5940**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**440**	
69	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**100**	**230,00**	**--**	**23000**	**--**	**23000**	**--**	**24840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1840**	
70	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство блок управления**	**шт**	**5**	**17616,26**	**1996,28**	**88081**	**9981**	**6910**	**45203**	**143947**
		НР - 61%; СП - 8%			**14238,00**	**582,56**	**71190**	**2913**		**10663**	
71	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**5**	**21428,00**	**--**	**107140**	**--**	**107140**	**--**	**115711**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8571**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж электромагнитного замка	шт	5	1684,39	322,36	8422	1612	190	5229	14743
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	128,60	6620	643		1092	
73	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	шт.	5	12956,00	--	64780	--	64780	--	69962
		СП - 8%			--	--	--	--		5182	
74	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	5	1017,00	--	5085	--	--	3102	8842
		НР - 61%; СП - 8%			1017,00	--	5085	--		655	
75	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	5	4748,00	--	23740	--	23740	--	25639
		СП - 8%			--	--	--	--		1899	
76	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	110	83,48	0,81	9183	89	2043	5102	15428
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	7051	35		1143	
77	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	390	362,67	31,36	141441	12231	64392	41681	197771
		НР - 61%; СП - 8%			166,20	9,00	64818	3511		14650	
78	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,5	18744,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
79	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	110	461,54	32,38	50770	3562	6312	30285	87539
		НР - 72%; СП - 8%			371,78	10,61	40896	1167		6484	
80	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	110	140,00	--	15400	--	15400	--	16632
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**946928**	**27475**	**490769**	**272747**	**1317248**
							428684	**8269**	**--**	**97574**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				931528				
	Материалы		Тенге				88967				
	Всего заработная плата		Тенге					436953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				386402				
		Накладные расходы	Тенге				272747				
		Сметная прибыль	Тенге				96342				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1300617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					436953			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15400				
		Сметная прибыль	Тенге				1232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1317249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					436953			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33986783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8291343				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					478000			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					206964			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15047787		
		- Накладные расходы	Тенге							7652115	
		- Сметная прибыль	Тенге							2517540	

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №4	33986783,00	0,00	--	33986783,00
Всего по главе	**33986783,00**	**0,00**	--	**33986783,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	305881,05	--	--	305881,05
Всего по главе	**305881,05**	--	--	**305881,05**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**34292664,05**	**0,00**	--	**34292664,05**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	370360,77	--	--	370360,77
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и	--	--	3658208,79	3658208,79
Всего по главе	**370360,77**	--	**3658208,79**	**4028569,56**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**34663024,82**	**0,00**	**3658208,79**	**38321233,61**
Непредвиденные работы и затраты-2%	693260,50	--	--	693260,50
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**35356285,32**	**0,00**	**3658208,79**	**39014494,10**
в том числе на 2020 год - 54 %	19092394,07	0,00	1975432,75	21067826,82
в том числе на 2021 год - 46 %	16263891,24	0,00	1682776,04	17946667,29
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	19092394,07	0,00	1975432,75	21067826,82
Итого с пониж. К=0,9	17183154,66	0,00	1777889,47	18961044,14
НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	2275325,30	2275325,30
Итого в текущих ценах на 2020 год	17183154,66	0,00	4053214,77	21236369,43
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	17077671,31	0,00	1766975,42	18844646,73
Итого с пониж. К=0,9	15369904,18	0,00	1517369,75	16887273,93
НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	2026472,87	2026472,87
Итого в текущих ценах на 2021 год	15369904,18	0,00	3543842,62	18913746,80
Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4301798,17	4301798,17
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**32553058,84**	**0,00**	**7597057,39**	**40150116,23**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____

Авторский надзор:
ТОО "КызылпордаЖобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**

Технадзор:ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Искаков Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Искаков Р.**

Дополнительная оплата труда в зонах

Всего заработная плата по смете:	8498307	тыс. тенге
Дополниельные отпуска:		
8498307,000 x 9 x 8 x 1,3/ 1986 =	400524,439	тыс. тенге
Материальная помощь:		
8498307,000 / 12 =	708192,250	тыс. тенге
ИТОГО:	**3658208,789**	тыс. тенге

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1986 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год