Форма 2В

Заказчик: **ИП "Мендыгалиев Н.С."**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор

Наименование стройки: **Внешнее электроснабжение ВЛ-10 кВ, участка "Бұйырғын", новое строительство**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Железобетонные элементы										
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-35 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	63		11156,74	4972,51	2566050	1143677	205448	1398269	4281464
		НР - 80%; СП - 8%				5290,98	2308,31	1216925	530911		317145	
2	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	63		54970,00	--	12643100	--	12643100	--	13654548
		СП - 8%				--	--	--	--		1011448	
3	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	2,5		83584,40	7708,96	208961	19272	172065	19709	246963
		НР - 80%; СП - 8%				7049,44	2804,84	17624	7012		18294	
		Металлические конструкции										
4	С1243-906-2001 243-906-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка Г-11	100 шт.	0,5		5008,00	--	2504	--	2504	--	2704
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
5	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	50		9698,00	--	484900	--	484900	--	523692
		СП - 8%				--	--	--	--		38792	
6	Прайс лист	Кронштейн КС-1	шт	200		1026,79	--	205358	--	205358	--	221786
		СП - 8%				--	--	--	--		16428	
7	С1252-207-0213 252-207-0213 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-31 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	200		2586,00	--	517200	--	517200	--	558576
		СП - 8%				--	--	--	--		41376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	61	1385,00	--	84485	--	84485	--	91244
		СП - 8%			--	--	--	--		6759	
9	Прайс лист	Кронштейн У1	шт	150	2989,29	--	448394	--	448394	--	484265
		СП - 8%			--	--	--	--		35871	
10	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,016268	408199,00	--	6641	--	6641	--	7172
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
11	Ц13-080401-0410 1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	2294	987,83	9,86	1369132	13666	166029	860373	2407870
		НР - 72%; СП - 8%			858,18	3,98	1189437	5516		178364	
12	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,294	472179,00	--	654440	--	654440	--	706795
		СП - 8%			--	--	--	--		52355	
13	Ц13-080201-2703 1308-0201-2703 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	17894,66	112,38	286315	1798	34866	180295	503938
		НР - 72%; СП - 8%			15603,20	47,37	249651	758		37329	
14	С1243-903-0807 243-903-0807 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 4КвТп-1-70/120	шт.	16	25532,00	--	408512	--	408512	--	441193
		СП - 8%			--	--	--	--		32681	
		Установка промежуточной опоры									
15	С1252-207-2307 252-207-2307 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT15.82 сквозной	шт.	179	2569,00	--	459851	--	459851	--	496639
		СП - 8%			--	--	--	--		36788	
16	С1252-202-0501 252-202-0501 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120	шт.	179	1137,00	--	203523	--	203523	--	219805
		СП - 8%			--	--	--	--		16282	
17	С1252-207-1051 252-207-1051 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	179	1732,00	--	310028	--	310028	--	334830
		СП - 8%			--	--	--	--		24802	
18	С1252-207-1204 252-207-1204 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD35 соединительный	шт.	179	1137,00	--	203523	--	203523	--	219805
		СП - 8%			--	--	--	--		16282	
19	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1	244583,61	139820,01	24458	13982	476	11614	38957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			100000,66	45169,06	10000	4517		2886	
20	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,1	134297,00	--	13430	--	13430	--	14504
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
		Установка ж/б с 1 подкосом (Концевые)									
21	С1252-207-2331 252-207-2331 РСНБ РК 2015	Крюк типа CF16	шт.	80	1345,00	--	107600	--	107600	--	116208
		СП - 8%			--	--	--	--		8608	
22	С1261-107-0492 261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	640,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
23	С1252-207-0801 252-207-0801 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа С20	шт.	80	99,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
24	С1252-207-1177 252-207-1177 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа RPA425/50	шт.	80	3594,00	--	287520	--	287520	--	310522
		СП - 8%			--	--	--	--		23002	
25	С1252-206-0115 252-206-0115 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный прессуемый, типа Р 70	шт.	160	1522,00	--	243520	--	243520	--	263002
		СП - 8%			--	--	--	--		19482	
26	С1252-207-1051 252-207-1051 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	40	1732,00	--	69280	--	69280	--	74822
		СП - 8%			--	--	--	--		5542	
27	С1252-207-1204 252-207-1204 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD35 соединительный	шт.	40	1137,00	--	45480	--	45480	--	49118
		СП - 8%			--	--	--	--		3638	
28	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,08	244583,61	139820,01	19567	11186	381	9291	31166
		НР - 80%; СП - 8%			100000,66	45169,06	8000	3614		2309	
29	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,08	134297,00	--	10744	--	10744	--	11604
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
30	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	40	349,00	--	13960	--	13960	--	15077
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
31	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	40	1385,00	--	55400	--	55400	--	59832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4432	
32	Прайс лист	Кронштейн У1	шт	40	2989,29	--	119572	--	119572	--	129138
		СП - 8%			--	--	--	--		9566	
		Установка ж/б с 2 подкосом (Угловые)									
33	С1252-207-2331 252-207-2331 РСНБ РК 2015	Крюк типа CF16	шт.	40	1345,00	--	53800	--	53800	--	58104
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	
34	С1261-107-0492 261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	640,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
35	С1252-207-0801 252-207-0801 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа С20	шт.	40	99,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
36	С1252-207-1177 252-207-1177 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа RPA425/50	шт.	40	3594,00	--	143760	--	143760	--	155261
		СП - 8%			--	--	--	--		11501	
37	С1252-206-0115 252-206-0115 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный прессуемый, типа Р 70	шт.	80	1522,00	--	121760	--	121760	--	131501
		СП - 8%			--	--	--	--		9741	
38	С1252-207-1051 252-207-1051 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	20	1732,00	--	34640	--	34640	--	37411
		СП - 8%			--	--	--	--		2771	
39	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	20	349,00	--	6980	--	6980	--	7538
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
40	С1252-207-1204 252-207-1204 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD35 соединительный	шт.	20	1137,00	--	22740	--	22740	--	24559
		СП - 8%			--	--	--	--		1819	
41	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,02	244583,61	139820,01	4892	2796	96	2323	7792
		НР - 80%; СП - 8%			100000,66	45169,06	2000	903		577	
42	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,02	134297,00	--	2686	--	2686	--	2901
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
43	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1385,00	--	27700	--	27700	--	29916
		СП - 8%			--	--	--	--		2216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Прайс лист	**Кронштейн У1**	**шт**	**40**	**2989,29**	**--**	**119572**	**--**	**119572**	**--**	**129138**
		СП - 8%			--	--	--	--		9566	
		РАЗДЕЛ 5. Заземление									
45	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24**	**5347,45**	**183,18**	**128339**	**4397**	**92208**	**23994**	**164520**
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	31734	1592		12187	
46	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**120**	**1034,45**	**27,91**	**124134**	**3349**	**89051**	**23749**	**159714**
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	31734	1250		11831	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1108121				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					508299			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	8 555 935
Непредвиденные работы и затраты 2%	171191
итого по сметному расчету	
в текущих ценах с 01.01.18г	8727054
втекущих и прогнозных ценах	8727054
налог на добавленную стоимость	1 047 246
всего по сметному расчету	9 774 300
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (безучета НДС) справочно	

Заказчик
ИП "Мендыгалиев Н.С."

Мендыгалиев Н.С.

Технадзор
ИП "Жаксыбаев С.А."

Жаксыбаев С.А.

Подрядчик
ТОО "Декор"

Аскаров П.А.