Форма 3

Заказчик : Досболов Мухит Алимжанович

Технический надзор: ТОО «Emaar- group»

Авторский надзор: ТОО «Time Проект»

Подрядчик: ТОО «Vek-Story-Com »

Наименование и его адрес: Строительство ресторана по адресу: г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Тараз 1/1.

Договор : №08 от 15.09.2021 г

СПРАВКА №
о стоимости выполнененных работ за Август месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство ресторана по адресу: г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Тараз 1/1.	20 000 000	20 000 000	17 857 143	16 623 208	16 623 208	6 647 321				2 142 857	20 000 000
Всего к оплате	20 000 000	20 000 000	17 857 143	16 623 208	16 623 208	6 647 321	0			2 142 857	20 000 000

Заказчик :

Досболов М.А.

Технический надзор:

ТОО «Emaar- group»

Директор _____ Сызлыков Г.К

Авторский надзор:

ТОО «Time Проект»

Директор _____ Осепанов Ж

Подрядчик:

ТОО «Vek-Story-Com »

Директор _____ Талипов

Заказчик : Досболов Мухит Алимжанович
Технический надзор: ТОО «Emaar- group»
Авторский надзор: ТОО «Time Проект»
Подрядчик:ТОО «Vek-Story-Com »

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство ресторана по адресу: г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Тараз 1/1.

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция СМета 2-1-3										
		Отопление										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	кВт	26		933,86	19,65	24280	511	--	23485	51586
		НР - 98%; СП - 8%				914,21	7,49	23769	195		3821	
2	245-102-0105 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	секция	137		3228,00	--	442236	--	442236	--	477615
		СП - 8%				--	--	--	--		35379	
3	261-301-0218 РСНБ РК 2022 прим.	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	26		727,00	--	18902	--	18902	--	20414
		СП - 8%				--	--	--	--		1512	
4	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	160		1556,86	14,86	249098	2377	1857	239994	528220
		НР - 98%; СП - 8%				1530,40	0,17	244864	27		39128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	158,4		301,00	--	47678	--	47678	--	51492
		СП - 8%				--	--	--	--		3814	
6	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	200		1661,23	17,77	332246	3554	2334	319874	704290
		НР - 98%; СП - 8%				1631,79	0,22	326358	44		52170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	198		296,00	--	58608	--	58608	--	63297
		СП - 8%				--	--	--	--		4689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	80	1790,49	20,76	143239	1661	1036	137758	303477
		НР - 98%; СП - 8%			1756,77	0,35	140542	28		22480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	79,2	435,00	--	34452	--	34452	--	37208
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
10	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	180	23,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
11	241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	40	42,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
12	241-208-2503 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	16	65,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
13	241-209-2001 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**	шт.	36	138,00	--	4968	--	4968	--	5365
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
14	241-209-2002 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	40	65,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
15	241-209-2005 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм**	шт.	12	98,00	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
16	241-211-1101 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная**	шт.	90	18,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
17	241-211-1102 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	40	28,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
18	241-211-1103 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм,приварная**	шт.	20	55,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
19	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении**	шт.	52	373,24	0,78	19408	41	506	18502	40943
		НР - 98%; СП - 8%			362,71	0,36	18861	19		3033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	245-510-0206 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C,PN 10,угловой с резьбой R 3/4",DN 20**	шт.	26	7362,00	--	191412	--	191412	--	206725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15313	
21	245-510-0302 РСНБ РК 2022	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С,PN 10,угловой с резьбой R 3/4",DN 20 /RLV-П/**	шт.	26	4951,00	--	128726	--	128726	--	139024
		СП - 8%			--	--	--	--		10298	
22	242-207-0701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	3199,00	--	6398	--	6398	--	6910
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
23	242-207-0702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	4	3994,00	--	15976	--	15976	--	17254
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
24	242-312-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 /CNT/**	шт.	2	59839,00	--	119678	--	119678	--	129252
		СП - 8%			--	--	--	--		9574	
25	242-303-1002 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный,для измерения перепада давления,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	2	24742,00	--	49484	--	49484	--	53443
		СП - 8%			--	--	--	--		3959	
26	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздухоотводчики.Установка**	шт.	1	3254,66	414,36	3255	415	82	2881	6626
		НР - 98%; СП - 8%			2757,87	181,56	2758	182		491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	245-405-1504 РСНБ РК 2022 прим.	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW,с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15**	шт.	1	3389,00	--	3389	--	3389	--	3660
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	12	875,80	99,94	10510	1199	4516	4060	15736
		НР - 76%; СП - 8%			399,60	45,58	4795	547		1166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	234-303-0107 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 20 мм**	м	8,8	183,00	--	1610	--	1610	--	1739
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
30	234-303-0109 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 25 мм**	м	4,4	193,00	--	849	--	849	--	917
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /гильзы/	м трубопровода	14,5	2448,43	61,28	35502	889	19997	14600	54110
		НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	14616	283		4008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	320	119,51	1,61	38243	515	1443	35558	79705
		НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	36285	--		5904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,32	83676,74	--	26777	--	1617	24909	55821
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	25160	--		4135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел управления									
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	2888,37	167,67	5777	336	607	4807	11431
		НР - 98%; СП - 8%			2417,03	35,76	4834	72		847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	242-103-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 /40	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
		СП - 8%			--	--	--	--		6345	
36	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	6	1102,59	61,28	6616	368	200	6041	13670
		НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	6048	117		1013	
37	241-102-0122 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	м	6	1107,00	--	6642	--	6642	--	7173
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
38	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	2722,00	--	16332	--	16332	--	17639
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
39	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Грязевики,наружный диаметр патрубков 57 /65 мм.Установка	шт.	3	72315,64	311,08	216947	933	202127	13741	249143
		НР - 98%; СП - 8%			4629,11	44,73	13887	134		18455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	6	3310,39	--	19862	--	17337	2475	24124
		НР - 98%; СП - 8%			420,89	--	2525	--		1787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	2	5124,42	--	10249	--	9143	1084	12240
		НР - 98%; СП - 8%			553,02	--	1106	--		907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	8	772,25	46,80	6178	374	224	5525	12639
		НР - 99%; СП - 8%			697,55	--	5580	--		936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2504,00	--	20032	--	20032	--	21635
		СП - 8%			--	--	--	--		1603	
44	242-207-0904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9768,00	--	19536	--	19536	--	21099
		СП - 8%			--	--	--	--		1563	
45	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6603,00	--	13206	--	13206	--	14262
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7,5	110,69	3,04	830	23	358	312	1233
		НР - 69%; СП - 8%			59,90	0,36	449	3		91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	7,5	186,31	4,40	1397	33	839	366	1904
		НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	525	5		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	м² изоляции	0,33	43016,56	2380,96	14195	786	4823	6795	22670
		НР - 76%; СП - 8%			26018,72	1075,64	8586	355		1679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м³	0,3564	22818,00	--	8132	--	8132	--	8783
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
50	235-101-0301 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м²	9,04	437,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
51	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,96	708,00	--	680	--	680	--	734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		Вентиляция									
		Система В1									
52	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентиляторы осевые,масса до 0,025 т.Установка**	вентилятор	1	7216,12	300,00	7216	300	63	6816	15154
		НР - 98%; СП - 8%			6852,74	101,92	6853	102		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	246-402-0209 РСНБ РК 2022 прим.	**Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,55 кВт,n 1310 об/мин,Qmax 8500 м³/ч,220 В /KVR 160/1**	комплект	1	72337,00	--	72337	--	72337	--	78124
		СП - 8%			--	--	--	--		5787	
54	1120-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	**Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм.Установка /KNK 160/9**	глушитель шума	1	19461,24	61,41	19461	62	17585	1796	22958
		НР - 98%; СП - 8%			1814,13	18,77	1814	19		1701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка**	решетка	6	2318,76	46,08	13913	277	2752	10777	26665
		НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	10884	113		1975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	14,4	9045,69	72,05	130258	1038	93001	35898	179449
		НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	36219	412		13292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,51	9497,69	72,05	14342	109	10435	3764	19555
		НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	3798	43		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка /Отвод/**	м² поверхности воздуховодов	1	9045,69	72,05	9046	72	6459	2493	12462
		НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	2515	29		923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка /Переход/**	м² поверхности воздуховодов	0,19	9497,69	72,05	1805	13	1314	474	2461
		НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	478	5		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	246-303-0201 РСНБ РК 2022	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм /150х 150/**	шт.	2	22505,00	--	45010	--	45010	--	48611
		СП - 8%			--	--	--	--		3601	
61	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами**	зонт	1	4324,89	61,30	4325	62	3631	638	5360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			632,32	18,77	632	19		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка /Фартук/**	м² поверхности воздуховодов	0,6	9497,69	72,05	5699	43	4147	1496	7770
		НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	1509	17		576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна**	м² изоляции	0,66	30913,75	2045,93	20403	1351	2097	13352	36456
		НР - 76%; СП - 8%			25689,25	929,79	16955	614		2700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	м³	0,7128	11573,00	--	8249	--	8249	--	8909
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
		Кондиционирование									
65	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене**	1 сплит-система	12	8790,65	10,79	105488	129	1918	101372	223409
		НР - 98%; СП - 8%			8620,09	--	103441	--		16549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	ТОО	**Настенная сплит-система (кондиционер)**	шт	12	553945,54	--	6647346	--		--	6647346
					--	--	--	--	6647346	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9576175	17471	1844712	1041643	10935458
	Стоимость оборудования		Тенге				1066646	3384	6647346	317639	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6647321				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6647321				
	Материалы		Тенге				1512554				
	Всего заработная плата		Тенге				14473				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63574			
		Накладные расходы	Тенге				1432264				
		Сметная прибыль	Тенге				55319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1693302				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					63574			
	Материалы		Тенге				1416275				
	Всего заработная плата		Тенге				397972				
	Сдача и испытание		Тенге					1006456			
		Накладные расходы	Тенге				9443				
		Сметная прибыль	Тенге				986324				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				192210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2594809				
		Сметная заработная плата	Тенге								561
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1006456			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10935457				
											599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1070030			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-4									
		Электроосвещение									
		ЩО-1									
67	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934
		НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	247-201-1007 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41**	шт.	1	7491,00	--	7491	--	7491	--	8090
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
69	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А**	шт	19	3623,17	34,18	68840	649	34394	24334	100628
		НР - 72%; СП - 8%			1778,81	--	33797	--		7454	
70	247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
71	247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	13	700,00	--	9100	--	9100	--	9828
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
72	247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	5	4903,00	--	24515	--	24515	--	26476
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
		ЩАО-1									
73	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934
		НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	247-201-1003 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	шт.	1	1872,00	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
75	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А**	шт	4	3623,17	34,18	14493	137	7241	5123	21185
		НР - 72%; СП - 8%			1778,81	--	7115	--		1569	
76	247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
77	247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	3	700,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Светотехнические изделия									
78	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Указатели световые настенные.Установка**	шт.	8	945,53	22,09	7564	177	69	5320	13915
		НР - 72%; СП - 8%			914,80	8,86	7318	71		1031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	ТОО "Электрокомплект"	**Светильник Navigator 71 355 NEF-01 "ВЫХОД" New**	шт.	8	4107,32	--	32859	--	32859	--	35488
		СП - 8%			--	--	--	--		2629	
80	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	33	756,71	5,26	24971	174	3054	15707	43933
		НР - 72%; СП - 8%			658,87	2,21	21743	73		3254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	247-102-0304 РСНБ РК 2022	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный,без датчика,мощность 8 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	14	3228,00	--	45192	--	45192	--	48807
		СП - 8%			--	--	--	--		3615	
82	247-102-0314 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D180 /ССАВ-06/ антивандальный,с фотодатчиком,мощность 12 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	5	4335,00	--	21675	--	21675	--	23409
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
83	ТОО "Электрокомплект"	**Светильник настенный "Школьник" ЛБО 46 1х30**	шт.	14	6784,82	--	94987	--	94987	--	102586
		СП - 8%			--	--	--	--		7599	
84	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка**	шт.	55	3211,35	21,03	176624	1156	96755	57024	252340
		НР - 72%; СП - 8%			1431,14	8,86	78713	487		18692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	ТОО "КазСвет Group"	**Светильник с люминесцентными лампами OPL UNI LED 2х36**	шт	38	19890,00	--	755820	--	755820	--	816286
		СП - 8%			--	--	--	--		60466	
86	ТОО "КазСвет Group"	**Светильник с люминесцентными лампами OPL UNI LED 2х18**	шт	17	17503,02	--	297551	--	297551	--	321355
		СП - 8%			--	--	--	--		23804	
87	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	**Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 ГОСТ 6825-91**	шт.	81	435,00	--	35235	--	35235	--	38054
		СП - 8%			--	--	--	--		2819	
		Электроустановочные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	392,20	0,44	8628	9	971	5510	15269
					347,64	0,20	7648	4		1131	
89	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**									
		СП - 8%	шт.	13	384,00	--	4992	--	4992	--	5391
					--	--	--	--		399	
90	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**									
		СП - 8%	шт.	9	412,00	--	3708	--	3708	--	4005
					--	--	--	--		297	
91	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	318,05	0,38	1590	2	63	1098	2903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			304,90	0,16	1525	1		215	
92	247-212-0202 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**									
		СП - 8%	шт.	5	353,00	--	1765	--	1765	--	1906
					--	--	--	--		141	
93	247-202-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У145/**									
		СП - 8%	шт.	27	778,00	--	21006	--	21006	--	22686
					--	--	--	--		1680	
94	247-202-0603 РСНБ РК 2022 прим.	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм /К201/**									
		СП - 8%	шт.	60	117,00	--	7020	--	7020	--	7582
					--	--	--	--		562	
95	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА.Монтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2445,58	108,15	4891	217	309	3207	8746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2182,68	44,28	4365	89		648	
96	247-203-0103 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**									
		СП - 8%	шт.	2	15673,00	--	31346	--	31346	--	33854
					--	--	--	--		2508	
		Кабельные изделия									
97	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	712	263,42	2,09	187555	1488	16326	122258	334597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			238,40	0,08	169741	57		24785	
98	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**									
			км	0,48719	427277,00	--	208165	--	208165	--	224818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16653	
99	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,24617	625686,00	--	154025	--	154025	--	166347
		СП - 8%			--	--	--	--		12322	
		Электрооборудование									
100	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	1	1773,19	104,13	1773	104	37	1206	3218
		НР - 72%; СП - 8%			1631,80	43,86	1632	44		238	
101	247-301-0222 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4У-Э720 ТХ,5(7,5) А,3х220/380 В,15 мА,класс точности 1**	шт.	1	21302,00	--	21302	--	21302	--	23006
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
102	1308-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	3	56855,63	12648,19	170567	37945	45954	73485	263577
		НР - 72%; СП - 8%			28889,44	5131,57	86668	15395		19524	
103	247-302-0512 РСНБ РК 2022 прим.	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015,марки Т-0,66 250/5А (100/5)**	шт.	3	2385,00	--	7155	--	7155	--	7727
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
		Электроустановочные изделия									
104	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	шт.	22	392,20	0,44	8628	9	971	5510	15269
		НР - 72%; СП - 8%			347,64	0,20	7648	4		1131	
105	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**	шт.	17	532,00	--	9044	--	9044	--	9768
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
106	247-214-0120 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**	шт.	5	699,00	--	3495	--	3495	--	3775
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
107	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка**	шт.	11	318,05	0,38	3499	4	141	2416	6388
		НР - 72%; СП - 8%			304,90	0,16	3354	2		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	247-214-0102 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,без заземляющих контактов,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**	шт.	11	402,00	--	4422	--	4422	--	4776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
109	247-202-0603 РСНБ РК 2022 прим.	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм /К201/**	шт	33	117,00	--	3861	--	3861	--	4170
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
110	247-202-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У198/**	шт.	101	778,00	--	78578	--	78578	--	84864
		СП - 8%			--	--	--	--		6286	
111	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	1576	263,42	2,09	415150	3294	36138	270615	740626
		НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	375718	126		54861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,03914	427277,00	--	16724	--	16724	--	18062
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
113	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,236	625686,00	--	773348	--	773348	--	835216
		СП - 8%			--	--	--	--		61868	
114	243-107-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,31209	1646069,00	--	513722	--	513722	--	554820
		СП - 8%			--	--	--	--		41098	
115	243-107-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	км	0,00309	4049068,00	--	12512	--	12512	--	13513
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
116	243-107-0906 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66**	км	0,03296	6291382,00	--	207364	--	207364	--	223953
		СП - 8%			--	--	--	--		16589	
117	241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХгладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	38,38	65,00	--	2495	--	2495	--	2695
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
118	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	909	88,00	--	79992	--	79992	--	86391
		СП - 8%			--	--	--	--		6399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	306,03	111,00	--	33969	--	33969	--	36687
		СП - 8%			--	--	--	--		2718	
120	241-207-0205 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХгладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	35,35	239,00	--	8449	--	8449	--	9125
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
		Заземление									
121	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	м	20	736,07	28,44	14721	569	8555	4150	20380
		НР - 72%; СП - 8%			279,83	8,33	5597	167		1510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4663518	46238	3796522	602935	5687772
							820758	16640	--	421318	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1451611				
	Материалы		Тенге				96181				
	Всего заработная плата		Тенге					150415			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1181217				
		Накладные расходы	Тенге				108298				
		Сметная прибыль	Тенге				124793				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1684702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					150415			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3211907				
	Материалы		Тенге				158743				
	Всего заработная плата		Тенге					686983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2360383				
		Накладные расходы	Тенге				494637				
		Сметная прибыль	Тенге				296525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4003069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					686983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5687771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
		Сметная заработная плата	Тенге					837398			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16623208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1887404				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63709			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20024			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5641233		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6647321		
		- Накладные расходы	Тенге							1644578	
		- Сметная прибыль	Тенге							738957	

Итого	16 623 208
В том числе	
СМР	9 975 887
Оборудование	6 647 321
Временные здания и сооружения 1,5%	149 638
Всего:	**16 772 846**
В том числе СМР:	10 125 525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,32%				32 402					
		Итого по сметному расчету				16 805 248					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				203 159					
		Итого в текущих ценах				17 857 143					
		НДС 12%				2 142 857					
		Всего				20 000 000					

Заказчик :

Досболов М.А.

Технический надзор:

ТОО «Emaar- group»

Технадзор _____ Назаркулов А.

Авторский надзор:

ТОО «Time Проект»

Директор _____ Оспанов Ж.

Подрядчик:

ТОО «Vek-Stroy-Com »

Директор _____ Галиев