Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"
Субподрядчик: ТОО "АСПМК-519"
Договор №ПСЭ14-075 от 17 сентября 2014 года

Наименование объекта: Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск"

АКТ
приемки выполненных работ
за февраль 2015 года

№	Описание предмета	Ед. изм.	Кол-во	Единичные расценки в тенге с НДС	Общая сумма в тенге с НДС
А.	**Строительно-монтажные работы**				
1	Установка фундаментов под промежуточные опоры ВЛ-500 кВ, включая устройство котлованов для конструкций и их выравнивание, удаление воды из котлованов, укрепление стенок котлованов, обратная засыпка с послойной трамбовкой, устройство заземления, рекультивация земли, по необходимости.	пикет	8	666 000,0	5 328 000,0
2	Установка фундаментов под анкерно-угловые опоры ВЛ-500 кВ, включая устройство котлованов для конструкций и их выравнивание, удаление воды из котлованов, укрепление стенок котлованов, обратная засыпка с послойной трамбовкой, устройство заземления, рекультивация земли, по необходимости.	пикет	2	1 291 190,0	2 582 380,0
3	Установка буроинъекционных анкеров на промежуточных фундаментах	пикет	0	1 450 000,0	0,0
4	Установка буроинъекционных анкеров на анкерно-угловых фундаментах	пикет	0	4 300 000,0	0,0
5	Монтаж промежуточных опор ВЛ-500 кВ, включая доставку конструкций опор от станции разгрузки до пикета, присоединение контура заземления к телу опор, всех указанных аксессуаров, а также все другие сопутствующие работы.	комплект	15	1 432 800,0	21 492 000,0
6	Монтаж анкерно-угловых опор ВЛ-500 кВ, включая доставку конструкций опор от станции разгрузки до пикета, присоединение контура заземления к телу опор, всех указанных аксессуаров, а также все другие сопутствующие работы.	комплект	4	3 142 400,0	12 569 600,0
7	Подвесные работы ВЛ-500 кВ, включая монтаж гирлянд изоляторов на опорах, включая ЛПА и аксессуары, монтаж трех фаз, каждая состоящая их трех проводов, монтаж одного грозотроса и ЛПА, переустройство пересекаемых ВЛ 220, 110, 35, 10 кв и ниже, а также другие сопутствующие работы согласно проектной документации.	км	7,45	1 728 800,0	12 879 560,0
8	Монтаж ВОЛС, включая входной контроль, сварку муфт, тестирование качества сварки муфт и всей ВОЛС на участке ВЛ-500 кВ, установку антивандальных защит муфт ВОК	км	0	664 100,0	0,0
	Общая стоимость работ в тенге с НДС (1-8)				**54 851 540,0**

Подрядчик: _____

Субподрядчик: _____