Акт выполненных работ
Октябрь, 2017 г.

Компания: ТОО "Тенгизшевройл"
Подрядчик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
Номер контракта: CW1551656
Наименование контракта: Автомобильные дороги А1, А3.

			Согласованный Общий Объем Работ на Настоящий Момент				Прогресс, %			Выплаты (тенге)				Стоимость оставшихся работ по контракту		
Номер позиции	Описание	ед. изм	кол-во	Общая стоимость работ	Общая стоимость материалов	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
											работа	материал				
1	3		1	2	3	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Предварительные работы															
1.01	Выпуск всех предоставляемых документов за 90 дней	сумма	1	202 153 118	-	202 153 118	0,00%	50,00%	50,00%	0	101 076 559	-	101 076 559	1	202 153 118	101 076 559
1.02	Мобилизация ключевого персонала Подрядчика	сумма	1	202 153 118	-	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.03	Получение Подрядчиком всех разрешений, необходимых для начала выполнения Работ	сумма	1	202 153 118	-	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.04	Получение разрешения Компании на начало мобилизации в Зону производственной деятельности после проверки готовности к мобилизации для выполнения строительных работ (ПГМС)	сумма	1	202 153 118	-	202 153 118	0,00%	100,00%	100,00%	-	202 153 118	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.05	Обустройство площадки работ Подрядчика	сумма	1	202 153 118	-	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.06	Завершение мобилизации персонала и строительного оборудования в Зону производственной деятельности	сумма	1	269 537 489	-	269 537 489	100,00%	0,00%	100,00%	269 537 489	-	-	269 537 489	-	269 537 489	-
1.07	Утверждение технических паспортов Компанией	сумма	1	202 153 118	-	202 153 118	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.08	Завершение демобилизации	сумма	1	202 153 118	-	202 153 118	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.09	Окончательное завершение работ	сумма	1	336 921 862	-	336 921 862	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	1	336 921 862	336 921 862
	Итого				-	2 021 531 177	43,33%	0,00%	58,33%	875 996 843	303 229 677	-	1 179 226 520			842 304 657
2	Основные этапы подготовительных работ по месяцам				-											
2.01	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	месяц	15	314 460 405	-	4 716 906 071	26,67%	6,67%	33,33%	1 257 841 620	314 460 405	-	1 572 302 025	10	314 460 405	3 144 604 050
	Итого			2 335 991 582	-	6 738 437 248	31,67%	9,17%	40,83%	2 133 838 463	617 690 082	-	2 751 528 545		314 460 405	3 986 908 707
3	Новые дороги															
3.01	E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства	сумма		331 407 428	461 806 616	793 214 044	-	-	-	-	-	-	-	-	793 214 044	793 214 044
3.02	E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы	сумма		2 636 825 961	1 499 581 724	4 136 407 685	10,65%	4,10%	14,75%	440 527 419	157 934 749	11 657 966	610 120 134	-	4 136 407 685	3 526 287 551
3.03	E2S - дорога от Каспий Жолы до Базы ПБР	сумма		514 864 106	339 922 472	854 786 578	35,55%	38,85%	74,40%	303 876 628	66 065 909	266 018 676	635 961 214	-	854 786 578	218 825 364
3.04	A3 - объездная дорога вокруг Базы ПБР	сумма		477 265 079	683 332 076	1 160 597 155	82,25%	16,90%	99,15%	954 591 160	147 290 576	48 850 343	1 150 732 079	-	1 160 597 155	9 865 076
1.1	Завершение геодезической съёмки	объект	1	58 029 858		58 029 858	100,00%	0,00%	100,00%	58 029 858	-	-	58 029 858	-	58 029 858	-
1.2	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	32 760 737	25 269 120	58 029 857	0,00%	99,50%	99,50%	0	32 596 933	25 142 774	57 739 708	-	58 029 857	290 149
1.3	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	м2	44 164	265 620 972	24 528 317	290 149 289	100,00%	0,00%	100,00%	290 149 289	-	-	290 149 289	-	290 149 289	-
1.4	Завершение укладки верхних слоев асфальтобетонного покрытия	м2	42 123	6 383 284	631 945 151	638 328 435	95,00%	3,50%	98,50%	606 412 013	223 415	22 118 080	628 753 508	-	638 328 435	9 574 927
1.5	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	шт	326	56 440 370	1 589 488	58 029 858	0,00%	100,00%	100,00%	-	56 440 370	1 589 488	58 029 858	-	58 029 858	0
1.5.1	Бурение ям и установка обетонированных столбиков	ям	326	21 207 394	-	21 207 394	0,00%	100,00%	100,00%	-	21 207 394	-	21 207 394	-	21 207 394	-
1.5.2	Изготовление и установка бетонных столбиков	м3	259	12 918 920	10 878 000	23 796 920	0,00%	100,00%	100,00%	-	12 918 920	10 878 000	23 796 920	-	23 796 920	-
1.5.3	изготовление и установка металическиъ стоек для знаков и сигнальных столбиков	шт	67	1 899 852	1 110 364	3 010 216	0,00%	100,00%	100,00%	-	1 899 852	1 110 364	3 010 216	-	3 010 216	-
1.5.4	изготовление и крепление стальных пластин	шт	67	1 670 310	5 709 271	7 379 581	0,00%	100,00%	100,00%	-	1 670 310	5 709 271	7 379 581	-	7 379 581	-
1.5.5	заливка бетона для фундаментов под стойки знаков	м3	23	1 169 686	984 900	2 154 586	0,00%	100,00%	100,00%	-	1 169 686	984 900	2 154 586	-	2 154 586	-
1.5.6	покраска по трафарету	шт	67	164 686	120 600	285 286	0,00%	100,00%	100,00%	-	164 686	120 600	285 286	-	285 286	-
1.5.7	гидроизоляция бетонной поверхности 1 слой грунтовки	м2	40	98 812	72 360	171 172	0,00%	100,00%	100,00%	-	98 812	72 360	171 172	-	171 172	-
1.5.7	обратная эсыпка	м3	10	24 703	-	24 703	0,00%	100,00%	100,00%	-	24 703	-	24 703	-	24 703	-
1.6	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	58 029 858	-	58 029 858	0,00%	100,00%	100,00%	-	58 029 858	-	58 029 858	-	58 029 858	-

Номер позиции	Описание	ед. изм	кол-во	Общая стоимость работ	Общая стоимость материалов	Общая стоимость (текущего)	С начала строительства, за отчетный период	Отчетный период	С начала строительства, включая отчетный период	Выполнено за текущий период		Сумма предыдущих выплат	Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (текущего)	Стоимость оставшихся работ (текущего)
										работа	материал					
3.05	A1 - Аэрофора от Базы ПБР АО ЗГМ	сумма		122 202 950	174 870 740	297 073 690	85,00%	5,00%	100,00%	282 220 006	14 853 684	-	297 073 690	-	297 073 690	-
1.1	Завершение геодезической съёмки	объект	1	14 853 684		14 853 684	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
1.2	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	11 980 405	2 873 280	14 853 685	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 685	-	-	14 853 685	-	14 853 685	-
1.3	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	м2	4 828	66 081 385	8 187 038	74 268 423	100,00%	0,00%	100,00%	74 268 423	-	-	74 268 423	-	74 268 423	-
1.4	Завершение укладки верхних слоев асфальтобетонного покрытия	м2	10 962	1 188 292	162 202 238	163 390 530	100,00%	0,00%	100,00%	163 390 530	-	-	163 390 530	-	163 390 530	-
1.5	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	шт	56	13 245 500	1 608 184	14 853 684	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
1.5.1	Бурение ям и установка обетонированных столбиков	ям	60	5 712 000	-	5 712 000	0,00%	100,00%	100,00%	5 712 000	-	-	5 712 000	-	5 712 000	-
1.5.2	Изготовление и установка бетонных столбиков	м3	26	1 296 880	1 092 000	2 435 030	0,00%	100,00%	100,00%	1 296 880	1 092 000	-	2 388 880	-	2 388 880	46 150
1.5.3	изготовление и установка металлических стоек для знаков и сигнальных столбиков	шт	34	964 104	563 468	1 527 572	0,00%	100,00%	100,00%	964 104	563 468	-	1 527 572	-	1 527 572	-
1.5.4	изготовление и крепление стальных пластин	шт	34	847 620	2 897 242	3 744 862	0,00%	100,00%	100,00%	847 620	2 897 242	-	3 744 862	-	3 744 862	-
1.5.5	заливка бетона для фундаментов под стойки знаков	м3	13	628 488	529 200	1 157 688	0,00%	100,00%	100,00%	628 488	529 200	-	1 157 688	-	1 157 688	-
1.5.6	покраска по трафарету	шт	34	83 572	61 200	144 772	0,00%	100,00%	100,00%	83 572	61 200	-	144 772	-	144 772	-
1.5.7	гидроизоляция бетонной поверхности 1 слой грунтовки	м2	29	68 824	50 400	119 224	0,00%	100,00%	100,00%	68 824	50 400	-	119 224	-	119 224	-
1.5.7	обратная засыпка	м3	5	12 536	-	12 536	0,00%	100,00%	100,00%	12 536	-	-	12 536	-	12 536	-
1.6	Выпуск компенсационной ахта с завершении механомонтажных работ	объект	1	14 853 684		14 853 684	0,00%	100,00%	100,00%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
3.06	A2 - Аэрофора от ЗГМ до ЗСГПП	сумма		2 530 283 637	32 011 160	2 562 294 797	5,30%	5,85%	11,15%	135 801 624	143 960 303	5 933 943	285 695 870		2 562 294 797	2 276 598 927
3.07	F3 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F3	сумма	1	214 473 253	122 408 288	336 881 541	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	336 881 541	336 881 541
3.06	F4 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F4	сумма	1	189 954 076	85 346 256	275 300 332	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	275 300 332	275 300 332
3.09	F5 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F5	сумма	1	205 514 137	63 294 816	268 808 953	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	268 808 953	268 808 953
	Итого			7 222 790 627	3 462 574 148	10 685 364 775	19,81%	8,07%	27,9%	2 117 016 838	530 105 221	332 460 928	2 979 562 987		10 685 364 775	7 705 781 788
4	Техосгуживание автодорог ПБР	сумма														
	Обслуживание дорог ПБР									132 569 066	64 425 819	-	196 994 885			
	Ремонтные работы существующего дорожно асфальтобетонного покрытия		1	25 500 000 000		25 500 000 000	0,52%	0,47%	0,992408%		23 781 010	32 288 172	56 069 182	0,99	25 500 000 000	25 246 935 933
	Итого		-	-	-	25 500 000 000	0,52%	0,47%	0,99%	132 569 066	88 206 829	32 288 172	253 064 067	-	-	25 246 935 933
	Всего	сумма				42 923 802 023	10,21%	3,73%	13,9%	4 383 424 367	1 236 002 132	364 749 100	5 984 175 599			36 939 626 429
5.	доп. работы															
5.1	AWE-CW155165б-0002 — Выполнение вторичного профилирования основания дороги в связи с изменением в чертежах"	сумма	1	27 982 992		27 982 992	100,00%	0,00%	100,00%	S 27 982 992,00	-	-	27 982 992	-	268 808 953	-
5.2	AWE-CW155165б-0006 – Дополнительные работы по асфальту КПП6 между пикетажем ПК3+75 и ПК5+20"	сумма	1	58 569 670	66 975 080	125 544 750	100,00%	0,00%	100,00%	S 125 544 750,00	-	-	125 544 750	-	268 808 953	-
	Итого			86 552 662	66 975 080	153 527 742				153 527 742	-	-	153 527 742			
	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА				3 529 549 228	43 077 329 765	10,53%	3,72%	14,25%	4 536 952 108	1 236 002 132	364 749 100	6 137 703 340			36 939 626 429
	Удержания 10%					4 307 732 977				254 602 016	123 600 213	36 474 910	598 417 560			3 693 962 643
	К оплате					38 616 069 047				2 291 418 143	1 112 401 918	328 274 190	5 385 758 039			33 245 663 786

Акт составлен представителем подрядной организации

Представитель заказчика

АКТОБЕ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЖОЛАУШЫЛАРЫ ЖӘНЕ ЖОЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

АКТОБЕ ОБЛАСТЫНЫҢ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ЖОЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ