Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №65	02.08.2022г.	№1	16.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау	тенге	9 831 242 231,16	294 240 000,00	-	27 841 258,54	266 398 741,46	-	92 804 195,14	92 804 195,14	64 962 936,60

Итого к оплате: 64 962 936,60 (Шестьдесят четыре миллионов девятьсот шестьдесять два тысяча девятьсот тридцать шесть) тенге 60 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Договор: №65 от 02.08.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на октябрь 2022 года

№	№ локальной сметы	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г
				октябрь
1	01-01-01	Подготовка территории	65 861 001,37	65 861 001,37
2	02-01	Береговой водозабор, совмещенный с насосной станцией I подъема	261 259 185,83	
3	02-02-01	Дамба обвалования	5 207 771,74	
4	02-03	Насосная станция II подъема	502 359 814,63	
5	02-04	РУ-0,4кВ	54 263 343,13	
6	02-05	Блок входных устройств, отстойников и фильтов (станция водоподготовки)	600 283 917,23	7 463 602,74
7	02-06-01	Резервуары читой воды	1 000 988 175,87	3 919 823,21
8	02-07	Сооружения для повторного использования промывочной воды	214 027 002,91	15 559 767,81
9	02-08	Насосная станция перекачки стоков с сооружений повторного использования	13 150 100,48	
10	02-09	Реагентное хозяйство	52 056 048,09	
11	02-10	Электролизная и склад соли	1 413 418 537,06	
12	02-11	Склад реагентов	11 566 031,40	
13	02-12	Колодец К-4	2 281 569,50	
14	02-13	Насосная станция подачи воды на промывку фильтров и на собственные нужды станции водоподготовки	393 170 085,40	
15	02-14	Насосная станция подачи стоков на радиальные отстойники	26 829 248,82	
16	02-15	Насосная станция перекачки осветленной воды	12 220 858,33	
17	02-16	Сооружение по обезжированию осадков	3 326 037 829,18	
18	02-17	Насосная станция подачи фугата на сооружения повторного использования воды	11 584 262,08	
19	03-01	Служебный корпус	27 145 186,97	
20	03-02-01	Административное здание	8 939 335,57	
21	03-03-01	Гараж	6 799 799,81	
22	03-04-01	Проходная	1 115 105,74	
23	04-01	Дизельная электростанция в подогозащитном контейнере	387 521 084,32	

24	04-02	Котельная	80 995 545,68	
25	04-03	Подземная газовые резервуары с испарительной установкой	38 021 413,80	
26	04-04	Трансформаторная подстанция	161 880 300,98	
27	04-05-01	Внтуриплощадочные сети элетроснабжения	298 582 215,87	
28	05-01-01	Внутриплощадочные сети связи	20 974 187,73	
29	05-02-01	Охранная сигнализация периметра	40 799 334,71	
30	05-03-01	Телевизионная система видеонаблюдения	43 067 756,99	
31	05-04-01	Система автоматизации по площадке	4 354 743,79	
32	06-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	331 076 943,34	
33	06-02	Тепловые сети	202 335 561,18	
34	06-03	Наружные сети газоснабжения	34 735 485,12	
35	07-01-01	Вертикальная планировка	2 752 058,31	
36	07-02-01	Блаугосутройства и озеленение	138 946 027,01	
37	07-03-01	Акватория забора	27 864 541,29	
38	07-04-01	Ограждение территории	6 770 819,90	
		ИТОГО	**9 831 242 231,16**	**92 804 195,13**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Объект: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ ИЛОВЫХ ПЛОЩАДОК 50 ШТ (01-01-01)										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3		793	39319,04	17870,38	31179999	14171211	1671660	18808591	53987677
		НР - 84%, СП - 8%				19340,64	8895,40	15337128	7054052		3999087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	206,18	5777,00				1191102		
1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	1586	303,00				480558		
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА										
2	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т		1982,5	117,00	--	231952	--		--	250508
		СП - 8%				--	--	--	--		18556	
3	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км		19825	34,00	--	674050	--		--	727974
		СП - 8%				--	--	--	--		53924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					32086001	14171211	1671660	18808591	54966159
								15337128	7054052	--	4071567	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					32086001				
		Материалы	Тенге					1671660				
		Всего заработная плата	Тенге						22391180			
		Транспортные расходы	Тенге					906003				
		Накладные расходы	Тенге					18808591				
		Сметная прибыль	Тенге					4071567				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге					54966159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15028
		Сметная заработная плата	Тенге						22391180			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					54966159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15028
		Сметная заработная плата	Тенге						22391180			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ВИХРЕВЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ (02-05-01)										
4	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство кровли с двумя фартуками в осях 5/1-8/1, ряды И-К**	м примыканий	42		5299,28	61,02	222570	2563	185617	32124	275069
		НР - 92% СП - 8%				818,81	12,55	34390	527		20375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,89	79,38	259,00				20559		
4.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4,54	190,68	145,00				27649		
4.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0041	0,1722	693858,00				119482		
4.4	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2,814	2248,00				6326		
5	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков отмостки**	м3	2,7		27054,03	14260,62	73046	38504	--	45177	127681
		НР - 94% СП - 8%				12793,41	7125,80	34542	19240		9458	
6	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Стены мелкоблочные. Разборка парапета**	м3	9,828		9619,06	2434,74	94536	23929	--	69354	177001
		НР - 92% СП - 8%				7184,32	1216,60	70607	11957		13111	
7	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Демонтаж**	м2 кровли	504		664,48	18,44	334898	9294	--	303047	688981
		НР - 92% СП - 8%				646,04	7,53	325604	3795		51036	
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА										
8	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	40,29		117,00	--	4714	--		--	5091
		СП - 8%				--	--	--	--		377	
9	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	402,9		34,00	--	13699	--		--	14795
		СП - 8%				--	--	--	--		1096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					743463	74290	185617	449702	1288618
								465143	35519	--	95453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					743463				
	Материалы		Тенге					185617				
	Всего заработная плата		Тенге						500662			
	Транспортные расходы		Тенге					18413				
		Накладные расходы	Тенге					449702				
		Сметная прибыль	Тенге					95453				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1288618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						500662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1288618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355
		Сметная заработная плата	Тенге						500662			
		РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ										
10	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**										
		ПР - 84%, СП - 8%	м2	1932		162,92	3,73	314761	7206	--	258346	618956
						159,19	--	307555	--		45849	
11	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**										
		ПР - 108%, СП - 8%	м3 конструкции	4,68		3276,32	1329,52	15333	6223	--	12990	30589
						1946,80	623,20	9111	2917		2266	
12	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**										
		ПР - 84%, СП - 8%	м3	11,5		13576,30	3636,30	156127	41818	--	113573	291276
						9940,00	1817,00	114310	20896		21576	
13	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**										
		ПР - 71%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	203		3784,04	1407,42	768160	285707	--	683451	1567740
						2376,62	476,56	482454	96742		116129	
14	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**										
		ПР - 87%, СП - 8%	м3	16,464		28041,82	11261,80	461681	185414	34707	280263	801299
						14672,00	5593,20	241560	92086		59355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	4,28064	5777,00				24729		
14.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	32,928	303,00				9977		
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Демонтаж**										
		ПР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,38535		64173,30	6032,98	24729	2325	--	27029	55899
						58140,32	1301,92	22404	502		4141	
16	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Демонтаж**										
		ПР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	8,6926		48615,03	5860,79	422591	50945	--	451766	944306
						42754,24	1289,28	371646	11207		69949	
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА										
17	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**										
		СП - 8%	т	1277		117,00	--	149409	--		--	161362
						--	--	--	--		11953	
18	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**										
		СП - 8%	т·км	12770		34,00	--	434180	--		--	468914
						--	--	--	--		34734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2746971	579638	34707	1827418	4940341
								1549040	224350	--	365952	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2746971				
		Материалы	Тенге					34706				
		Всего заработная плата	Тенге						1773390			
		Транспортные расходы	Тенге					583589				
		Накладные расходы	Тенге					1827418				
		Сметная прибыль	Тенге					365952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4940341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1232
		Сметная заработная плата	Тенге					1773390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4940341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1232
		Сметная заработная плата	Тенге					1773390			
		РАЗДЕЛ 4.РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ (02-06-01)									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
19	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	285	3784,04	1407,42	1078451	401115	--	959524	2201014
		НР - 115%, СП - 8%			2376,62	476,56	677337	135820		163038	
20	1107-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т**	шт. сборных конструкций	60	2981,30	1204,05	178878	72243	--	155292	360904
		НР - 115%, СП - 8%			1777,25	416,14	106635	24968		26734	
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									
21	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1437,475	117,00	--	168185	--		--	181640
		СП - 8%			--	--	--	--		13455	
22	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	14374,75	34,00	--	488742	--		--	527841
		СП - 8%			--	--	--	--		39099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1914256	473358	--	1114816	3271399
							783972	160788	--	242326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1914256				
	Всего заработная плата		Тенге					944760			
	Транспортные расходы		Тенге				656926				
		Накладные расходы	Тенге				1114816				
		Сметная прибыль	Тенге				242326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3271398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
		Сметная заработная плата	Тенге					944760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3271398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
		Сметная заработная плата	Тенге					944760			
		РАЗДЕЛ 5.СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ВОДЫ (02-07-01)									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
23	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/снятие обволовки**	м3 грунта	1539	343,36	343,36	528431	528431	--	74275	650922
		НР - 2%, СП - 8%			--	67,03	--	103159		48216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	108	162,92	3,73	17595	403	--	14442	34600
		НР - 84%, СП - 8%			159,19	--	17193	--		2563	
25	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	17,07	13576,30	3636,30	231747	62071	--	168581	432355
		НР - 84%, СП - 8%			9940,00	1817,00	169676	31016		32026	
26	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	28	3784,04	1407,42	105953	39408	--	94269	216240
		НР - 118%, СП - 8%			2376,62	476,56	66545	13344		16018	
27	1107-0102-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые площадью до 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т панелей перегородок	шт. сборных конструкций	22	9446,70	4305,68	207827	94725	--	166224	403975
		НР - 118%, СП - 8%			5141,02	1262,05	113102	27765		29924	
28	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	160,42	39319,04	17870,38	6307560	2866766	338169	3804885	10921441
		НР - 84%, СП - 8%			19340,64	8895,40	3102625	1427000		808996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26 41,7092	5777,00				240954		
28.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2 320,84	303,00				97215		
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									
29	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	661,134	117,00	--	77353	--		--	83541
		СП - 8%			--	--	--	--		6188	
30	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6611,34	34,00	--	224786	--		--	242769
		СП - 8%			--	--	--	--		17983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7701252	3591804	338169	4322676	12985843
							3469141	1602284	--	961914	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7701252				
	Материалы		Тенге				338169				
	Всего заработная плата		Тенге					5071425			
	Транспортные расходы		Тенге				302138				
		Накладные расходы	Тенге				4322676				
		Сметная прибыль	Тенге				961914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12985842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3384
		Сметная заработная плата	Тенге					5071425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12985842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3384
		Сметная заработная плата	Тенге					5071425			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								77452358
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21604424				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18890301			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9076993			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2230152		
		- Перевозка грузов	Тенге				2467070				
		- Накладные расходы	Тенге							26523203	
		- Сметная прибыль	Тенге							5737212	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											77 452 358,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 3,33%											80 031 521,52
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 2,34%											81 904 259,13
Непревиденные работы и затрат 2%											83 542 344,31
Итого сметная стоимость											83 542 344,31
В том числе в ценах на 2021 год 12% - К=1											10 025 081,32
В том числе в ценах на 2022 год 88% - К=1,05005142261											77 196 906,59
Итого в текущих ценах											87 221 987,91
Налог на добавленную стоимость, 12%											10 466 638,55
Итого с НДС											**97 688 626,46**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 4 884 431,32**
Итого к оплате с НДС											**92 804 195,14**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Заведующий произодственно-технического сектора _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев