Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Акжаик Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за июнь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№103 от 07.06 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Акжаик Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)	4620866,54	4125773,7							495092,84	4620866,54

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» Айбергенов Канатжан Имангалиевич

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович,

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Акжаик Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)
Договор подряда (контракт) №103 от 07.06 2021г.

Акт выполненных работ №1
За июнь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года АВС-4(2019.1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4КВ									
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	12393,02	6438,02	12393	6438	2709	5099	18891
		НР - 80%; СП - 8%			3246,00	3127,40	3246	3127		1399	
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	34874,07	8906,78	34874	8907	10624	14691	53530
		НР - 80%; СП - 8%			15342,80	3020,42	15343	3020		3965	
3	51-080102-0404 5108-0102-0404 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	922571,00	--	922571	--		--	922571
					--	--	--	--	922571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535376,00	--	535376	--		--	535376
					--	--	--	--	535376	--	
5	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00723	261386,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
6	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,16	31978,00	--	69072	--	69072	--	74598
		СП - 8%			--	--	--	--		5526	
7	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок винтовой для разъеденителей и КТП ВС-080	шт.	1	1882,00	--	1882	--	1882	--	2033
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
8	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9	776,00	--	698	--	698	--	754
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВВОДА-2									
9	С124-040207-2309 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	478,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
10	С124-040207-3203 2404-0207-3203 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 25х100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
11	С124-040207-1802 2404-0207-1802 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАU(50) 54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2661,00	--	31932	--	31932	--	34487
		СП - 8%			--	--	--	--		2555	
12	С124-040103-0201 2404-0103-0201 РСНБ РК 2015	Изоляторы вводные типа ИВ	шт.	2	955,00	--	1910	--	1910	--	2063
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
13	С121-130211-0604 2113-0211-0604 РСНБ РК 2015	Шурупы Д12х120мм(2шт)	т	0,0008	491178,00	--	393	--	393	--	424
		СП - 8%			--	--	--	--		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
15	С124-040207-0726 2404-0207-0726 РСНБ РК 2015	Ремешки для кабеля CSL350 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	6698,00	--	134	--	134	--	145
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		РАМА Р-1									
16	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,5 т. Монтаж Рамы Р-1	т конструкций	0,1442	58772,51	2713,90	8475	391	595	5207	14777
		НР - 69%; СП - 8%			51937,60	394,62	7489	57		1095	
17	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1427	350548,00	--	50023	--	50023	--	54025
		СП - 8%			--	--	--	--		4002	
18	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	261386,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,5	90,44	2,31	497	13	255	159	709
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	229	1		53	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133(за 2 раза)	м2	5,5	182,33	3,28	1003	18	717	187	1285
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	268	3		95	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПГ									
21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,4	1549,24	--	13014	--	--	9370	24174
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	13014	--		1791	
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,4	808,70	--	6793	--	--	4891	12619
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	6793	--		935	
23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	590,22	24,89	17707	747	11899	3788	23214
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	6,65	5061	199		1720	
24	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3089,16	168,04	24713	1344	16621	5102	32201
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	42,31	6748	338		2385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9	776,00	--	698	--	698	--	754
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4	90,44	2,31	398	10	205	127	567
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	183	1		42	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)	м2	4,4	152,98	3,28	673	14	445	149	888
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	214	2		66	
		ОГРАЖДЕНИЕ 6х5м-1 шт									
28	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15В15,W4,сульфат.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,24	34948,53	1132,82	78285	2538	64310	10915	96336
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	11437	558		7136	
29	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	20,6	3223,70	1059,90	66408	21834	6974	53551	129555
		НР - 118%; СП - 8%			1825,25	377,75	37600	7782		9597	
30	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11361,87	102,67	11362	103	1109	12022	25254
		НР - 118%; СП - 8%			10150,05	37,76	10150	38		1871	
31	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	52,6	1064,00	--	55966	--	55966	--	60444
		СП - 8%			--	--	--	--		4477	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	227283,00	--	5228	--	5228	--	5646
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
33	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2813	241307,00	--	67880	--	67880	--	73310
		СП - 8%			--	--	--	--		5430	
34	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,4	7352,00	--	47053	--	47053	--	50817
		СП - 8%			--	--	--	--		3764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	9	641,00	--	5769	--	5769	--	6231
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,65	90,44	2,31	1777	45	913	569	2533
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	819	5		188	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133(за 2 раза)	м2	19,65	182,33	3,28	3583	64	2561	668	4590
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	958	10		340	
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ 6х5м (1шт)									
38	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	31,2	6,78	6,78	212	212	--	40	271
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,76	--	55		20	
39	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Насыпь грунта на участке	м3	8,4	49,00	49,00	412	412	--	103	556
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,10	--	144		41	
40	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,4	152,23	73,50	1279	617	--	674	2109
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	661	274		156	
41	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня(т.10мм)	м2	31,2	1228,29	201,47	38323	6286	30850	3144	44784
		НР - 108%; СП - 8%			38,05	55,26	1187	1724		3317	
42	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	31,2	-185,89	-23,07	-5800	-720	-5043	-269	-6554
		НР - 108%; СП - 8%			-1,19	-6,79	-37	-212		-485	
43	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Одерновка	м3	1,08	736,32	--	795	--	--	573	1477
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	--	795	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2117887	49273	488508	130760	2311899
							122160	17127	1457947	63257	
	Стоимость оборудования		Тенге				1457947				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1457947				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				44330				
	Материалы		Тенге				28520				
	Всего заработная плата		Тенге					12347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				8890				
		Сметная прибыль	Тенге				4258				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				57477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12347			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				558200				
	Материалы		Тенге				116628				
	Всего заработная плата		Тенге					119393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222847				
	Местные материалы		Тенге				69072				
		Накладные расходы	Тенге				116661				
		Сметная прибыль	Тенге				53989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				728849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					119393			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10357				
	Материалы		Тенге				594				
	Всего заработная плата		Тенге					7546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1882				
		Накладные расходы	Тенге				5207				
		Сметная прибыль	Тенге				1245				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				47053				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47053				
		Сметная прибыль	Тенге				3764				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2311900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					139286			
		РАЗДЕЛ 2.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ - 10КВ									
44	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА** *НР - 80%; СП - 8%*	ОПОРА	1	7014,54 3310,92	2983,74 1445,40	7015 3311	2984 1445	720	3805 866	11685
45	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА** *НР - 80%; СП - 8%*	ОПОРА	2	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	28174 12941	13794 6685	1439	15700 3510	47384
46	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	ШТ.	5	46875,00 --	-- --	234375 --	-- --	234375	-- 18750	253125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	12,5	853,03	19,94	10663	249	7168	3048	14808
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	3246	31		1097	
48	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2386,54	1345,50	9546	5382	--	4953	15659
		НР - 80%; СП - 8%			1041,04	506,70	4164	2027		1160	
49	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	2824,00	--	11296	--	11296	--	12200
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
50	Е11-330204-0208 1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,0266667	99034,21	9546,90	2641	255	95	1929	4936
		НР - 80%; СП - 8%			85912,50	4515,72	2291	120		366	
51	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,0156	985313,00	--	15371	--	15371	--	16601
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В									
52	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КОМПЛЕКТ	1	13975,48	4040,46	13975	4040	163	9093	24914
		НР - 80%; СП - 8%			9772,14	1594,62	9772	1595		1846	
53	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
54	Е11-330208-0102 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную	комплект	3	5660,96	578,60	16983	1736	754	12252	31573
		НР - 80%; СП - 8%			4831,14	273,68	14493	821		2339	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
55	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Болт Б5-2шт)	т	0,0012	555011,00	--	666	--	666	--	719
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
56	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Стяжка Г1-4шт)	т	0,0234	555011,00	--	12987	--	12987	--	14026
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Заземляющий проводник ЗП1(8,5м)	т	0,00765	555011,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
58	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Накладка ОГ2-4шт)	т	0,0064	555011,00	--	3552	--	3552	--	3836
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
59	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Накладка ОГ5-2шт)	т	0,0022	555011,00	--	1221	--	1221	--	1319
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
60	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн РА1-1шт)	т	0,0138	593837,00	--	8195	--	8195	--	8851
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
61	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн РА2-1шт)	т	0,002	593837,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
62	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Вал привода РА3(2шт)	т	0,024	555011,00	--	13320	--	13320	--	14386
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
63	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн РА4-1шт)	т	0,0015	593837,00	--	891	--	891	--	962
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
64	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн РА5-1шт)	т	0,00145	593837,00	--	861	--	861	--	930
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
65	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Траверса ТМ3-1шт)	т	0,021	555011,00	--	11655	--	11655	--	12588
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
66	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Траверса ТМ6-2шт)	т	0,046	555011,00	--	25531	--	25531	--	27573
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн У1-2шт)	т	0,01428	593837,00	--	8480	--	8480	--	9158
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
68	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1220,00	--	3660	--	3660	--	3953
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
69	С124-040207-0710 2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки Х7,Х8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1954,00	--	7816	--	7816	--	8441
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
70	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
71	С124-040207-4709 2404-0207-4709 РСНБ РК 2015	Вязка проволочная ВШ-1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	9	532,00	--	4788	--	4788	--	5171
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
72	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	54,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
73	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1946,00	--	17514	--	17514	--	18915
		СП - 8%			--	--	--	--		1401	
74	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	386,00	--	5790	--	5790	--	6253
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
75	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	697,00	--	8364	--	8364	--	9033
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
76	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	513,00	--	2565	--	2565	--	2770
		СП - 8%			--	--	--	--		205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные ПФ 70В ГОСТ 6490-93**	шт.	18	3203,00	--	57654	--	57654	--	62266
		СП - 8%			--	--	--	--		4612	
78	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	1153,00	--	10377	--	10377	--	11207
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
79	С124-040102-0243 2404-0102-0243 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	шт.	12	12342,00	--	148104	--	148104	--	159952
		СП - 8%			--	--	--	--		11848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				794291	28439	636194	50780	906322
							50219	12724	79440	61251	
		Стоимость оборудования	Тенге				79440				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				79440				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				221777				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				221777				
		Сметная прибыль	Тенге				17742				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				239519				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				400282				
		Материалы	Тенге				10339				
		Всего заработная плата	Тенге					62943			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65614				
		Местные материалы	Тенге				245671				
		Накладные расходы	Тенге				50780				
		Сметная прибыль	Тенге				36085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				487147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					62943			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				92793				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				92793				
		Сметная прибыль	Тенге				7423				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				100216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				906322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					62943			
		РАЗДЕЛ 3.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ - 0,4КВ									
80	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА**	ОПОРА	1	14087,04	6896,80	14087	6897	720	7850	23692
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470	3342		1755	
81	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	35445,00	--	70890	--	70890	--	76561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5671	
82	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	5	853,03	19,94	4265	100	2866	1219	5923
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	1299	12		439	
83	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2386,54	1345,50	4773	2691	--	2476	7829
		НР - 80%; СП - 8%			1041,04	506,70	2082	1013		580	
84	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	2824,00	--	5648	--	5648	--	6100
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
85	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,01	34056,24	14069,54	341	141	13	194	577
		НР - 80%; СП - 8%			18740,40	5523,36	187	55		43	
86	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками	м кабеля	45,5	4034,23	27,46	183557	1249	158184	17617	217268
		НР - 72%; СП - 8%			530,20	7,56	24124	344		16094	
87	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,055	892801,00	--	49104	--	49104	--	53032
		СП - 8%			--	--	--	--		3928	
88	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535575,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
89	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Стяжка Г1-2шт)	т	0,0117	555011,00	--	6494	--	6494	--	7013
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
90	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Заземляющий проводник ЗП6(1,0м)	т	0,0005	555011,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
91	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн УЗ -1шт)	т	0,0053	593837,00	--	3147	--	3147	--	3399
		СП - 8%			--	--	--	--		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
92	С124-040207-1851 2404-0207-1851 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный сечением 50(54) мм2, длиной 63 мм ГОСТ 23981-80	шт.	4	249,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
93	С124-040207-1852 2404-0207-1852 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный сечением 70 мм2, длиной 65 мм, ГОСТ 23981-80	шт.	4	325,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
94	С124-040207-1404 2404-0207-1404 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный для монтажа СИП СТ 600	шт.	1	2296,00	--	2296	--	2296	--	2480
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
95	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	16,00	--	32	--	32	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
96	С124-040207-3201 2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1816,00	--	3632	--	3632	--	3923
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
97	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	384,00	--	1536	--	1536	--	1659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
98	С124-040207-4602 2404-0207-4602 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СИП BRPF-6 ГОСТ Р 51177-98(SF 50)	шт.	30	754,00	--	22620	--	22620	--	24430
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
99	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
100	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
101	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	7109,00	--	7109	--	7109	--	7678
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
103	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2630,00	--	2630	--	2630	--	2840
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
104	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	3522,00	--	3522	--	3522	--	3804
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**393433**	**11078**	**348194**	**29356**	**456614**
							34162	**4767**	--	**33825**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**232929**				
	Материалы		Тенге				**158184**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24468**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**49372**				
		Накладные расходы	Тенге				**17617**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20044**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**270590**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24468**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**150586**				
	Материалы		Тенге				**3599**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14462**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**50582**				
	Местные материалы		Тенге				**76538**				
		Накладные расходы	Тенге				**11740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12986**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**175312**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14462**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9918**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9918**				
		Сметная прибыль	Тенге				**793**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10712**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**456613**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38930**			
		РАЗДЕЛ 4.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
105	С341-010305-1038 4101-0305-1038 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 38 км**	т	20,571	836,00	--	17197	--		--	18573
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С341-010305-2038 4101-0305-2038 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 38 км**	т	0,534	984,00	--	525	--		--	567
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
107	С341-010305-3038 4101-0305-3038 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 38 км**	т	1,585	1370,00	--	2171	--		--	2345
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
108	С341-020103-1038 4102-0103-1038 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 38 км(щебень)**	т	5,611	591,00	--	3316	--		--	3581
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				23210	--	--	--	25066
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	1857	
		Транспортные расходы	Тенге				23210				
		Сметная прибыль	Тенге				23210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25067				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				25067				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3699903
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				206541				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88790			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34618			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1472896		
		- Перевозка грузов	Тенге				23209				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1537387		
		- Накладные расходы	Тенге							210896	
		- Сметная прибыль	Тенге							160190	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3699903

СТОИМОСТЬ СМР:	2162516
ОБОРУДОВАНИЕ	1537387
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	62713
ИТОГО	2225229
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,61%	58078
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	499950
ИТОГО	2283307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	45666
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ	4366311
ИТОГО С К=1,049901	4584193
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	4125773,70
НДС, 12%	495092,84
ИТОГО ПО АКТУ	4620866,54

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» Айбергенов Канатжан Имангалиевич

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Заместитель директора ТОО «АртОралПроект» Воронова Марина Владимировна

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Аймереке» Батыров Сагыныш Суиинишович №KZ55VJE00046931 от 27.05.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)