Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Фёдоровка Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за июнь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№108 от 07.06 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Фёдоровка Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)	8375751,22	7478349,3							897401,92	8375751,22

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» Айбергенов Канатжан Имангалиевич

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович,

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Фёдоровка Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)
Договор подряда (контракт) №108 от 07.06 2021г.

Акт выполненных работ №1
За июнь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года АВС-4(2019.1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ - 10КВ									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА	1	7014,54	2983,74	7015	2984	720	3805	11685
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	3311	1445		866	
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА	2	14087,04	6896,80	28174	13794	1439	15700	47384
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	12941	6685		3510	
3	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21559,98	11102,10	21560	11102	720	12096	36348
		НР - 80%; СП - 8%			9738,00	5381,64	9738	5382		2692	
4	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	44034,00	--	352272	--	352272	--	380454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28182	
5	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	7	2386,54 1041,04	1345,50 506,70	16706 7287	9419 3547	--	8667 2030	27403
6	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	7	2712,00 --	-- --	18984 --	-- --	18984	-- 1519	20503
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	20	853,03 259,70	19,94 2,49	17061 5194	399 50	11468	4877 1755	23692
8	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,1316667	139430,00 57840,00	78831,72 24830,24	18358 7616	10380 3269	362	8708 2165	29232
9	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛОМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	Т	0,077025	985313,00 --	-- --	75894 --	-- --	75894	-- 6071	81965
10	Ц13-080205-0702 1308-0205-0702 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках НР - 72%; СП - 8%	км	0,002	84960,48 32049,90	51655,80 17906,84	170 64	103 36	3	72 19	261
11	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	0,002	535575,00 --	-- --	1071 --	-- --	1071	-- 86	1157
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000В									
12	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	13975,48 9772,14	4040,46 1594,62	27951 19544	8081 3189	326	18187 3691	49829
13	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	79440,00 --	-- --	158880 --	-- --	158880	-- --	158880
14	Е11-330208-0102 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную	комплект	6	5660,96	578,60	33966	3472	1507	24503	63146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			4831,14	273,68	28987	1642		4678	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
15	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Болт Б5-3шт)	т	0,0018	555011,00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
16	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Стяжка Г1-7шт)	т	0,04095	555011,00	--	22728	--	22728	--	24546
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
17	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Заземляющий проводник ЗП1(ЗП3-18,6м+3)	т	0,01944	555011,00	--	10789	--	10789	--	11653
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
18	С124-040207-0903 2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	1660,00	--	3320	--	3320	--	3586
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
19	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005(2шт по 2,3м)	т	0,033856	241307,00	--	8170	--	8170	--	8823
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
20	С124-040201-0654 2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные КМ3 ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,6	144,00	--	86	--	86	--	93
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
21	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Накладка ОГ2-6шт)	т	0,0096	555011,00	--	5328	--	5328	--	5754
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
22	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Накладка ОГ5-3шт)	т	0,0033	555011,00	--	1832	--	1832	--	1978
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
23	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн Р2-6шт)	т	0,0162	593837,00	--	9620	--	9620	--	10390
		СП - 8%			--	--	--	--		770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн РА1-2шт)	т	0,0276	593837,00	--	16390	--	16390	--	17701
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
25	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн РА2-2шт)	т	0,004	593837,00	--	2375	--	2375	--	2565
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
26	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Вал привода РА3-4шт)	т	0,048	555011,00	--	26641	--	26641	--	28772
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
27	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн РА4-4шт)	т	0,006	593837,00	--	3563	--	3563	--	3848
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
28	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Траверса ТМ1-1шт)	т	0,0172	555011,00	--	9546	--	9546	--	10310
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
29	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Траверса ТМ2-1шт)	т	0,0079	555011,00	--	4385	--	4385	--	4735
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
30	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Траверса ТМ6-3шт)	т	0,069	555011,00	--	38296	--	38296	--	41359
		СП - 8%			--	--	--	--		3064	
31	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн У1-4шт)	т	0,02856	593837,00	--	16960	--	16960	--	18317
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
32	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1220,00	--	6100	--	6100	--	6588
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
33	С124-040207-0710 2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки Х7,Х8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1954,00	--	35172	--	35172	--	37986
		СП - 8%			--	--	--	--		2814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
34	С124-040207-1842 2404-0207-1842 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный алюминиевый сечением 70 мм2, длиной 81 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 23981-80 *СП - 8%*	шт.	4	54,00 --	-- --	216 --	-- --	216	-- 17	233
35	С124-040206-0605 2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	765,00 --	-- --	4590 --	-- --	4590	-- 367	4957
36	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	790,00 --	-- --	9480 --	-- --	9480	-- 758	10238
37	С124-040207-4709 2404-0207-4709 РСНБ РК 2015	Вязка проволочная ВШ-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	комплект	16	532,00 --	-- --	8512 --	-- --	8512	-- 681	9193
38	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	17	54,00 --	-- --	918 --	-- --	918	-- 73	991
39	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	1946,00 --	-- --	23352 --	-- --	23352	-- 1868	25220
40	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	27	386,00 --	-- --	10422 --	-- --	10422	-- 834	11256
41	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1(ПРТ-7) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	14	697,00 --	-- --	9758 --	-- --	9758	-- 781	10539
42	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	16	513,00 --	-- --	8208 --	-- --	8208	-- 657	8865
43	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные ПФ 70В ГОСТ 6490-93	шт.	24	3203,00	--	76872	--	76872	--	83022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6150	
44	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	702,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
45	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	569,00	--	569	--	569	--	615
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
46	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1153,00	--	13836	--	13836	--	14943
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
47	С124-040102-0243 2404-0102-0243 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	17	12342,00	--	209814	--	209814	--	226599
		СП - 8%			--	--	--	--		16785	
		СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
48	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	776,00	--	1366	--	1366	--	1475
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
49	С121-130201-0302 2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,23	216,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1379025	59732	1065731	96615	1580980
							94682	25245	158880	105343	
		Стоимость оборудования	Тенге				158880				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				158880				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				364739				
		Материалы	Тенге				3				
		Всего заработная плата	Тенге					100			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				364569				
		Накладные расходы	Тенге				72				
		Сметная прибыль	Тенге				29185				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				393996				
		Сметная заработная плата	Тенге					100			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				685955				
		Материалы	Тенге				16543				
		Всего заработная плата	Тенге					119827			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				143909				
		Местные материалы	Тенге				371256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				96543				
		Сметная прибыль	Тенге				62600				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				845097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					119827			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				169451				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				169451				
		Сметная прибыль	Тенге				13556				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				183007				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1580980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					119927			
РАЗДЕЛ 2.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4КВ											
50	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	12393,02	6438,02	12393	6438	2709	5099	18891
		НР - 80%; СП - 8%			3246,00	3127,40	3246	3127		1399	
51	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34874,07	8906,78	34874	8907	10624	14691	53530
		НР - 80%; СП - 8%			15342,80	3020,42	15343	3020		3965	
52	51-080102-0104 5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3487367,00	--	3487367	--		--	3487367
					--	--	--	--	3487367	--	
53	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	791168,00	--	791168	--		--	791168
					--	--	--	--	791168	--	
54	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00723	261386,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,16	31978,00	--	69072	--	69072	--	74598
		СП - 8%			--	--	--	--		5526	
56	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок винтовой для разъеденителей и КТП ВС-080	шт.	1	1882,00	--	1882	--	1882	--	2033
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
		РАМА Р-1									
57	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,5 т. Монтаж Рамы Р-1	т конструкций	0,1442	58772,51	2713,90	8475	391	595	5207	14777
		НР - 69%; СП - 8%			51937,60	394,62	7489	57		1095	
58	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1427	350548,00	--	50023	--	50023	--	54025
		СП - 8%			--	--	--	--		4002	
59	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	261386,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
60	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(за 2 раза)	м2	5,5	180,88	4,62	995	25	511	318	1418
		НР - 69%; СП - 8%			83,37	0,50	459	3		105	
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133(за 2 раза)	м2	5,5	182,33	3,28	1003	18	717	187	1285
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	268	3		95	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПГ									
62	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7	1549,24	--	10845	--	--	7808	20145
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	10845	--		1492	
63	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	808,70	--	5661	--	--	4076	10516
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	5661	--		779	
64	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	590,22	24,89	14756	622	9916	3156	19345
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	6,65	4218	166		1433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3089,16	168,04	24713	1344	16621	5102	32201
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	42,31	6748	338		2385	
		ОГРАЖДЕНИЕ 6х5м-1 шт									
66	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	20,6	3223,70	1059,90	66408	21834	6974	53551	129555
		НР - 118%; СП - 8%			1825,25	377,75	37600	7782		9597	
67	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11361,87	102,67	11362	103	1109	12022	25254
		НР - 118%; СП - 8%			10150,05	37,76	10150	38		1871	
68	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	52,6	1064,00	--	55966	--	55966	--	60444
		СП - 8%			--	--	--	--		4477	
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	227283,00	--	5228	--	5228	--	5646
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
70	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2813	241307,00	--	67880	--	67880	--	73310
		СП - 8%			--	--	--	--		5430	
71	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,4	7352,00	--	47053	--	47053	--	50817
		СП - 8%			--	--	--	--		3764	
72	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	9	641,00	--	5769	--	5769	--	6231
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,65	90,44	2,31	1777	45	913	569	2533
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	819	5		188	
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133(за 2 раза)	м2	19,65	182,33	3,28	3583	64	2561	668	4590
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	958	10		340	
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ 6х5м (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	31,2	6,78	6,78	212	212	--	40	271
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,76	--	55		20	
76	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Насыпь грунта на участке	м3	8,4	49,00	49,00	412	412	--	103	556
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,10	--	144		41	
77	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,4	152,23	73,50	1279	617	--	674	2109
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	661	274		156	
78	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня(т.10мм)	м2	31,2	1228,29	201,47	38323	6286	30850	3144	44784
		НР - 108%; СП - 8%			38,05	55,26	1187	1724		3317	
79	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	31,2	-185,89	-23,07	-5800	-720	-5043	-269	-6554
		НР - 108%; СП - 8%			-1,19	-6,79	-37	-212		-485	
80	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Одерновка	м3	1,08	736,32	--	795	--	--	573	1477
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	--	795	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4815754	46599	384212	116719	4984786
							106409	16534	4278535	52314	
	Стоимость оборудования		Тенге				4278535				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4278535				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39469				
	Материалы		Тенге				26537				
	Всего заработная плата		Тенге					11470			
		Накладные расходы	Тенге				8259				
		Сметная прибыль	Тенге				3818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				51546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11470			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				440341				
	Материалы		Тенге				51925				
	Всего заработная плата		Тенге					103927			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187148				
	Местные материалы		Тенге				69072				
		Накладные расходы	Тенге				103251				
		Сметная прибыль	Тенге				43487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				587079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					103927			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10357				
	Материалы		Тенге				594				
	Всего заработная плата		Тенге					7546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1882				
		Накладные расходы	Тенге				5207				
		Сметная прибыль	Тенге				1245				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				47053				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47053				
		Сметная прибыль	Тенге				3764				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4984785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					122943			
		РАЗДЕЛ 3.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ - ВЛИ-0,4КВ									
81	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА	1	7014,54	2983,74	7015	2984	720	3805	11685
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	3311	1445		866	
82	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА	1	14087,04	6896,80	14087	6897	720	7850	23692
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470	3342		1755	
83	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21559,98	11102,10	21560	11102	720	12096	36348
		НР - 80%; СП - 8%			9738,00	5381,64	9738	5382		2692	
84	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	44034,00	--	264204	--	264204	--	285340
		СП - 8%			--	--	--	--		21136	
85	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	5	2386,54	1345,50	11933	6728	--	6191	19574
		НР - 80%; СП - 8%			1041,04	506,70	5205	2534		1450	
86	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	5	2712,00	--	13560	--	13560	--	14645
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ *НР - 93%; СП - 8%*	М2 ПОВЕРХНОСТИ	15	853,03	19,94	12795	299	8600	3658	17769
					259,70	2,49	3896	37		1316	
88	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,085	34056,24	14069,54	2895	1196	106	1650	4908
					18740,40	5523,36	1593	469		364	
89	С123-061201-0317 2306-1201-0317 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,085	869656,00	--	73921	--	73921	--	79834
					--	--	--	--		5914	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВВОДА									
90	С124-040207-2309 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	478,00	--	478	--	478	--	516
					--	--	--	--		38	
91	С124-040207-3203 2404-0207-3203 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 25х100 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	392,00	--	392	--	392	--	423
					--	--	--	--		31	
92	С124-040207-1802 2404-0207-1802 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАU(50) 54 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	2661,00	--	15966	--	15966	--	17243
					--	--	--	--		1277	
93	С124-040103-0201 2404-0103-0201 РСНБ РК 2015	Изоляторы вводные типа ИВ *СП - 8%*	шт.	1	955,00	--	955	--	955	--	1031
					--	--	--	--		76	
94	С121-130211-0604 2113-0211-0604 РСНБ РК 2015	Шурупы Д12х120мм(2шт) *СП - 8%*	т	0,0004	491178,00	--	196	--	196	--	212
					--	--	--	--		16	
95	С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 *СП - 8%*	шт.	2	26,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С124-040207-0726 2404-0207-0726 РСНБ РК 2015	Ремешки для кабеля CSL350 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	6698,00	--	67	--	67	--	72
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
97	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Стяжка Г11-5шт)	т	0,0385	555011,00	--	21368	--	21368	--	23077
		СП - 8%			--	--	--	--		1709	
98	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Заземляющий проводник 3П6-1,95м)	т	0,0005	555011,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
99	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(Кронштейн У4-3шт)	т	0,0207	593837,00	--	12292	--	12292	--	13276
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
100	С124-040204-1812 2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1740,00	--	8700	--	8700	--	9396
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
101	С124-040207-1851 2404-0207-1851 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный сечением 50(54) мм2, длиной 63 мм ГОСТ 23981-80	шт.	4	249,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
102	С124-040207-1852 2404-0207-1852 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный сечением 70 мм2, длиной 65 мм, ГОСТ 23981-80	шт.	4	325,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
103	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1300,00	--	3900	--	3900	--	4212
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
104	С124-040207-1404 2404-0207-1404 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный для монтажа СИП СТ 600	шт.	1	2296,00	--	2296	--	2296	--	2480
		СП - 8%			--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	16,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
106	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1574,00	--	1574	--	1574	--	1700
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
107	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента стальная F 207 ГОСТ Р 51177-98	м	8	410,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
108	С124-040207-3904 2404-0207-3904 РСНБ РК 2015	Бугель NB 20	шт.	6	177,00	--	1062	--	1062	--	1147
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
109	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
110	С124-040207-3113 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1195,00	--	3585	--	3585	--	3872
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
111	С124-040207-3201 2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1816,00	--	10896	--	10896	--	11768
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
112	С124-040207-4602 2404-0207-4602 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СИП BRPF-6 ГОСТ Р 51177-98(SF 50)	шт.	20	754,00	--	15080	--	15080	--	16286
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				526951	29205	467532	35250	607173
							30213	13210	--	44974	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				74876				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74876				
		Сметная прибыль	Тенге				5990				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80866				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				418137				
	Материалы		Тенге				10866				
	Всего заработная плата		Тенге					43423			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				277764				
		Накладные расходы	Тенге				35249				
		Сметная прибыль	Тенге				36271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				489657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					43423			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33938				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33938				
		Сметная прибыль	Тенге				2715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				607176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					43423			
		РАЗДЕЛ 4.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
113	С341-010302-1020 4101-0302-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	24,446	870,00	--	21268	--		--	22969
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
114	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км(щебень)**	т	5,229	343,00	--	1794	--		--	1937
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
115	С341-010302-2020 4101-0302-2020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км**	т	0,688	1024,00	--	705	--		--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
116	С341-010302-3020 4101-0302-3020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км**	т	1,956	1426,00	--	2789	--		--	3012
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26555	--	--	--	28679
							--	--	--	2123	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26555				
	Транспортные расходы		Тенге				26555				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28680				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7201622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				231304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					135536			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54988			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1917475		
		- Перевозка грузов	Тенге				26556				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4437415		
		- Накладные расходы	Тенге							248584	
		- Сметная прибыль	Тенге							204754	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								7201622

СТОИМОСТЬ СМР:	2764207
ОБОРУДОВАНИЕ	4437415
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	80162
ИТОГО	2844368
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,61%	74238
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	499950
ИТОГО	2918607
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	58372
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ	7914344
ИТОГО С К=1,049901	8309277
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	7478349,30
НДС, 12%	897401,92
ИТОГО ПО АКТУ	8375751,22

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» Айбергенов Канатжан Имангалиевич

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Заместитель директора ТОО «АртОралПроект» Воронова Марина Владимировна

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Аймереке» Батыров Сагыныш Суиинишович №KZ55VJE00046931 от 27.05.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)