Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК", Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул.Павлова 12/1, ,** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740002253**
Договор (контракт)	№ 658 от 05.10.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000009 1	10.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкрн. "БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети. г. Костанай.			усл.	1	2 060 912,67	2 060 912,67
				Итого	1	x	2 060 912,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Саутбаев С. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Катпаев Р. Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2022

М.П.

Заказчик :**Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"**

Наименование строительства и его адрес:**Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"БЕРЕКЕ".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.**

Справка 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		658	05.10.2019г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай. Корректировка (Телефонизация)	14871871,25	1840100,59			-		-	-	220812,07	2060912,67

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель_____**Катпаев Р.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
БИН 150240031725
Директор ТОО "DAB LTD"_____**Иманбаев М.М.**

Подрядчик: ТОО "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253
Директор _____ **Саутбаев С.Ш.**

Техрический надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 0660540001000

Инженер технического надзора _____ **Рагимов Л.И.**

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ".Внутриплощадочные сети в г.Костанай

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
Объект: Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай.
Договор: №658 от 05.10.2019г.

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за октябрь 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Выполняемые работы										
1	**1**	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,52**		**12009,87**	**6705,13**	**6245,13**	**3486,67**	**216,39**	**4336,87**	**11428,57**
			НР - 118%; СП - 8%				**4888,60**	**2179,31**	**2542,07**	**1133,24**		**846,56**	
1.1	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	4,93	2,57	991,00		2542,07				
1.2	1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,68	0,8718							
1.3	1.3	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,1404		6356,00		892,38			
1.4	1.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,51116		4009,00		2049,24			
1.5	1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,22022		2475,00		545,04			
1.6	1.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00936	14633,00				136,96		
1.7	1.7	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000364	218211,00				79,43		
2	**2**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**26**		**2072,00**	**--**	**53872,00**	**--**	**53872,00**	**--**	**58181,76**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4309,76**	
3	**3**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**221,98**		**823,76**	**19,83**	**182858,18**	**4401,53**	**127537,99**	**47807,70**	**249119,15**
			НР - 93%; СП - 8%				**229,38**	**2,20**	**50918,66**	**487,47**		**18453,27**	
3.1	3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	47,06	1082,00		50918,66				
3.2	3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,444							
3.3	3.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,32861		763,00		3302,73			
3.4	3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,44396		2475,00		1098,80			
3.5	3.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	532,752	225,00				119869,20		
3.6	3.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,035517	134599,00				4780,53		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.7	3.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,053275	54214,00				2888,26		
4	**4**	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб** *НР - 76%; СП - 8%*	**канал**	**101**		**899,02**	**--**	**90801,00**	**--**	**11006,25**	**60644,01**	**163560,61**
4.1	4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,783	79,08	**790,05**	**--**	**79794,75**	**--**		**12115,60**	
4.2	4.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0018	0,1818	1009,00		79794,75				
4.3	4.3	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0017	0,1717	50536,00				2329,22		
											8677,03		
5	**5**	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.до 2-х отверст.(методом сварки стыков труб)** *НР - 76%; СП - 8%*	**канало-километр трубопровода**	**3,736**		**209079,76**	**87453,00**	**781121,98**	**326724,41**	**5707,71**	**405194,84**	**1281222,17**
5.1	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	496,89	**120099,00**	**22607,40**	**448689,86**	**84461,25**		**94905,35**	
5.2	5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,6	91,91	903,00		448689,86				
5.3	5.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	91,9056		3555,00		326724,41			
5.4	5.4	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,29888	16997,00				5080,06		
5.5	5.5	2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	2,9888	210,00				627,65		
6	**6**	**1310-0902-0209 РСНБ РК 2015**	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**84**		**436,81**	**163,10**	**36692,04**	**13700,40**	**1748,04**	**18615,74**	**59732,41**
6.1	6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,3	25,2	**252,90**	**54,90**	**21243,60**	**4611,60**		**4424,62**	
6.2	6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	4,2	843,00		21243,60				
6.3	6.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,05	4,2		3262,00		13700,40			
6.4	6.4	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1,68	763,00				1281,84		
6.5	6.5	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,84	555,00				466,20		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1823244,66**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**603188,94**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**348313,01**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**90693,56**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**200088,39**		
			- Накладные расходы	Тенге								**536599,17**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**135055,16**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**1823244,66**				

Временные здания и сооружения 2,2%	2,2%	**40 111,38**
ИТОГО		**1 863 356,04**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,52%	2,52%	**46 956,57**
Итого по наружной телефонизации		**1 910 312,61**
в текущих ценах на 2019год	1,0498961	**2 005 629,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поправочный понижающий коффициент		0,917467733750			**1 840 100,59**				
		Налог на добавленую стоимость 12%		12%			**220 812,07**				
		Всего стоимость строительства объекта:					**2 060 912,67**				

Сдал Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990748002253

Саятбаев С.Ш.

Представитель авторского надзора Заказчика
Директор ТОО"DAB LTD"
БИН 150240031725

Иманбаев М.М.

Представитель государственного учереждения
Государственного учереждения"Отдел строительства
акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Тумурзинов Н.Н.

Представитель технадзор надзора Заказчика
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 060540001000

Рагимов Л.И.