Тапсырыс беруші:
Арыс қаласының" Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобильжолдары бөлімі" ММ-і
Мердігер:
"СК ДАР" ЖШС-і
Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО, Арыс қаласы, Стадион шағын ауданындағы Қабылсай сайынан өтетін жаяу жүргіншілер көпірінің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2016 жылғы маусым айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4583505	231589	2015 жылғы 3 тамыздағы №47 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартқа №1 қосымша келісім	11.04.2016	Бюджеттік қаржыландыру	458022015000431	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
			1-бағаннан						ҚҚС (1-бағаннан бойынша)	Төлемге барлығы
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А		1	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО, Арыс қаласы, Стадион шағын ауданындағы Қабылсай сайынан өтетін жаяу жүргіншілер көпірінің құрылысы	44949336	10 487 643	4 020 460	4 020 460		114 105			1 258 517	11 746 160
Ұстап қалу 5%	2247467									587 308
Қайтару 5%										
Төлемге					-		-	-		11 158 852

Тапсырыс беруші: Арыс қаласының " Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і

_____Б.Нарбеков
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"___" _____ **2016 жыл**

Мердігер:
"СК ДАР" ЖШС-нің директоры

_____ Е.Зиятаев
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"___" _____ **2016 жыл**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс"

Инженер: "ИП Есентуреев О.Ж"
Подрядчик: ТОО "СК"ДАР"
Наименование объекта: Строительство пешеходного моста через Кабулсайский овраг в мкр.Стадион г. Арыс ЮКО
Договор: Дополнительное соглашения №1 от 11 апреля 2016 года к договору №47 от 3 августа 2015 года

АКТ
приемки выполненых работ за июнь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	4,55224	17298,09	124,87	78745	568	53477	61,00	278
		т		10732,50	45,00	48857	205	109	0,22	1
2	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	4,55224	133700,00	--	608634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	104,70152	21,80	0,05	2282	5	549	0,03	3
		м2		5,81	0,02	608	2	90	--	--
4	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115. /ЗА 2 РАЗА/	104,70152	40,72	0,04	4263	4	784	0,04	4
		м2		8,32	--	871	--	90	--	--
5	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	4	1566,81	38,67	6267	155	1416	1,99	8
		м3		310,50	14,24	1242	57	109	0,07	--
		ПРОЧИЕ								
6	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	25,4	21,80	0,05	554	1	133	0,03	1
		м2		5,81	0,02	148	1	90	--	--
7	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115./ЗА 2 РАЗА/	25,4	40,72	0,04	1034	1	190	0,04	1
		м2		8,32	--	211	--	90	--	--
8	Е0130-7-1	МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СТУПЕНЬКИИ ПАНДУСЫ ИЗ БЕТОНА В20 F200	9,12	7534,82	532,08	68718	4853	5627	2,55	23
		м3		434,25	131,85	3960	1202	109	0,43	4
9	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	9,3024	384,00	--	3572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток вмонолитных фундаментах	0,1407	8299,96	--	1168	--	1235	48,40	7
		т		8055,00	--	1133	--	109	--	--
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1407	67700,00	--	9525	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДХОДЫ К ПЕШЕХОДНОМУ МОСТУ УКРЕПЛЕНИЕ ОТ КОСОВ								
12	Е0101-145-15	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы. /ОТКОСЫ ОВРАГА/	480	24,36	6,45	11691	3095	9440	0,13	61
		м2		17,91	2,37	8597	1135	97	0,01	4
13	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебнятолщиной 12 см. /ТОЛЩ 10см/	224	280,33	12,52	62794	2804	12638	0,24	54
		м2		38,03	4,39	8519	984	133	0,02	4
14	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	224	-41,26	--	-9242	--	-495	-0,01	-2
		м2		-1,66	--	-372	--	133	--	--
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0392	40097,59	339,59	1572	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	6	133	0,58	--
16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см. /ТОЛЩ. 6см/	224	417,41	--	93499	--	7374	0,14	32
		м2		24,75	--	5544	--	133	--	--
17	Е0127-55-2 К=6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	224	393,49	--	88141	--	7114	0,14	31
		м2		23,88	--	5349	--	133	--	--
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	112	464,53	6,63	52027	743	16451	0,70	78
		м		108,68	1,76	12172	197	133	0,01	1
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые из бетона классаВ22,5 ГОСТ 6665-91	1,792	24000,00	--	43008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см /ТОЛЩ 20см/Бетон В20	480	1083,72	30,59	520184	14684	88110	1,22	586
		м2		181,13	8,11	86942	3893	97	0,04	18
21	Е0101-158-6 К=10	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины	480	752,00	1,60	360960	768	54615	0,76	366
		м2		116,60	0,70	55968	336	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,2624	52400,00	--	223350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	97,92	576,00	--	56402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-7-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5 /ТОЛЩ 10см/	48	6526,04	532,08	313250	25540	29618	2,55	122
		м3		434,25	131,85	20844	6329	109	0,43	21
25	Е0130-7-1	Устройство БЛОК УПОРЫ укрепление откосов из Бетона В15	40,8	7234,94	532,08	295186	21709	25176	2,55	104
		м3		434,25	131,85	17717	5379	109	0,43	18
26	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3948	53000,00	--	20924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7488	52400,00	--	39237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона	6,6	2008,96	958,90	13259	6329	10018	5,38	36
		м3		933,75	331,09	6163	2185	120	1,25	8
29	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидальногосечения высота 400 мм	60	2030,00	--	121800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОСВЕЩЕНИЕ								
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. /Для крепления опор светильников/	0,17848	93997,62	304,24	16777	54	6220	198,00	35
		1т		33075,00	114,75	5903	20	105	0,56	--
31	Е0133-11-1	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т	0,044781	158651,28	7151,40	7105	320	276	26,00	1
		1т		4342,50	1521,12	194	68	105	5,90	--
32	С Прайс листТОО"Светодиодная техника"	Кронштейн "Ива"для светильника LN11-20W	18	1896,22	--	34132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С Прайс листТОО"Светодиодная техника"	Кронштейн "Г-образный" для солнечной панели LN11	18	1896,22	--	34132	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
34	С Прайс листТОО"Светодиодная техника"	Светильник модель "Солярис- LN240"	2	85158,94	--	170318	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**3355268**	**375**	**329973**		**37**
		Накладные расходы :				**329973**				
		Итого с накладными				**3 685 241**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**221 114**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 906 355**				
		Временные 1,5 %				**58 595**				
		Итого с временными				**3 964 951**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**15 860**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**39 650**				
		ИТОГО в ценах 2001 года:				**4 020 460**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574193548387				**10 282 002**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**205 640**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10 487 643**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 258 517**				
		Всего:				**11 746 160**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ,ПТиАД города Арыс"

Б.Нарбеков

Инженер
"ИП Есентуреев О.Ж"

О.Ж.Есентуреев

Подрядчик:
Директор ТОО "СК"-ДАР"

Е.Б.Зиятаев