Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование строительства : Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-21"Кошкар ата-Бескубыр-Жамбыл-Жузимдык-Жанадауир-А15" км 30+150 Сарыагашского района Южно-Казахстанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 апреля 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	231589	11	05.02.2018 г.	ОБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-21"Кошкар ата-Бескубыр-Жамбыл-Жузимдык-Жанадауир-А15" км 30+150 Сарыагашского района Южно-Казахстанской области	**5582254**	**5582254**	4984156	4462383	4462383	-	239924			598099	**5582254**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
_____ Исмаилов Ж.Б.
27.04.18

Инженер:
Директор
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ Раматуллаев М.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
_____ Жумашбеков Г.К.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-21"Кошкар ата-Бескубыр-Жамбыл-Жузимдык-Жанадауир-А15" км 30+150 Сарыагашского района Южно-Казахстанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК "ДАР"
Основание: Договор №11 от "05" февраля 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Демонтажные работы										
РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО МОСТА(дефектная ведомость)										
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщиной t=12см								
			12,6	1942,17	807,19	24471	10171	12654	1,55	20
		м3 конструкции		1134,99	333,54	14301	4203	60,3	0,39	5
2	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка								
			3,816	773,82	433,62	2953	1655	1232	0,50	2
		м3 конструкции		340,20	122,07	1298	466	60,3	0,11	--
3	11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки								
			39,752	5530,03	3068,81	219830	121992	87771	3,30	131
		м3 бетона в деле		2461,22	730,80	97838	29051	59,4	0,94	37
4	11-300109-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Строенияпролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты кзатратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов								
			11,682	13179,66	7053,68	153965	82401	65879	7,01	82
		балка пролетного строения		6125,97	2090,94	71564	24426	59,4	2,30	27
5	11-300501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 п.1.54б Кзтр=0,6, Кэм=0,7	Перила сварные стальные. Установка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7								
			0,145	30819,52	124,57	4469	18	2943	36,60	5
		т перил		30694,96	5,94	4451	1	59,4	0,01	--
6	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ МОСТА(железобетонные изделия иконструкции) до 3 т. Погрузка								
			138,125	371,00	--	51244	--	2152	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции металлические. Погрузка								
			0,145	355,00	--	51	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка								
			20,16	73,00	--	1472	--	62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
			158,43	120,24	--	19050	--	800	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**703 080**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**703 080**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2 на Капитальный ремонт моста										
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2								
			400	4,53	4,53	1813	1813	354	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,13	--	451	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,88*		*354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,67*				*266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,22*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,43*		*173*				
		Сметная стоимость				*2340*				
2	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка								
			80	234,20	153,79	18736	12303	6534	0,12	9
		м3 конструкции		80,41	33,93	6433	2714	60,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*81,68*		*6534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*5516*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,73*				*1019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,27*		*2022*				
		Сметная стоимость				*27292*				
3	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(20) см. Устройство								
			400	381,27	89,83	152509	35933	20215	0,04	17
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	12290	9688	60,3	0,02	10
		Накладные расходы -		*50,54*		*20215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*13253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,41*				*6962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,54*		*13818*				
		Сметная стоимость				*186542*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**216 174**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. БЕРЕГОВАЯ ОПОРА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружени[illegible]изель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2								
			21	18436,26	14542,22	387162	305387	99757	4,47	94
		м3 железобетона		3748,81	2751,59	78725	57783	58,7	2,43	51
		Накладные расходы -		*4750,32*		*99757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3815,74*				*80130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*934,58*				*19626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1854,93*		*38953*				
		Сметная стоимость				*525872*				
	21-041204-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92								
			168	8960,27	--	1505325	--	63224	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*376,33*		*63224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*376,33*				*63224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746,93*		*125484*				
		Сметная стоимость				*1694033*				
6	11-050101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса								
			28	2689,93	1434,71	75318	40172	34453	1,42	40
		свая		1190,90	636,13	33345	17812	58,7	0,75	21
		Накладные расходы -		*1230,48*		*34453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1072,46*				*30029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*158,02*				*4425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,63*		*8782*				
		Сметная стоимость				*118553*				
7	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ НАСАДКИ СО ШКАФНОЙ СТЕНКОЙ С ОТКРЫЛКАМИ из монолитного железобетона В30,F200,W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство на суше								
			12,37006	30284,71	2132,81	374624	26383	55221	4,88	120
		м3 железобетона в деле		4389,41	767,91	54297	9499	59,4	0,69	17
		Накладные расходы -		*4464,07*		*55221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*3063,45*				*37895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1400,62*				*17326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2779,90*		*34388*				
		Сметная стоимость				*464232*				
8	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах								
			1,44671	38551,98	--	55774	--	36576	48,40	140
		т арматуры		38230,68	--	55309	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*25281,98*		*36576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*22709,02*				*32853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2572,96*				*3722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5106,72*		*7388*				
		Сметная стоимость				*99737*				
9	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам 8/								
			0,53538	151678,18	--	81205	--	3411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6370,48*		*3411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6370,48*				*3411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12643,89*		*6769*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*91385*				
10	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/диам 20/								
			0,00955	150577,73	--	1438	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6324,26*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6324,26*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12552,16*		*120*				
		Сметная стоимость				*1618*				
11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,2339	146912,11	--	34363	--	1443	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6170,31*		*1443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6170,31*				*1443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12246,59*		*2864*				
		Сметная стоимость				*38670*				
12	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			0,66788	144002,16	--	96176	--	4039	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6048,09*		*4039*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6048,09*				*4039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12004,02*		*8017*				
		Сметная стоимость				*108233*				
13	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			1,44671	13656,15	699,65	19756	1012	10243	16,88	49
		т		12681,10	193,40	18346	280	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7079,94*		*10243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*9033*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*835,81*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1658,89*		*2400*				
		Сметная стоимость				*32399*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**3 174 733**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 5. Бетонная облицовка канала										
56	11-010101-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 1 группы./СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ / Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97								
			40	66,68	62,83	2667	2513	776	0,01	--
		м3 грунта		3,86	23,12	154	925	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*19,41*		*776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,94*				*638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,47*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*276*				
		Сметная стоимость				*3719*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватора "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97								
		м3 грунта	15	86,09	81,11	1291	1217	376	0,01	--
		Накладные расходы -		4,98	29,84	75	448	59,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,06*		*376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,58*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,48*				*67*		
		Сметная стоимость		*8,89*		*133*				
						1801				
58	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	1,5	1364,90	--	2047	--	1347	1,85	6
		Накладные расходы -		1364,90	--	2047	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*897,86*		*1347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*806,65*				*1210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,21*				*137*		
		Сметная стоимость		*181,02*		*272*				
						3666				
59	11-010107-0117 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28								
		м3 грунта	20	165,18	156,38	3304	3128	917	0,01	1
		Накладные расходы -		8,80	54,39	176	1088	59,1	0,04	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,85*		*917*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*37,34*				*747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,51*				*170*		
		Сметная стоимость		*16,88*		*338*				
						4558				
60	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/70/ м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	36,5	27,40	27,40	1000	1000	235	--	--
		Накладные расходы -		--	8,60	--	314	59,1	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,45*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,08*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,36*				*50*		
		Сметная стоимость		*2,71*		*99*				
						1334				
61	11-010107-1314 РСНБ РК 2015 К=6	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	36,5	136,37	136,37	4978	4978	1171	--	--
		Накладные расходы -		--	42,80	--	1562	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,08*		*1171*				
				25,29				*923*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,79*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*492*				
		Сметная стоимость				*6640*				
62	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	150	122,45	115,61	18368	17342	4395	0,01	3
		Накладные расходы -		6,76	32,46	1014	4869	59,1	0,03	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,30*		*4395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*23,18*				*3477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,12*				*918*		
		Сметная стоимость		*12,14*		*1821*				
63	41-020103-1069 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 69 км				*24584*				
		т	262,5	1073,10	--	281689	--	11831	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45,07*		*11831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,07*				*11831*		
		Сметная стоимость		*89,45*		*23481*				
64	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*317000*				
		м3 грунта	150	13,58	13,58	2037	2037	485	--	--
		Накладные расходы -		--	4,32	--	648	59,1	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,23*		*485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,55*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*				*102*		
		Сметная стоимость		*1,35*		*203*				
65	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ЗА 8 ПРОХОДОВ/				*2724*				
		м3 уплотненного грунта	67,132	56,04	56,04	3762	3762	867	--	--
		Накладные расходы -		--	17,14	--	1151	59,1	0,01	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,91*		*867*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,13*				*680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,78*				*187*		
		Сметная стоимость		*5,52*		*371*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*4999*				
в том числе оборудование			Тенге			**371 025**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			**3 761 933**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**4 465 013**				
в том числе оборудование			Тенге			**-**				
в том числе СМР			Тенге			**4 465 013**				
Временные здания и сооружения, 3,28%			Тенге		3,28%	146 452				
Итого с временными			Тенге			**4 611 465**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,03%			Тенге		2,03%	93 613				
Итого СМР			Тенге			**4 705 078**				
Итого оборудование			Тенге			**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**4 705 078**				
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383			Тенге		1,060	4 987 092				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**4 987 092**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9994111875378			Тенге		0,999	4 984 156				
НДС (12%)			Тенге		12%	598 099				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			Тенге			5 582 254				

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____**Жумашбеков Г.К.**

Начальник участка ТОО "СК "ДАР"

_____**Османшиков Ш.**

Инженер:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**Раматуллаев М.И.**

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**Кожакулов М.**