Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование строительства : Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-21"Кошкар ата-Бескубыр-Жамбыл-Жузимдык-Жанадауир-А15" км 30+150 Сарыагашского района Южно-Казахстанской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29 июня 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	231589	11	05.02.2018 г.	ОБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-21"Кошкар ата-Бескубыр-Жамбыл-Жузимдык-Жанадауир-А15" км 30+150 Сарыагашского района Южно-Казахстанской области	**23744000**	**23744000**	559120	500588	500588	-	26915			67094	**626215**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
Исмаилов Т.А.

Инженер:
Директор
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
Раматуллаев М.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
Жумашбеков Г.К.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге .1"Кошкар ата-Бескубыр-Жамбыл-Жузимдык-Жанадауир-А1 , 30+150 Сарыагашского района Южно-Казахстанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2018 г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК "ДАР"
Основание: Договор №11 от "05" февраля 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на Дополнительная смета (на резерв заказчика 2%)										
РАЗДЕЛ 1. Бетонная облицовка канала										
1	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Днои откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т Толщинакрепления до 0,2 м								
			12,5	21066,10	323,16	263326	4039	21208	1,78	22
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	16574	1802	53	0,16	2
		Накладные расходы -		*1696,66*		*21208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		*779,16*				*9739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*917,50*				*11469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1821,02*		*22763*				
		Сметная стоимость				*307297*				
2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8/								
			0,301395	146912,11	--	44279	--	1860	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6170,31*		*1860*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6170,31*				*1860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12246,59*		*3691*				
		Сметная стоимость				*49830*				
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм								
			0,301395	13656,15	699,65	4116	211	2134	16,88	5
		т		12681,10	193,40	3822	58	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7079,94*		*2134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*1882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*835,81*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1658,89*		*500*				
		Сметная стоимость				*6750*				
4	11-130301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759								
			84,985	204,69	0,83	17396	71	1430	0,02	2
		м2		14,40	0,17	1224	14	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,83*		*1430*				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,90*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,93*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,72*		*1506*				
		Сметная стоимость				*20332*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**384 208**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Прочие работы										
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩИНОЙ 7 см/								
			51	1183,87	66,40	60378	3386	4041	0,03	2
		м2 покрытия		28,50	18,46	1453	942	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*79,23*		*4041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*1444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,91*				*2597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,05*		*5153*				
		Сметная стоимость				*69572*				
6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
			51	815,30	0,10	41580	5	1761	--	--
		м2 покрытия		0,46	--	23	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*34,53*		*1761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,28*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34,25*				*1747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,99*		*3467*				
		Сметная стоимость				*46808*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**116 380**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**500 588**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**500 588**				
в том числе оборудование			Тенге			**-**				
в том числе СМР			Тенге			**500 588**				
Временные здания и сооружения, 3,28%			Тенге		3,28%	16 419				
Итого с временными			Тенге			**517 007**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,03%			Тенге		2,03%	10 495				
Итого СМР			Тенге			**527 503**				
Итого оборудование			Тенге			**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**527 503**				
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383			Тенге		1,060	559 120				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**559 120**				
НДС (12%)			Тенге		12%	67 094				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**Тенге**			**626 215**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____**Жумашбеков Г.К.**

Начальник участка ТОО "СК "ДАР"

_____**Османшиков Ш.**

Инженер:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**Раматуллаев М.И.**

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**Кожакулов М.**