Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Pride group"
Наименование строительства : Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 апреля 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	231589	12	05.02.2018 г.	ОБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО	**7411846**	**7411846**	6617720	5924936	5924936	-	318559			794126	**7411846**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
Нарагимов Р.Б.
27.04.18

Инженер:
Директор
Директор ТОО "Pride group"
Мұрат М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
Жумашбеков Г.К.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Pride group"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК "ДАР"
Основание: Договор №12 от "05" февраля 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Демонтажные работы										
РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО МОСТА(дефектная ведомость)										
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщиной t=12см								
			12,6	1942,17	807,19	24471	10171	12654	1,55	20
		м3 конструкции		1134,99	333,54	14301	4203	60,3	0,39	5
2	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство насуше								
			3,9	5217,78	1706,25	20349	6654	10814	3,90	15
		м3 железобетона в деле		3511,53	614,33	13695	2396	59,4	0,69	3
3	11-300103-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Сооружение. Демонтаж сборныхжелезобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, квремени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормырасхода материалов								
			46,36	7403,54	3134,95	343228	145336	163540	5,15	239
		м3 сборных конструкций		4268,59	928,38	197892	43040	59,4	1,02	47
4	11-300109-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Строенияпролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты кзатратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов								
			10	13179,66	7053,68	131797	70537	56394	7,01	70
		балка пролетного строения		6125,97	2090,94	61260	20909	59,4	2,30	23
5	11-300501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 п.1.54б Кзтр=0,6, Кэм=0,7	Перила сварные стальные. Установка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7								
			0,89	30819,52	124,57	27429	111	18064	36,60	33
		т перил		30694,96	5,94	27319	5	59,4	0,01	--

6	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ МОСТА(железобето изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка								
			162,155	371,00	--	60160	--	2527	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции металлические. Погрузка								
			0,89	355,00	--	316	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка								
			20,16	73,00	--	1472	--	62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
			183,205	112,95	--	20693	--	869	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**966 440**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Перенос деревянного столба ВЛ связи										
10	11-340203-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установкасредствами малой механизации								
			1	2889,63	374,62	2890	375	1828	3,18	3
		опора		2515,01	122,14	2515	122	62,1	0,18	--
11	11-340203-0102 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотойдо 8,5 м. Установка средствами малой механизации								
			1	3651,94	468,28	3652	468	2286	3,98	4
		опора		3143,76	152,67	3144	153	62,1	0,18	--
12	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2								
			0,4	1058,40	--	423	--	278	1,54	1
		м3 грунта		1058,40	--	423	--	59,1	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**12 266**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**978 706**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2 на Подготовительные работы										
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2								
			400	4,53	4,53	1813	1813	354	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,13	--	451	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,88*		*354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,67*				*266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,22*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,43*		*173*				
		Сметная стоимость				*2340*				
2	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка								
			80	234,20	153,79	18736	12303	6534	0,12	9
		м3 конструкции		80,41	33,93	6433	2714	60,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*81,68*		*6534*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*5516*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,73*				*1019*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,27*		*2022*					
		Сметная стоимость				*27292*					
3	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(20) см. Устройство									
			400	381,27	89,83	152509	35933	20215	0,04	17	
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	12290	9688	60,3	0,02	10	
		Накладные расходы -		*50,54*		*20215*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*13253*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,41*				*6962*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,54*		*13818*					
		Сметная стоимость				*186542*					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**216 174**					
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**216 174**					
в том числе оборудование			Тенге								
2-3 на Капитальный ремонт моста											
РАЗДЕЛ 1. БЕРЕГОВАЯ ОПОРА											
1	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2									
			28	18436,26	14542,22	516215	407182	133009	4,47	125	
		м3 железобетона		3748,81	2751,59	104967	77045	58,7	2,43	68	
		Накладные расходы -		*4750,32*		*133009*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3815,74*				*106841*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*934,58*				*26168*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1854,93*		*51938*					
		Сметная стоимость				*701162*					
2	21-041204-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92									
			224	8960,27	--	2007100	--	84298	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*376,33*		*84298*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*376,33*				*84298*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746,93*		*167312*					
		Сметная стоимость				*2258710*					
3	11-050101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса									
			28	2689,93	1434,71	75318	40172	34454	1,42	40	
		свая		1190,90	636,13	33345	17812	58,7	0,75	21	
		Накладные расходы -		*1230,48*		*34454*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1072,46*				*30029*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*158,02*				*4425*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,63*		*8782*					
		Сметная стоимость				*118553*					
4	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ НАСАДКИ СО ШКАФНОЙ СТЕНКОЙ С ОТКРЫЛКАМИ из монолитного железобетона В30,F200,W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство на суше									
			24,6	30284,71	2132,81	745004	52467	109816	4,88	120	
		м3 железобетона в деле		4389,41	767,91	107980	18891	59,4	0,69	17	
		Накладные расходы -		*4464,07*		*109816*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*3063,45*				*75361*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1400,62*				*34455*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2779,90*		*68386*					
		Сметная стоимость				*923206*					

5	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фунда ах									
			2,89342	38551,98	--	111547	--	73151	48,40	140
		т арматуры		38230,68	--	110617	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*25281,98*		*73151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*22709,02*				*65707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2572,96*				*7445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5106,72*		*14776*				
		Сметная стоимость				*199474*				
6	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/А-I диаметром 8 мм/								
			1,07076	151678,18	--	162411	--	6821	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6370,48*		*6821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6370,48*				*6821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12643,89*		*13539*				
		Сметная стоимость				*182771*				
7	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0191	150577,73	--	2876	--	121	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6324,26*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6324,26*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12552,16*		*240*				
		Сметная стоимость				*3237*				
8	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,4678	146912,11	--	68725	--	2886	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6170,31*		*2886*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6170,31*				*2886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12246,59*		*5729*				
		Сметная стоимость				*77340*				
9	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			1,33576	144002,16	--	192352	--	8079	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6048,09*		*8079*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6048,09*				*8079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12004,02*		*16034*				
		Сметная стоимость				*216465*				
10	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях								
			2,89342	10398,24	642,07	30086	1858	15410	12,62	37
		т		9480,78	193,40	27432	560	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5325,76*		*15410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4691,97*				*13576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*633,79*				*1834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1257,92*		*3640*				
		Сметная стоимость				*49135*				

20	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			0,17775	151678,18	--	26961	--	1132	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*6370,48*		*1132*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6370,48*				*1132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12643,89*		*2247*						
		Сметная стоимость				*30341*						
21	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			0,1284	146912,11	--	18864	--	792	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*6170,31*		*792*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6170,31*				*792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12246,59*		*1572*						
		Сметная стоимость				*21228*						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**4 781 622**						
в том числе оборудование			Тенге									
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**4 781 622**						
в том числе оборудование			Тенге									
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**5 976 502**						
в том числе оборудование			Тенге			**-**						
в том числе СМР			Тенге			**5 976 502**						
Временные здания и сооружения, 3,28%			Тенге		3,28%	196 029						
Итого с временными			Тенге			**6 172 531**						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,03%			Тенге		1,33%	82 095						
Итого СМР			Тенге			**6 254 626**						
Итого оборудование			Тенге			**-**						
Итого СМР+оборудование			Тенге			**6 254 626**						
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383			Тенге		1,060	6 629 517						
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**6 629 517**						
Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,998220421621353			Тенге		**0,998**	**6 617 720**						
НДС (12%)			Тенге		12%	794 126						
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**Тенге**			**7 411 846**						

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____**Жумашбеков Г.К.**

Начальник участка ТОО "СК "ДАР"

_____**Османшиков Ш.**

Инженер:

Директор ТОО "Pride group"

_____**Мұрат М.**

Инженер-эксперт ТОО "Pride group"

_____**Пак В.И.**