Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Pride group"
Наименование строительства : Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 мая 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	231589	12	05.02.2018 г.	ОБ	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО	**23502799**	**23502799**	14366922	12862904	12862904	-	691585			1724031	**16090953**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
_____ Ибрагимов Р. Б.

Инженер:
Директор
Директор ТОО "Pride group"
_____ Мұрат М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
_____ Жумашбеков Г.К.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2018 г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Pride group"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК "ДАР"
Основание: Договор №12 от "05" февраля 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-3 на Капитальный ремонт моста										
РАЗДЕЛ 2. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
11	11-300109-0201 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами								
			10	22538,98	8817,11	225390	88171	73039	8,76	88
		балка пролетного строения		7657,47	2613,68	76575	26137	59,4	2,30	23
		Накладные расходы -		*7303,94*		*73039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*6101,06*				*61011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1202,88*				*12029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2387,43*		*23874*				
		Сметная стоимость				*322304*				
12	21-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита мостовая железобетонная пустотная П9-А14-К7 СТ РК 937-92								
			10	350237,20	--	3502372	--	147100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14709,96*		*147100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14709,96*				*147100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29195,77*		*291958*				
		Сметная стоимость				*3941429*				
13	11-300107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка 15х35х4								
			30	975,22	--	29257	--	10417	0,59	18
		опорная часть		494,81	--	14844	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*347,22*		*10417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*293,92*				*8818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,30*				*1599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,80*		*3174*				
		Сметная стоимость				*42847*				
14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"РЕЗИНА"стр.1	РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 15х35х4								
			30	9552,79	--	286584	--	12037	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*401,22*		*12037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*401,22*				*12037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*796,32*		*23890*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*322510*				
15	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство ОМОНОЛИЧИВАНИЯ СТЫКОВ ПЛИТ пролетных строений из монолитного железобетона В35,F200,W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство на суше								
			3,77	31884,62	2132,81	120205	8041	17083	4,88	18
		м3 железобетона в деле		4389,41	767,91	16548	2895	59,4	0,69	3
		Накладные расходы -		*4531,27*		*17083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*3063,45*				*11549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1467,82*				*5534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2913,27*		*10983*				
		Сметная стоимость				*148271*				
16	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80								
			0,07135	175714,56	--	12537	--	527	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7380,01*		*527*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7380,01*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14647,57*		*1045*				
		Сметная стоимость				*14109*				
17	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Подливка ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М200/ТОЛЩИНОЙ 1,0см/								
			0,02	22574,00	1703,27	451	34	51	2,55	--
		м3 раствор в деле		2088,53	494,50	42	10	59,4	0,43	--
		Накладные расходы -		*2546,87*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1534,32*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1012,55*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,67*		*40*				
		Сметная стоимость				*542*				
18	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА из монолитного железобетона В35,F200,W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство на суше								
			13,5	31884,62	2132,81	430442	28793	61172	4,88	66
		м3 железобетона в деле		4389,41	767,91	59257	10367	59,4	0,69	9
		Накладные расходы -		*4531,27*		*61172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*3063,45*				*41357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1467,82*				*19816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2913,27*		*39329*				
		Сметная стоимость				*530943*				
19	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах								
			0,57735	38551,98	--	22258	--	14597	48,40	28
		т арматуры		38230,68	--	22072	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*25281,98*		*14597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*22709,02*				*13111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2572,96*				*1485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5106,72*		*2948*				
		Сметная стоимость				*39803*				
21	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,2712	146912,11	--	39843	--	1673	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6170,31*		*1673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6170,31*				*1673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12246,59*		*3321*				
		Сметная стоимость				*44837*				
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,57735	13656,15	699,65	7884	404	4088	16,88	10
		т		12681,10	193,40	7321	112	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7079,94*		*4088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*3605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*835,81*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1658,89*		*958*				
		Сметная стоимость				*12929*				
23	11-300114-0101 РСНБ РК 2015	Тротуары. Устройство								
			8,1	15860,23	1036,38	128468	8395	39530	7,83	63
		м3 сборных конструкций		6487,39	321,13	52548	2601	59,4	0,28	2
		Накладные расходы -		*4880,25*		*39530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*4044,26*				*32759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*835,99*				*6772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,24*		*13440*				
		Сметная стоимость				*181438*				
24	21-040504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блок тротуарный железобетонный Т75.75 СТ РК 937-92								
			10	63229,54	--	632295	--	26556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2655,64*		*26556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2655,64*				*26556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5270,81*		*52708*				
		Сметная стоимость				*711560*				
25	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/Соединение тротуарных блоков с проезжей частью/								
			0,1649	9979,26	896,74	1646	148	854	11,60	2
		т		9052,52	368,62	1493	61	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5180,29*		*854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*611,04*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1212,76*		*200*				
		Сметная стоимость				*2700*				
26	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/длин 1400 мм/								
			0,08286	144002,16	--	11932	--	501	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6048,09*		*501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6048,09*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12004,02*		*995*				
		Сметная стоимость				*13428*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/длин 450мм/								
			0,02663	144002,16	--	3835	--	161	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6048,09*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6048,09*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12004,02*		*320*				
		Сметная стоимость				*4316*				
28	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,05541	146912,11	--	8140	--	342	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6170,31*		*342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6170,31*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12246,59*		*679*				
		Сметная стоимость				*9160*				
29	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,10949	10398,24	642,07	1139	70	583	12,62	1
		т		9480,78	193,40	1038	21	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5325,76*		*583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4691,97*				*514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*633,79*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1257,92*		*138*				
		Сметная стоимость				*1860*				
30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,05541	13656,15	699,65	757	39	392	16,88	1
		т		12681,10	193,40	703	11	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7079,94*		*392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*835,81*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1658,89*		*92*				
		Сметная стоимость				*1241*				
31	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка								
			1,0044	57408,50	177,95	57661	179	34231	61,00	61
		т перил		51158,26	8,48	51383	9	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*34080,71*		*34231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*30393,04*				*30527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3687,66*				*3704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7319,14*		*7351*				
		Сметная стоимость				*99243*				
32	21-060405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012								
			1,0044	149531,72	--	150190	--	6308	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6280,33*		*6308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6280,33*				*6308*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12464,96*		*12520*				
		Сметная стоимость				*169018*				
		Деформационный шов								
33	11-300504-0301 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство								
			20	14412,83	287,79	288257	5756	35231	2,19	44
		м шва		1814,48	53,55	36290	1071	59,4	0,06	1
		Накладные расходы -		*1761,55*		*35231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1109,61*				*22192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*651,94*				*13039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1293,95*		*25879*				
		Сметная стоимость				*349367*				
34	21-130803-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75 /3слоя/								
			0,9	55751,16	--	50176	--	2107	--	--
		100 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2341,55*		*2107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2341,55*				*2107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4647,42*		*4183*				
		Сметная стоимость				*56466*				
35	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89								
			0,32424	190564,17	--	61789	--	2595	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8003,70*		*2595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8003,70*				*2595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15885,43*		*5151*				
		Сметная стоимость				*69535*				
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,01906	151678,18	--	2891	--	121	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6370,48*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6370,48*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12643,89*		*241*				
		Сметная стоимость				*3253*				
37	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,01906	13656,15	699,65	260	13	135	16,88	--
		т		12681,10	193,40	242	4	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7079,94*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*835,81*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1658,89*		*32*				
		Сметная стоимость				*427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010								
			1,08108	17304,98	--	18708	--	786	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*726,81*		*786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*726,81*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1442,54*		*1560*				
		Сметная стоимость				*21053*				
39	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93								
			20,6	215,22	--	4434	--	186	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,04*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9,04*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,94*		*370*				
		Сметная стоимость				*4990*				
40	21-100501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000								
			73,74	644,75	--	47544	--	1997	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,08*		*1997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*27,08*				*1997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,75*		*3963*				
		Сметная стоимость				*53504*				
		дополнительные работы								
41	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство								
			140	3921,06	142,71	548949	19979	92077	0,91	127
		м2 изолируемой поверхности		753,96	42,56	105555	5958	59,4	0,05	7
		Накладные расходы -		*657,69*		*92077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*473,13*				*66239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*184,56*				*25838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,30*		*51282*				
		Сметная стоимость				*692308*				
42	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩИНОЙ 7 см/								
			72	1183,87	66,40	85239	4780	5705	0,03	2
		м2 покрытия		28,50	18,46	2052	1329	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*79,23*		*5705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*2039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,91*				*3666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,05*		*7275*				
		Сметная стоимость				*98219*				
43	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
			72	815,30	0,10	58701	7	2486	--	--
		м2 покрытия		0,46	--	33	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*34,53*		*2486*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,28*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34,25*				*2466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,99*		*4895*				
		Сметная стоимость				*66082*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**8 029 692**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСПЬЮ										
44	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	26,5	5501,10	154,55	145779	4096	30731	1,99	53
		м3 подушки		1431,96	68,36	37947	1812	59,4	0,08	2
		Накладные расходы -		*1159,67*		*30731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*891,19*				*23617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*268,48*				*7115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,86*		*14121*				
		Сметная стоимость				*190631*				
45	11-300111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	13,6	27138,83	1867,69	369088	25401	59378	5,74	78
		м3 железобетонных конструкций		4646,70	565,69	63195	7693	59,4	0,51	7
		Накладные расходы -		*4366,03*		*59378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*3096,16*				*42108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1269,87*				*17270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2520,39*		*34277*				
		Сметная стоимость				*462743*				
46	21-040501-0414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита переходная железобетонная П 400.98.25 СТ РК 937-92	16	44700,19	--	715203	--	30039	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1877,41*		*30039*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1877,41*				*30039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3726,21*		*59619*				
		Сметная стоимость				*804861*				
47	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство ОМОНОЛИЧИВАНИЯ СТЫКОВ ПЛИТ пролетных строений из монолитного железобетона В35,F200,W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство на суше	2	30284,71	2132,81	60569	4266	8928	4,88	10
		м3 железобетона в деле		4389,41	767,91	8779	1536	59,4	0,69	1
		Накладные расходы -		*4464,07*		*8928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*3063,45*				*6127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1400,62*				*2801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2779,90*		*5560*				
		Сметная стоимость				*75057*				
48	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,25415	144002,16	--	36598	--	1537	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6048,09*		*1537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6048,09*				*1537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12004,02*		*3051*				
		Сметная стоимость				*41186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80								
			0,00157	175714,56	--	276	--	12	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7380,01*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7380,01*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14647,57*		*23*				
		Сметная стоимость				*311*				
50	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,25572	13656,15	699,65	3492	179	1810	16,88	4
			т	12681,10	193,40	3243	49	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7079,94*		*1810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*1597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*835,81*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1658,89*		*424*				
		Сметная стоимость				*5727*				
51	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство подготовки ПГС								
			9,2	2661,84	135,38	24489	1245	9319	1,94	18
		м3 подушки		1395,99	59,88	12843	551	59,4	0,07	1
		Накладные расходы -		*1012,90*		*9319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*864,78*				*7956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*148,12*				*1363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,98*		*2705*				
		Сметная стоимость				*36512*				
52	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство								
			65	2932,81	95,71	190633	6221	28862	0,61	39
		м2 изолируемой поверхности		489,77	28,62	31835	1861	59,4	0,03	2
		Накладные расходы -		*444,03*		*28862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*307,92*				*20015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*136,11*				*8847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,15*		*17560*				
		Сметная стоимость				*237055*				
53	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Отсыпка конусов из ГПС								
			28	2661,84	135,38	74532	3791	28361	1,94	54
		м3 подушки		1395,99	59,88	39088	1677	59,4	0,07	2
		Накладные расходы -		*1012,90*		*28361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*864,78*				*24214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*148,12*				*4147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,98*		*8231*				
		Сметная стоимость				*111125*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1 965 208**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4. Бетонная облицовка канала										
54	11-010101-0401 РСНБ РК 2015 Тч 01 табл. 11 п.3.24 Кзм=0,97	Грунты 1 группы./СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ / Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97								
			64	66,68	62,83	4268	4021	1242	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		3,86	23,12	247	1480	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*19,41*		*1242*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,94*				*1020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,47*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*441*				
		Сметная стоимость				*5951*				
55	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			250	122,45	115,61	30612	28904	7324	0,01	2
		м3 грунта		6,76	32,46	1691	8114	59,1	0,03	7
		Накладные расходы -		*29,30*		*7324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,18*				*5795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,12*				*1529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,14*		*3035*				
		Сметная стоимость				*40971*				
56	41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
			437,5	52,93	--	23157	--	973	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,22*		*973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,22*				*973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,41*		*1930*				
		Сметная стоимость				*26060*				
57	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			200	13,58	13,58	2717	2717	647	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	865	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*3,23*		*647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,68*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*269*				
		Сметная стоимость				*3633*				
58	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ЗА 8 ПРОХОДОВ/								
			200	56,04	56,04	11207	11207	2581	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,14	--	3427	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*12,91*		*2581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,13*				*2026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,78*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*1103*				
		Сметная стоимость				*14891*				
59	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			200	73,46	73,46	14692	14692	2896	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	18,50	--	3700	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*14,48*		*2896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,93*				*2187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,54*				*709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*1407*				
		Сметная стоимость				*18995*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	200	51,49	40,96	10298	8192	2659	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1546	2070	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*13,29*		*2659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*2137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13993*				
61	11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97								
			110	86,09	81,11	9469	8922	2756	0,01	1
		м3 грунта		4,98	29,84	547	3283	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*25,06*		*2756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,58*				*2264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,48*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,89*		*978*				
		Сметная стоимость				*13204*				
62	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			10	1364,90	--	13649	--	8979	1,85	18
		м3 грунта		1364,90	--	13649	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*8979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*8067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*1810*				
		Сметная стоимость				*24438*				
63	11-010107-0117 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28								
			30	165,18	156,38	4955	4692	1375	0,01	--
		м3 грунта		8,80	54,39	264	1632	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*45,85*		*1375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,34*				*1120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,51*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,88*		*506*				
		Сметная стоимость				*6837*				
64	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/70/ м. Группа грунтов 2								
			150	27,40	27,40	4111	4111	967	--	--
		м3 грунта		--	8,60	--	1290	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*6,45*		*967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,08*				*762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,36*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,71*		*406*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5484*				
65	11-010107-1314 РСНБ РК 2015 К=6	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2								
			150	136,37	136,37	20455	20455	4813	--	--
		м3 грунта		--	42,80	--	6420	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*32,08*		*4813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,29*				*3794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,79*				*1018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*2021*				
		Сметная стоимость				*27289*				
66	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			50	13,58	13,58	679	679	162	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	216	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,23*		*162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,68*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*67*				
		Сметная стоимость				*908*				
67	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ЗА 8 ПРОХОДОВ/								
			50	56,04	56,04	2802	2802	645	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,14	--	857	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*12,91*		*645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,13*				*506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,78*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*276*				
		Сметная стоимость				*3723*				
68	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			50	73,46	73,46	3673	3673	724	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	18,50	--	925	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*14,48*		*724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,93*				*547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,54*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*352*				
		Сметная стоимость				*4749*				
69	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
			50	51,49	40,96	2574	2048	665	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	386	517	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,29*		*665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*259*				
		Сметная стоимость				*3498*				
70	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м								
			56	21066,10	323,16	1179701	18097	95013	1,78	100
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	74254	8073	53	0,16	9
		Накладные расходы -		*1696,66*		*95013*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		*779,16*				*43633*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*917,50*				*51380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1821,02*		*101977*				
		Сметная стоимость				*1376691*				
71	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			1,489	146912,11	--	218752	--	9188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6170,31*		*9188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6170,31*				*9188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12246,59*		*18235*				
		Сметная стоимость				*246175*				
72	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			1,489	13656,15	699,65	20334	1042	10542	16,88	25
		т		12681,10	193,40	18882	288	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7079,94*		*10542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*9298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*835,81*				*1245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1658,89*		*2470*				
		Сметная стоимость				*33346*				
73	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщиной 10см из бетона В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010								
			37,3	19630,18	1703,27	732206	63532	90386	2,55	95
		м3 бетона в деле		2088,53	494,50	77902	18445	59,4	0,43	16
		Накладные расходы -		*2423,23*		*90386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1534,32*				*57230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*888,91*				*33156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1764,27*		*65807*				
		Сметная стоимость				*888400*				
74	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство								
			10	3866,23	1,96	38662	20	14300	2,81	28
		м3 камня (в деле)		2057,62	0,85	20576	8	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1430,03*		*14300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1216,56*				*12166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*213,48*				*2135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423,70*		*4237*				
		Сметная стоимость				*57199*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**2 816 436**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 5. Прочие работы										
75	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩИНОЙ 7 см/								
			71,6559	1183,87	66,40	84831	4758	5677	0,03	3
		м2 покрытия		28,50	18,46	2042	1323	60,3	0,02	2
		Накладные расходы -		*79,23*		*5677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*2029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,91*				*3648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,05*		*7241*				
		Сметная стоимость				*97749*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
			71,6559	815,30	0,10	58421	7	2474	--	--
		м2 покрытия		0,46	--	33	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*34,53*		*2474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,28*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34,25*				*2454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,99*		*4872*				
		Сметная стоимость				*65767*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**163 517**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**12 974 853**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**12 974 853**				
в том числе оборудование			Тенге			-				
в том числе СМР			Тенге			**12 974 853**				
Временные здания и сооружения, 3,28%			Тенге		3,28%	425 575				
Итого с временными			Тенге			**13 400 428**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,03%			Тенге		1,33%	178 226				
Итого СМР			Тенге			**13 578 654**				
Итого оборудование			Тенге			-				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**13 578 654**				
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383			Тенге		1,060	14 392 535				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**14 392 535**				
Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,998220421621353			Тенге		**0,998**	**14 366 923**				
НДС (12%)			Тенге		12%	1 724 031				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**Тенге**			**16 090 953**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____**Жумашбеков Г.К.**

Начальник участка ТОО "СК "ДАР"

_____**Османшиков Ш.**

Инженер:

Директор ТОО "Pride group"

_____**Мұрат М.**

Инженер-эксперт ТОО "Pride group"

_____**Пак В.И.**