Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Pride group"
Наименование строительства : Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29 июня 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	231589	12	05.02.2018 г.	ОБ	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО	**25309895**	**25309895**	1613479	1458113	1458113	-	67855			193617	**1807096**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
_____ Ибрагимов Р.Д.

Инженер:
Директор
Директор ТОО "Pride group"
_____ Мұрат М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
_____ Жумашбеков Г.К.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2018 г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Pride group"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК "ДАР"
Основание: Договор №12 от "05" февраля 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-3 на Капитальный ремонт моста										
РАЗДЕЛ 5. Прочие работы										
75	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩИНОЙ 7 см/	28,3441	1183,87	66,40	33556	1882	2246	0,03	3
		м2 покрытия		28,50	18,46	808	523	60,3	0,02	2
		Накладные расходы -		*79,23*		*2246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,91*				*1443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,05*		*2864*				
		Сметная стоимость				*38666*				
76	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	28,3441	815,30	0,10	23109	3	979	--	--
		м2 покрытия		0,46	--	13	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*34,53*		*979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,28*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34,25*				*971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,99*		*1927*				
		Сметная стоимость				*26015*				
77	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство / ТОЛЩИНОЙ 10 см/	25	1102,21	66,25	27555	1656	1894	0,03	1
		м2 покрытия		28,50	18,40	713	460	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*75,76*		*1894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,48*				*1187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,24*		*2356*				
		Сметная стоимость				*31805*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам11-270602-0306								
			25	1515,34	0,19	37884	5	1606	--	--
		м2 покрытия		0,92	--	23	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*64,22*		*1606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,55*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*63,67*				*1592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,36*		*3159*				
		Сметная стоимость				*42648*				
79	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой								
			178	92,00	1,06	16376	189	4548	0,04	7
		м2		38,22	0,17	6803	30	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,55*		*4548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,81*				*3704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,74*				*844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,40*		*1673*				
		Сметная стоимость				*22597*				
80	11-130301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759								
			178	204,69	0,83	36435	148	2996	0,02	3
		м2		14,40	0,17	2563	30	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,83*		*2996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,90*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,93*				*1590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,72*		*3154*				
		Сметная стоимость				*42585*				
		Барьерное ограждение								
81	11-270901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м								
			84	367,11	162,09	30837	13616	13554	0,27	23
		м		205,02	27,24	17222	2288	60,3	0,03	2
		Накладные расходы -		*161,36*		*13554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*140,06*				*11765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*21,30*				*1789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,28*		*3552*				
		Сметная стоимость				*47943*				
82	24-010202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012								
			44	5306,54	--	233488	--	9806	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*222,87*		*9806*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*222,87*				*9806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442,35*		*19463*				
		Сметная стоимость				*262757*				
83	24-010202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012								
			44	2518,78	--	110826	--	4655	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,79*		*4655*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*105,79*				*4655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,97*		*9239*				
		Сметная стоимость				*124720*				
84	24-010202-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	4	22064,96	--	88260	--	3707	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*926,73*		*3707*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*926,73*				*3707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,34*		*7357*				
		Сметная стоимость				*99324*				
85	24-010202-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	4	32233,79	--	128935	--	5415	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1353,82*		*5415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1353,82*				*5415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2687,01*		*10748*				
		Сметная стоимость				*145098*				
86	24-010202-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	4	46542,35	--	186169	--	7819	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1954,78*		*7819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1954,78*				*7819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3879,77*		*15519*				
		Сметная стоимость				*209508*				
87	24-010202-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	4	46542,35	--	186169	--	7819	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1954,78*		*7819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1954,78*				*7819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3879,77*		*15519*				
		Сметная стоимость				*209508*				
88	24-010202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	44	325,54	--	14324	--	601	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,67*		*601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,67*				*601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*1194*				
		Сметная стоимость				*16119*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	24-010202-0527 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	4	7464,48	--	29858	--	1254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,51*		*1254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*313,51*				*1254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*622,24*		*2489*				
		Сметная стоимость				*33601*				
90	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,02299	381819,66	--	8778	--	369	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16036,43*		*369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16036,43*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31828,49*		*732*				
		Сметная стоимость				*9878*				
91	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	31	123,21	1,24	3820	38	533	0,02	1
		м2		21,02	0,25	652	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,19*		*533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,53*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,66*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,23*		*348*				
		Сметная стоимость				*4701*				
92	11-130301-1401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 /в 2 слоя/	31	255,95	2,12	7934	66	726	0,03	1
		м2		22,08	0,34	684	11	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,41*		*726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,15*				*377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*11,26*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,35*		*693*				
		Сметная стоимость				*9353*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1 376 826**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6. Устройство дорожных знаков										
93	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	10	3467,96	716,96	34680	7170	17564	3,20	32
		шт.		2404,00	159,48	24040	1595	60,3	0,15	1
		Накладные расходы -		*1756,36*		*17564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1545,78*				*15458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*210,58*				*2106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,95*		*4180*				
		Сметная стоимость				*56423*				
94	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/стойки/-ВОЗВРАТ	0,082	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	2	617,18	--	1234	--	703	0,69	1
		шт.		518,36	--	1037	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*351,62*		*703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*312,57*				*625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*39,05*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,50*		*155*				
		Сметная стоимость				*2093*				
96	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002-ВОЗВРАТ	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	24-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002-ВОЗВРАТ	8	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	24-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.32.1-5.32.3, размерами 350 мм x 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002-ВОЗВРАТ	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАКОВ	10	1367,31	501,87	13673	5019	6714	1,92	19
		шт.		865,44	111,64	8654	1116	60,3	0,09	1
		Накладные расходы -		*671,35*		*6714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*589,18*				*5892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*82,17*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,09*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22018*				
100	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 ДЕМОНТАЖ	2	186,61	--	373	--	250	0,41	1
		шт.		186,61	--	373	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*125,09*		*250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*112,53*				*225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,56*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,94*		*50*				
		Сметная стоимость				*673*				
101	41-310103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках. Погрузка	0,082	329,00	--	27	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,82*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,82*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,43*		*2*				
		Сметная стоимость				*30*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	41-310103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разгрузка стали мелкихпрофилей при автомобильных перевозках. Разгрузка	0,082	329,00	--	27	--	1	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,82*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,82*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,43*		*2*				
		Сметная стоимость				*30*				
103	41-010205-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ РАЗБОРКИ НА 5КМ НА БАЗУ	0,082	217,76	--	18	--	1	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,15*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9,15*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,15*		*1*				
		Сметная стоимость				*20*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**81 287**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**1 458 113**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**1 458 113**				
в том числе оборудование			Тенге			-				
в том числе СМР			Тенге			**1 458 113**				
Временные здания и сооружения, 3,28%			Тенге		3,28%	47 826				
Итого с временными			Тенге			**1 505 939**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,33%			Тенге		1,33%	20 029				
Итого СМР			Тенге			**1 525 968**				
Итого оборудование			Тенге			-				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**1 525 968**				
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383			Тенге		1,060	1 617 432				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**1 617 432**				
Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,997555858452672			Тенге		**0,998**	**1 613 479**				
НДС (12%)			Тенге		12%	193 617				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**Тенге**			**1 807 096**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____**Жумашбеков Г.К.**

Начальник участка ТОО "СК "ДАР"

_____**Османшиков Ш.**

Инженер:

Директор ТОО "Pride group"

_____**Мұрат М.**

Инженер-эксперт ТОО "Pride group"

_____**Пак В.И.**