Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Pride group"
Наименование строительства : Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 июля 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	231589	12	05.02.2018 г.	ОБ	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО	**25984000**	**25984000**	601880	542594	542594	-	25250			72226	**674106**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"
_____ Ибрагимов Р.Д.

Инженер:
Директор
Директор ТОО "Pride group"
_____ Мурат М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
_____ Жумашбеков Г.К.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-49" А2 р/д-Казыгурт-Дербисек-р/д А-2" км 23+500 Сарыагашского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2018 г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Pride group"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК "ДАР"
Основание: Договор №12 от "05" февраля 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на Дополнительные работы (на резерв заказчика 2%)										
РАЗДЕЛ 1. Бетонная облицовка канала										
1	11-010101-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 1 группы./СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ / Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97								
		м3 грунта	108,8	66,68	62,83	7255	6836	2112	0,01	1
				3,86	23,12	419	2515	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*19,41*		*2112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,94*				*1734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,47*				*378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*749*				
		Сметная стоимость				*10116*				
2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	410	122,45	115,61	50204	47402	12011	0,01	4
				6,76	32,46	2773	13307	59,1	0,03	12
		Накладные расходы -		*29,30*		*12011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,18*				*9503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,12*				*2508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,14*		*4977*				
		Сметная стоимость				*67192*				
3	41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
		т	717,5	52,93	--	37977	--	1595	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,22*		*1595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,22*				*1595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,41*		*3166*				
		Сметная стоимость				*42738*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	340	13,58	13,58	4619	4619	1099	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	1470	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*3,23*		*1099*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*869*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,68*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*457*				
		Сметная стоимость				*6176*				
5	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ЗА 8 ПРОХОДОВ/	340	56,04	56,04	19052	19052	4388	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,14	--	5826	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*12,91*		*4388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,13*				*3443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,78*				*945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*1875*				
		Сметная стоимость				*25315*				
6	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	340	73,46	73,46	24977	24977	4923	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	18,50	--	6290	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*14,48*		*4923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,93*				*3718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,54*				*1205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*2392*				
		Сметная стоимость				*32292*				
7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	340	51,49	40,96	17506	13927	4520	0,01	4
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	2627	3518	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*13,29*		*4520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*3632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*1762*				
		Сметная стоимость				*23788*				
8	11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	187	86,09	81,11	16098	15168	4686	0,01	1
		м3 грунта		4,98	29,84	930	5581	59,1	0,03	6
		Накладные расходы -		*25,06*		*4686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,58*				*3848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,48*				*838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,89*		*1663*				
		Сметная стоимость				*22447*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2								
			17	1364,90	--	23203	--	15264	1,85	31
		м3 грунта		1364,90	--	23203	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*15264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*13713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*1550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41544*				
10	11-010107-0117 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2. Очисткаканалов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28								
			47,48	165,18	156,38	7843	7425	2177	0,01	1
		м3 грунта		8,80	54,39	418	2582	59,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*45,85*		*2177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,34*				*1773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,51*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,88*		*802*				
		Сметная стоимость				*10821*				
11	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/70/ м. Группа грунтов 2								
			255	27,40	27,40	6988	6988	1644	--	--
		м3 грунта		--	8,60	--	2193	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*6,45*		*1644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,08*				*1296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,36*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,71*		*691*				
		Сметная стоимость				*9323*				
12	11-010107-1314 РСНБ РК 2015 К=6	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2								
			255	136,37	136,37	34774	34774	8181	--	--
		м3 грунта		--	42,80	--	10913	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*32,08*		*8181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,29*				*6450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,79*				*1731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*3436*				
		Сметная стоимость				*46392*				
13	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			85	13,58	13,58	1155	1155	275	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	367	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,23*		*275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*217*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,68*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*114*				
		Сметная стоимость				*1544*				
14	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ЗА 8 ПРОХОДОВ/	85	56,04	56,04	4763	4763	1097	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,14	--	1457	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*12,91*		*1097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,13*				*861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,78*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*469*				
		Сметная стоимость				*6329*				
15	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	85	73,46	73,46	6244	6244	1231	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	18,50	--	1573	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*14,48*		*1231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,93*				*929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,54*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*598*				
		Сметная стоимость				*8073*				
16	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	85	51,49	40,96	4377	3482	1130	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	657	880	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,29*		*1130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*441*				
		Сметная стоимость				*5947*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**360 037**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Прочие работы										
17	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩИНОЙ 7 см/	80	1183,87	66,40	94710	5312	6338	0,03	3
		м2 покрытия		28,50	18,46	2280	1477	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*79,23*		*6338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*2265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,91*				*4073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,05*		*8084*				
		Сметная стоимость				*109132*				
18	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	80	815,30	0,10	65224	8	2762	--	--
		м2 покрытия		0,46	--	37	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*34,53*		*2762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,28*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34,25*				*2740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,99*		*5439*				
		Сметная стоимость				*73425*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**182 557**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**542 594**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**542 594**				
в том числе оборудование			Тенге			**-**				
в том числе СМР			Тенге			**542 594**				
Временные здания и сооружения, 3,28%			Тенге		3,28%	17 797				
Итого с временными			Тенге			**560 391**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,33%			Тенге		1,33%	7 453				
Итого СМР			Тенге			**567 844**				
Итого оборудование			Тенге			-				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**567 844**				
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383			Тенге		1,060	601 880				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**601 880**				
НДС (12%)			Тенге		12%	72 226				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**Тенге**			**674 106**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____Жумашбеков Г.К.

Начальник участка ТОО "СК "ДАР"

_____Османшиков Ш.

Инженер:

Директор ТОО "Pride group"

_____Мұрат М.

Инженер-эксперт ТОО "Pride group"

_____Пак В.И.