Заказчик: Коммунальное государственное учреждения "Балкудукская общая средняя школа" ГУ "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Декор"

Форма КС-3

Наименование объекта - Капитальный ремонт Балкудукской средней и начальной школы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за _июль_ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	20.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет-ном месяце (Июль 2017)	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
				В отч. месяце (_____)	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего	53 398 000	28273214							3 392 786	31 666 000

Заказчик:

Сарсенов Г.М.

Подрядчик:

Аскаров П.А.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждения "Балкудукская общая средняя школа" ГУ "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области" Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Декор"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Балкудукской средней и начальной школы

АКТ

приемки выполненных демонтажных работ за июль месяц 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАСАД								
1	**Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**604,88**	**186,61**	**0,59**	**112876**	**355**	**36161**	**0,35**	**211**
		м2		**56,78**	**0,16**	**34345**	**94**	**105**	--	--
2	**прайс лист**	**Сайдинговая панель**	**604,88**	**613,41**	--	**371039**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	**С11011-2076 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 60х44 толщиной стенки 1,2 мм**	**1073**	**124,16**	--	**133224**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	**С11011-2110 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Кронштейн крепежный усиленный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа ККУ-90х80 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**1369**	**35,98**	--	**49257**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	**С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм**	**2738**	**1,42**	--	**3888**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	**С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**4260**	**0,45**	--	**1917**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-2153 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Планка угловая наружного сложного из оцинкованного листа с полимерным покрытием ПУНС-75х75х3000	19,5	187,93	--	3665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-2153 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Планка угла внуиреннего сложного из оцинкованного листа с полимерным покрытием ПУНС-75х75х3000	19,5	187,93	--	3665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-2153	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованного листа с полимерным покрытием	396,88	269,20	--	106840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-2153	Стыковочная планка шириной 250 мм из оцинкованного листа с полимерным покрытием	109,3	187,93	--	20541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-2153	Начальная планка шириной 250 мм из оцинкованного листа с полимерным покрытием пнс 10х20х3000	386	187,93	--	72541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
12	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	81	215,57	21,24	17461	1720	17290	1,29	104
		шт		194,33	3,31	15741	268	108	0,03	2
13	Е0156-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	377,75	53,82	5,02	20331	1896	20231	0,33	125
		м2		48,80	0,79	18434	298	108	--	2
14	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	182,05	146,99	6,63	26760	1207	27801	0,95	173
		м2		140,36	1,04	25553	189	108	0,01	2
15	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	159,6	378,28	18,53	60373	2958	31075	0,93	149
		м2		156,07	6,18	24909	987	120	0,03	5
16	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1	498,09	19,17	498	19	285	1,38	1
		м2		230,97	6,18	231	6	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	160,66	5206,00	--	836396	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	160,6	238,19	5,58	38254	896	18534	0,59	94
		м2		94,05	2,12	15104	340	120	0,01	2
19	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	80,8	2860,00	--	231088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	341,68	378,28	18,53	129250	6333	66527	0,93	319
		м2		156,07	6,18	53326	2113	120	0,03	10
21	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	341,68	5206,00	--	1778786	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	341,68	238,19	5,58	81386	1907	39431	0,59	200
		м2		94,05	2,12	32135	724	120	0,01	4
23	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	164,6	2860,00	--	470756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-36-1	Монтаж остекленных перегородок из пвх	886,927	669,07	55,88	593414	49559	443124	2,98	2643
		м2		549,00	6,13	486923	5437	90	0,03	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	прайс лист	Перегородки пластиковые	886,927	3840,37	--	3406128	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	593,58	359,92	9,95	213642	5906	40842	0,36	211
		м2		52,20	3,74	30985	2220	123	0,02	11
27	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	593,58	232,88	2,68	138236	1591	2570	0,02	10
		м2		2,52	1,00	1496	594	123	--	3
		РАЗДЕЛ 1.СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
28	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	36	197,20	15,96	7099	575	7621	1,21	43
		шт		181,24	2,52	6525	91	115,2	0,02	1
29	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	43,2	4331,44	35,77	187118	1545	6918	0,70	30
		1кВт		111,70	13,40	4826	579	128	0,07	3
30	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	79,5	148,40	0,07	11797	6	9017	0,65	51
		м2		108,00	0,02	8586	2	105	--	--
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОТРАССЫ								
31	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	41,4	33,67	32,10	1394	1329	558	0,01	--
		м3		1,57	12,33	65	510	97	0,05	2
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,2	218,93	--	263	--	297	1,54	2
		м3		218,93	--	263	--	113	--	--
33	Е0124-8-4	Разборка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,082	145450,00	--	11927	--	14127	722,00	59
		км		132525,00	--	10867	--	130	95,42	8
34	Е0124-8-4	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,082	442069,58	79946,33	36250	6556	16273	722,00	59
		км		132525,00	20125,75	10867	1650	130	95,42	8
35	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	82	629,00	--	51578	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	42	134,10	--	5632	--	6364	0,97	41
		м3		134,10	--	5632	--	113	--	--
37	Е0124-102-1	**Устройство подземного ввода в здания водопровода диаметром 100 мм**	2	7383,04	753,98	14766	1508	3621	6,28	13
		ввод		1107,00	285,75	2214	572	130	1,39	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9250034	85865			4541
			Тенге			789026	16675			88
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8410825				
		Материалы -	Тенге			270461				
		Всего заработная плата -	Тенге				301321			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7489730				
		Местные материалы -	Тенге			325695				
		Накладные расходы -	Тенге			351004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52651			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			525710				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9287538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2061
		Сметная заработная плата -	Тенге				353972			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			593414				
		Материалы -	Тенге			56932				
		Всего заработная плата -	Тенге				492360			
		Накладные расходы -	Тенге			443124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66469			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62192				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1098730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2888
		Сметная заработная плата -	Тенге				558828			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			245795				
		Материалы -	Тенге			180747				
		Всего заработная плата -	Тенге				12020			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51578				
		Сдача и испытание -	Тенге			186				
		Накладные расходы -	Тенге			14539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15620				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			275954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14201			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10662222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**10662222**				**11096**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.				27718838				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				554376				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**28273214**				
		НДС (12%)				3392786				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**31666000**				

Заказчик

Сарсенов Г.М.

Подрядчик

Аскаров П.А.

Технадзор

Инженер по качеству и приемке работ

Жунусов Ж.

(подпись)

Ф.И.О.