Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» декабря2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Нурболат», Директор Нурбосинов Нурболат Орынгалиевич., Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон АШЫБУЛАК-2, 44/2., БИН/ИИН 070540013468., Тел.: +77015861133;

наименование организации, юридический адрес

в лиц Директор Нурбосинов Нурболат Орынгалиевич**.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту Строительство врачебной амбулатории на 30 мест в с.Есет-батыр Алгинского района Актюбинской области Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Бескоспинскийс.о., с.Есет батыра Кокиулы

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», 30010, город Актобе, район Астана, проспект Абилкайыр хана, 40, 54-47-58., Руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО «AiserStroyService» ТОО «ЖАН-ОТ»

Наименование организации

субподрядными организациями ТОО «AiserStroyService, гсл № 21012853 от 19.03.2021

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Есмуханов А.К

субподрядными организациями ТОО «ЖАН-ОТ», гсл № 0000874 от 12.04.2010г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора НугмановаТлектес

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Актам-инжиниринг", 18017223, 17.09.2018 г., Рабочий проект;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ГУ «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области» 11 08.02. 2021;

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	1591,2	1591,2
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	490,3	490,3
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	707,5	707,5

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Уровень ответственности здания -

второй-нормальный; объект жилищно-гражданского назначения, не относящиеся к технически сложным.

Фундаменты монолитные бетонные, из бетона F50 кл. В15, по ГОСТ 26633-91. Под фундаментом предусмотрено железобетонная подушка из бетона F50 кл. В 15, толщиной 300мм

Под фундаментами выполняется подготовка из щебня, толщиной 200 мм,пролитая на всю толщину горячим битумом.

Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике. Вертикальная гидроизоляция - обмазка битумом за 2 раза по наружной стороне фундамента до планировочной отметки земли. Бетон и раствор для конструкций, соприкасающихся с грунтом, готовить на сульфатостойком портландцементе.

Наружные стены здания многослойные, общей толщиной 470 мм выполнены из ячеистого бетона Б-300, ГОСТ 31360-2007, плотностью =500 кг/м3 на специальном клее для ячеистых блоков с утеплением минплитой ISOVER-KL-E, р0=11кг/м3, ГОСТ 10140-2003, л=0,041 Вт/(м х0С), негорючий толщиной 50 мм , с облицовкой силикатным кирпичом М 125 по ГОСТ 379-2015 плотностью =1800 кг/м3 на растворе М50 по ГОСТ 5802-66 с комбинированием красным кирпичом согласно цветового решения фасада.

Кладка наружных стен принята по типу "В" серии 2.130-8, выпуск О.

Кладка наружных стен ведется с армированием закладными сетками М1, М2.

Опоры под навес- кирпичные столбы 380х380мм из красного кирпича М125 по ГОСТ 379-2015 да на растворе М50 по ГОСТ 5802-6.6.

Кладка столба вести с армированием сеткой ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I d-3мм по ГОСТ 6787-80 через 5 рядов кладки.

Внутренние стены толщиной 380 мм по оси "Б" и 250 мм (кубовая) из силикатного кирпича Ml25 по ГОСТ 379-2015 на растворе М50 по ГОСТ 5802-66.

Перегородки толщиной 100 мм из газоблоков Б-100 по ГОСТ 31360-2007 объемным весом 500кг/м3 на специальном клее для ячеистых блоков.

В санузлах перегородки из керамического кирпича М 100 по ГОСТ530-2012 на растворе М50 по ГОСТ 5802-86.

Перекрытия деревянный настил по деревянным балкам по ГОСТ 8486-86*.

Утепление - минплита ISOVER -OL-E, толщиной 150мм

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1

Крыша чердачная четырехскатная. Покрытие кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропилам. Проектом предусмотрено устройство двух слуховых окон. Деревянные поверхности карнизов, свесов, лобовые доски окрашиваются белой масляной краской.

Для обслуживания чердака в коридоре в перекрытии устроился выход люк(600х720мм) с крышкой 580х680мм. Каркас крышки выполнялсяиз досок по ГОСТ 8386-86* с утеплением минплитой ISOVER-OL-E (У=50кгм3), доступ на чердак обеспечивается с помощью металлической лестницы из уголков по ГОСТ 8509-93 и арматуры Ф20 ГОСТ 5781-82*.

Внутренняя часть проема люка и крышка обшивался оцинкованным листом по ГОСТ 14918-80.

Для предотвращения соскальзывания ноги на чердаке по периметру люка предусматривается бортики высотой 200мм.

Вентиляционные каналы выполнялся из оцинкованной стали.

Вентиляционная шахта выполнялся из керамического кирпича марки КР-л-по 125/50 о ГОСТ 530-2012 на растворе М75.

Чердачного пространства шахты утеплительминераловатнымиплитами П-175 по ГОСТ 9573-2012 толщиной 50мм с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по металлической сетке №20 -ОБ по ГОСТ 5336-80. Стенки вентшахты армировать проволокой О5Врс ячейкой 50х50 мм через 3 ряда кладки.
Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*. наружные - металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016.
Вдоль обеих сторон пандуса устанавливался ограждения с поручнями.
Поручни Ф51х2,5 по ГОСТ 10704-91 располагают на высоте 0,7 и 0,9 м. Вдоль обеих сторон пандуса предусмотрены бортики высотой 0,1 м для предотвращения соскальзывания ноги, трости, костыля, или коляски.
Крыльца и пандус облицовываются анти - скользящей керамической плитки по гост 6787-2001.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2021 года.;

месяц, год

окончание работы декабрь 2021 года.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:3,6; месяца;

фактически, месяц: 3,6 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ТОО «Нұрболат»Подрядчик (генеральный подрядчик)считает объект Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Нурболат»

Директор Нурбосинов Нурболат Орынгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)