Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек "

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью"КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Оркен,района Бәйтерек,ЗКО

Адрес: Казахстан, ЗКО, Бәйтерек, с.Оркен

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1

за сентябрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№44	13.07. 2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Оркен,района Бәйтерек,ЗКО	**67 964 439,50**	67 964 439,50	60 682 535,30						7 281 904,20	
Удержание аванса 30%	**20 389 331,85**	20 389 331,85	18 204 760,59						2 184 571,26	
Итого к оплате	**47 575 107,65**	47 575 107,65	42 477 774,71						5 097 332,94	

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек "

Джумабеков А.А._____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «КазЕвроСтрой»

Мукаев Б.К._____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек ", БИН 101140012069
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137 телефон : 8 (71130) 22195
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар,
БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4, телефон 87058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство водопровода в с.Оркен,района Бәйтерек.РК, ЗКО района Бәйтерек, с.Оркен
(наименование, адрес)
Объект:Строительство водопровода в с.Оркен,района Бәйтерек,ЗКО
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 44 от 13.07.2022 года.

Акт выполненных работ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА на общестроительные работы

Основание:
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ п/п	Номер поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01.РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В														
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2021,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.1601-0204-03,П.1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЗНАКОВ: ГРУНТОВЫЙ РЕПЕР ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАКЛАДКИ 1,8 М. I КАТЕГОРИЯ ГРУНТА	ЗНАК		3	30744,00	--	92232	--	--	--	92232	
							--	--	--	--		--		
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2021,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.1601-0204-32,П.1	ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАСС КАНАЛОВ, КОЛЛЕКТОРОВ, ВОДОПРОВОДОВ И ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ.I КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	1 КМ		14,2	10880,80	--	154507	--	--	--	154507	
							--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					246739	--	--	--	246739	
									--	--	--	--		
		Стоимость прочих работ		Тенге					246739					
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					246739					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					246739					
РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД														
3	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		43990,7	219,43	219,43	9652879	9652879	--	1542490	12090998	
			НР - 72%; СП - 8%				--	48,70	--	2142347		895630		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
4	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ,ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА -1,2	М3 ГРУНТА		1360,53	2845,13	--	3870878	--	--	2787032	7190543	
			НР - 72%; СП - 8%				2845,13	--	3870878	--		532633		
5	5	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА		8,041	820292,86	522443,88	6595975	4200971	--	3428968	10826939	
			НР - 99%; СП - 8%				297848,98	132894,03	2395004	1068601		801995		
6	6	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х6,6 ММ	М		8121,41	1661,00	--	13489662	--	13489662	--	14568835	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1079173		
7	9	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ ЛЕНТОЙ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ	М КАБЕЛЯ		8041	7,43	0,84	59729	6754	--	40283	108013	
			НР - 72%; СП - 8%				6,59	0,37	52974	2975		8001		
8	10	С1261-102-0237 261-102-0237 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т		0,152779	717966,00	--	109690	--	109690	--	118465	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		8775		
9	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		5628,7	1126,76	--	6342200	--	--	4566384	11781270	
			НР - 72%; СП - 8%				1126,76	--	6342200	--		872687		
10	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		39722,54	37,39	37,39	1485226	1485226	--	295726	1923429	
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,34	--	410731		142476		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					41606239	15345830	13599352	12660883	58608492	
									12661056	3624654	--	4341370		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					59729					
		Всего заработная плата		Тенге						55949				
			Накладные расходы	Тенге					40283					
			Сметная прибыль	Тенге					8001					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					108013					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43	
			Сметная заработная плата	Тенге						55949				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					41546510					
		Всего заработная плата		Тенге						16229761				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13599352					
			Накладные расходы	Тенге					12620600					
			Сметная прибыль	Тенге					4333369					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					58500479					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11447	
			Сметная заработная плата	Тенге						16229761				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					58608492					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11490	
			Сметная заработная плата	Тенге						16285710				
			РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04.ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
11	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	**М3 ГРУНТА**	576		219,43	219,43	126392	126391	–	20197	158316	
			НР - 72%; СП - 8%				--	48,70	–	28051		11727		
12	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА -1,2**	**М3 ГРУНТА**	17,81		2845,13	--	50672	–	–	36484	94128	
			НР - 72%; СП - 8%				2845,13	--	50672	–		6972		
13	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	17,81		1126,76	--	20068	–	–	14449	37278	
			НР - 72%; СП - 8%				1126,76	--	20068	–		2761		
14	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	576		37,39	37,39	21537	21537	–	4288	27891	
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,34	–	5956		2066		
15	5	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,81	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	0,4		664437,21	423179,54	265775	169272	–	138165	436255	
			НР - 99%; СП - 8%				241257,67	107644,17	96503	43058		32315		
16	6	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х5,4 ММ**	**М**	404		1123,00	--	453692	–	453692	--	489987	**Казахстан**
			СП - 8%				--	--	–	--		36295		
17	13	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ ЛЕНТОЙ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ**	**М КАБЕЛЯ**	400		7,43	0,84	2971	336	–	2004	5373	
			НР - 72%; СП - 8%				6,59	0,37	2635	148		398		
18	14	С1261-102-0237 261-102-0237 РСНБ РК 2022	**ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78**	**Т**	0,0076		717966,00	--	5457	–	5457	--	5894	**Казахстан**
			СП - 8%				--	--	–	--		437		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					946564	317536	459149	215587	1255122	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					169878	77213	--	92971		
		Всего заработная плата		Тенге					2971					
			Накладные расходы	Тенге						2783				
			Сметная прибыль	Тенге					2004					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					398					
									5373					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					2783				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				943593					
		Всего заработная плата		Тенге					244308				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				459149					
			Накладные расходы	Тенге				213583					
			Сметная прибыль	Тенге				92573					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1249749					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152	
			Сметная заработная плата	Тенге					244308				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1255122					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154	
			Сметная заработная плата	Тенге					247091				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**60110353**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12830934**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15663366**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3701867**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14058501**			
			- Прочие затраты	Тенге				**246739**					
			- Накладные расходы	Тенге							**12876470**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**4434341**		
			Итого	**Тенге**								**60110353,0**	
			- Прочие затраты									**246739,0**	
			Временные здания и сооружения 2,9 %	**Тенге**								**1736044,8**	
			Итого с временными удорожаниями	**Тенге**								**61846397,8**	
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,27%	**Тенге**								**782315,7**	
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**62628713,5**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**1247639,5**	
			Итого стоимость по акту	**Тенге**								**63876353,0**	
			Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно договора 0,95 без НДС	**Тенге**								**60682535,3**	
			НДС,12%	**Тенге**								**7281904,2**	
			ВСЕГО С НДС	**Тенге**								**67964439,5**	

Заказчик
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"

_____ **Акумабеков А.А.**

"____" _____ **2022 г.**

Подрядчик
Руководитель ТОО ""КазЕвроСтрой""

_____ **Мукаев Б.К.**

"____" _____ **2022 г.**

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору

ТОО "Адс сапа"

_____ **Байсеуф М.М.**

"____" _____ **2022 г.**

Авторский надзор
Инженер по техническому надзору
ТОО "КУМБЕЗ"

_____ **Альжанов Н.А.**