Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«30» июня 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Jasyl El Qýrylys» в лице директора Зейнеш Е., РК, г. Алматы, ул. Международная, дом 73.**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Зейнеш Ербол**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от водоотделителя до улицы Жамакаева, Медеуского района г. Алматы».**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы». Руководитель Адилбаев С.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «TOLAGAI-2050» директор Жанысбеков О.К., 050009, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ «МТС», 2 этаж, 213 офис.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «DosStroyProject» Заказ: №009/П-30.09.2020-ГР**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ТОО «Казах эксперт центр» № КЭЦ-0090/21 от 15.10.2021 года и КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы»**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность реконструируемого русла	м п	4200		4200	
Укрепление бортов русла габионами 4х1х1, каркас 16 мм, проволока 8 мм	м п	4004		4004	
Железобетонные подпорные стены	м3	5808,8		4716	
Железобетонные мосты	шт	2		5	

Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением	шт	3		5	
Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением	шт	9		7	
Деревянные пергола со скамейкой	шт	0		5	
Перильные ограждения вдоль русла	м п	725		1362	
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные, толщ. 4см	м2	13830		14520	
Устройство поребриков *(Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91)*	м п	7746		7172	
Устройство бордюров	м п	0		729	
Опоры освещения	шт	603		335	
Цветники	м2	200		780	
Кустарники декоративные цветущие (Спирея Goldflame, Дерен Elegantissima, Дерен белый Sibirica, Сирень сортовая, Спирея Vanhouttei, Гибискус сирийский, Спирея ивалистная, Калина обык. Бульденеж "Roseum", Барбарис криспол, Бересклет крылатый, Бирючина нестро, Камелия красная).	шт	3200		3529	
Деревья декоративные лиственных пород (Дуб колоновидный, Тюльпанное, Рябина сизолистная, Каштан конский, Клен шаровидный, Акация шаровидная, Софора, Скумпия краснолистная, Вяз в штамбе, Бук краснолистный (колоновидный).	шт	180		357	
Деревья и кустарники декоративные хвойных пород (Можжевельник virginiana, Можжевельник Moonglow, Можжевельник Skyrocket, Сосна обычная, Сосна Fastigiata, Туя Columna).	шт	80		236	
Устройство скамеек	шт	150		77	
Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): *Урна одинарная с пепельницей*	шт	150		150	
Устройство модульных туалетов	шт	2		2	
Устройство детских игровых площадок	шт	5		4	
Устройство спортивных площадок	шт	4		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***укрепление русла реки с устройством габионных сетчатых изделий, устройство мостовых переездов, устройство тротуаров с укладкой асфальта 10 см, устройство облицовочных плит по периметру и на порогах рекреационного бассейна, строительство водопропускного сооружения, реконструкция водоразборных гусаков, устройство поребриков и лотков, устройство бордюров, благоустройство территории вдоль русла реки с устройством детских и игровых площадок, устройство МАФ, озеленение территории с посевом газона и посадкой зеленых насаждений, в том числе кустарников, устройство цветников, устройство пешеходных мостов через русло реки.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **23 июня 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **30 июня 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **24 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5 месяцев;**

фактически, месяц: **24 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект **«Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от водоотделителя до улицы Жамакаева, Медеуского района г. Алматы»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядная организация:

Директор ТОО «Jasyl El Qýrylys» Зейнеш Е._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Jasyl El Qýrylys»
СТН/БИН 040440002146
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан город Алматы