Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0502400003614/200054/00 от 04.06.2020 г.

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1к1 Общестроительные работы ГР

Составлен (а) в текущих ценах 4кв 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Подготовительные и демонтажные работы										
1	1	Е11-230401-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка	м трубопровода	771	2100,48	955,41	1619470	736621	11126	1169093	3011648	
	1.1	2113-0703-0104	Гидрорин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,0204	1130,64	401,01	871723	309179	11127,36	223085		
2	2	Е11-230401-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. ДЕМОНТАЖ	м трубопровода	771	546681							
	2.1	2113-0703-0104	Гидрорин синтетический ГОСТ 6259-75	т		1251,63	573,25	965010	441976	0	701451	1799778	Казахстан 100%
3	3	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3850	678,38	240,6	523034	185503		133317		
	3.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1925	546681							
4	4	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	7507,5	343,47	325,82	1322360	1254408	500	335273	1790244	Казахстан 100%
	4.1					17,52	103,43	67452	398206		132611		
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале			2644				508,97			
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3 грунта	3850	170		1276275					Казахстан 100%
6	6	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание и окучивание грунта/	м3	0,154	27,66	23,04	106499	88704	424	102102	1378377	
						4,51	10,16	17371	39116		40671	158944	
						2644				407,18	11774		Казахстан 100%
7	7	Е11-010104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4163	87,5	87,5	364262	364262	0	91360	492072	
						0	30,48	0	126888		36450		
8	8	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) Укладка слоя из местного грунта толщ. 30 см м3	м3 грунта	4163	69,21	69,21	288121	288121	0	72266	389218	
						0	24,11	0	100370		28831		
9	9	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 грунта	1630	249,01	233,79	405880	381077	0	97521	543673	
						15,22	67,58	24802	110644		40272		
10	10	Е11-010201-0107 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 10 проходов м3 уплотненного грунта	м3 уплотненного грунта	8455	111,7	111,7	944424	944423	0	283621	1326289	
						0	46,59	0	393918		98244		
11	11	Е11-460401-0209	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20 по участку. Разбирают при помощи отбойных молотков	м3 уплотненного грунта	8455	196,46	196,46	1661069	1661069	0	381997	2206511	
						0	62,75	0	530551		163445		
				м3	143,704	154874,04	80014,92	22256018	11498464	298917	13646867	35775116	
						7284,7	49219,01	1046637	5779633		2872231		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	37,363	5717				213604,5			Казахстан 100%
	11.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	287,408	269				77312,75			Казахстан 100%
12	12	Е11-460401-0103	**Фундаменты железобетонные. Разборка**		120	47576,24	21799,6	5709149	2615952	242930	3494728	9940187	
	12.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	31,2	23752,22	10917,7	2850267	1310124		736310		
	12.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	240	5717				178370,4			
13	13	Е11-460401-0107	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**		75	269				64560			
	13.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	19,5	33782,21	13736,38	2533666	1030229	151832	1567829	4429615	Казахстан 100%
	13.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	150	18021,41	6864,77	1351606	514858		328120		Казахстан 100%
14	14	Е11-460401-0402	**Стены монолитные железобетонные. Разборка**		84	5717				111481,5			
	14.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	21,84	269				40350			
	14.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	168	31815,8	12853,32	2672527	1079679	170051	1649425	4667708	Казахстан 100%
15	15	С341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		1055,995	16938,06	6438,14	1422797	540804		345756		Казахстан 100%
						5717				124859,28			
						269				45192			
16	16	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т	31679,85	107		112991			9039	122030	
			Итого по разделу: 15. Подготовительные и демонтажные работы	ткм		25		791996			63360	855356	
			Раздел: 16. Земляные работы по объекту (расширение и углубление русла)									71886767	
17	17	Е11-010107-0502	**Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1650	634,84	634,84	1047486	1047486	0	445203	1612104	
						0	374,75	0	618338		119415		
18	18	Е11-010207-0702	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	72	215,54	215,54	15519	15519	0	4519	21641	
						0	87,17	0	6276		1603		
19	19	Е11-010207-0705	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	пень	72	32,1	32,1	2311	2312	0	673	3223	
						0	12,98	0	935		239		
20	20	С341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	230	107		24610			1969	26579	
21	21	С341-020102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	ткм	6900	36		248400			19872	268272	
22	22	Е11-010104-0201	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1245	70	70	87150	87150	0	21854	117724	
						0	24,38	0	30353		8720		
23	23	Е11-010104-0209	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1245	58,87	58,87	73293	73293	0	18376	99003	
						0	20,5	0	25522		7334		
24	24	Е11-010102-0307	**Грунты I группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1245	213,44	202,49	265735	252100	100	67366	359749	
	24.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0374	10,87	64,28	13536	80029		26648		
25	25	С341-020102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**			2644				98,75			Казахстан 100%
26	26	Е11-010102-0601	**Грунты I группы. Работа на отвале**	ткм	1743	170		296310				320015	
	26.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0249	22,66	18,91	28207	23543	62	23705	42116	
27	27	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1245	3,7	8,34	4602	10383		10789		
						2644				65,84	3120		Казахстан 100%
	27.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2612	262,5	249,02	1714112	1626100	718	434512	2320514	
28	28	Е11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	13640	13,37	79,05	87293	516196	690,61	171890		
						2644							Казахстан 100%
						343,47	325,82	4684931	4444185	1773	1187826	6342578	
						17,52	103,43	238973	1410785		469821		

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	28.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,682	2644				1803,21			Казахстан 100%
29	29	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	38025,5	170		6464335				6981482	
30	30	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20170	27,66 4,51	23,04 10,16	557943 91007	464717 204927	2219	517147 213073	832697	
	30.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8068	2644				2133,18	61681		Казахстан 100%
31	31	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3215	324,24 19,84	304,4 88,39	1042419 63773	978646 284174	0	250522 103435	1396376	
32	32	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	57060	343,47 17,52	325,82 103,43	19598398 999691	18591289 5901716	7418	4969013 1965393	26532804	
	32.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,853	2644				7543,33			Казахстан 100%
33	33	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	2225340	25		55633500			4450680	60084180	
34	34	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	27600	1801,93 1801,93	0 0	49733323 49733323	0 0	0	35807993 6843305	92384621	
35	35	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	29460	249,01 15,22	233,79 67,88	7335717 448263	6887454 1999745	0	1762566 727863	9826146	
36	36	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63710	265,43 146,59	118,84 60,6	16910673 9339376	7571296 3860826	0	9504146 2113185	28528004	
37	37	С121-010702-0301	Балласт песчаный	м3	147500	2300		339250000		339250000	27140000	366390000	
38	38	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	2960	2548,58 2548,58	0 0	7543809 7543809	0 0	0	5431542 1038028	14013379	
39	39	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	122860	324,24 19,84	304,4 88,39	39835635 2437051	37398584 10859595	0	9573585 3952738	53361958	
40	40	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	125820	265,43 146,59	118,84 60,6	33396654 18444205	14952449 7624692	0	18769606 4173301	56339561	
41	41	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4320	87,5 0	87,5 30,48	378000 0	378000 131674	0	94805 37824	510629	
42	42	Е11-010104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	23017	69,21 0	69,21 24,11	1593007 0	1593007 554940	0	399557 159405	2151969	
43	43	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7692	111,7 0	111,7 46,59	859196 0	859196 358370	0	258027 89378	1206601	
44	44	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	7692	87,32 0	87,32 27,89	671665 0	671666 214530	0	154462 66090	892217	
45	45	Е11-010205-0904	Каменные глыбы. Разробление отбойными молотками	м3 грунта	4940	17280 10609,2	6670,8 3296,64	85363200 52409448	32953752 16285402	0	49460292 10785879	145609371	
46	46	Е11-010104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание/	м3 грунта	4940	233,87 0	233,87 81,46	1155318 0	1155317 402412	0	289737 115604	1560659	
47	47	Е11-010104-0212	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4940	107,39 0	107,39 37,41	530507 0	530506 184805	0	133060 53085	716652	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4940	111,7 0	111,7 46,59	551798 0	551798 230155	0	165711 57401	774910	
49	49	Е11-010201-0107 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	4940	196,46 0	196,46 62,75	970512 0	970512 309985	0	223189 95496	1289197	
			Итого по разделу: 16. Земляные работы по объекту (расширение и углубление русла)									882916931	
			Раздел: 17. Укрепление дна и берега										
50	50	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,2	41006,04 27148,8	13120,84 4838,3	8201 5430	2625 968	147	5822 1122	15145	
	50 1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9	112				100,8			Казахстан 100%
	50 2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				46,48			Казахстан 100%
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	226837		45367		45367		48996	Казахстан
52	52	Е11-010205-0904	Каменные глыбы. Раздробление отбойными молотками	м3 грунта	4404,4	17280 10609,2	6670,8 3296,64	76108032 46727160	29380871 14519721	0	3629 44097755 9616463	129822250	
53	53	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции	м2	2980	894,57 867,29 526768	27,28 12,47	2665813 2584518	81295 37161	0	1808958 357982	4832753	
	53 1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т									
54	54	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка	т конструкций	5,25	18000,38 15537,85 112	1902,53 908,74	94502 81574	9988 4771	2940	58714 12257	165473	
	54 1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	26,25					2940			Казахстан 100%
55	55	СПрайс-лист	Коробчатая конструкция МД3-4х2х0,3-2,7/3	шт	50	26647,5		1332375		1332375		1438965	
56	56	СПрайс-лист	Коробчатая конструкция КД1-2х1х1-2,7/3	шт	200	12121,61		2424322		2424322	106590	2618268	
57	57	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней	м3	520	6450,85 6149,52	301,33 121,72	3354442 3197750	156691 63294	0	193946 2217510 445756	6017708	
58	58	Е11-010205-0904	Каменные глыбы. Раздробление отбойными молотками	м3 грунта	572	17280 10609,2	6670,8 3296,64	9884160 6068462	3815698 1885678	0	5726981 1248891	16860032	
			Итого по разделу: 17. Укрепление дна и берега									161819590	
			Раздел: 18. Прочие работы										
59	59	Е12-160101-1111 прим	Русло. Очистка вручную вдоль русла с ПК 3+00 по ПК 8+50	м3 ила, грязи	35	8277,67 8277,67	0 0	289719 289719	0 0	0	208597 39865	538181	
60	60	Е12-160101-1111 прим	Русло. Очистка вручную вдоль русла с ПК 12+30 по ПК 18+70	м3 ила, грязи	45	8277,67 8277,67	0 0	372495 372495	0 0	0	268197 51255	691947	
61	61	Е12-160101-1111 прим	Русло. Очистка вручную вдоль русла с ПК 19+00 по ПК 23+50	м3 ила, грязи	50	8277,67 8277,67 738	0 0	413884 413884 182286	0 0	0	297996 56950	768830	
62	62	С341-040104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	247						14583	196869	
63	63	С 341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	7410	25		185250			14820	200070	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	Е11-010107-0113 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,46 Ктр=1,10, Кэм=1,10#ТЧ 01 табл. 11 п.3,93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Каналы. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3 грунта	8750	670,88 33,66	637,22 149,42	5870172 294497	5575675 1307425	0	1153384 561885	7585441	
65	65	Е11-010207-1307 Изм. и доп. вып. 15 прим	Расчистка отведенной полосы строительства от древесной растительности	га	5,378	351995,87 242317,8	109678,07 100192,06	1893034 1303185	589849 538833	0	1326253 257543	3476830	
66	66	Е11-010207-1801	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные. Стребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	5,378	41961,17 0	41961,17 16970,69	225667 0	225667 91268	0	65713 23310	314690	
67	67	Е11-010207-1804 К=9	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные. Стребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	га	5,378	63973,58 0	63973,58 25873,34	344050 0	344050 139147	0	100186 35539	479775	
68	68	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	16625	107		1778875			142310	1921185	
69	69	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	498750	25		12468750			997500	13466250	
70	70	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	811,7016	3889,63 3889,63	0 0	3157221 3157221	0 0	0	2273199 434434	5864854	
71	71	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	811,7016	1801,93 1801,93	0 0	1462631 1462631	0 0	0	1053094 201258	2716983	
			Итого по разделу: 18. Прочие работы									38221905	
			ИТОГО:					845454638 225408565	196647271 81034825	343935221	223846465 85544089	1154845192	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		39726675					
			Итого с временными									1194571867	
			Зимние удорожания			1,08 %		12901376					
			Итого с зимними удорожаниями									1207473243	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24149465					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1231622708	
			Скидка			10%		123 162 271					
			Итого со скидкой									1 108 460 437	
			НДС			12 %		133 015 253					
			Итого с НДС									1 241 475 690	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Qyrylys"
Директор _____ Зейнеш Е.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТУРАН-АЛАГАЙ-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ Әбді Д.А.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ Саркулов Г.Е.