Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

Акт выполненных работ №12

за **июнь 2021** (месяц, год) на **7-1к1 Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах 4кв 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Озеленение										
1	1	Е11-470113-0102 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4**		680	1332,06	0	905798	0	0	797102	1839132	
				м2		1332,06	0	905798	0		136232		
2	2	Е11-470113-0201 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4**		680	1085,44	0	738099	0	110704	552107	1393422	
				м2		922,64	0	627395	0		103216		
	2.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	136	814				110704			Казахстан 100%
3	3	Е11-470113-0202 К=4	**Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201**		680	468,75	0	318751	0	110704	183082	541980	
				м2		305,95	0	208047	0		40147		
	3.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	136	814				110704			Казахстан 100%
4	4	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 6 шт. на м2. Посадка**		680	2743,38	589,25	1865496	400690	24908	1362381	3486107	
				м2		2117,5	159,21	1439897	108263		258230		
	4.1	2503-0201-0113	Перегной	м3	13,6	1170				15912			Казахстан 100%
5	5	СПрайс-лист	**Многолетники, высотой до 0,5 м**		5289	4553,57		24083832		24083832		26010539	
				шт.							1926707		
6	6	Е11-470113-0201 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4**		100	1085,44	0	108544	0	16280	81192	204915	
				м2		922,64	0	92264	0		15179		
	6.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	20	814				16280			Казахстан 100%
7	7	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники однолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**		100	2743,38	589,25	274338	58925	3663	200350	512663	
				м2		2117,5	159,21	211750	15921		37975		
	7.1	2503-0201-0113	Перегной	м3	2	1170				2340			Казахстан 100%
8	8	Е11-470113-0302 Изм. и доп. вып. 6 К=2,6	**Цветники однолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 /до 36шт/**		100	286,94	0	28694	0	639	24688	57653	
				м2		280,55	0	28055	0		4271		
	8.1	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.013	25106				326.38			Казахстан 100%
	8.2	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.0013	240159				312.21			Казахстан 100%
9	9	С125-020101-0105	**Рассада однолетних цветов**		3600	98		352800		352800		381024	
				шт.							28224		
			Итого по разделу: 1. Озеленение									34427435	
			ИТОГО:					28676352	459615	24703530	3200902	34427435	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					3513206	124184		2550181		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		1184304					
			Итого с временными									35611738	
			Зимние удорожания			1,08 %		384607					
			Итого с зимними удорожаниями									35996345	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		719927					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36716272	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 2917/2778	1,050036								38 553 407	
			Скидка			10%		3 855 341					
			Итого со скидкой									34 698 067	
			НДС			12 %		4 163 768					
			Итого с НДС									38 861 835	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Темешев А.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Jasyl El Qyrylys"
Директор _____ **Зейнеш Е.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ **Саркулов Г.Е.**