Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

за **июль 2021 (месяц, год) на 7-1к1 Благоустройство**

Акт выполненных работ №15

Составлен (а) в текущих ценах 4кв 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Покрытия										
1	1	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси тол. 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,327	1560,53 207,01	1351,35 349,07	67613 8969	58550 15124	94	26021 7491	101125	
2	2	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	160,47	226,37 65,16	158,51 44,56	36326 10456	25437 7151	433	19015 4427	59768	
3	3	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	160,47	0,76 0,36	0,05 0	122 58	8 0	56	62 15	199	
4	4	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов /пропитка битумной эмульсией/	т	0,118	121837,05 0	2385,89 1344,67	14377 0	282 159	14095	171 1164	15712	
5	5	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	160,47	230,44 65,16	158,82 44,71	36979 10456	25486 7175	1037	19041 4482	60502	
6	6	E11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	160,47	0,76 0,36	0,05 0	122 58	8 0	56	62 15	199	
7	7	E11-010201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	45	155,79 0	155,79 67,25	7011 0	7010 3026	0	2179 735	9925	
8	8	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси тол. 15 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45	1560,53 207,01	1351,35 349,07	70224 9316	60811 15708	98	27026 7780	105030	
9	9	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	300	353,48 265,94	3,75 1,52	106045 79783	1125 456	25137	86658 15416	208119	
10	10	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	300	171,36 171,36	0 0	51408 51408	0 0	0	55521 8554	115483	
11	11	E11-010201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	93,75	155,79 0	155,79 67,25	14605 0	14606 6305	0	4539 1532	20676	
12	12	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси тол. 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	62,5	1560,53 207,01	1351,35 349,07	97533 12938	84459 21817	136	37536 10806	145875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	625	230,44	158,82	144025	99263	4038	74162	235642	
						65,16	44,71	40725	27944		17455		
14	14	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	625	1,52	0,1	950	62	438	486	1551	
						0,72	0	450	0		115		
15	15	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на асфальтобетонное основание	м2 покрытия	625	3496,54	29,98	2185336	18738	1570994	651239	3063501	
						952,97	11,83	595605	7394		226926		
16	16	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под бордюры/	м3 грунта	317,96	3889,63	0	1236747	0	0	890458	2297381	
						3889,63	0	1236747	0		170176		
17	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	7220,26	1187,07	40,89	8570940	295236	244406	8811668	18773217	
						1112,33	17,68	8031297	127654		1390609		
18	18	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	729,25	1192,22	40,89	869425	29819	28441	889983	1900161	
						1112,33	17,68	811165	12893		140753		
			Итого по разделу: 2. Покрытия									27114066	
			ИТОГО:					13509788	720900	1889459	11595827	27114067	
								10899431	252806		2008451		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		932724					
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		302905				28046791	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		566994				28349696	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 2917/2778	1,050036								28916690	
			Скидка			10%		3 036 357				30 363 565	
			Итого со скидкой										
			НДС			12 %		3 279 265				27 327 209	
			Итого с НДС									30 606 474	

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Адилбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "JasyLEl Oyrylys "
Директор _____ **Зейнеш Е.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Канысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ **Саркулов Г.Е.**