Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-3к1 Общестроительные работы АС**

Акт выполненных работ №17

Составлен (а) в текущих ценах 4кв 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Смотровые площадки										
1	1	E11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,2	7174,21 / 2963,51	303,41 / 156,3	1435 / 593	60 / 31	781	524 / 157	2116	
2	2	E11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент. Устройство	м3 железобетона в деле	0,9	34913,86 / 17273,09	5807,15 / 2565,18	31422 / 15546	5227 / 2309	10650	14998 / 3714	50134	
3	3	C121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,936	15051		14088		14088		15215	Казахстан
4	4	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	1001,41 / 405	24,34 / 3,88	12017 / 4860	293 / 47	6865	4563 / 1326	17906	
5	5	E11-390401-0105	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением. Монтаж	т конструкций	5,3945	122122,63 / 76498,56	36606,82 / 15693,9	658791 / 412671	197476 / 84661	48644	343159 / 80156	1082106	
6	6	E11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением. Окраска	т	5,3945	9671,04 / 9671,04	0 / 0	52170 / 52170	0 / 0	0	43823 / 7679	103672	
7	7	E11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	4,704	56203,8 / 41691,6	14512,2 / 6192,72	264383 / 196117	68266 / 29131	0	189208 / 36287	489878	
8	8	E11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	290,6	1158,03 / 285,06	1,01 / 0,55	336524 / 82838	294 / 160	253392	66399 / 32234	435157	
9	9	E11-390401-0105	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,6786	122122,63 / 76498,56	36606,82 / 15693,9	327118 / 204909	98055 / 42038	24154	170393 / 39801	537312	
10	10	E11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением. Окраска	т	2,6786	9671,04 / 9671,04	0 / 0	25905 / 25905	0 / 0	0	21760 / 3813	51478	
11	11	E11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	2,38355	56203,8 / 41691,6	14512,2 / 6192,72	133965 / 99374	34591 / 14761	0	95873 / 18387	248225	
12	12	E11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	151,3	1158,03 / 285,06	1,01 / 0,55	175210 / 43130	153 / 83	131928	34570 / 16782	226562	
13	13	E11-390401-0105	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,6786	122122,63 / 76498,56	36606,82 / 15693,9	327118 / 204909	98055 / 42038	24154	170393 / 39801	537312	
14	14	E11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением. Окраска	т	2,6786	9671,04	0	25905	0	0	21760	51478	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	т		9671,04	0	25905	0		3813		
16	16	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м3 лесоматериала в деле	2,38355	56203,8	14512,2	133965	34591	0	95873	248225	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	151,3	41691,6	6192,72	99374	14761		18387		
			Итого по разделу: 2. Смотровые площадки			1158,03	1,01	175210	153	131928	34570	226562	
						285,06	0,55	43130	83		16782		
			Раздел: 3. Пешеходные мосты									4323338	
17	17	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98269	134333,79	41647,49	266342	82575	73228	88479	383207	
18	18	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска			55752,84	8921,98	110541	17690		28386		
19	19	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	т	1,98269	9671,04	0	19175	0	0	16107	38105	
						9671,04	0	19175	0		2823		
20	20	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м3 лесоматериала в деле	2,011	56203,8	14512,2	113026	29184	0	80888	209427	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	110,9	41691,6	6192,72	83842	12454		15513		
21	21	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Монтаж			1158,03	1,01	128426	112	96700	25339	166066	
						285,06	0,55	31613	61		12301		
22	22	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска	т конструкций	4,64543	134333,79	41647,49	624038	193470	171572	207305	897850	
						55752,84	8921,98	258996	41446		66507		
23	23	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	т	4,64543	9671,04	0	44926	0	0	37738	89277	
						9671,04	0	44926	0		6613		
24	24	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м3 лесоматериала в деле	3,5769	56203,8	14512,2	201035	51909	0	143873	372501	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	197,4	41691,6	6192,72	149127	22151		27593		
25	25	Е11-300104-0104 Изм. и доп. вып. 16	Мост железобетонный. Устройство			1158,03	1,01	228595	200	172125	45104	295595	
						285,06	0,55	56271	109		21896		
			Итого по разделу: 3. Пешеходные мосты	м3 железобетона в деле	45,459	43410,08	8529,59	1973379	387746	375860	1160619	3384718	
						26612,39	3781,81	1209773	171917		250720		
			Раздел: 4. Фундаменты ФМ-1, 44шт									5836746	
26	26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /из бетона В7,5/. Устройство	м3	6,6	18095,39	1374,57	119430	9072	98254	13126	143160	
						1833,84	351,58	12103	2320		10604		
27	27	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	22	12287,59	4375,34	270327	96257	70464	109285	409981	
						4709,34	1204,33	103605	26495		30369		
28	28	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,2792	85074,72	0	193902	0	766	162235	384628	
						84738,72	0	193136	0		28491		
29	29	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,442112	354802,97	1729,37	156863	765	0	142380	323182	
						353073,6	822,85	156098	364		23939		
30	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	139,04	1001,41	24,34	139236	3384	79541	52871	207476	
						405	3,88	56311	539		15369		
			Итого по разделу: 4. Фундаменты ФМ-1, 44шт									1468427	
			Раздел: 5. Облицовка существующих подпорных стен и кирпичного ограждения										
31	31	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3310	1505,5	43,97	4983192	145541	915778	3240691	8881794	
						1184,86	38,97	3921873	128991		657911		
32	32	Е11-130301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125		3310	370,45	2,48	1226190	8209	1111730	74638	1404894	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности мостов. Устройство несущего каркаса	м2	3310	32,1	0,58	106251	1920		104066		
						2885,54	21,83	9551124	72257	2515434	5582635	16344460	
						2103,76	4,49	6963432	14862		1210701		
34	34	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской акриловой	м2	1112,748	45,22	2,11	50318	2348	5708	29460	86160	
						37,98	0,39	42262	434		6382		
35	35	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3310	733,4	20,31	2427547	67226	370588	1823112	4590712	
						601,13	10,86	1989734	35947		340053		
36	36	Е11-100116-0101	Стены. Антисептирование	м2	6620	101,31	4,47	670672	29592	0	590021	1361548	
						96,84	2,19	641081	14498		100855		
37	37	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	6620	1158,03	1,01	7666159	6686	5772375	1512591	9913050	
			Итого по разделу: 5. Облицовка существующих подпорных стен и кирпичного ограждения			285,06	0,55	1887097	3641		734300		
			Раздел: 6. Покраска существующих бетонных стен									42582618	
38	38	Е11-130601-0207	Поверхности бетонные. Очистка щетками	м2	3500	552,02	0	1932084	0	0	1333138	3526440	
						552,02	0	1932084	0		261218		
39	39	Е11-130601-0209	Поверхности бетонные. Обеспыливание	м2	3500	127,69	14,04	446922	49140	0	274470	779103	
						113,65	0	397782	0		57711		
40	40	Е11-130301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	3500	370,45	2,48	1296575	8680	1175545	78922	1485537	
						32,1	0,58	112350	2030		110040		
			Итого по разделу: 6. Покраска существующих бетонных стен									5791080	
			ИТОГО:					37424709	1781567	13652252	18132893	60 002 210	
			В том числе :					21990894	727972		4444607		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		2064076					
			Итого с временными									62 066 286	
			Зимние удорожания			1,08 %		670316					
			Итого с зимними удорожаниями									62 736 602	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1254732					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63 991 334	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 2917/2778	1,050036								67 193 204	
			Скидка			10%		6 719 320					
			Итого со скидкой									60 473 884	
			НДС			12 %		7 256 866					
			Итого с НДС									67 730 750	

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Адилбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Jasyl El Qytylys"
Директор _____ **Зейнеш Е.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Инженер-технадзора _____ **Саркулов Г.Е.**