Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

Акт выполненных работ №18

за **август 2021** (месяц, год) на **6-1к1 Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах 4кв 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода										
1	1	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	43,1475	3889,63 3889,63	0 0	167828 167828	0 0	0	120836 23093	311757	
2	2	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	3558,8 1518,98	202,82 67,87	1779 759	101 34	918	785 205	2769	
3	3	Е11-230101-0101	Засыпка над трубопроводом песчаная. Устройство	м3 основания	1,5	3558,8 1518,98	202,82 67,87	5338 2278	304 102	2756	2356 616	8310	
4	4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	36,9475	1801,93 1801,93	0 0	66577 66577	0 0	0	47935 9161	123673	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,9475	265,43 146,59	118,84 60,6	9807 5416	4391 2239	0	5512 1226	16545	
6	6	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	438644,9 330577,2	106737,98 34628,16	2193 1653	534 173	7	1808 320	4321	
7	7	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	809		4085		4085	327	4412	
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	637782,18 538282,8	90114,84 36519,84	638 538	91 37	9	569 97	1304	
9	9	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1045		1045		1045	84	1129	
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3025,04 2621,3	106,73 19,39	3025 2621	106 19	297	2614 451	6090	
11	11	С123-040905-1114	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5590		5590		5590	447	6037	
12	12	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1721,86 1513,25	36,17 19,39	1722 1513	36 19	172	1517 259	3498	
13	13	С123-040102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29845		29845		29845		32233	
14	14	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	2	1905,86 738,24	1167,62 367,94	3812 1476	2335 736	0	2388 2190	6482	
15	15	С123-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	821		1642		1642	480 131	1773	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	799,31	36,29	3197	145	85	2938	6626	
						741,89	0	2968	0		491		
17	17	С123-020103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2476		9904		9904		10696	
18	18	Ц13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,005	124439,04	81347,04	622	407	0	792		
						43092	21189,41	215	106		196	883	
19	19	С121-130809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	5	93		465		465	65		
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 прим	Упор. Устройство	м3	0,25	22247,81	1296,37	5562	324	3668	37	502	
						6278,78	527,68	1570	132		1548	7679	
21	21	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	52,3875	3889,63	0	203768	0	0	569		
22	22	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,7	3889,63	0	203768	0		146713	378519	
						3558,8	202,82	2491	142	1286	28038		
23	23	Е11-230101-0101	Засыпка над трубопроводом песчаная. Устройство	м3 основания	2,1	1518,98	67,87	1063	48		1100	3878	
						3558,8	202,82	7473	426	3858	287		
24	24	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	45,3875	1518,98	67,87	3190	143		3299	11634	
						1801,93	0	81785	0	0	862		
25	25	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,3875	1801,93	0	81785	0		58885	151924	
						265,43	118,84	12047	5393	0	11254		
26	26	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	146,59	60,6	6653	2750		6771	20323	
						438644,9	106737,98	3071	747	9	1505		
27	27	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,07	330577,2	34628,16	2314	242		2531	6050	
						809		5720		5720	448		
28	28	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	637782,18	90114,84	638	91	9	458	6178	
						538282,8	36519,84	538	37		569		
29	29	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1045		1045		1045	97	1304	
						2046700,95	895310,68	13304	5820	514	84		
30	30	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 270 мм /футляр, 1шт/. Укладка	км трубопровода	0,0065	1072310,4	331317,35	6970	2154		9032	24123	
						11399		74094		74094	1787		
31	31	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	35943,21	3879,28	35943	3879	18075	5927	80021	
						13988,89	96,96	13989	97		13945	53879	
32	32	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3025,04	106,73	3025	106	297	3991		
						2621,3	19,39	2621	19		2614	6090	
33	33	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	5590		5590		5590	451		
						1721,86	36,17	1722	36	172	447	6037	
34	34	С123-040905-1114	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1513,25	19,39	1513	19		1517	3498	
						29845		29845		29845	259		
35	35	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1905,86	1167,62	1906	1168	0	2388	32233	
						738,24	367,94	738	368		1095	3241	
36	36	С123-040102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	821		821		821	240		
37	37	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	1	821		821		821	66	887	
38	38	С123-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	821		821		821	66	887	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	799,31 / 741,89	36,29 / 0	3197 / 2968	145 / 0	85	2938 / 491	6626	
40	40	С123-020103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2476		9904		9904		10696	
41	41	Ц13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,007	124439,04 / 43092	81347,04 / 21189,41	871 / 302	569 / 148	0	792 / 274	1237	
42	42	С121-130809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	7	93		651		651	92	703	
43	43	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 прим	Упор. Устройство	м3	0,25	22247,81 / 6278,78	1296,37 / 527,68	5562 / 1570	324 / 132	3668	52 / 1548 / 569	7679	
44	44	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	5995,82 / 2862,6	2989,28 / 1071,12	5996 / 2863	2989 / 1071	144	3894 / 791	10681	
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода									1385289	
			Раздел: 2. Наружные сети канализации										
45	45	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,82885	3889,63 / 3889,63	0 / 0	116023 / 116023	0 / 0	0	83537	215525	
46	46	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,7	3558,8 / 1518,98	202,82 / 67,87	2491 / 1063	142 / 48	1286	15965 / 1100	3878	
47	47	Е11-230101-0101	Засыпка над трубопроводом песчаная. Устройство	м3 основания	2,1	3558,8 / 1518,98	202,82 / 67,87	7473 / 3190	426 / 143	3858	287 / 3299	11634	
48	48	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	24,38885	1801,93 / 1801,93	0 / 0	43947 / 43947	0 / 0	0	862 / 31642	81636	
49	49	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,38885	265,43 / 146,59	118,84 / 60,6	6474 / 3575	2898 / 1478	0	6047 / 3638	10921	
50	50	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	4	6542,15 / 1270,08	55,09 / 28,01	26169 / 5080	220 / 112	20868	809 / 5140	33814	
51	51	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	780266,66 / 518918,4	248733,08 / 82851,6	2341 / 1557	747 / 249	38	2505 / 1787	4458	
52	52	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	4287		12861		12861	330	13890	
53	53	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	31590,78 / 30029,09	0 / 0	31591 / 30029	0 / 0	1562	1029 / 29729	66226	
54	54	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	74,349	3889,63 / 3889,63	0 / 0	289190 / 289190	0 / 0	0	4906 / 208217	537200	
55	55	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,7	3558,8 / 1518,98	202,82 / 67,87	2491 / 1063	142 / 48	1286	39793 / 1100	3878	
56	56	Е11-230101-0101	Засыпка над трубопроводом песчаная. Устройство	м3 основания	2,1	3558,8 / 1518,98	202,82 / 67,87	7473 / 3190	426 / 143	3858	287 / 3299	11634	
57	57	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	63,949	1801,93 / 1801,93	0 / 0	115232 / 115232	0 / 0	0	862 / 82967	214055	
58	58	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63,949	265,43 / 146,59	118,84 / 60,6	16974 / 9374	7599 / 3875	0	15856 / 9540	28635	
59	59	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	3	6542,15 / 1270,08	55,09 / 28,01	19626 / 3810	165 / 84	15651	2121 / 3855	25360	
60	60	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	780266,66 / 518918,4	248733,08 / 82851,6	9363 / 6227	2985 / 994	151	1879 / 7149	17833	
61	61	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	4287		51444		51444	1321	55560	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	31590,78	0	31591	0	1562	29729	66226	
			Итого по разделу: 2. Наружные сети канализации			30029,09	0	30029	0		4906		
			ИТОГО:									1402363	
			В том числе :					1627899	46359	330700	953257	2787652	
			Стоимость оборудования, всего					1250836	17999		206496		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		95895		0			
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		31142				2883547	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		58294				2914689	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 2917/2778	1,050036								2972983	
			Скидка			10%		312 174				3 121 739	
			Итого со скидкой										
			НДС			12 %		337 148				2 809 565	
			Итого с НДС									3 146 713	

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Адилбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Jasyl El Qyrylys"
Директор _____ **Зейнеш Е.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Технический надзор _____ **Саркулов Г.Е.**