Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

Акт выполненных работ №19

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3к1 Общестроительные работы АС**

Составлен (а) в текущих ценах 4кв 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пешеходные проходы										
1	1	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,12	7174,21	303,41	861	37	469	314	1269	
						2963,51	156,3	356	19		94		
2	2	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент. Устройство	м3 железобетона в деле	0,54	34913,86	5807,15	18853	3136	6390	8999	30080	
						17273,09	2565,18	9327	1385		2228		
3	3	С121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5616	15051		8453		8453		9129	Казахстан
											676		
4	4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	1001,41	24,34	7210	175	4119	2738	10744	
						405	3,88	2916	28		796		
5	5	Е11-390401-0105	Конструкции металлические прохода с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,53555	122122,63	36606,82	309648	92819	22864	161293	508616	
						76498,56	15693,9	193966	39793		37675		
6	6	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические прохода с ограждением. Окраска	т	2,53555	9671,04	0	24521	0	0	20598	48729	
						9671,04	0	24521	0		3610		
7	7	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	2,9145	56203,8	14512,2	163806	42296	0	117229	303518	
						41691,6	6192,72	121510	18049		22483		
8	8	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	196,9	1158,03	1,01	228016	199	171689	44989	294845	
						285,06	0,55	56128	108		21840		
9	9	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,4	7174,21	303,41	2870	122	1563	1048	4231	
						2963,51	156,3	1185	63		313		
10	10	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент. Устройство	м3 железобетона в деле	1,8	34913,86	5807,15	62845	10453	21301	29995	100267	
						17273,09	2565,18	31092	4617		7427		
11	11	С121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,872	15051		28175		28175		30429	Казахстан
											2254		
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	1001,41	24,34	24034	584	13730	9126	35813	
						405	3,88	9720	93		2653		
13	13	Е11-390401-0105	Конструкции металлические прохода с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,1908	122122,63	36606,82	511792	153412	37789	266589	840651	
						76498,56	15693,9	320590	65770		62270		
14	14	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические прохода с ограждением. Окраска	т	4,1908	9671,04	0	40529	0	0	34045	80540	
						9671,04	0	40529	0		5966		
15	15	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	5,256	56203,8	14512,2	295407	76276	0	211411	547363	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м3 лесоматернала в деле		41691,6	6192,72	219131	32549		40545		
17	17	Е11-050101-6901 Изм. и доп. вып. 8	Сваи массой до 5 т. Установка	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	328	1158,03	1,01	379834	331	286003	74944	491160	
18	18	Е11-390401-0105	Конструкции металлические прохода с ограждением. Монтаж	свая	214	285,06	0,55	93500	180		36382		
19	19	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические прохода с ограждением. Окраска	т конструкций	24,944	20975,4	10966,09	4488736	2346743	141249	2723613	7789337	
20	20	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	т	24,944	9349,27	3506,45	2000744	750380		576988		
21	21	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м3 лесоматериала в деле	33,615	122122,63	36606,82	3046227	913121	224926	1586758	5003624	
22	22	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, шебеночные. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2076	76498,56	15693,9	1908180	391469		370639		
23	23	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент. Устройство	м3 подушки	2,3	9671,04	0	241234	0	0	202637	479381	
24	24	С121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3 железобетона в деле	10,35	9671,04	0	241234	0		35510		
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м3	10,764	56203,8	14512,2	1889291	487827	0	1352090	3500691	
26	26	Е11-390401-0105	Конструкции металлические прохода с ограждением. Монтаж	м2 поверхности	138	41691,6	6192,72	1401463	208168		259310		
27	27	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические прохода с ограждением. Окраска	т конструкций	19,2372	1158,03	1,01	2404070	2097	1810189	474341	3108684	
28	28	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	т	19,2372	285,06	0,55	591785	1142		230273		
29	29	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м3 лесоматериала в деле	38,176	7174,21	303,41	16501	697	8987	6027	24330	
30	30	Е11-050101-6901 Изм. и доп. вып. 8	Сваи массой до 5 т. Установка	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1927,2	2963,51	156,3	6816	359		1802		
31	31	Е11-390401-0105	Конструкции металлические прохода с ограждением. Монтаж	свая	116	34913,86	5807,15	361358	60104	122478	172474	576539	
32	32	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические прохода с ограждением. Окраска	т конструкций	11,931	17273,09	2565,18	178776	26550		42707		
33	33	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	т	11,931	15051		162009		162009			
34	34	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м3 лесоматериала в деле	17,735	1001,41	24,34	138195	3358	78946	12961	174970	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Пешеходные проходы	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1084,5	405	3,88	55890	535		52476	205925	
			Раздел: 2. Пергола			122122,63	36606,82	2349297	704213	173467	15254		
35	35	Е11-390401-0105	Конструкции металлические перголы. Монтаж	т конструкций	9,5477	76498,56	15693,9	1471618	301907		1223732	3858871	
36	36	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические перголы. Окраска		9,5477	9671,04	0	186044	0	0	285842		
						9671,04	0	186044	0		156277	369707	
						56203,8	14512,2	2145636	554017	0	27386		
						41691,6	6192,72	1591619	236413		1535547	3975678	
						1158,03	1,01	2231755	1947	1680441	294495		
						285,06	0,55	549368	1060		440342	2885865	
						20975,4	10966,09	2433147	1272066	76565	213768		
						9349,27	3506,45	1084516	406748		1476351	4222258	
						122122,63	36606,82	1457045	436756	107585	312760		
						76498,56	15693,9	912704	187244		758964	2393290	
						9671,04	0	115385	0	0	177281		
						9671,04	0	115385	0		96924	229294	
						56203,8	14512,2	996774	257374	0	16985		
						41691,6	6192,72	739401	109828		713352	1846936	
						1158,03	1,01	1255884	1095	945641	136810		
						285,06	0,55	309148	596		247795	1623973	
											120294		
						122122,63	36606,82	1165990	349511	86094		45606737	
						76498,56	15693,9	730385	149841		607356	1915214	
						9671,04	0	92336	0	0	141868		
											77562	183490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-340108-0709 Изм. и доп. вып. 19	Пергола. Облицовка фанерой влагостойкой с прорезью	т		9671,04	0	92336	0		13592		
38	38	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 поверхности	1026	5506,46	49,87	5649630	51167	0	4272073	10715439	
						5456,59	22,11	5598463	22685		793736		
			Итого по разделу: 2. Пергола	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1026	1158,03	1,01	1188139	1036	894631	234429	1536373	
						285,06	0,55	292472	564		113805		
			Раздел: 3. Пешеходные мосты									14350516	
39	39	Е11-300104-0104 Изм. и доп. вып. 16	Мост железобетонный. Устройство	м3 железобетона в деле	52,341	43410,08	8529,59	2272127	446448	432761	1336325	3897128	
						26612,39	3781,81	1392919	197944		288676		
40	40	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98269	134333,79	41647,49	266342	82575	73228	88479	383207	
						55752,84	8921,98	110541	17690		28386		
41	41	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска	т	1,98269	9671,04	0	19175	0	0	16107	38105	
						9671,04	0	19175	0		2823		
42	42	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	2,011	56203,8	14512,2	113026	29184	0	80888	209427	
						41691,6	6192,72	83842	12454		15513		
43	43	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	110,9	1158,03	1,01	128426	112	96700	25339	166066	
						285,06	0,55	31613	61		12301		
44	44	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,23374	134333,79	41647,49	434401	134677	119433	144308	625006	
						55752,84	8921,98	180290	28851		46297		
45	45	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска	т	3,23374	9671,04	0	31274	0	0	26270	62147	
						9671,04	0	31274	0		4603		
46	46	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	2,48	56203,8	14512,2	139385	35990	0	99753	258269	
						41691,6	6192,72	103395	15358		19131		
47	47	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	135,28	1158,03	1,01	156658	136	117959	30910	202573	
						285,06	0,55	38563	74		15005		
48	48	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,64543	134333,79	41647,49	624038	193470	171572	207305	897850	
						55752,84	8921,98	258996	41446		66507		
49	49	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска	т	4,64543	9671,04	0	44926	0	0	37738	89277	
						9671,04	0	44926	0		6613		
50	50	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	3,5769	56203,8	14512,2	201035	51909	0	143873	372501	
						41691,6	6192,72	149127	22151		27593		
51	51	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	197,4	1158,03	1,01	228595	200	172125	45104	295595	
						285,06	0,55	56271	109		21896		
52	52	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,64543	134333,79	41647,49	624038	193470	171572	207305	897850	
						55752,84	8921,98	258996	41446		66507		
53	53	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска	т	4,64543	9671,04	0	44926	0	0	37738	89277	
						9671,04	0	44926	0		6613		
54	54	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	3,5769	56203,8	14512,2	201035	51909	0	143873	372501	
						41691,6	6192,72	149127	22151		27593		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	197,4	1158,03 285,06	1,01 0,55	228595 56271	200 109	172125	45104 21896	295595	
56	56	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,64543	134333,79 55752,84	41647,49 8921,98	624038 258996	193470 41446	171572	207305 66507	897850	
57	57	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска	т	4,64543	9671,04 9671,04	0 0	44926 44926	0 0	0	37738 6613	89277	
58	58	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	3,5769	56203,8 41691,6	14512,2 6192,72	201035 149127	51909 22151	0	143873 27593	372501	
59	59	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	197,4	1158,03 285,06	1,01 0,55	228595 56271	200 109	172125	45104 21896	295595	
			Итого по разделу: 3. Пешеходные мосты									10807597	
			Раздел: 4. Пандусы										
60	60	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,4	7174,21 2963,51	303,41 156,3	2870 1185	122 63	1563	1048 313	4231	
61	61	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент. Устройство	м3 железобетона в деле	1,8	34913,86 17273,09	5807,15 2565,18	62845 31092	10453 4617	21301	29995 7427	100267	
62	62	С121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,872	15051		28175		28175	2254	30429	Казахстан
63	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	1001,41 405	24,34 3,88	24034 9720	584 93	13730	9126 2653	35813	
64	64	Е11-390401-0105	Конструкции металлические пандуса с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,7536	122122,63 76498,56	36606,82 15693,9	336277 210646	100801 43215	24830	175164 40915	552356	
65	65	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пандуса с ограждением. Окраска	т	2,7536	9671,04 9671,04	0 0	26630 26630	0 0	0	22369 3920	52919	
66	66	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	3,2004	56203,8 41691,6	14512,2 6192,72	179875 133430	46445 19819	0	128729 24688	333292	
67	67	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	176,7	1158,03 285,06	1,01 0,55	204624 50370	178 97	154075	40374 19600	264598	
68	68	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,36	7174,21 2963,51	303,41 156,3	2583 1067	109 56	1407	943 282	3808	
69	69	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент. Устройство	м3 железобетона в деле	1,62	34913,86 17273,09	5807,15 2565,18	56560 27982	9408 4156	19170	26996 6685	90241	
70	70	С121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6848	15051		25358		25358	2029	27387	Казахстан
71	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,6	1001,41 405	24,34 3,88	21630 8748	526 84	12357	8214 2388	32232	
72	72	Е11-390401-0105	Конструкции металлические пандуса с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,4496	122122,63 76498,56	36606,82 15693,9	299152 187391	89672 38444	22089	155826 36398	491376	
73	73	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пандуса с ограждением. Окраска	т	2,4496	9671,04 9671,04	0 0	23690 23690	0 0	0	19900 3487	47077	
74	74	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	2,8284	56203,8 41691,6	14512,2 6192,72	158967 117921	41046 17515	0	113766 21819	294552	
			Итого по разделу: 4. Пандусы									2360578	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Лестница										
75	75	E11-390401-0105	Конструкции металлические лестниц и площадок. Монтаж	т конструкций	9,0144	122122,63	36606,82	1100862	329988	81285	573431	1808236	
						76498,56	15693,9	689589	141471		133943		
76	76	E11-300501-0101	Перила сварные стальные. Установка	т	3,41525	116907,89	225,6	399270	770	505	334371	792332	
						116534,4	19,39	397994	66		58691		
77	77	E11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические лестницы с перилами. Окраска	т	12,42965	9671,04	0	120208	0	0	100974	238877	
						9671,04	0	120208	0		17695		
78	78	E11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Лестница, перила. Обшивка деревянными деталями	м3 лесоматериала в деле	11,077	61048,18	14512,2	676231	160752	53661	445548	1211521	
						41691,6	6192,72	461818	68597		89742		
79	79	E11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	611,2	1158,03	1,01	707788	617	532942	139652	915235	
						285,06	0,55	174229	336		67795		
			Итого по разделу: 5. Лестница									4966201	
			Раздел: 6. Ограждение деревянное, 1362м										
80	80	E11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	7,58	7174,21	303,41	54380	2300	29617	19864	80184	
						2963,51	156,3	22463	1185		5940		
81	81	E11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент. Устройство	м3 железобетона в деле	37,9	34913,86	5807,15	1323235	220091	448494	631571	2111191	
						17273,09	2565,18	654650	97220		156385		
82	82	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	909,6	1001,41	24,34	910883	22139	520355	345883	1357307	
						405	3,88	368388	3529		100541		
83	83	E11-100113-0102 Изм. и доп. вып. 18	Ограждение деревянное высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	1416,48	2125,33	33,2	3010485	47027	0	2681199	6147019	
						2092,13	11,05	2963457	15652		455335		
84	84	E11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Поручни ограждения. Установка	м перил	1362	509,68	55,71	694187	75877	0	589085	1385934	
						453,97	26,6	618310	36229		102662		
85	85	E11-100116-0102	Ограждение деревянное. Антисептирование	м2	2393,6	124,42	5,48	297821	13117	0	261964	604568	
						118,94	2,66	284704	6367		44783		
86	86	E11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Стойки деревянные. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов /гидроизоляция/	м2 поверхности покрытия изоляции	182	653,1	34,41	118865	6263	16218	74512	208847	
						529,58	9,11	96384	1658		15470		
87	87	E11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2393,6	1158,03	1,01	2771861	2417	2087123	546909	3584272	
						285,06	0,55	682320	1316		265502		
			Итого по разделу: 6. Ограждение деревянное, 1362м									15479322	
			Раздел: 7. Отделка бетонных стен сварной сеткой и камнем, 2400м										
88	88	E11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции	м2	3120	894,57	27,28	2791052	85113	0	1893943	5059795	
						867,29	12,47	2705939	38906		374800		
89	89	E11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка	т конструкций	11,232	18000,38	1902,53	202180	21369	6290	125615	354019	
						15537,85	908,74	174521	10207		26224		
90	90	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка	т	0,1296	733964,02	2954,62	95122	383	30332	58776	166210	
						496964,4	1410,2	64407	183		12312		
91	91	E11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой камней	м3	180	6450,85	301,33	1161153	54240	0	767600	2083053	
						6149,52	121,72	1106914	21910		154300		
			Итого по разделу: 7. Отделка бетонных стен сварной сеткой и камнем, 2400м									7663077	
			Раздел: 8. Скамья, 257м										
92	92	E11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции	м2	2313	894,57	27,28	2069136	63099	0	1404067	3751059	
						867,29	12,47	2006037	28843		277856		
93	93	E11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка	т конструкций	8,3268	18000,38	1902,53	149886	15842	4663	93124	262451	
						15537,85	908,74	129381	7567		19441		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой камней	м3	65	6450,85	301,33	419305	19587	0	277189	752214	
						6149,52	121,72	399719	7912		55720		
95	95	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие деревянное скамьи досками. Устройство	м2 покрытия	196	936,69	48,58	183591	9522	0	168362	380109	
						888,11	25,71	174069	5039		28156		
96	96	Е11-100116-0101	Скамья. Антисептирование	м2	392	101,31	4,47	39714	1752	0	34938	80624	
						96,84	2,19	37961	858		5972		
97	97	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	392	1158,03	1,01	453948	396	341808	89567	586996	
						285,06	0,55	111744	216		43481		
			Итого по разделу: 8. Скамья, 257м									5813453	
			ИТОГО:					64182566	10740833	13464273	34935471	107047481	
			В том числе :					39977468	4045119		7929444		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		3682433					
			Итого с временными									110729914	
			Зимние удорожания			1,08 %		1195883					
			Итого с зимними удорожаниями									111925797	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2238516					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									114164313	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 2917/2778									119 876 638	
			Скидка	1,050036		10%		11 987 664					
			Итого со скидкой									107 888 974	
			НДС			12 %		12 946 677					
			Итого с НДС									120 835 651	

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Адилбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Jasyl El Qyrylys"
Директор _____ **Зейнеш Е.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ **Саркулов Г.Е.**