Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка, L=4126 м**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка", L=4126 м**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1к2 Общестроительные работы ГР**

Акт выполненных работ №22

Составлен (а) в текущих ценах 3кв 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Участки №1,2,3. Бетонное русло, L-183 м, ГР-3										
1	1	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5883,05	330,72 0	330,72 64,92	1945642 0	1945643 381928	0	274988 177650	2398280	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	181,95	5156,81 5156,81	0 0	938282 938282	0 0	0	675563 129108	1742953	
3	3	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	95,16	2010,61 1679,33	331,28 109,36	191329 159805	31525 10407	0	168509 28787	388625	
4	4	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	118,95	3395		403835		403835	32307	436142	
5	5	Е11-230401-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка	м трубопровода	366	2261,15 1248,98	997,74 443,24	827582 457128	365173 162226	5281	613160 115259	1556001	
6	6	С1241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	368,2	93990		34607118		34607118	2768569	37375687	
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1121,46356	1045,93 447,49	24,99 4,29	1172975 501846	28025 4811	643103	471191 131533	1775699	
8	8	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	476,7	103,46 0	103,46 46,05	49319 0	49319 21952	0	15805 5210	70334	
9	9	Е11-010201-0108 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 7 проходов/	м3 уплотненного грунта	476,7	122,68 0	122,68 42,18	58482 0	58481 20107	0	14477 5837	78796	
10	10	Е11-080101-0202	Основание под дно русла щебеночное. Устройство	м3 основания	317,8	3775,29 1399,44	2371,2 1191,38	1199787 444742	753568 378621	1478	765727 157241	2122755	
11	11	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	365,47	3395		1240771		1240771	99262	1340033	
12	12	Е11-420102-0103	Дно русла. Крепление монолитным железобетоном. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	458,4	3493,56 2305,8	710,92 383,83	1601448 1056979	325886 175948	218583	838390 195187	2635025	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8#ТЧ 42 табл. 3 п.3.9 Кэм=1,02	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок. Работа на водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,02	м3 бетона в конструкции	274,5	49642,92	5391,02	13626980	1479835	8283274	3012871	17971039	
						14076,04	2064,92	3863872	566821		1331188		
14	14	С1212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	753,0615	20444		15395589		15395589		16627236	
15	15	Е11-420102-0701	Армосетки. Установка	т арматуры	87,65	19803,62	2075,04	1735787	181878	49084	1231647		
						17168,58	1004,64	1504826	88057		1083160	3044463	
16	16	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	87,65	31899,94	1329,22	2796030	116506	25243	2456920	5673186	
						30282,72	520,61	2654280	45631		420236		
17	17	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	86,499	373950		32346301		32346301		34934005	
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,151	392348		451593		451593	2587704		
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	214,5876	1045,93	24,99	224444	5363	123055	90161	487720	
						447,49	4,29	96026	921		25168	339773	
			Итого по разделу: 1. Участки №1,2,3. Бетонное русло, L-183 м, ГР-3								36127		
			ИТОГО:					110813294	5341202	93794308	10480922	130997752	
			В том числе :					11677786	1857430		9703536	130997754	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		4506323					
			Итого с временными									135504077	
			Зимние удорожания			1,08 %		1463444					
			Итого с зимними удорожаниями									136967521	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2739350					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									139706871	
			Скидка			10%		13 970 687					
			Итого со скидкой									125 736 184	
			НДС			12 %		15 088 342					
			Итого с НДС									140 824 526	

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Адилбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Jasyl El Oyrylys"
Директор _____ **Зейнеш Е.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОЛАГАЙ-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ **Саркулов Г.Е.**