Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка, L=4126 м**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **7-1к2 Благоустройство**

Акт выполненных работ №23

Составлен (а) в текущих ценах 3кв 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытия										
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	267,3	1646,8	1415,84	440190	378454	580	177443	667044	
						228,79	385,87	61156	103143		49411		
2	2	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	326,106	1358		442852		442852		478280	
											35428		
3	3	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	990	281,84	244,14	279018	241698	1584	80250	388009	
						36,1	38,96	35735	38570		28741		
4	4	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	990	6,82	0,05	6752	50	406	6800	14636	
						6,36	0	6296	0		1084		
5	5	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	117,909	13095		1544018		1544018		1667539	
											123521		
6	6	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов /пропитка битумной эмульсией/	т	0,72765	152490,91	2772,17	110960	2017	108943	1168	121098	
						0	1485,96	0	1081		8970		
7	7	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	990	295,44	257,74	292482	255163	1584	79234	401453	
						36,1	38,01	35735	37630		29737		
8	8	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	990	6,82	0,05	6752	50	406	6800	14636	
						6,36	0	6296	0		1084		
9	9	С1212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	120,582	13821		1666564		1666564		1799889	
											133325		
10	10	Е11-010201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	1976,4585	161,39	161,39	318981	318980	0	105775	458736	
						0	74,33	0	146910		33980		
11	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1976,4585	1646,8	1415,84	3254836	2798349	4289	1312042	4932228	
						228,79	385,87	452198	762656		365350		
12	12	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2411,27937	1358		3274517		3274517		3536478	
											261961		
13	13	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13176,39	397,56	4,13	5238379	54418	1311051	4206650	10200631	
						293,93	1,68	3872910	22136		755602		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	13176,39	189,41	0	2495714	0	0	2695371	5606372	
						189,41	0	2495714	0		415287		
15	15	C1212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	1578,532	14523		22925020		22925020		24759022	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Покрытия								1834002		
			ИТОГО:									55046051	
			В том числе :					42297035	4049179	31281814	8671533	55046052	
			Стоимость оборудования, всего					6966040	1112126		4077483		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			3,44 %		1893584		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		614948				56939636	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1151092				57554584	
			Скидка										
			Итого со скидкой			10%		5 870 568				58705676	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		6 340 213				52 835 108	
												59 175 321	

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Адилбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Jasyl El Ovrylys "
Директор _____ **Зейнеш Е.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ **Саркулов Г.Е.**