Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка, L=4126 м**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка", L=4126 м**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

Акт выполненных работ №24

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1к2 Общестроительные работы ГР**

Составлен (а) в текущих ценах 3кв 20201г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Участки №1,2,3. Бетонное русло, L-183 м, ГР-3										
1	1	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	635,25	1992,14	0	1265509	0	0	911167	2350810	
						1992,14	0	1265509	0		174134		
2	2	Е11-010104-0406 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3599,75	29,91	29,91	107669	107668	0	36441	155639	
						0	14,06	0	50612		11529		
3	3	Е11-010104-0412 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3599,75	12,29	12,29	44241	44241	0	14981	63960	
						0	5,78	0	20807		4738		
4	4	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3599,75	287,09	125,02	1033459	450040	0	593739	1757374	
						162,07	67,01	583419	241219		130176		
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4235	119,3	100,88	505252	427227	13128	126493	682285	
						15,32	26,16	64897	110788		50540		
6	6	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1830	400,58	385,35	733058	705190	0	135671	938227	
						15,23	87,74	27867	160564		69498		
7	7	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3568,5	163		581666				628199	
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1830	28,88	23,9	52850	43737	0	46533	80145	
						4,98	11,23	9113	20551		21358		
9	9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	810,2124	1045,93	24,99	847427	20247	464616	340417	1282871	
						447,49	4,29	362564	3476		95027		
			Итого по разделу: 1. Участки №1,2,3. Бетонное русло, L-183 м, ГР-3									7939510	
			Раздел: 2. Участок №4. Бетонное русло, L-303 м, ГР-3										
10	10	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8817,3	330,72	330,72	2916057	2916057	0	412142	3594455	
						0	64,92	0	572419		266256		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	272,7	5156,81	0	1406263	0	0	1012509	2612274	
						5156,81	0	1406263	0		193502		
12	12	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	909	1992,14	0	1810859	0	0	1303818	3363851	
						1992,14	0	1810859	0		249174		
13	13	Е11-010104-0406 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кзм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5151	29,91	29,91	154066	154066	0	52145	222708	
						0	14,06	0	72423		16497		
14	14	Е11-010104-0412 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кзм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5151	12,29	12,29	63306	63306	0	21436	91521	
						0	5,78	0	29773		6779		
15	15	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5151	287,09	125,02	1478811	643979	0	849601	2514685	
						162,07	67,01	834833	345169		186273		
16	16	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6060	119,3	100,88	722982	611333	18786	181003	976304	
						15,32	26,16	92863	158530		72319		
17	17	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3030	400,58	385,35	1213751	1167610	0	224635	1553457	
						15,23	87,74	46141	265852		115071		
18	18	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	5908,5	163		963086				1040133	
19	19	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3030	28,88	23,9	87506	72417	0	77047		
						4,98	11,23	15089	34027		35364	132700	
20	20	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	157,56	2010,61	331,28	316791	52197	0	9830		
						1679,33	109,36	264595	17231		279007	643462	
21	21	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	196,95	3395		668645		668645	47664		
												722137	
22	22	Е11-230401-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка	м трубопровода	606	2261,15	997,74	1370259	604630	8745	53492		
						1248,98	443,24	756884	268603		1015233	2576331	
23	23	С1241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	604,9	93990		56854551		56854551	190839		
												61402915	
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1842,40442	1045,93	24,99	1927030	46042	1056527	4548364		
						447,49	4,29	824461	7904		774100	2917220	
25	25	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	636,3	103,46	103,46	65832	65832	0	216090		
						0	46,05	0	29302		21097	93883	
26	26	Е11-010201-0108 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 7 проходов/	м3 уплотненного грунта	636,3	122,68	122,68	78061	78061	0	6954		
						0	42,18	0	26839		19324	105176	
27	27	Е11-080101-0202	Основание под дно русла щебеночное. Устройство	м3 основания	424,2	3775,29	2371,2	1601478	1005863	1973	7791		
						1399,44	1191,38	593642	505383		1022094	2833458	
28	28	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	487,83	3395		1656183		1656183	209886		
												1788678	
29	29	Е11-420102-0103	Дно русла. Крепление монолитным железобетоном. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	606	3493,56	710,92	2117097	430818	288965	132495		
						2305,8	383,83	1397315	232601		1108343	3483475	
											258035		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8#ТЧ 42 табл. 3 п.3.9 Кэм=1,02	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок. Работа на водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,02	м3 бетона в конструкции	454,5	49642,92	5391,02	22562705	2450218	13714928	4988524	29755327	
						14076,04	2064,92	6397558	938506		2204098		
31	31	С1212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1088,5275	20444		22253856		22253856		24034164	
32	32	Е11-420102-0701	Армосетки. Установка	т арматуры	128,3158	19803,62	2075,04	2541117	266260	71857	1780308	4456962	
						17168,58	1004,64	2203000	128911		1585700		
33	33	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	128,3158	31899,94	1329,22	4093266	170559	36955	330145	8305297	
						30282,72	520,61	3885751	66802		3596824		
34	34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	127,10547	373950		47531090		47531090	615207	51333577	
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,21033	392348		474871		474871	3802487	512861	
36	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1696,8	1045,93	24,99	1774737	42403	973030	37990	2686673	
						447,49	4,29	759304	7279		712923		
37	37	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов из досок 300х20	м шва		4250,17	12,12	0	0	0	199013	0	
			Итого по разделу: 2. Участок №4. Бетонное русло, L-303 м, ГР-3			1686,3	4,13	0	0		0		
			Раздел: 3. Каскады, ГР-14,15,16									213753685	
38	38	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2	3775,29	2371,2	7551	4743	9	4819	13360	
						1399,44	1191,38	2799	2383		990		
39	39	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,3	3395		7808		7808		8433	
40	40	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8#ТЧ 42 табл. 3 п.3.9 Кэм=1,02	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок. Работа на водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,02	м3 бетона в конструкции	9,6	49642,92	5391,02	476572	51754	289688	625	628495	
						14076,04	2064,92	135130	19823		105368		
41	41	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	9,744	21842		212828		212828	46555	229854	
42	42	Е11-420102-0701	Армосетки. Установка	т арматуры	0,7801	19803,62	2075,04	15449	1619	437	17026	27096	
						17168,58	1004,64	13393	784		9640		
43	43	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7801	31899,94	1329,22	24885	1037	225	2007	50492	
						30282,72	520,61	23624	406		21867		
44	44	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,738	373950		275975		275975	3740	298053	
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0421	392348		16518		16518	22078	17839	
46	46	Е11-080101-0202	Основание щебеночное под фундаменты. Устройство	м3 основания	2,1	3775,29	2371,2	7928	4980	10	1321	14027	
						1399,44	1191,38	2939	2502		5060		
47	47	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,415	3395		8199		8199	1039	8855	
48	48	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8#ТЧ 42 табл. 3 п.3.9 Кэм=1,02	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок. Работа на водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,02	м3 бетона в конструкции	10,3	49642,92	5391,02	511322	55528	310811	656	674323	
						14076,04	2064,92	144983	21269		113051		
49	49	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,4545	21842		228347		228347	49950	246615	
50	50	Е11-420102-0701	Армосетки. Установка	т арматуры	0,83455	19803,62	2075,04	16527	1731	467	18268	28987	
						17168,58	1004,64	14328	838		10313		
											2147		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,83455	31899,94	1329,22	26622	1109	240	23393	54016	
						30282,72	520,61	25272	434		4001		
52	52	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7896	373950		295271		295271		318893	
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04495	392348		17636		17636	23622	19047	
54	54	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,3	3775,29	2371,2	8683	5454	11	1411	15363	
						1399,44	1191,38	3219	2740		5542		
55	55	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,645	3395		8980		8980	1138	9698	
56	56	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8#ТЧ 42 табл. 3 п.3.9 Кэм=1,02	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок. Работа на водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,02	м3 бетона в конструкции	10,8	49642,92	5391,02	536143	58223	325899	718	707057	
						14076,04	2064,92	152021	22301		118539		
57	57	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,962	21842		239432		239432	52375	258587	
58	58	Е11-420102-0701	Армосетки. Установка	т арматуры	0,8774	19803,62	2075,04	17376	1820	491	19155	30476	
						17168,58	1004,64	15064	881		10843		
59	59	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,8774	31899,94	1329,22	27989	1166	253	2257	56790	
						30282,72	520,61	26570	457		24594		
60	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8304	373950		310528		310528	4207	335370	
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047	392348		18440		18440	24842	19915	
62	62	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,1	3775,29	2371,2	7928	4980	10	1475	14027	
						1399,44	1191,38	2939	2502		5060		
63	63	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,415	3395		8199		8199	1039	8855	
64	64	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8#ТЧ 42 табл. 3 п.3.9 Кэм=1,02	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок. Работа на водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,02	м3 бетона в конструкции	10,3	49642,92	5391,02	511322	55528	310811	656	674323	
						14076,04	2064,92	144983	21269		113051		
65	65	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,4545	21842		228347		228347	49950	246615	
66	66	Е11-420102-0701	Армосетки. Установка	т арматуры	0,835	19803,62	2075,04	16536	1733	468	18268	29003	
						17168,58	1004,64	14336	839		10319		
67	67	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,835	31899,94	1329,22	26636	1110	240	2148	54045	
						30282,72	520,61	25286	435		23406		
68	68	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7896	373950		295271		295271	4003	318893	
69	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0454	392348		17813		17813	23622	19238	
70	70	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,1	3775,29	2371,2	7928	4980	10	1425	14027	
						1399,44	1191,38	2939	2502		5060		
71	71	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,415	3395		8199		8199	1039	8855	
72	72	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8#ТЧ 42 табл. 3 п.3.9 Кэм=1,02	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок. Работа на водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,02	м3 бетона в конструкции	10,3	49642,92	5391,02	511322	55528	310811	656	674323	
						14076,04	2064,92	144983	21269		113051		
											49950		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,4545	21842		228347		228347		246615	
74	74	Е11-420102-0701	Армосетки. Установка	т арматуры	0,8331	19803,62	2075,04	16498	1729	467	18268		
						17168,58	1004,64	14303	837		10295	28936	
75	75	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,8331	31899,94	1329,22	26576	1108	240	2143		
						30282,72	520,61	25229	434		23353	53923	
76	76	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7896	373950		295271		295271	3994		
											23622	318893	
77	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0435	392348		17067		17067		18432	
											1365		
78	78	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	18	3775,29	2371,2	67955	42682	84	43370	120231	
						1399,44	1191,38	25190	21445		8906		
79	79	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,07	3395		7028		7028		7590	
											562		
80	80	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8#ТЧ 42 табл. 3 п.3.9 Кэм=1,02	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок. Работа на водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,02	м3 бетона в конструкции	8,8	49642,92	5391,02	436858	47441	265548	96587	576121	
						14076,04	2064,92	123869	18171		42676		
81	81	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	8,932	21842		195093		195093		210700	
											15607		
82	82	Е11-420102-0701	Армосетки. Установка	т арматуры	0,71025	19803,62	2075,04	14066	1474	398	8777	24670	
						17168,58	1004,64	12194	714		1827		
83	83	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,71025	31899,94	1329,22	22657	944	205	19909	45971	
						30282,72	520,61	21508	370		3405		
84	84	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,672	373950		251294		251294		271398	
											20104		
85	85	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03825	392348		15007		15007		16208	
			Итого по разделу: 3. Каскады, ГР-14,15,16								1201		
			Раздел: 4. Подпорные стены, ГР-8-21									8073534	
86	86	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23949,3	330,72	330,72	7920512	7920513	0	1119448	9763157	
						0	64,92	0	1554789		723197		
87	87	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	740,7	5156,81	0	3819651	0	0	2750149	7095384	
						5156,81	0	3819651	0		525584		
88	88	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	21,5	3775,29	2371,2	81169	50981	100	51803	143610	
						1399,44	1191,38	30088	25615		10638		
89	89	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	24,725	3395		83941		83941		90656	
											6715		
90	90	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	81,6	23974,03	3296,63	1956281	269005	319289	1312844	3530655	
						16764,55	915,42	1367987	74698		261530		
91	91	С1212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	82,824	20444		1693254		1693254		1828714	
											135460		
92	92	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,34505	31899,94	1329,22	234307	9763	2115	205889	475412	
						30282,72	520,61	222428	3824		35216		
93	93	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,1444	373950		2671648		2671648		2885380	
											213732		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20065	386515		77554		77554		83758	
											6204		
95	95	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	288	1045,93	24,99	301228	7198	165154	121005	456012	
						447,49	4,29	128878	1236		33779		
96	96	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	17	3775,29	2371,2	64180	40310	79	40961	113552	
						1399,44	1191,38	23790	20253		8411		
97	97	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	19,55	3395		66372		66372		71682	
											5310		
98	98	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	131	23974,03	3296,63	3140598	431859	512583	2107629	5668085	
						16764,55	915,42	2196156	119920		419858		
99	99	С1212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	132,965	20444		2718336		2718336		2935803	
											217467		
100	100	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	11,7826	31899,94	1329,22	375864	15662	3393	330278	762633	
						30282,72	520,61	356809	6134		56491		
101	101	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,4607	373950		4285729		4285729		4628587	
											342858		
102	102	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3219	386515		124419		124419		134373	
											9954		
103	103	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	462	1045,93	24,99	483221	11545	264934	194113	731521	
						447,49	4,29	206741	1982		54187		
104	104	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	93,1	3775,29	2371,2	351479	220758	433	224321	621864	
						1399,44	1191,38	130288	110917		46064		
105	105	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	107,065	3395		363486		363486		392565	
											29079		
106	106	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	719	23974,03	3296,63	17237329	2370277	2813339	11567829	31109571	
						16764,55	915,42	12053713	658187		2304413		
107	107	С1212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	729,785	20444		14919725		14919725		16113303	
											1193578		
108	108	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	64,7276	31899,94	1329,22	2064807	86037	18642	1814381	4189523	
						30282,72	520,61	1960128	33698		310335		
109	109	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	62,9594	373950		23543668		23543668		25427161	
											1883493		
110	110	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7682	386515		683436		683436		738111	
											54675		
111	111	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2538	1045,93	24,99	2654575	63425	1455416	1066359	4018609	
						447,49	4,29	1135735	10888		297675		
112	112	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	103,4	3775,29	2371,2	390365	245182	481	249138	690663	
						1399,44	1191,38	144702	123189		51160		
113	113	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	118,91	3395		403699		403699		435995	
											32296		
114	114	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	799	23974,03	3296,63	19155252	2634008	3126367	12854931	34570998	
						16764,55	915,42	13394877	731421		2560815		
115	115	С1212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	810,985	20444		16579777		16579777		17906159	
											1326382		
116	116	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	71,9194	31899,94	1329,22	2294225	95597	20713	2015975	4655016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	69,9548	30282,72 373950	520,61	2177915 26159597	37442	26159597	344816 2092768	28252365	
118	118	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9646	386515		759347		759347	60748	820095	
119	119	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2820	1045,93 447,49	24,99 4,29	2949528 1261927	70472 12098	1617129	1184843 330750	4465121	
120	120	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	49	3775,29 1399,44	2371,2 1191,38	184989 68573	116189 58378	228	118064 24244	327297	
121	121	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	56,35	3395		191308		191308	15305	206613	
122	122	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	378	23974,03 16764,55	3296,63 915,42	9062184 6337001	1246126 346029	1479057	6081557 1211499	16355240	
123	123	С1212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	383,67	20444		7843749		7843749	627500	8471249	
124	124	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	33,9706	31899,94 30282,72	1329,22 520,61	1083660 1028722	45154 17685	9784	952231 162871	2198762	
125	125	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	33,0426	373950		12356280		12356280	988502	13344782	
126	126	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,928	386515		358686		358686	28695	387381	
127	127	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1332	1045,93 447,49	24,99 4,29	1393181 596059	33286 5714	763835	559649 156226	2109056	
128	128	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	26,9	3775,29 1399,44	2371,2 1191,38	101555 37645	63785 32048	125	64815 13310	179680	
129	129	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	30,935	3395		105024		105024	8402	113426	
130	130	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	207,4	23974,03 16764,55	3296,63 915,42	4972214 3476968	683721 189858	811525	3336812 664722	8973748	
131	131	С1212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	210,511	20444		4303687		4303687	344295	4647982	
132	132	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	18,6686	31899,94 30282,72	1329,22 520,61	595527 565336	24815 9719	5377	523300 89506	1208333	
133	133	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	18,1586	373950		6790408		6790408	543233	7333641	
134	134	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51	386515		197123		197123	15770	212893	
135	135	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	732	1045,93 447,49	24,99 4,29	765622 327564	18292 3140	419765	307555 85854	1159031	
136	136	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4	3775,29 1399,44	2371,2 1191,38	15101 5598	9485 4766	19	9638 1979	26718	
137	137	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,6	3395		15617		15617	1249	16866	
138	138	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	30,6	23974,03 16764,55	3296,63 915,42	733605 512995	100877 28012	119733	492317 98074	1323996	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	139	С1212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	31,059	20444		634970		634970		685768	
											50798		
140	140	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,75535	31899,94	1329,22	87895	3662	794	77235	178340	
						30282,72	520,61	83439	1434		13210		
141	141	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,6791	373950		1001849		1001849		1081997	
											80148		
142	142	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07625	386515		29472		29472		31830	
											2358		
143	143	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	732	1045,93	24,99	765622	18292	419765	307555	1159031	
						447,49	4,29	327564	3140		85854		
144	144	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,8	3775,29	2371,2	21897	13753	27	13975	38742	
						1399,44	1191,38	8117	6910		2870		
145	145	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,67	3395		22645		22645		24457	
											1812		
146	146	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	44,5	23974,03	3296,63	1066844	146700	174122	715950	1925418	
						16764,55	915,42	746023	40736		142624		
147	147	С1212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	45,1675	20444		923404		923404		997276	
											73872		
148	148	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,9787	31899,94	1329,22	126920	5288	1146	111527	257523	
						30282,72	520,61	120486	2071		19076		
149	149	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,87	373950		1447186		1447186		1562961	
											115775		
150	150	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1087	386515		42014		42014		45375	
											3361		
151	151	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	632,1869	1045,93	24,99	661225	15798	362528	265618	1000990	
						447,49	4,29	282899	2712		74147		
152	152	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10	3775,29	2371,2	37753	23712	46	24095	66796	
						1399,44	1191,38	13994	11914		4948		
153	153	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11,5	3395		39042		39042		42165	
											3123		
154	154	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	76,5	23974,03	3296,63	1834013	252193	299333	1230791	3309988	
						16764,55	915,42	1282488	70030		245184		
155	155	С1212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	77,6475	20444		1587425		1587425		1714419	
											126994		
156	156	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,8861	31899,94	1329,22	219666	9153	1983	193024	445705	
						30282,72	520,61	208530	3585		33015		
157	157	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,698	373950		2504717		2504717		2705094	
											200377		
158	158	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1881	386515		72703		72703		78519	
			Итого по разделу: 4. Подпорные стены, ГР-8-21								5816		
			ИТОГО:									301755181	
								415230956	30421275	301904093	76918960	531521909	
			В том числе :					81360842	8845348		39371993		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		18 284 354					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									549 806 263	
			Зимние удорожания			1,08 %		5 937 908					
			Итого с зимними удорожаниями									555 744 171	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11 114 884					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									566 859 055	
			Итого в текущих ценах с к=1									546 329 511	
			Итого в текущих ценах с к=1,0500514									21 557 076	
			Итого									567 886 587	
			Скидка 10%			10%		56 788 659					
			Итого со скидкой									511 097 929	
			НДС			12 %		61 331 751					
			Итого с НДС									572 429 680	

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ Адилбаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Jasyl El Qyrylys "
Директор _____ Зейнеш Е.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI 2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «BosStroyProject»
Инспектор _____ Әбді Д.А.

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ Саркулов Г.Е.