Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка, L=4126 м**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка", L=4126 м**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

за **февраль 2022** (месяц, год) на **2-1-1к2 Общестроительные работы ГР**

# Акт выполненных работ №25

Составлен (а) в текущих ценах 3кв 2022г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Подпорные стены, ГР-8-21** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 3091,5 | 1992,14<br>1992,14 | 0<br>0 | 6158713<br>6158713 | 0<br>0 | 0 | 4434273<br>847439 | 11440425 | |
| 2 | 2 | Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 3 группы. Засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 17518,5 | 330,72<br>0 | 330,72<br>64,92 | 5793718<br>0 | 5793718<br>1137301 | 0 | 818857<br>529006 | 7141581 | |
| 3 | 3 | Е11-010201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 17518,5 | 287,09<br>162,07 | 125,02<br>67,01 | 5029421<br>2839258 | 2190163<br>1173915 | 0 | 2889485<br>633512 | 8552418 | |
| 4 | 4 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 20610 | 119,3<br>15,32 | 100,88<br>26,16 | 2458855<br>315828 | 2079137<br>539158 | 63891 | 615589<br>245956 | 3320400 | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 4080 | 400,58<br>15,23 | 385,35<br>87,74 | 1634358<br>62130 | 1572228<br>357979 | 0 | 302479<br>154947 | 2091784 | |
| 6 | 6 | С3412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 7956 | 163 | | 1296828 | | | | | |
| 7 | 7 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 4080 | 28,88<br>4,98 | 23,9<br>11,23 | 117830<br>20318 | 97512<br>45818 | 0 | 103746<br>47618<br>13236 | 1400574<br>178684 | |
| 8 | 8 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 99,8131 | 1045,93<br>447,49 | 24,99<br>4,29 | 104398<br>44666 | 2494<br>428 | 57238 | 41937<br>11707 | 158042 | |
| 9 | 9 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 270 | 1045,93<br>447,49 | 24,99<br>4,29 | 282402<br>120823 | 6747<br>1158 | 154832 | 113442<br>31668 | 427512 | |
| 10 | 10 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 8,15 | 3775,29<br>1399,44 | 2371,2<br>1191,38 | 30769<br>11405 | 19326<br>9710 | 38 | 19637<br>4032 | 54438 | |
| 11 | 11 | С1211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 9,3725 | 3395 | | 31820 | | 31820 | 2546 | 34366 | |
| 12 | 12 | Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 63 | 23974,03<br>16764,55 | 3296,63<br>915,42 | 1510364<br>1056167 | 207687<br>57671 | 246510 | 1013593<br>201917 | 2725874 | |
| 13 | 13 | С1212-101-2108 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 63,945 | 20444 | | 1307292 | | 1307292 | 104583 | 1411875 | |
| 14 | 14 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 5,6618 | 31899,94<br>30292,72 | 1329,22<br>520,61 | 180611<br>171455 | 7526<br>2948 | 1631 | 158706<br>27145 | 366462 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 5,5071 | 373950 | | 2059380 | | 2059380 | 164750 | 2224130 | |
| 16 | 16 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1547 | 386515 | | 59794 | | 59794 | 4784 | 64578 | |
| 17 | 17 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 222 | 1045,93<br>447,49 | 24,99<br>4,29 | 232197<br>99343 | 5547<br>952 | 127306 | 93275<br>26038 | 351510 | |
| 18 | 18 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 22 | 3775,29<br>1399,44 | 2371,2<br>1191,38 | 83056<br>30788 | 52166<br>26210 | 102 | 53008<br>10885 | 146949 | |
| 19 | 19 | С1211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 25,3 | 3395 | | 85894 | | 85894 | 6871 | 92765 | |
| 20 | 20 | Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 170 | 23974,03<br>16764,55 | 3296,63<br>915,42 | 4075585<br>2849974 | 560427<br>155621 | 665184 | 2735092<br>544854 | 7355531 | |
| 21 | 21 | С1212-101-2108 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 172,55 | 20444 | | 3527612 | | 3527612 | 282209 | 3809821 | |
| 22 | 22 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 15,302 | 31899,94<br>30282,72 | 1329,22<br>520,61 | 488133<br>463386 | 20339<br>7966 | 4407 | 428931<br>73365 | 990429 | |
| 23 | 23 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 14,884 | 373950 | | 5565872 | | 5565872 | 445270 | 6011142 | |
| 24 | 24 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,418 | 386515 | | 161563 | | 161563 | 12925 | 174488 | |
| 25 | 25 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 600 | 1045,93<br>447,49 | 24,99<br>4,29 | 627559<br>268495 | 14994<br>2574 | 344070 | 252094<br>70372 | 950025 | |
| 26 | 26 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 176 | 3775,29<br>1399,44 | 2371,2<br>1191,38 | 664451<br>246301 | 417331<br>209683 | 818 | 424065<br>87081 | 1175597 | |
| 27 | 27 | С1211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 202,4 | 3395 | | 687148 | | 687148 | 54972 | 742120 | |
| 28 | 28 | Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 1360 | 23974,03<br>16764,55 | 3296,63<br>915,42 | 32604684<br>22799791 | 4483417<br>1244971 | 5321476 | 21880733<br>4358833 | 58844250 | |
| 29 | 29 | С1212-101-2108 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 1380,4 | 20444 | | 28220898 | | 28220898 | 2257672 | 30478570 | |
| 30 | 30 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 122,416 | 31899,94<br>30282,72 | 1329,22<br>520,61 | 3905063<br>3707089 | 162718<br>63731 | 35256 | 3431447<br>586921 | 7923431 | |
| 31 | 31 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 119,072 | 373950 | | 44526974 | | 44526974 | 3562158 | 48089132 | |
| 32 | 32 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 3,344 | 386515 | | 1292506 | | 1292506 | 103400 | 1395906 | |
| 33 | 33 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4800 | 1045,93<br>447,49 | 24,99<br>4,29 | 5020474<br>2147962 | 119952<br>20592 | 2752560 | 2016755<br>562978 | 7600207 | |
| 34 | 34 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 10,6 | 3775,29<br>1399,44 | 2371,2<br>1191,38 | 40018<br>14834 | 25135<br>12629 | 49 | 25540<br>5245 | 70803 | |
| 35 | 35 | С1211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 12,19 | 3395 | | 41385 | | 41385 | 3311 | 44696 | |
| 36 | 36 | Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 81,6 | 23974,03<br>16764,55 | 3296,63<br>915,42 | 1956281<br>1367987 | 269005<br>74698 | 319289 | 1312844<br>261530 | 3530655 | |
| 37 | 37 | С1212-101-2108 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 82,824 | 20444 | | 1693254 | | 1693254 | | 1828714 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 38 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | м3 | 7,34505 | 31899,94 | 1329,22 | 234307 | 9763 | 2115 | 135460 | 475412 | |
| | | | | | | 30282,72 | 520,61 | 222428 | 3824 | | 205889 | | |
| 39 | 39 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 7,1444 | 373950 | | 2671648 | | 2671648 | 35216 | 2885380 | |
| | | | | | | | | | | | 213732 | | |
| 40 | 40 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,20065 | 386515 | | 77554 | | 77554 | | 83758 | |
| | | | | | | | | | | | 6204 | | |
| 41 | 41 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 288 | 1045,93 | 24,99 | 301228 | 7198 | 165154 | 121005 | 456012 | |
| | | | | | | 447,49 | 4,29 | 128878 | 1236 | | 33779 | | |
| 42 | 42 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 7,3 | 3775,29 | 2371,2 | 27560 | 17310 | 34 | 17589 | 48761 | |
| | | | | | | 1399,44 | 1191,38 | 10216 | 8697 | | 3612 | | |
| 43 | 43 | С1211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 8,395 | 3395 | | 28501 | | 28501 | | 30781 | |
| | | | | | | | | | | | 2280 | | |
| 44 | 44 | Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 56,1 | 23974,03 | 3296,63 | 1344943 | 184941 | 219511 | 902580 | 2427325 | |
| | | | | | | 16764,55 | 915,42 | 940491 | 51355 | | 179802 | | |
| 45 | 45 | С1212-101-2108 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 56,9415 | 20444 | | 1164112 | | 1164112 | | 1257241 | |
| | | | | | | | | | | | 93129 | | |
| 46 | 46 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 5,04975 | 31899,94 | 1329,22 | 161087 | 6712 | 1454 | 141550 | 326848 | |
| | | | | | | 30282,72 | 520,61 | 152920 | 2629 | | 24211 | | |
| 47 | 47 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 4,91175 | 373950 | | 1836749 | | 1836749 | | 1983689 | |
| | | | | | | | | | | | 146940 | | |
| 48 | 48 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,138 | 386515 | | 53339 | | 53339 | | 57606 | |
| | | | | | | | | | | | 4267 | | |
| 49 | 49 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 198 | 1045,93 | 24,99 | 207095 | 4948 | 113543 | 83191 | 313509 | |
| | | | | | | 447,49 | 4,29 | 88603 | 849 | | 23223 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Подпорные стены, ГР-8-21** | | | | | | | | | 233546205 | |
| | | | **Раздел: 2. Укрепление берега на ПК 19+50** | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21 | Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки | м3 | 255,36 | 10156,84 | 742,19 | 2593651 | 189526 | 1645124 | 558048 | 3403835 | |
| | | | | | | 2972,28 | 241,45 | 759001 | 61657 | | 252136 | | |
| 51 | 51 | С1214-404-0208 | Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м | шт. | 64 | 30570 | | 1956480 | | 1956480 | | 2112998 | |
| | | | | | | | | | | | 156518 | | |
| 52 | 52 | Е11-010205-0904 | Каменные глыбы. Раздробление отбойными молотками | м3 грунта | 203,36 | 18750,12 | 7023,72 | 3813024 | 1428344 | 0 | 2250738 | 6548863 | |
| | | | | | | 11726,4 | 3645,48 | 2384681 | 741345 | | 485101 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Укрепление берега на ПК 19+50** | | | | | | | | | 12065696 | |
| | | | **Раздел: 3. Мост 4.11 №11, ГР-22-24** | | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | Е11-300101-0101 | Подушки под опоры и плиты щебеночные. Устройство | м3 подушки | 3,25 | 3595,52 | 319,18 | 11685 | 1038 | 0 | 9416 | 22789 | |
| | | | | | | 3276,34 | 172,84 | 10648 | 562 | | 1688 | | |
| 54 | 54 | С1211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 4,5175 | 3395 | | 15337 | | 15337 | | 16564 | |
| | | | | | | | | | | | 1227 | | |
| 55 | 55 | Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Опоры с подпорками и плиты мостов. Устройство | м3 железобетона в деле | 27,35 | 37508,42 | 6080,47 | 1025855 | 166301 | 337457 | 503705 | 1651925 | |
| | | | | | | 19089,5 | 2835,49 | 522098 | 77551 | | 122365 | | |
| 56 | 56 | С1212-101-2302 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 28,444 | 21842 | | 621274 | | 621274 | | 670976 | |
| | | | | | | | | | | | 49702 | | |
| 57 | 57 | Е11-300102-0301 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | т арматуры | 2,74753 | 94019,04 | 0 | 258320 | 0 | 923 | 216213 | 512496 | |
| | | | | | | 93683,04 | 0 | 257397 | 0 | | 37963 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 58 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 2,3705 | 373950 | | 886448 | | 886448 | | 957364 | |
| 59 | 59 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37703 | 386515 | | 145728 | | 145728 | 70916 | | |
| 60 | 60 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 34,96 | 1045,93 | 24,99 | 36566 | 874 | 20048 | 11658 | 157386 | |
| | | | | | | 447,49 | 4,29 | 15644 | 150 | | 4100 | | |
| 61 | 61 | Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции металлические каркаса моста. Монтаж | т конструкций | 2,27778 | 168120,93 | 47156,4 | 382942 | 107412 | 135170 | 14689 | 55355 | |
| | | | | | | 61621,56 | 9860,93 | 140360 | 22461 | | 112347 | 534912 | |
| 62 | 62 | Е11-300501-0101 | Ограждения сварные стальные. Установка | т | 0,85185 | 140172,96 | 245,77 | 119406 | 209 | 9514 | 39623 | | |
| | | | | | | 128758,8 | 21,44 | 109683 | 18 | | 92149 | 228479 | |
| 63 | 63 | С1222-519-0101 | Конструкции металлические моста с ограждением | т | 3,2548152 | 1004492 | | 3269436 | | 3269436 | 16924 | | |
| | | | | | | | | | | | 261555 | 3530991 | |
| 64 | 64 | Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8 | Конструкции металлические моста с ограждением. Окраска | т | 3,12963 | 10690,56 | 0 | 33457 | 0 | 0 | 28104 | 66486 | |
| | | | | | | 10690,56 | 0 | 33457 | 0 | | 4925 | | |
| 65 | 65 | С1236-202-0405 | Краска на основе водной акриловой дисперсии, содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 58,24 | 5696 | | 331735 | | 331735 | | 358274 | |
| | | | | | | | | | | | 26539 | | |
| 66 | 66 | Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16) прим | Настил деревянный из досок. Устройство | м3 лесоматериала в деле | 2 | 61275,59 | 15188,39 | 122551 | 30377 | 0 | 88925 | 228394 | |
| | | | | | | 46087,2 | 6844,5 | 92174 | 13689 | | 16918 | | |
| 67 | 67 | С1215-204-2302 прим | Доски строганые, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта | м3 | 2,3 | 161717 | | 371949 | | 371949 | | 401705 | |
| | | | | | | | | | | | 29756 | | |
| 68 | 68 | Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим | Перила. Обшивка досками | м3 лесоматериала в деле | 3,63 | 61275,59 | 15188,39 | 222430 | 55134 | 0 | 161399 | 414535 | |
| | | | | | | 46087,2 | 6844,5 | 167297 | 24846 | | 30706 | | |
| 69 | 69 | С1215-204-2302 прим | Доски строганые, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта | м3 | 4,1745 | 161717 | | 675088 | | 675088 | | 729095 | |
| | | | | | | | | | | | 54007 | | |
| 70 | 70 | С1217-102-0104 | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный /для крепления древесины к металлу 4,8х65 мм/ | т | 0,00972 | 1589156 | | 15447 | | 15447 | | 16683 | |
| | | | | | | | | | | | 1236 | | |
| 71 | 71 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Деревянные детали моста. Окраска простая масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 173,6 | 479,59 | 2,39 | 83258 | 415 | 292 | 66214 | 161430 | |
| | | | | | | 475,52 | 1,25 | 82551 | 217 | | 11958 | | |
| 72 | 72 | С1236-101-0115 | Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей | кг | 34,8 | 3297 | | 114736 | | 114736 | | 123915 | |
| | | | | | | | | | | | 9179 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Мост 4.11 №11, ГР-22-24** | | | | | | | | | 10839754 | |
| | | | **Раздел: 4. Гидроузел** | | | | | | | | | | |
| 73 | 73 | Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 50,925 | 400,58 | 385,35 | 20399 | 19624 | 0 | 3775 | 26108 | |
| | | | | | | 15,23 | 87,74 | 775 | 4468 | | 1934 | | |
| 74 | 74 | Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,575 | 5156,81 | 0 | 8122 | 0 | 0 | 5848 | 15088 | |
| | | | | | | 5156,81 | 0 | 8122 | 0 | | 1118 | | |
| 75 | 75 | С3412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 102,375 | 163 | | 16687 | | | | | |
| 76 | 76 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 52,5 | 28,88 | 23,9 | 1516 | 1255 | 0 | 1335 | 18022 | |
| | | | | | | 4,98 | 11,23 | 261 | 590 | | 613 | 2299 | |
| 77 | 77 | Е11-230101-0102 | Основание под лотки щебеночное. Устройство | м3 основания | 7,5 | 2010,61 | 331,28 | 15080 | 2484 | 0 | 170 | | |
| | | | | | | 1679,33 | 109,36 | 12595 | 820 | | 13281 | 30630 | |
| | | | | | | | | | | | 2269 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 78 | 78 | С1211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 9,375 | 3395 | | 31828 | | 31828 | 2546 | 34374 | |
| 79 | 79 | Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 11,66 | 16226,37 | 3658,28 | 189199 | 42656 | 68686 | 111169 | 324398 | |
| 80 | 80 | С1225-203-0203 | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /Л-7-8д/ | м3 | 11,66 | 6677,32 | 1402,56 | 77858 | 16354 | | 24030 | 920282 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Гидроузел | | | 73080 | | 852113 | | 852113 | 68169 | 1371201 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 189907030 | 20384090 | 117194576 | 48817837 | 257822858 | |
| | | | В том числе : | | | | | 51014851 | 6179031 | | 19097990 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 8869106 | | | | 266691964 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 269572237 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,08 % | | 2880273 | | | | 274963682 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 288 726 000 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 5391445 | | | | 259 853 400 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 291 035 808 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514 | | | | | | | | | | |
| | | | Скидка | | | | | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой | | | 10% | | 28 872 600 | | | | | |
| | | | НДС | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | 12 % | | 31 182 408 | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
**Заместитель руководителя** _____ **Адилбаев С.Б.**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "JasylEl Ovrdlys"**
**Директор** _____ **Зейнеш Е.**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI 2050"**
**Директор** _____ **Жанысбеков О.К.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»**
**Инспектор** _____ **Әбді Д.А.**

**ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"**
**Эксперт-технадзор** _____ **Саркулов Г.Е.**