Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка, L=4126 м**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

Акт выполненных работ №29

за **апрель 2022 (месяц, год) на 4-1к2 Наружное освещение**

Составлен (а) в текущих ценах 3кв 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружное освещение										
1	1	Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на существующем фундаменте	шт.	5	32088,7	3577,64	160444	17888	109147	29677	205331	
						6681,6	1562,04	33408	7810		15210		
2	2	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	36	991,6	22,76	35698	819	22920	8799	48057	
						332,16	7,29	11958	262		3560		
3	3	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 45х45х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	7402,43	254,03	29610	1016	21120	5666	38098	
						1868,4	98,93	7474	396		2822		
4	4	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	14990,2	5560,3	14990	5561	945	9008	25918	
						8484,84	2774,74	8485	2775		1920		
5	5	С1225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А	шт.	1	34265		34265		34265		37006	
											2741		
6	6	Е11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,04	54396,82	5049,34	2176	202	51	1622	4102	
						48077,76	2616,17	1923	105		304		
7	7	С1243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,04	1278459		51138		51138		55229	
											4091		
8	8	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим. Монтаж оборудования	шт.	2	888,24	12,9	1776	25	35	1243	3261	
						857,76	5,73	1716	11		242		
9	9	С1252-207-1163	Зажим анкерный типа РА 4120	шт.	2	19526		39052		39052		42176	
											3124		
10	10	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах	опора	176	39355,08	12733,26	6926494	2241054	450458	4192816	12008855	
						24062,4	5716,12	4234982	1006037		889545		
11	11	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	176	8412,22	3271,46	1480551	575777	365724	547408	2190196	
						3062,78	1257,04	539050	221239		162237		
12	12	С1247-105-0111	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	16	206028		3296448		3296448		3560164	
											263716		
13	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	336	3753,81	29,17	1261280	9801	542250	510645	1913679	
						2110,8	0	709229	0		141754		
14	14	С1247-204-1306	Выключатель автоматический 1Р 6А 6кА"С"		336	1123		377328		377328		407514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							30186		
15	15	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	120	985		118200		118200		127656	
											9456		
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение									20667241	
			ИТОГО:					13829450	2852143	5429081	5306884	20667239	
								5548225	1238635		1530908		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		710953					
			Итого с временными									21378192	
			Зимние удорожания			1,08 %		230885					
			Итого с зимними удорожаниями									21609077	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		432182					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22041259	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									23144453	
			Скидка			10%		2 314 445					
			Итого со скидкой									20 830 008	
			НДС			12 %		2 499 601					
			Итого с НДС									23 329 609	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Адилбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Jasyl El Oyrtylys"
Директор _____ **Зейнеш Е.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ **Сембаев Б.А.**