Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка, L=4126 м**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

Акт выполненных работ №30

за **апрель 2022 (месяц, год) на 7-1к2 Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах 3кв 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Озеленение										
1	1	Е11-470112-0104 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4		20000	1271	21,5	25420000	430000	7518000	15473568	44165053	
				м2		873,6	5,58	17472000	111600		3271485		
2	2	Е11-010207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня		20	287,26	9,08	5745	182	0	4006	10531	
				дерево		278,18	0	5564	0		780		
3	3	Е11-010207-0306	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7		20	694,33	22	13887	440	0	9682	25454	
				дерево		672,33	0	13447	0		1885		
4	4	Е11-010207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м		20	534,48	404,2	10690	8084	0	4355	16249	
				дерево		130,28	172,17	2606	3443		1204		
			Итого по разделу: 1. Озеленение									44217287	
			ИТОГО:					25450322	438706	7518000	15491611	44217287	
								17493617	115043		3275354		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		1521075					
			Итого с временными									45738361	
			Зимние удорожания			1,08 %		493974					
			Итого с зимними удорожаниями									46232335	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		924647					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47156982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									49517256	
			Скидка			10%		4 951 726					
			Итого со скидкой									44 565 530	
			НДС			12 %		5 347 864					
			Итого с НДС									49 913 394	

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ Адилбаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Jasyl El Qyrylys "
Директор _____ Зейнеш Е.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОЛАГАЙ-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ Әбді Д.А.

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ Саркулов Г.Е.