Форма 2в пр.3-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"
(полное наименование, ...ес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Акназар"
(полное наименование, ...ес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы, L=4126 м
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы, L=4126 м
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 2-1 строительно-монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2кв 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Подготовительные и демонтажные работы									
1	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4264,709	1609,97 1609,97	0 0	6866034 6866034	0 0	0	4943545 944766	12 754 345
2	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	24323,413	49,9 0	49,9 16,61	1213802 0	1213802 404100	0	290952 120380	1 625 134
3	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	24323,413	22,68 0	22,68 7,55	551728 0	551728 183682	0	132251 54718	738 697
4	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24323,413	240,35 130,99	109,36 54,16	5846153 3186198	2659955 1317303	0	3242521 727094	9 815 768
		Итого по разделу: 4. Подготовительные и демонтажные работы									24 933 944
		Раздел: 5. Земляные работы по объекту (расширение и углубление русла)									
5	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13650	232,83 13,6	219,23 60,66	3178143 185657	2992485 828020	0	729847 312639	4 220 629
6	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13650	240,35 130,99	109,36 54,16	3280789 1788055	1492734 739254	0	1819663 408036	5 508 488
7	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	66500	320,82 15,67	305,02 92,43	21334432 1041773	20283954 6146410	8705	5175432 2120794	28 630 718
8	С 341-020103-1920	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	123025	370		45519250				49 160 790
9	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6650	1609,97 1609,97	0 0	10706271 10706271	0 0	0	3641540 770851 1473183	19 887 968
10	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		59850	232,83	219,23	13934935	13120896	0	3200100	18 505 536

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	59850	240,35 130,99	109,36 54,16	14384999 7839934	6545065 3241345	0	7978521 1789082	24 152 602
		Итого по разделу: 5. Земляные работы по объекту (расширение и углубление русла)	м3 уплотненного грунта								150 067 032
		Раздел: 6. Укрепление дна и берега									
12	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции	м2	16905	800,29 775,08	25,21 11,14	13528890 13102677	426213 188348	0	9170807 1815976	24 515 673
13	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка	т конструкций	202,055	16204,95 13888,94	1756 812,08	3274290 2806330	354809 164086	113151	2019883 423534	5 717 707
14	СКП ТОО "ТОКУО ROPE ALMATY"	Габионы 4х1х1, каркас 16 мм, проволока 8 мм	шт	805	289607,14		233133750		233133750	18650700	251 784 450
15	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней	м3	3220	5776,71 5495,85	280,86 108,74	18601021 17696637	904384 350128	0	12271800 2469826	33 342 646
		Итого по разделу: 6. Укрепление дна и берега									315 360 477
		ИТОГО:					395354485 66033603	50546027 17193223	233255606	58683897 36323071	496 361 452
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика			3,44 %		16 868 434		0		
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными			1,08 %		5 478 083				507 229 886
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			2 %						
		Непредвиденные работы и затраты							10 254 159		512 707 969
		Итого с непредвиденными работами и затратами			10%		52 296 213				522 962 128
		Скидка									
		Итого со скидкой			12 %		56 479 910				470 665 915
		НДС									527 145 825
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма "Акназар"
Директор _____ Зейнеш Е.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ Әбді Д.А.

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ Саркулов Г.Е.