Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Объект: **"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№174	**07.09.2022**					
			Доп. №202	**29.09.2022**					
			Доп. №207	**06.10.2022**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"	**145 000 000**	**46 498 670**						**5 579 840**	**52 078 510**
	52 078 510 (Пятьдесят два миллиона семьдесят восемь тысяч пятьсот десять тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

Эксперт _____ **Доспанов Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"ҚАЗАҚЖОБАҚҰРЫЛЫС"

ГИП _____ **Умербеков О.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Касимов Б.А.**

40100
Форма-2В

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Объект: **"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"**
Договор: **№174 от 07.09.2022 г.,** Доп.соглашение №202 от 29.09.2022 г., Доп.соглашение №207 от 06.10.2022 г.

АКТ №2
выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АРКА										
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ /АС. ЛИСТ 2/										
1	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**										
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций		3,36909	96865,43	34701,52	326348	116912	106275	103316	464037
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				30619,94	13823,36	103161	46572		34373	
1.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,023	0,077489	965674,00				74829		
1.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,008	0,026953	813201,00				21918		
2	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**										
		СП - 8%	т		3,5038536	973588,00	--	3411310	--	3411310	--	3684215
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**				--	--	--	--		272905	
		НР - 69%, СП - 8%	м2		97,70361	112,47	3,00	10989	293	4665	4186	16389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				61,72	0,37	6031	36		1214	
3.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,008793	467116,00				4108		
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**										
		НР - 69%, СП - 8%	м2		97,70361	94,18	2,16	9202	211	5465	2458	12593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				36,09	0,37	3526	36		933	
4.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,008793	539649,00				4745		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3757849	117416	3527715	109960	4177234
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					112718	46644	--	309425	
		Материалы	Тенге					3431501				
								10130				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					9629			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3411310				
		Накладные расходы		Тенге				6644				
		Сметная прибыль		Тенге				275052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3713197				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
		Сметная заработная плата		Тенге					9629			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326348				
		Материалы		Тенге				106274				
		Всего заработная плата		Тенге					149733			
		Накладные расходы		Тенге				103316				
		Сметная прибыль		Тенге				34373				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				464037				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								88
		Сметная заработная плата		Тенге					149733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4177234				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								93
		Сметная заработная плата		Тенге					159362			
		РАЗДЕЛ 2. ОБШИВКА АРКИ /АС. ЛИСТ 1/										
5	231-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 15-20 мм**		м2	37,6115415	12609,00	--	474244	--	474244	--	512184
		СП - 8%				--	--	--	--		37940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				474244	--	474244	--	512184
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	37940	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				474244				
		Сметная прибыль		Тенге				474244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				512184				
								512184				
		ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОМ										
6	1115-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Облицовка гранитными плитами**		м2 поверхности облицовки	160	14659,66	767,90	2345546	122864	157908	1695877	4364737
		НР - 80%, СП - 8%				12904,84	344,20	2064774	55072		323314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-402-0103	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**		м3	0,037	5,92	25635,00			151759		
7	231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**		м2	160	14255,00	--	2280800	--	2280800	--	2463264
		СП - 8%				--	--	--	--		182464	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		т	0,0516	391464,00	--	20200	--	20200	--	21816
		СП - 8%				--	--	--	--		1616	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		т	0,70152	408502,00	--	286572	--	286572	--	309498
		СП - 8%				--	--	--	--		22926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	232-301-0202 РСНБ РК 2022	Клей	кг	128	970,00	--	124160	--	124160	--	134093
		СП - 8%			--	--	--	--		9933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5057278	122864	2869640	1695877	7293408
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2064774	55072	--	540253	
		Материалы	Тенге				5057278				
		Всего заработная плата	Тенге				157907				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2119846			
		Накладные расходы	Тенге				2711732				
		Сметная прибыль	Тенге				1695877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				540253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7293408				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2119846			1115
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7293408				
		Сметная заработная плата	Тенге					2119846			1115

РАЗДЕЛ 4. ПОСТАМЕНТ

		ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОМ									
11	1115-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами	м2 поверхности облицовки	104	14659,66	767,90	1524605	79862	102640	1102320	2837079
		НР - 80%; СП - 8%			12904,84	344,20	1342103	35797		210154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,037 3,848	25635,00				98643		
12	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	104	14255,00	--	1482520	--	1482520	--	1601122
		СП - 8%			--	--	--	--		118602	
13	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,48944	107772,00	8746,28	52748	4281	5379	51982	113109
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	43088	965		8378	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0344	389901,00	--	13413	--	13413	--	14486
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45504	408502,00	--	185885	--	185885	--	200756
		СП - 8%			--	--	--	--		14871	
16	232-301-0202 РСНБ РК 2022	Клей	кг	56	970,00	--	54320	--	54320	--	58666
		СП - 8%			--	--	--	--		4346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3313491	84143	1844157	1154302	4825218
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1385191	36762	--	357424	
		Материалы	Тенге				3313491				
		Всего заработная плата	Тенге				108019				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1421953			
		Накладные расходы	Тенге				1736138				
		Сметная прибыль	Тенге				1154302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				357424				
							4825217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					1421953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4825217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					1421953			

РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 580м2

17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	58	9746,38	1331,83	565290	77246	476201	33495	646688
		НР - 108%, СП - 8%			204,20	330,53	11843	19171		47903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 63,8	7463,00				476139		
17.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,05 2,9	21,00				61		
18	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	580	2587,79	242,94	1500918	140905	6989	1239598	2959758
		НР - 88%, СП - 8%			2332,80	95,88	1353024	55610		219241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0016 0,928	7463,00				6926		
19	255-102-0607 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	591,6	4286,00	--	2535598	--	2535598	--	2738446
		СП - 8%			--	--	--	--		202848	
20	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	360	2796,15	43,15	1006614	15534	443261	598429	1733447
		НР - 108%, СП - 8%			1521,72	17,45	547819	6282		128403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0312 11,232	34521,00				387740		
21	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	5,76	99449,00	--	572826	--	572826	--	618652
		СП - 8%			--	--	--	--		45826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6181246	233685	4034875	1871522	8696991
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1912686	81063	--	644221	
		Материалы	Тенге				6181246				
		Всего заработная плата	Тенге				926450				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1993749			
		Накладные расходы	Тенге				3108424				
		Сметная прибыль	Тенге				1871522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				644221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8696989				
		Сметная заработная плата	Тенге					1993749			1285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8696989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1993749			
		РАЗДЕЛ 6. МАФ "ФОНТАН"									
22	ПРАЙС ЛИСТ	**Монтаж и стоимость МАФ "ФОНТАН"(бронза, литье) высота-1,3м, ШИРИНА-2,8М** СП - 8%	шт	1	17000000,00	--	17000000	--	17000000	--	18360000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	--	--		1360000	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17000000	--	17000000	--	18360000
		Местные материалы	Тенге				--	--	--	1360000	
		Сметная прибыль	Тенге				17000000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17000000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1360000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18360000				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					18360000				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								43865032
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5475369				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					558108			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					219541			
		- Накладные расходы	Тенге						29750628		
		- Сметная прибыль	Тенге							4831661	
		Итого по акту выполненных работ	Тенге							3249263	
		Оборудование	Тенге			43 865 032					
		Временные здания и сооружения (1,04%)	Тенге			456 196					
		Итого по главам 1-8	Тенге			44 321 228					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			3 738 316					
		Итого по главам 1-9	Тенге			48 059 544					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			886 425					
		Итого по сметному расчету	Тенге			48 945 968					
		Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95	Тенге			46 498 670					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			5 579 840					
		ИТОГО к оплате	Тенге			52 078 510					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Директор_____**Касимов Б.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"КАЗАКЖОБАКҰРЫЛЫС"

ГИП_____**Умербеков О.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

Эксперт_____**Достанов Б.**